



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/13641

19/06/2017

38954

AUTOR/A: HURTADO ZURERA, Antonio (GS); SERRANO JIMÉNEZ, María Jesús (GS)

RESPUESTA:

La ejecución de la actuación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de limpieza del cauce a su paso por Córdoba se encuentra al 98% de la totalidad. Esta actuación se encuentra incluida en el proyecto de mejora del Dominio Público Hidráulico (D.P.H.) de la zona de Córdoba Fase III, que afecta a los términos municipales de Córdoba y Aguilar de la Frontera.

El importe de adjudicación ha sido de 587.293,10 euros y se ha adjudicado a la constructora J. Campoamor, S.A. Con fecha de 26 de junio de 2017 se han ejecutado obras por valor de 575.193,10 euros.

La finalización de los trabajos está prevista durante el tercer trimestre 2017, con un mes de adelanto sobre el plazo inicialmente conferido.

Las principales actuaciones concluidas son: restauración entorno Molino de Martos, restauración isla de esculturas, restauración de embarcaderos, ejecución de la talanquera de Miraflores, protecciones transversales de Huerta del Nido.

Quedan pendiente de finalización las actuaciones longitudinales de Huerta del Nido.

Madrid, 24 de julio de 2017