



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/17062

13/09/2017

46705

**AUTOR/A:** RUIZ I CARBONELL, Joan (GS)

#### **RESPUESTA:**

En relación con la información solicitada, se señala que los trabajos de mejora del Túnel de l'Argentera se han ajustado a lo previsto en el proyecto adjudicado.

Cabe indicar que el proyecto adjudicado contempla la renovación de 1.210 m de vía en el túnel, lo que representa aproximadamente un 30% de la longitud total mismo. Durante el corte de la vía, la sustitución del carril se ha limitado a algunos cupones y las juntas aislantes. El resto del carril está acopiado sobre la vía del túnel preparado para ser sustituido en los próximos meses siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de obras.

Asimismo, se informa que el proyecto adjudicado responde al correspondiente estudio de necesidades realizado por los técnicos especializados del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Todas las traviesas que el proyecto ha previsto sustituir en el túnel se han sustituido durante el recientemente finalizado corte de vía.

Además, se ha renovado el balasto del total de la longitud del túnel.

Por último, se señala que el plazo de ejecución previsto es de 8 meses. La obra se inició el pasado mes de julio y la finalización de los trabajos está prevista para el segundo trimestre del año 2018.

Madrid, 01 de diciembre de 2017