



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/19960

14/11/2017

55258

**AUTOR/A:** SICILIA ALFÉREZ, Felipe Jesús (GS); NAVARRO GARZÓN, Micaela (GS)

#### RESPUESTA:

En relación con la información interesada, se señala que la ejecución presupuestaria de las obras de intervención en las cubiertas “Pabellón 2” de la Catedral de Jaén, realizadas por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es la siguiente:

- Período de ejecución: 2015-2016.
- Inversión total realizada: 133.008,11 euros.
- Fecha de adjudicación: 12 de noviembre de 2015.
- Importe de adjudicación: 114.246 euros.
- Fecha de inicio de las obras: 21 de enero de 2016.
- Inversión realizada en 2016: 125.961,07 euros (114.246,51 euros en concepto de obras y 11.714,56 euros en concepto de dirección de obras).
- Fecha de finalización de las obras: 21 de junio de 2016.
- Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2016: 100%.

Madrid, 05 de enero de 2018