



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/20348 a 184/20352

16/11/2017

56161 a 56165

AUTOR/A: CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (GMX)

RESPUESTA:

En relación con la información interesada, se señala que a fecha 30 de octubre de 2017, la inversión total ejecutada, la fase administrativa y el calendario de las actuaciones referidas a la empresa “Centro Intermodal y Logística, S.A. (CILSA)”, participada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria de Barcelona, son las siguientes:

Denominación	Total ejecutado a 30/10/2017 (*)	Fase Administrativa a 30/10/2017	Período de ejecución
Edificaciones nuevas	64.217	En ejecución	2015-2017
Aplicaciones informáticas	112	En ejecución	2015-2020
Otro Inmovilizado	254	En ejecución	2015-2020
Adecuación y mejoras en urbanización	3.102	En ejecución	2015-2020
Adecuación y mejoras en naves	3.761	En ejecución	2015-2020

Cifras referidas a pagos, en miles de euros e IVA no incluido.

En cuanto al porcentaje de ejecución, a 30 de octubre de 2017, de las obligaciones contraídas por Centro Intermodal y Logística, S. A. (CILSA) respecto a los créditos totales incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, referidas a pagos, se reflejan en el siguiente cuadro:

Denominación	Presupuesto 2017	Realizado al 30/10/2017	Grado de ejecución
Edificaciones nuevas	9.801	31.063	316,94%
Aplicaciones informáticas	165	57	34,55%
Otro Inmovilizado	41	143	348,78%
Adecuación y mejoras en urbanización	800	1.257	157,12%
Adecuación y mejoras en naves	1.644	744	45,26%

Cifras referidas a pagos, en miles de euros e IVA no incluido.

Madrid, 17 de enero de 2018