



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/24160

29/11/2017

61289

AUTOR/A: SERRADA PARIENTE, David (GS)

RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que en 2018 finalizarán las obras de transformación que corresponden a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con cargo al Expediente 1421004 “Proyecto de estaciones de bombeo, centros de transformación, impulsión, balsa de regulación, caminos y desagües de la zona regable de La Armuña (Salamanca). 1ª fase. Separata nº 1: estaciones de bombeo, centros de transformación, impulsión y balsa de regulación”.

La obra en cuestión fue objeto de un encargo al Grupo TRAGSA el 20 de octubre de 2014 por el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El expediente fue fiscalizado de conformidad por la Intervención General del Estado con fecha 18 de septiembre de 2014 y sometido a la aprobación del Consejo de Ministros el 17 de octubre de ese año.

Se proporciona **anexo** de ejecución presupuestaria de los expedientes de proyectos de inversión referentes a la zona de La Armuña del capítulo 6 “Inversiones Reales” del presupuesto de gastos de la Administración General del Estado de los ejercicios 2016-2017 (hasta el 11/12/2017), con detalle de proyecto de inversión y expediente.

Asimismo, se facilita la siguiente información adicional:

- Presupuesto original: 28.293.212,71 euros, de los que 25.721.102,46 euros corresponden al presupuesto de la obra, incluido el 21% de IVA, y 2.572.110,25 euros al 10% adicional por mediciones finales.
- Modificación del presupuesto: 25.942.998,22 euros, de los que 23.608.210,25 euros corresponden al presupuesto de la obra y el resto a las mediciones finales.
- Aplicación presupuestaria: 23.18.414A. 601.
- Proyecto de inversión: 199721023002100 “Nuevos regadíos en zonas regables en ejecución”.
- Fecha aprobación autorización y compromiso de gasto: 17.10.2014.
- Plazo de ejecución. 48 meses. Comienzo de la obra: 21.10.2014. Finalización de la obra prevista en 2018.



– Ejecución 2016: 7.438.016,53 euros, 13 certificaciones (Nº 15 al 27, de diciembre de 2015 a diciembre de 2016).

CERTIFICACIÓN	MES	IMPORTE	FECHA CONTABILIDAD	FECHA PAGO
15	diciembre	0,00		
16	enero	137.102,06	15.03.2016	21.03.2016
17	febrero	878.907,86	20.04.2016	28.04.2016
18	marzo	876.041,43	06.05.2016	18.05.2016
19	abril	257.426,17	20.06.2016	24.06.2016
20	mayo	123.400,28	04.08.2016	10.08.2016
21	junio	872.837,65	26.09.2016	18.10.2016
22	julio	1.844.772,87	11.10.2016	18.10.2016
23	agosto	1.322.927,29	19.10.2016	28.10.2016
24	septiembre	659.513,92	14.12.2016	23.12.2016
25	octubre	203.955,93	20.12.2016	27.12.2016
26	noviembre	261.131,07	27.12.2016	29.12.2016
27	diciembre	0,00		

– Ejecución 2017: 9.080.216,81 euros, 12 certificaciones (Nº 28 a 39, de enero a noviembre de 2017).

CERTIFICACIÓN	MES	IMPORTE	FECHA CONTABILIDAD	FECHA PAGO
28	enero	227.893,26	15.03.2017	22.03.2017
29	febrero	317.776,78	24.04.2017	18.05.2017
30	marzo	183.208,31	21.06.2017	27.06.2017
31	abril	158.207,82	12.07.2017	18.07.2017
32	CRI*	942.289,68	12.09.2017	18.09.2017
33	mayo	107.222,48	12.09.2017	18.09.2017
34	junio	305.939,73	18.10.2017	30.10.2017
35	julio	208.367,28	13.11.2017	17.11.2017
36	agosto	380.756,83	28.11.2017	
37	septiembre	1.180.120,04	en tramitación	
38	octubre	2.359.228,59	en tramitación	
39	noviembre	2.709.206,01	en tramitación	

* CRI: Coeficiente de recuperación de impuestos.

Madrid, 15 de febrero de 2018



ANEXO 184/24160

184/24160

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REFERENTES A LA ZONA DE LA ARMUÑA DEL CAPÍTULO 6 "INVERSIONES REALES" DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LOS AÑOS 2016-2017 (HASTA EL 11/12/2017)

DETALLE POR PROYECTO DE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE

AÑO 2016

Importe en Euros

PROYECTO / EXPEDIENTE	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
199721023002100 Nuevos regadíos en ZZ.RR. en ejecución.				
1997210230021000178 EXPTE: 2014/000927 PROYECTO ESTACIONES BOMBEO CC.TT. IMPULSION Balsa REGULACION, CAMINOS Y DESAGUES Z.R. DE LA ARMUÑA (SALAMANCA) FASE I SEPARATA Nº 1: EE.BB., CC.TT., IMPULSION Y Balsa REGULACION	9.173.553,72	9.173.553,72	7.438.016,53	7.438.016,53
1997210230021000201 EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN PARA "PROYECTO DE ESTACIONES DE BOMBEO, CC.TT. , IMPULSIÓN, Balsa DE REGULACIÓN, CAMINOS Y DEAGUES DE LA ZONA REGABLE DE LA ARMUÑA (SALAMANCA) 1ª FASE 4º EXPEDIENTE DE CRÉDITO A JUSTIFICAR: PAGO ANTICIPOS DEL JURADO.	33,18	33,18	33,18	33,18
	9.173.586,90	9.173.586,90	7.438.049,71	7.438.049,71

AÑO 2017 (HASTA EL 11/12/2017)

Importe en Euros

PROYECTO / EXPEDIENTE	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
199721023002100 Nuevos regadíos en ZZ.RR. en ejecución.				
1997210230021000178 EXPTE: 2014/000927 PROYECTO ESTACIONES BOMBEO CC.TT. IMPULSION Balsa REGULACION, CAMINOS Y DESAGUES Z.R. DE LA ARMUÑA (SALAMANCA) FASE I SEPARATA Nº 1: EE.BB., CC.TT., IMPULSION Y Balsa REGULACION	9.080.216,81	9.080.216,81	2.831.662,17	2.450.905,34
1997210230021000200 EXP 2016/0000229 EXPROPIACIÓN FORZOSA PROYECTO ESTACIONES BOMBEO CC.TT. IMPULSION Balsa REGULACIÓN Z.R. DE LA ARMUÑA (SALAMANCA) 1ª FASE EXPEDIENTE CREDITO A JUSTIFICAR 3· INFORME DE MUTUOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES JURADO	48.988,93	48.988,93	48.988,93	48.988,93
	9.129.205,74	9.129.205,74	2.880.651,10	2.499.894,27