



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/26502

17/01/2018

70303

**AUTOR/A:** GONZÁLEZ VERACRUZ, María (GS); HEREDIA DÍAZ, Miguel Ángel (GS)

#### RESPUESTA:

En la siguiente tabla se muestra la inversión realizada hasta la fecha en el nuevo Centro Oceanográfico de Málaga:

OBRA EDIFICACIÓN DEL NUEVO CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA							
INVERSIÓN	2011	2012	2013	2014	2016	2017	Totales
Redacción proyecto básico	67.260,00						67.260,00
Redacción proyecto desvío colector				21.356,50			21.356,50
Tasas licencia			14.994,94	15.000,04			29.994,98
Certificaciones obra					134.258,48	13.955,04	148.213,52
Dirección facultativa, Coordinación seg.y salud					3.507,62	365,90	3.873,52
Pago ICIO						139.731,84	139.731,84
<b>Totales</b>	<b>69.271,00</b>		<b>14.994,94</b>	<b>36.356,54</b>	<b>137.766,10</b>	<b>154.052,78</b>	<b>410.430,36</b>

Cabe informar que en la actualidad la obra está prácticamente parada en espera de la obtención del informe favorable de la Abogacía del Estado (previamente informado de modo favorable por la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio) a la propuesta de modificación planteada para reforzar la cimentación con un tipo de pilotes que permita la fragua del hormigón en profundidad como consecuencia de la existencia de agua de mar, ya que no es posible realizar actuaciones paralelas hasta que no se acometa la cimentación.

Madrid, 02 de marzo de 2018