

Señores

Acta 554

Presidente

Don Pedro Miramón

Vista Hermosa

Don Juan Argüelles

Señor del 11 de agosto de 1849

Lejose y quedó aprobada el acta de la anterior

Ingreso de 60000 reales

Se acordó expedir un cargareme de 60000 reales en equivalencia á un libramiento dado por la Dirección gral de contabilidad del Minist. de Comercio, Inst. y obras públicas, á favor del cajero de la obra D. Clemente Arias y Arriba, con aplicación á las consignaciones no satisfechas de las señaladas en la B. L. orn. de 1.º de julio del año último.

Acta de jornales Sem. 353

Se aprobó la cuenta de jornales y mano de obra de la semana 353, periodo 88, y se acordó expedir un libramiento en favor del admo.

pagador por la cantidad de 15681^{rs} 20^{ms} á
que asciende para que los distribuya entre
los obreros que los han devengado

Cuenta de gastos eventuales, período 88

Examinada la cuenta de gastos eventuales del período 88, fue aprobada y se acordó que para su pago se expidan los libram^{tos} sig^{tes}

1.º A favor de los Tres Mota, herms por portes de madera de 918.

1.º Al del escultor D.^{no} Louciano Porrano por curacion medicinas y assist.^o de la modelo Concepcion Bernal. 2012.

1.º Al del admo^r pagador de 2920.²⁷

Totales 5850.²⁷

Cta de pintura

Aprobada como resulta en la sesion anterior la cuenta del pintado de las columnas de fierro fundido del salon de sesiones y de las armaduras de los tragaluces de los salones y galerias, se acordó expedir el correspondiente libramiento á favor de Carlos Vieda por la cantidad de 2310^{rs} de su importe

Cta del tallado del arquitrabe y cor. de escultura

Di cuenta de la presentada por el profesor D.^{no} José Zanuchi del importe de la obra del tallado en piedra para el adorno del arquitrabe y lacunarios y el cornisamento y fronton del portico de la fachada principal, cuyos precios se presentaron y aprobaron

con antelación, en las sesiones de 22 de abril y 30 de Set.^{ra}
del año anteproximo, que asciende a 173000 ₮, y re-
sultando por la censura de la administracion, que
encuentra conforme el número de pies de las mol-
duras y el de los modillones y florones tallados
contados y medidos en obra, así como su valoración,
que se le han entregado a buena cuenta 112000 ₮,
y que se le deben 61000 ₮, se acordó aprobarla
y que para su pago se le expida un libramiento
semanal de 4000 ₮ en lugar de los dos mil
que antes se le han entregado.

Presupuesto para Se leyó una comunicacion de la Direccion facultativa
la canalizacion y económica de la fabrica y alumbrado de gas de
alumbrado de Gas Madrid, incluyendo nota del presupuesto del coste
que tendrá la canalizacion, para el del nuevo pa-
lacio del Congreso que asciende a 90225 ₮ y se
acordó pasarlo a informe del Sr. Arq.^{to} Director

Precios de cristal Presentose por los Sres. Lion y Gautier, fabricantes
los planos dobles de espejos, arcos y donados, calle de Hortaleza n.º 5
20 y 22, una nota de precios de los cristales planos
dobles, con dos muestras, que puedan necesitarse
para la obra, en el cual se hallan comprendidos
la colocacion de dichos cristales y garantido
de todo quebranto o rotura, y se acordó pasar se
a informe del Sr. Arquitecto, en cuyo poder se en-
cuentra la anterior proposicion



Pagos á cuenta Se acordaron, con presencia de la certificación expedida por el Sr. arquitecto, los siguientes pagos á buena cuenta

20.^a entrega á cuenta al escultor Gonzano 1.^o Libramiento á favor del profesor de escultura ^{ju} Gonzano Gonzano de 3000 Won, por la 20.^a entrega que se le hace á cuenta del bajo relieve del fronton del pórtico de la fachada para el

21.^a id. al herrero ^{ju} Pedro 1.^o Id. al del herrero ^{ju} Juan del ^{ju} Pedro de 4000 Won por la 21.^a cantidad que recibe á cuenta del hierro labrado para la armadura del salón de sesiones

9.^a Id. al escayola ^{ju} Esteban Ber. 1.^o Id. al de ^{ju} Esteban Ber. de 1500 \$ por la 9.^a cantidad que percibe á cuenta del adorno de escayola que está ejecutando en el vestibulo del palacio

Estado gral del movim.^{to} de efectos ocurridos en el período 88. Se presentó el estado gral del movimiento de efectos ocurridos en el período 88, según lo acordado en la sesión anterior, y se resolvió que en el día de mañana Domingo, se practique por el admo.^r y el tenedor de libros, el reconocim.^{to} y recuento de los efectos, materiales y herramientas existentes en la obra, y se dé cuenta del resultado en la próxima sesión

El Sr. Miranda, sometió á la resolución de

Dudas sobre el re- la Comision, las dudas que se han ocurrido á la
ibo y valoración del admou. al recibir la 1.^a partida del álamo negro
álamo negro. contratado para las escaleras, que dicen así

Señor Jocal encargado especialm^{te} en la parte
económico-administrativa de la obra

La administración al recibir la 1.^a partida de
Álamo negro para las escaleras del palacio, ha en-
contrado varias dudas, para la admision y valo-
racion, que propone á la superior ilustracion y
autoridad de V. E. para asegurar el acierto con
sus resoluciones

1.^a ¿ En la longitud de los tablones deben apre-
ciarse las fracciones de pies?

2.^a Mediante el pedido que acompaña hecho por
el Sr. Arquitecto y acordado por la Comision en
la sesion de 26 de mayo último de 3000 pies
en tablones, cuyo ancho y gruesa marca, ¿ es in-
diferente que den mas ó menos losq^e se reciban?

3.^a Puesto que la proposicion admitida se con-
tine á tablones de 3 y 5 pulgadas de grueso, y
se marca el precio de 4.^{rs} al pie de los 1.^{os} y 6
al de los 2.^{os}, y respectivamente el de las pulgadas
de exceso al ancho de pie y cuarto en uno y otro
caso; ¿ por que precio deben valorarse los que
tengan mas de tres pulgadas de grueso y no
lleguen á cinco?

4.^a Como en la proposicion se habla de tablones
de pie y cuarto á dos pies de ancho, cuando



excedan del maximum, i deben abonarse las
pulgadas que tengan de mas por el precio
senalado 2

Y cuando no lleguen al minimum, debe
hacerse el abono como si tuviesen pie y 4º 2

3.ª El pago de los portes, i debe ser de cuenta
del contratista o de la obra 2

Me han producido estas dudas lo susinto
de las condiciones establecidas para la subasta
y las de la proposicion hecha y aceptada por Sr.
Lino Ortiz que acompaño comparados con la
multitud de casos diferentes que presenta la
nota adjunta de los tablonos recibidos en 8
del actual, y el deseo de ilustrarme en esta
materia que es el primero de esta especie q.
ocurre en la obra

Queda de V. S. en mas at. S. S. y subdito
D. S. M. B. = Madrid 9 de agosto de 1849 =
José Berceda. =

Y se acordó que con los antecedentes pase á in-
forme del Sr. Arquitecto

Tablados Se acordaron los siguientes pedidos hechos
por el Sr. Arquitecto Director

Clavos. 4 p. de clavos de á dos cuartos, para enta-
blados

6 id de á cuarto para id.

Cola. 1 p. de cola para el taller

Plantillas Del Dos plantillas de chapa de fierro para la labra
fierro. De peldaños de escalera
Barron de id Un barron de fierro para el sobre dintel de la
puerta pral.

Con lo que terminó la sesion de q. certifico

Sesion del 14 de agosto de 1854

El Secretario de libros y el Capero, remiten los

Senores

Acta 556

Presidente

Don Pedro Miranda

Don Estanislao

Don Francisco

Arquieta

Sesion del 18 de agosto de 1869

Se leyó y aprobó el acta de la anterior

Ingreso de 60000 reales

Se acordó extender un cargamento de 60000 reales en equivalencia de un libramiento expedido por la Dirección general de Contabilidad del Ministerio de Comercio, Industria y Obras públicas, á favor del cajero de la Comisión Sr. Clemente Arias y Ariza, con aplicación á las consignaciones no satisfechas señaladas en la B. O. de 1.º de Julio del año último

Acta de jornales
Semana 354

Aprobada la cuenta de jornales y mano de obra de la semana 354, periodo 89, se acordó expedir un libramiento en favor del admo. pagador, de 13639 reales 5 mrs á que ascende, para que los distribuya

Pagos á ca

Con vista de la certificación librada por la

parte directiva de la obra, de la que resulta q.
el Sr. ^{qu} Gonzalo Gonzalo, el Sr. ^{qu} Juan del Sr. Pedro
y el Sr. ^{qu} Blas Bep, tienen devengada mayor can-
tidad que la que hasta el día tienen percibi-
da respectivamente, se acordó expedir los
libramientos siguientes

21.^a entrega á la a. 1. de 3000 \$ á favor del profesor de escultura
el Sr. ^{qu} Gonzalo Gonzalo el Sr. ^{qu} Gonzalo Gonzalo, á la del bajo relieve del
fronton del pórtico de que está encargado

22.^a id al herrero 1. de 4000 \$ al del herrero el Sr. ^{qu} Juan del Sr. Pedro
el Sr. ^{qu} Pedro á la de las piezas de fierro que está ejecutando
para la armadura del salón de sesiones

10.^a id al escayolista 1. de 1500 \$ al del escayolista el Sr. ^{qu} Blas Bep,
Bep. á la del adorno del vestibulo de entrada que
está ejecutando

6.^a del pintado Dese cuenta del informe que sigue evacuado
de un techo por el Sr. Arquitecto en la ^{ca} presentada por el
profesor de pintura el Sr. ^{qu} Joaquín Espalter y
Bull, del importe del pintado del techo y
escocia del antedespacho de la presidencia y se
acordó que se le expida el correspondiente libram.
de 10000 \$ á que asciende para la próxima se-
sion, y que para tratar del ajuste de los otros
dos cuyo precio propone, se le cite para el
martes 21 del actual, á las 7 de la mañana
Informe del Sr. Señores de la Comisión = Examinada la
Arquitecto cuenta anterior del profesor el Sr. ^{qu} Joaquín Espalter

y hecho cargo de la exposicion que acompaña para que se le anticipe 2000 rs semanales á cuenta del pintado de los dos techos cuyo coste indica; debo manifestar que á pesar de no ser facil calcular esta clase de trabajos sin embargo comparado este con los de igual clase ya egecutados creo justo el precio propuesto y respecto al anticipo q.^o á buena cuenta pide, opino debe aprobarse siempre que se comprometa á dar concluidos los dos techos para fin de es. ^o; la Comision no obstante acordará lo que estime mas acertado.

Madrid 17 de agosto de 1849 = Mariano P. y Colomer

Informe en el La Comision se conformó con el informe precio de mol. del Sr. Arquitecto, que á continuacion se copia, curas de yeso y aprobó los precios propuestos por el profesor de escultura C.^o José Zanuchi de 30 rs por cada basa de pilastra, y cinco rs por cada pie de denticulo de yeso escayola para la decoracion de las escaleras

Señores de la Comision = Examinados los precios anteriores de las basas y denticulos de la decoracion de las escaleras interiores, debo manifestar los encuentro en relacion con los de las obras del mismo género que tiene egecutadas y opino deben aprobarse, la Comision sin embargo acordará lo que juzgue mas acertado

Madrid 13 de agosto de 1849 = Manuel Mesa

Cuentas y parte
de obra del periodo
do 88

Se presentaron las cuentas judicial y administrativa de caudales y efectos, y el parte de obra ejecutado correspondientes al periodo 88, con el cálculo aproximado de lo que podrá hacerse en el siguiente, y se acordó que se remitan al Gobierno con las comunicaciones siguientes

Cuenta judicial

Como Sr = Cumpliendo esta Comisión con lo que está prevenido tiene el honor de pasar á manos de V. E. para los efectos correspondientes la cuenta judicial documentada de caudales referente al periodo 88 de const. que comprende desde el sábado 14 de Julio anteprevisto hasta el viernes 10 del actual - Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 18 de agosto de 1849 = Como Sr = Como Sr Ministro de Comercio, Justicia y obras públicas

Cuenta administrativa

Como Sr = Esta Comisión tiene el honor de pasar á manos de V. E. para su debido conocimiento los adjuntos cuatro estados demostrativos de su marcha económico-administrativa, así respecto de caudales como de efectos en el periodo 88 de const. que tuvo principio en 14 de Julio anteprevisto y terminó en 10 del actual cuyo resultado es el siguiente

El señalado con el N.º 1º Balance general de caudales formado por el tenedor de libros presenta un saldo procedente del periodo anterior de Pon. 335239. 4

Un ingreso en Caja de 240000

575239. 4

Suma anterior 576239. 4
Un gasto en el haber de 242651. 21
Sin resultado ó saldo por exist. p. ^{aca} nueva 333587. 17
El del N.º 2, Resumen de la cuenta de la
Caja da idéntico resultado con la clasificame
talia de la existencia de 3.ª ou 333587. 17

El del N.º 3 Balance gral. de efectos
de Hacienda ofrece también un saldo
en contra por valor de los que de aquellos
existen en la obra importante 3.ª ou 233455. 17

El del N.º 4, Estado gral. del movim.^{to}
de los mismos efectos pormenorizados ar
roja en su resumen un resultado igual 233455. 17

Dios guarde a V. E. muchos años e Madrid
18 de agosto de 1849 = Como Sr. = Como Señor
Ministro de Com. Just. ou y Obras públicas

Parte de la Obra. Como Señor = En el período 88 de const. y
principió en 14 de Julio anteprevino y terminó
en 10 del actual, ha seguido la const. en los
términos detallados á continuación; así como
lo que se calcula podrá hacerse en el sig. te

Han continuado los trabajos con actividad
elevándose las fabricas á la altura de los
encases generales; así mismo se ha seguido
armando la armadura del salon de sesiones
quedando colocados todos los camones grandes
y chicos con sus herrajes correspond. ^{tes} estando
entablada por su parte exterior

Ha quedado concluido el fronton del pórtico de la fachada principal.

El escultor D. Fonciano Gonzano sigue haciendo el modelo en barro del bajo relieve del tímpano del fronton del pórtico, teniendo modelado el grupo que ocupa el centro y las figuras del resto de la composición.

Continúa el escultor D. José Zanuchi, haciendo las cornisas talladas, molduras, sobrepuercos y demás ornatos de los salones y piezas de la Presidencia.

Sigue pintando al temple las bóvedas del salón de Conferencias y de los 3 salones contiguos el profesor Sr. Vicente Camarón y continúa pintando también al temple el de igual clase Sr. Joaquín Céspedes los techos de las piezas de la Presidencia, habiendo concluido el de la pieza destinada para antedespacho.

Continúan las obras de escayola del salón de Conferencias de los cuatro salones contiguos y del vestíbulo de la entrada principal.

Siguen colocándose, armando y engatillando con su correspondiente herraje y tornillos y piezas que componen la armadura del salón de sesiones y continúan forjando las llantas de fierro y construyendo tornillos, bolsones y demás piezas de plantilla de la expresada armadura.



Han sentado y recibido la última pieza de la cornisa de piedra Blanca del fronton del pórtico

Siguen haciendo los baquetones de las pilastras y columnas del pórtico, habiendo concluido los de 4 pilastras y 6 columnas, han abierto cajas en las piezas de la 2.^a hilada de la cornisa del fronton para las grapas y engatillados y continúan la labra de los peldaños de la escalinata del pórtico

La fábrica de ladrillo ejecutada en la ventana de medio punto del salón de sesiones, en la 6.^a travesera paralela a la fachada principal y en las 3.^{as} traveseras paralelas a las fachadas de las calles del florin y nueva asciende a 1553 pies cúbicos

Han enforcado 172 tapias en las bóvedas de sótanos de la 1.^a, 2.^a y 3.^a galerías paralelas a la fachada principal en la 1.^a cruzía paralela a la fachada de la calle del florin, en la 3.^a, 4.^a, 5.^a y 6.^a traveseras paralelas a la fachada principal en la 2.^a travesera paralela a la fachada de la calle del florin, en la 2.^a travesera paralela a la calle nueva y en el tímpano del fronton del pórtico

Han blanqueado 288 tapias en las 8.^{as} traveseras del piso bajo y principal paralelas a las fachadas principal del florin y nueva

Han colocado en la armadura del salón

De serones 36 pies derechos de medias u-
ras, 18 zapatas, 15 carreraz rectaz, 25 car-
reraz curvaz y 18 tirantes del mismo marco,
6 carreraz rectaz y 13 carreraz curvaz y 37
tirantes de pie y cuarto y 38 jabalcones del
marco de tercia.

Han armado 49 pares de vidrieraz y ven-
tanaz de caoba con tableros de plátano del
piso bajo y principal, correspondientes a los
huecos de las fachadas principal, del florin,
nueva y del fondo.

Los carpinteros además de asistir a los
replanteos y montes y mudar los aparejos
para subir la cantería, armar andamios
para los canteros y cuadrillas, labrar y
relabrar miraz y reglones, construir 12
guillames y 5 cepillos de pilastros para
el taller de carpintería, y armar 4 terrajas
de fierro han hecho 12 cubos nuevos y 2 varas
de pino de 10 pies y 4 de 5 y siguen labrando
los peldanos de caoba p^a las escaleras interiores.

Los trabajos para el proximo periodo se
pueden calcular en 1000 pies cubicos de
fabrica de ladrillo, en la labra de rancas
y peldanos de piedra de las escaleras exte-
riores e interiores, en el reboco de las facha-
das, en el emplomado del fronton del portico
en el guarnecido y blanqueo de los cielos rasos

ornatos, traviesas y trasosores de las fachadas; en el corrido de molduras de yeso en los cielos rasos, cornisas e impostas en las piezas del piso bajo y principal; en la colocacion de cornisas y ornato de los salones y piezas de la Presidencia en el ariento de cercos de puertas y ventanas, en el vaciado de las cornisas y ornatos de escayola de las piezas y salones; en la labra y rozados de canteria; en el pintado al temple de las bóvedas del salon de conferencias, salones chicos y piezas de la Presidencia; en la de las obras de escultura del bajo relieve del timpano del fronton del portico; en la de las obras de escayola de los salones y vestibulo y pavimentos a la Veneciana, en el forjado de las llantas, bolones, tornillos y piezas de plantilla de la armadura del salon de sesiones, en el armado de los tabiques divisorios, escaleras interiores y armadura del salon de sesiones; en la construccion de la carpinteria de taller de los huecos de fachadas y puertas interiores y en el labrado de los peldaños de caoba de las escaleras del piso bajo.

Se harian los replanteos y traza necesaria para el ornato del salon de sesiones; detalles de la armadura en la montea, estudios de diferentes pavimentos, modelos de escaños

para el salon de sesiones y de la mesa de
la Presidencia y disposicion del Trono en
el expresado salon; disposicion de Chimeneas y
medicion de la piedra que se maiba en obra
y cuantos estudios sean necesarios para
dar mayor extension á los trabajos sucesivos

Lo que esta Comision tiene el honor de
participar á V. E. para su debido conocimiento
y efectos oportunos = Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de agosto de 1849
Como Sr. = Como Sr. Ministro de Comercio
y Justicia y Obras públicas =

Presupuesto de Dios cuenta de la comunicacion y pre su
la canalizacion puesta de la direccion facultativa y economica
para el alumbrado de la fabrica y alumbrado de gas de Madrid,
brado de Gas que se copia á continuacion, y que en la sesion
de 11 del actual se pasó á informe del Señor
Arquitecto, que lo evacua en los términos q.
á aquellos sigue, y en su vista se acordó, q.
para la sesion del martes próximo se cite
al Ingeniero y al representante de la so-
ciedad en la parte economico-administrativa,
para conferenciar con ellos sobre ciertos puntos
y ampliaciones para iluminaciones exteriores
públicas y otros

Hecho el reconocimiento y medicion de

la estension diámetros y clase que han de tener los tubos para surtir y alumbrar con Gas el nuevo Congreso de Diputados, he formalizado segun los deseos de V. E. el adjunto presupuesto de del coste que podrá tener dicha obra

Asiende toda ella con sujecion á los precios de la Nota que tuvo la honra de pasar á V. E. con fha 16 del pp. do á P. von 90225 que á no haber una variacion ó alteraciones muy notables pueden considerarse con maximum.

En los precios de los tubos va incluido el de la mano de obra con todo el esmero y prolijidad que requiere la importancia del edificio en que va ejecutarse.

Quisiera solo advertir á V. E. que si han de darse concluidos los trabajos en el otoño próximo, es indispensable comenzarlos cuanto antes para que se hagan con la regularidad y perfeccion necesarias.

V. E. acordará en vista de todo lo que considere mas conveniente.

Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 10 de Agosto de 1849 - 7070 de
Juan Lopez Molinero - José de la Fuente - Como Sr. Presidente de la Comision de la obra del palacio del nuevo Congreso de S. S. Diputados

Presupuesto de lo que costará la canalización para el alumbrado de Gas en el nuevo palacio del Congreso de Diputados a saber

200 varas tubo de hierro fundido 36 L in			
más el coste de colocación	70		14000
315 varas tubo de hierro fundido de 24 L	60		18900
115 " " forjato 21"	40		4600
480 " " " 18"	30		14400
135 " " " 15"	25		10125
270 " " " 12"			
270 " " " 9"	20		8400
150 " " " 6"			
180 " de plomo tirado 12"	15		14100
445 " " " 9"			
315 " " " 6"			
<u>2875 varas</u> " " "		<u>Próxim</u>	<u>84525</u>
<u>Espitas de metal compuesto</u>			
25 " de 6 L	25		625
25 " de 9"	35		875
15 " de 12"	40		720
15 " de 15"	60		900
12 " de 21 y 18 L	90		1080
10 " de 24"	150		1500
		<u>Próxim</u>	<u>90225</u>

Esto sin embargo está sujeto a la rectificación de la medida después de la obra concluida

No se presupuesta tubo de latón por que se cree
que segun el estado de la obra no habrá necesidad
de emplear ninguno mas que los necesarios para
colgar las lamparas, y en esto es difícil saber cuan-
to entrará.

Entra en el presupuesto anterior toda la ma-
no de obra y boquillas con vehiculo para recibir
las lamparas o aparatos.

Madrid 10 de agosto de 1849 = 2.^a P.^a del
D. J. Lopez de Harlinedo = Jose de la Fuente

Informe de los Señores de la Comision = Examinada la
Sr. Arquitecto proposicion del Sr. D. Jose de la Fuente para
las obras del alumbrado de gas del palacio
del Congreso, debe manifestar que los precios
propuestos en el presupuesto que acompaña,
están arreglados a las tarifas que la empresa
de dicho alumbrado tiene establecida y opino
deben aprobarse, la Comision sin embargo
acordará lo mas acertado.

Madrid 16 de agosto de 1849 = Ferrniso
Gascual y Colonier

Pedidos Se acordaron los siguientes pedidos hechos
por el ayudante del Sr. Arquitecto
Ferrniso de Gascual y Colonier Una terraja de fierro para las pilastras
de la escalera pública
Otra id para las cornisas de la escal. de noble

Visagras Seis visagras de latón para los modelos
de las Sanguetas

Cornillos. Una gruesa de tornillos de media pulgada p.^a
el taller de Carpintería.

Y se terminó la sesión; de que Certifico =

Senores.

Nota 560.

Presidente
D. Pedro Armijo

Vicepresidente
D. Francisco

Argüelles

Sesion del dia 1.º de Set.º de 1849

Se leyó y aprobó el acta de la ant.^{or} y fue aprobada.

Contrato para
el alumbrado
de gas

Reunido en la Comision el Director facultativo de la fabrica del gas de esta Corte, se ocupó detenidamente en los pormenores de la colocacion de la canalizacion para el alumbrado del edificio, en el precio

y las condiciones de la ejecución, y después de una minuciosa discusión se redactó y convino por una y otra parte en las condiciones siguientes.

Habiéndose acordado iluminar por medio del gas el nuevo Congreso de Tres Diputados la Comisión encargada de la obra del mismo por una parte y el Director facultativo de la fábrica del gas por otra, se comprometen y sujetan a las siguientes condiciones

- 1.^a El Director hará el suministro y colocación de toda la canalización exterior e interior que haya de alimentar el alumbrado ordinario del edificio en los términos y por los precios señalados en el presupuesto adjunto N.º 1.º (Cita inserto en el acta 556)
- 2.^a Si para iluminaciones extraordinarias fuese necesaria más canalización de la señalada en el citado presupuesto el Director la colocará
- 3.^a Esta canalización extraordinaria se medirá y pagará su colocación a los precios señalados en el presupuesto N.º 2.º para cada dimensión, materia y clase de los tubos respectivos.
- 4.^a Toda la canalización para el alumbrado ordinario y extraordinario, quedará colocada en el espacio de cuatro meses
- 5.^a Este espacio se contará por los días que a los aparatos del gas se les permita trabajar en el edificio sin obstáculos ni entorpecimientos
- 6.^a Para la canalización extraordinaria se empleará un tiempo proporcional según su extensión, diámetro &c. al que se fija para la ordinaria, pero

comprendido dentro del anterior plazo de cuatro meses
 ya La Comision entregará al Director para satisfacer
 sus trabajos \$7000 Cuatro mil el sábado de cada
 semana á comenzar desde el de la primera en que
 se principien aquellos y siguiendo sin intermision,
 hasta el total pago de lo á que asciendan el importe
 del ordinario y extraordinario mencionado =
 Madrid 1.º de Set.º de 1849 = G. Lopez de Molinedo

El presupuesto N.º 2, es el siguiente.

Presupuesto del corte que tendran las acometidas,
 entronques y canalizacion exteriores e interiores, para la
 distribucion y suministro de gas necesario para iluminar
 el palacio nuevo Congreso de Tres Diputados.

Varas.

de fierro fundido

de 36 líneas	á	70	non	vara	lineal.
" 24 "	"	60	"	"	"

de fierro forjado dulce tirado á hilera.

de 21 líneas	á	40	non	vara	lineal.
--------------	---	----	-----	------	---------

" 18 "	"	30	"	"	"
--------	---	----	---	---	---

" 15 "	"	"	"	"	"
--------	---	---	---	---	---

" 12 "	"	25	"	"	"
--------	---	----	---	---	---

" 9 "	"	"	"	"	"
-------	---	---	---	---	---

" 6 "	"	20	"	"	"
-------	---	----	---	---	---

" 4 "	"	15	"	"	"
-------	---	----	---	---	---

De plomo tirados a hilera

De 21 lineas	a	30	ton vara lineal
" 18	"	25	" " "
" 15	"	20	" " "
" 12	"		" " "
" 9	"		" " "
" 6	"		" " "
" 4	"		" " "

De laton liso tirados a hilera

De 12 lineas	a	40	ton vara lineal
" 9	"	30	" " "
" 6	"	24	" " "
" 4	"	18	" " "

De laton barnizados color de oro fino

De 12 lineas	a	60	ton vara lineal
" 9	"	45	" " "
" 6	"	36	" " "
" 4	"	30	" " "

Capitas o llaves de metal compuesto

De 24 lineas	a	150	ton cada una
" 21	"		" " "
" 18	"		" " "
" 15	"		" " "
" 12	"		" " "
" 9	"		" " "
" 6	"		" " "

Son de cuenta de la Direccion todo el plomo, estaño, filástica, madera, soldaduras, boquillas, armadura, repistros, pinales, albanileria y carpinteria que para su postura se necesiten

Antes y despues de la colocacion se harán en presencia de quien la Comision señale la q pruebas necesarias; la de antes, para demostrar la sanidad de cuanto se coloca; la de despues, para convencerla de que no hay fuga, ni escape alguno de gas y proceder a la medicion

Es decir, que los precios arriba señalados son el coste total y unico que tendrá la obra despues de acabada y circulando el gas por todo el edificio

Madrid 16 de julio de 1849 - G. Lopez Mallinero

De cuyo contrato se sacaron dos copias íntegras que firmadas se conservará una por la obra, y otra por la Comp.^a para la respectiva seguridad.

Acta de arg. Se presentó el estado de arqueos de la semana 355, Sem.^a 355. período 89, en el cual resulta una existencia disponible de 340137³/₁₁ nrs y se acordó archivarlo

Ingreso De 60000 r. Se acordó extender un carguero de 60000 r en equivalencia de un bonnimento expedido por la Direccion de Contabilidad del Ministerio de Comercio, Instruccion y Obras públicas, en favor del cajero de la obra Sr. Clemente Brag y Brila, y con aplicacion a las consignaciones no satisfechas, señaladas en la R. Orden de 1.^o de julio del año último

Cuenta de formales y mano de obra de
y mano de obra, la semana 356, periodo 89, se acordó expedir un li-
bram.^o 356.. 14617 con 17 mrs a que asciende, para que los distribuya

Nómina de sueldos de agosto
Cambien se aprobó la nómina de los sueldos de agosto
de agosto devengados por los empleados de dirección y admon.
en el mes de agosto antepropio, y se acordó ex-
pedir un libramiento de 8364 r. 25 mrs de su im-
porte, en favor del admor pagador para que los
distribuya

Pagos a cuenta
En vista de la certificación librada por el Sr.
Arquitecto Director, asegurando que el valor de las
obras hechas por el escultor C.^o Fonciano Fon-
zano, el pintor C.^o Joaquín Cepalder, los escayos
hechos por C.^o Juan.^o Foncini y C.^o Elías Berz, y
el herrero C.^o Juan de C.^o Pedro, excede a la
cantidad que hasta el día tienen recibida, se
acordó expedirles los libram.^{os} siguientes

1.^o pago a/c a al Sr. de 3000 rrs a favor de C.^o Fonciano Fonzano
escultor Fonzano a/c del bajo relieve del fronton del pórtico.

2.^o id al Pintor C.^o Joaquín Cepalder a/c
Cepalder a/c del pintado de los techos del despacho y pier-
ra de descanso de la Presidencia

3.^o id al herrero C.^o Juan de C.^o Pedro, a/c de hierro
C.^o Pedro empleado en la armadura del salón de sesiones

58 id al exayo 1. de 2000 r. al de 3.º Fran.º Boncini, a'ca del adorno
lista Boncini de escayolas del salon de conf. y los 4 contiguos

12 id al id 1. de 1500 r. al de 3.º Elias Ber, a'ca del adorno de
Ber. escayola del vestibulo de la entrada princ.

Pedidos. Se acordaron los siguientes pedidos hechos por
el Sr. Arquitecto Director

Clavos Seis (a) de clavos de a' cuarta p.º andamio

Seis id de bellotes para id

Seis id de bellotillos para id

Ocho id de 6 mos para camones del salon

Cuatro id de a' ochavo para entablado

Cola. Una (a) de cola para el taller de carpinteros.

Tornillos Una gruesa de tornillos de media pulgada p.º tornos

Triangulos Una docena de triangulos de nueve pulg. p.º la fragua

Piedras de amolar Dos piedras de amolar para el taller de carpinteros

Almazarron Media (a) de almazarron p.º la carpinteria

Papel de lija Una gruesa de pliegos de papel de lija p.º el taller

Piel de lija Dos pieles de lija de pellejo para id.

Cerrajas Una terraja de fierro p.º los casetones del vestibulo

Una id para la cornisa gral del salon de sesiones

Una id para el arquitrave de id

Una id para el soco de las escaleras publicas

Una id para la basa de id

Con lo que termino la sesion de que certifico

Acta 559

Senores
Presidente
D. Pedro Mi-
randa
Vista hermosa
D. Francisco
Argüelles.

Sesion del 21 de agosto de 1849

Leida el acta de la anterior quedó aprobada

Sobre el alumbrado. Inmediatamente se ocupó la Comisión en una conferencia de gas con el Ingeniero de la Compañía del alumbrado de gas, y con el Sr. Gregorio Lopez Molinedo Director facultativo y económico de la misma, acerca de la canalización para alumbrar todo el palacio interiormente, y en la parte exterior en los casos de iluminaciones públicas, y después de las diferentes observaciones emitidas por una y otra parte, se quedó convenido en que por parte de la sociedad se presentarian á la mayor brevedad posible las bases sobre las cuales se realizaria el contrato definitivo, luego que merecieran la aprobacion de la Comisión.

Sobre el pintado. Conforme con lo acordado en la sesion precedente se expidió y autorizó libramiento de 1000 reales en favor del Sr. Joaquin Espalter y Bull, para pago de la cuenta del pintado del techo del antedicho despacho de la Presidencia, y hallándose presente el interesado, después de conferenciar sobre el precio que propone para los otros dos techos del despacho

y pieza de descanso que ha principiado ya, cuya terminacion se aplazó para la próxima sesion, se acordó que semanalmente se le libren por cuenta dos mil 700n para que pueda atender á los gastos que le ocasionan.

Pagos á cuenta de los créditos con nientes.

La Comision conforme lo habia determinado en la sesion anterior, acordó expedir los siguientes li-
bramientos en parte de pago de las cuentas pendien-
tes de los materialistas que en el presente año los
han suministrado para la continuacion de la obra.

Madera

1.º Al favor de los Tres Mata, hermanos, contratistas de madera de const. on. para completo pago de la 9a fha 30 de junio ultimo de 9089. 14

1.º Al de idem, por 9a de la de fha 4 del ac-
tual, importante 25657. 85 nros. 8283. 20

Plomo

1.º Al de ^{su} Sr. Vicente Vergara, apoderado de ^{su} Eugenio Garcia, contratista de plomo, para completo pago de su cuenta fha 13 de julio, de 4001. 12

1.º Al de id. a. de la de fha 26 de id, im-
portante 116467. 27 nros. 3822. 22

Ladrillo Torco.

1.º Al de ^{su} Sr. Marcelino Sanchez, mayordomo de ^{su} Sr. Vicente Beltran de Lir, para completo pago de la 9a de ladrillo torco fha 9 de julio ultimo 3392. 15

1.º Al de id. a. de la de id fha 6 del actual
importante 88227. 8 nros. 2714. 19

Clavazon y objetos de fierro.

1.º Al de los Tres Tuda de Barcenaz e hijos, a. de la de clavazon y objetos de fierro fha 31 de julio ult. importante 6352. 1 3572

Piezas de fierro 1. Al del maestro herrero ^{en} Juan del ^{en} go de
 dro, a' ca de la de objetos de fierro fha 12 de ju-
 lio ultimo, importante 10672 " 5336

Espartería 1. Al de ^{en} Tomás García del Olmo, a' ca de
 la de objetos de espartería fha 31 de julio ult.
 importante 3159 r. " 1584

Adornos de yeso 1. Al del ^{en} José Zanuchi, a' ca de la de
 adornos de yeso fha 2 de julio ult imp. 4398 " 2199

Tallado de piedra 1. Al de id, a' ca del tallado en piedra
 del arquitrave y cornisa del pórtico, fha 2
 del actual importante 173000 " 4000

Escayola 1. Al del escayolista Fran.º Boncini, a' ca
 del adorno de escayola del salon de confe-
 rencias y los cuatro contiguos " 1000

Pago de Cal 1. Se aprobó la cuenta de 94 fanegas de cal de la ca-
 rriera, entregada en la obra, por ^{en} Pedro Francisco
 Calaterron, y se acordó expedirle el correspondiente
 libramiento de 940 \$ de su importe al respecto del
 diez reales fanega.

Peticion del Carpintero en de taller, Tomás Penuela, manifestando que habien-
 dole encanelado y encanado a consecuencia de una
 calumnia, por la cual se le acusaba de haber extrin-
 do maderas pertenecientes a la obra, ha sido puesto
 en libertad devolviéndole la madera de su perte-
 nencia que fue el motivo de su prision, y para qe
 no se le cause perjuicio a su reputacion, suplica
 se le vuelva a admitir en la obra, y se acordó que
 presentando copia testimoniada de la sentencia

se acordará lo conveniente

Pedidos

Se acordaron los pedidos siguientes hechos por el ayudante del Sr. Arquitecto

Clavazón

4^{ta} de clavos de a cuarta para andamios

4^{ta} id bellotes para id

4^{ta} id bellotillos para id

Lapiceros

2 docenas de lapiceros de madera de Consé

2 id de id de madera, Alemáneg

Con lo que terminó la sesión; de que certifico