



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/33825, 33826, 33827, 33828
184/33829, 33831 y 33832

10/05/2018

88743, 88744, 88745, 88746
88747, 88749 y 88750

AUTOR/A: PÍRIZ MAYA, Víctor Valentín (GP); MARCOS MOYANO, María Dolores (GP)

RESPUESTA:

En relación con la información solicitada, se indica que los siguientes tramos hacen referencia a las obras de construcción de plataforma de dichos tramos de la línea de Alta Velocidad Madrid-Badajoz-Lisboa.

- Tramo “Arroyo de la Charca-Grimaldo”:

Cifras en millones de euros con (IVA)

Tramo	Licitación	Pto vigente	Ejecutado	% ejecución
Arroyo de la Charca-Grimaldo	09/01/14	24,738	23,585	95,34%

A 31/12/2011 no se habían licitado ni iniciado los trabajos.

- Tramo “Cáceres-Aldea del Cano”:

Cifras en millones de euros con (IVA)

Tramo	Licitación	Pto vigente	Ejecutado	% ejecución
Cáceres-Aldea del Cano	27/02/08	51,192	50,676	98,99%

A 31/12/2011 se habían ejecutado 40,460 millones de euros con (IVA).

- Tramo “Casas de Millán-Cañaverál”:

Cifras en millones de euros con (IVA)

Tramo	Licitación	Pto vigente	Ejecutado	% ejecución
Casas de Millán-Cañaverál	08/12/09	73,186	73,183	100%

A 31/12/2011 se habían ejecutado 24,86 millones de euros con (IVA).



- Tramo “Cañaveral-Embalse de Alcántara”:

Cifras en millones de euros con (IVA)

Tramo	Licitación	Pto vigente	Ejecutado	% ejecución
Cañaveral-Embalse de Alcántara	06/06/10	72,978	65.579	89,86%

A 31/12/2011 se habían ejecutado 2,600 millones de euros con (IVA).

- Tramo “Casar de Cáceres-Cáceres”:

Cifras en millones de euros con (IVA)

Tramo	Licitación	Pto vigente	Ejecutado	% ejecución
Casar de Cáceres-Cáceres	08/12/09	24,985	24,985	100%

A 31/12/2011 se habían ejecutado 14,208 millones de euros con (IVA).

-Tramo “Embalse de Alcántara-Garro villas”:

Cifras en millones de euros con (IVA)

Tramo	Licitación	Pto vigente	Ejecutado	% ejecución
Embalse de Alcántara-Garro villas	13/07/2010	110,980	110,874	99,90%

A 31/12/2011 se habían ejecutado 11,154 millones de euros con (IVA)

- Tramo “Estación de Plasencia”:

Cifras en millones de euros con (IVA)

Tramo	Licitación	Pto vigente	Ejecutado	% ejecución
Estación de Plasencia	09/01/14	12,738	8,755	68,73%

A 31/12/2011 no se habían licitado las obras.



Por último, se indica que se encuentran en fase de ejecución las obras para el montaje de vía entre Plasencia y Badajoz, así como las instalaciones de seguridad y comunicaciones y en fase de redacción de proyecto la electrificación del tramo entre Plasencia y Badajoz.

Madrid, 17 de septiembre de 2018