



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/39164

15/10/2018

106772

AUTOR/A: FERNÁNDEZ BELLO, Miguel Anxo Elías (GCUP-ECP-EM)

RESPUESTA:

En relación con el “Proyecto de obra para la restauración hidrológico-forestal y mejora de la conectividad en varios cauces de la cuenca Miño-Sil en la provincia de Lugo, en zonas incluidas en Red Natura 2000”, se informa que la ejecución de las actuaciones comenzó el 24 de octubre de 2017.

Posteriormente, en abril de 2018, se suspendieron los trabajos debido a que los ríos estaban fuera de su cauce normal en los tramos en los que se actuaba. Por este motivo, no ha sido posible finalizar las actuaciones en la fecha prevista y se han prorrogado.

Por otra parte, la situación actual de los diversos tramos donde se actúa en la obra de referencia es la que se recoge en el siguiente cuadro:



**PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD EN VARIOS CAUCES DE LA CUENCA MIÑO-SIL
EN LA PROVINCIA DE LUGO DE ZONAS INCLUIDAS EN LA RED NATURA 2000
(clave de obra: M1.490-019/2111)**

Ríos	Tramos	coordenadas inicio	coordenadas fin	longitud tramo (m)	% obra realizada	Observaciones
Miño	Brazo de Miño a Cospeito	Rozas X=620164 Y=4783311	Barroso X=622601 Y=4783045	3.286	100	Terminado
	Muiño do Toural a Reigada	Muiño do Toural X=619933 Y=4783147	Reigada X=626498 Y=4783612	10.641	40	Tiempo estimado para finalización: 2/3 meses*
	Bardian a Condado	Bardián X=626422 Y=4788092	Condado X=630696 Y=4791035	6.513	90	Tiempo estimado para finalización: 2/3 semanas*
	Pena de Galo a Vilalvite	Pena de Galo X=615018 Y=4764717	Vilalvite X=615665 Y=4762538	5.596	0	Sin empezar
		Pena de Galo X=618840 Y=4760570	Vilalvite X=619006 Y=4760449			
		Pena de Galo X=619898 Y=4759790	Vilalvite X=620045 Y=4759483			
Mourelle a Ombreiro	Mourelle X=611768 Y=4767636	Ponte de Ombreiro X=612402 Y=4766452	1.533	0	Sin empezar	
Madanela	Tramo único	Caivancas X=606595 Y=4796122	O Covo X=606441 Y=4793364	3.227	98	Tiempo estimado para finalización: 2/3 días*
Ladra	Tramo único	Os Boedos X=609608 Y=4779369	Aldea X=607665 Y=4777151	9.325	75	Tiempo estimado para finalización: 3 semanas*
Támoga	Tramo único	Felín X=616198 Y=4787845	Desembocadura en el Miño X=614034 Y=4780218	9.569	1	Tiempo estimado para finalización: 3 meses*
Narla	Tramo único	Piscifactoría X=611786 Y=4767256	Río Miño X=610643 Y=4767803	1.598	0	Sin empezar
Cabe	Tramo único	Piñeira X=620359 Y=4707160	Canabal X=615500 Y=4704313	7.517	5	Tiempo estimado para finalización: 2 meses*
Seco	Tramo único	Tramo urbano X=622927 Y=4709960	Tramo urbano X=623001 Y=4710160	214	100	Terminado
Arroxo	Tramo único	Tramo urbano X=622896 Y=4710518		28	100	Terminado

*: Cálculos estimados para tiempo meteorológico normal. Si los ríos se salen de su cauce normal, no podrán conseguirse.

Para finalizar, se informa que el Ministerio para la Transición Ecológica conoce el estado del río Cabe y de los demás ríos de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil, y es por ello por lo que están en ejecución, además del proyecto referido, otros de similares características para esta zona y para los tramos más afectados de los ríos de la demarcación.

Madrid, 14 de febrero de 2019

