



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/42442 a 42452

20/12/2018

118037 a 118047

AUTOR/A: BEL ACCENSI, Ferrán Salvador (GMX)

RESPUESTA:

De conformidad con el Plan de Inversiones 2017-2021 de la Autoridad Portuaria de Tarragona, los datos solicitados sobre la inversión total ejecutada (en pagos) a 31 de diciembre de 2018 sobre el presupuesto del año 2018, la fase administrativa o situación y el calendario de las líneas de inversión incluidas en el anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, son los que se indican:

EJECUCIÓN DE INVERSIONES AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Denominación	Realizado a 31/12/2018 s/PGE 2018	Fase administrativa/situación a 31/12/2018	Periodo de ejecución
Superestructuras, servicios, urbanizaciones y pavimentaciones	5.573	Se han ejecutado las actuaciones previstas para este año y las obras en ejecución mantienen las anualidades previstas	2007/2022
Actuaciones en materia de accesibilidad viaria	23	Actuación vinculada a la aprobación del Plan Especial	2010/2021
Actuaciones en materia de accesibilidad ferroviaria	4.151	Se han ejecutado las actuaciones previstas para este año y las obras en ejecución mantienen las anualidades previstas	2014/2022
Nuevos edificios y remodelación de los existentes	1.876	Se han ejecutado las actuaciones previstas para este año y las obras en ejecución mantienen las anualidades previstas	2008/2021
Actuaciones ferroviarias	346	<ul style="list-style-type: none">- Electrificación acceso FFCC explanadas de Ribera: Finalizado.Terminal intermodal ferroviaria y equipamiento: obras adjudicadas pendientes de comenzar.	2012/2022
Seguridad y prevención de riesgos	990	<ul style="list-style-type: none">Instalación contra incendios Muelle Reus y Varadero: Finalizado	2013/2022



		<ul style="list-style-type: none">• Sistemas de protección y seguridad portuaria: parcialmente ejecutado• Adecuación instalación seguridad apartadero FFCC Muelle Química: obras adjudicadas pendientes de comenzar• Equipos de seguridad contra incendios: parcialmente ejecutado.• Instalación contra incendios en los muelles Costa-Levante: obras adjudicadas pendientes de comenzar.	
--	--	--	--

Denominación	Realizado a 31/12/2018 s/PGE 2018	Fase administrativa/situación a 31/12/2018	Periodo de ejecución
Zona de Actividades Logísticas	2.110	Se han ejecutado las actuaciones previstas para este año	2015/2021
Ampliación del Muelle de la Química	2.388	En fase final de ejecución de obras.	2016/2021
Explanada de Ribera a Poniente de Contradique	_____	Actuación vinculada a la aprobación del Plan Director, actualmente en trámite ambiental	2018/2022
Inversiones genéricas y menores (otras inversiones)	1.890	<ul style="list-style-type: none">• Inversiones informáticas: parcialmente ejecutado.• Expropiaciones de terrenos y adquisición de solares y edificios: no se han expropiado ni adquirido ninguno.• Señales marítimas: ejecutado.• Obras varias y menores: parcialmente ejecutado	Continua 2007/2022
Inmovilizado intangible	318	<ul style="list-style-type: none">• Aplicaciones informáticas: parcialmente ejecutado• Suministro eléctrico a la ZAL: parcialmente ejecutado.	Continua 2007/2022

Cifras referidas a pagos, en miles de euros e IVA no incluido.

Madrid, 22 de febrero de 2019

