



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/12793

26/05/2017

35553

AUTOR/A: FERNÁNDEZ GÓMEZ, Alexandra (GCUP-ECP-EM)

RESPUESTA:

La respuesta acerca del grado de ejecución de las tres partidas interesadas y del grado de ejecución de las obras es la siguiente:

- CAMPAÑA DE REHABILITACIÓN DE FIRMES EN LA CIUDAD DE OURENSE, COLES Y ACCESOS: N-525; N-120; N-544; C-546. Expediente 20151068-C:

Grado de ejecución del proyecto: la obra se ha ejecutado al 100% y fue terminada en el año 2016.

El porcentaje consumido de la partida fue un 74,41%. Las razones de no haber ejecutado el 100% son que las obras fueron adjudicadas por un importe inferior al cuantificado en el proyecto.

- REHABILITACIÓN EN LA A-52 ENTRE LOS PK 112,200 Y 138,000 AMBAS CALZADAS. OURENSE. Expediente 20151034-C:

Grado de ejecución del proyecto: la obra se ha ejecutado al 79,38% hasta noviembre de 2016, y fue suspendida de manera temporal en diciembre del año 2016 debido a causas meteorológicas extremadamente adversas.

- REHABILITACIÓN FIRME EN LA A-52 ENTRE LOS PK 176 + 050 Y 199+080 Y DESDE PK 207+400 A 230+900 CALZADA IZQUIERDA Expediente 20151067-C:

Grado de ejecución del proyecto: la obra se ha ejecutado al 100% y fue terminada en el año 2016.

Madrid, 26 de julio de 2017