



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/16107 a 184/16109

01/08/2017

44851 a 44853

AUTOR/A: MARTÍNEZ OBLANCA, Isidro Manuel (GMX)

RESPUESTA:

La partida presupuestaria “LAV Asturias (Variante de Pajares)” está dotada con 139.346 miles de euros para el ejercicio 2017.

A 31 de julio de 2017 alcanzó una inversión de 26.422 miles de euros, lo que supone un grado de ejecución del 19%. A 31 de agosto de 2017 fue de 30.282 miles de euros, lo que supone un grado de ejecución del 22%. Finalmente, a 30 de septiembre de 2017 alcanzó una inversión de 36.070 miles de euros, lo que supone un grado de ejecución del 26%.

La voluntad del Ministerio de Fomento es abordar esta línea mediante un planteamiento definitivo, que incluya la puesta en servicio simultánea de los dos túneles de Pajares completamente terminados. Conforme a las últimas Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad, como es la exigencia de galerías de evacuación cada 500 metros, no sería posible la ejecución de obras a acometer en el segundo túnel para su puesta en servicio en una segunda fase, teniendo el primero ya en servicio. Todo ello por un criterio de estrictas medidas de seguridad. Está prevista la finalización de los trabajos a finales de 2020.

En lo que se refiere al cambiador de ancho, se señala que se encuentra en redacción el proyecto constructivo.

Madrid, 16 de noviembre de 2017