



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/17807

05/10/2017

50011

AUTOR/A: LUENA LÓPEZ, César (GS)

RESPUESTA:

En relación con la información interesada, se señala que con fecha 28 de octubre de 2015 se iniciaron las “obras de restauración de la Sala Capitular y cubiertas de las naves laterales de la catedral de Santa María de Calahorra (La Rioja)”, con cargo a la partida presupuestaria 2014 18 11 0002. Durante la ejecución de las mismas fue necesario realizar un proyecto reformado que acaba de ser aprobado, encontrándose pendiente del acta de reinicio de los trabajos.

La inversión prevista inicialmente era de 343.934,51 euros y el proyecto reformado supone una inversión de 33.931,35 euros, por lo que la inversión total prevista es de 377.865,86 euros. La inversión realizada en el año 2016 fue de 190.491,30 euros y la inversión prevista para 2017 es de 115.266,48 euros, si bien, por la anterior circunstancia, no se ha librado ningún pago con cargo a esta consignación presupuestaria.

Madrid, 05 de diciembre de 2017