



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/20374 a 184/20386

16/11/201716

56187 a 56199

AUTOR/A: CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (GMX)

RESPUESTA:

De conformidad con el Plan de Inversiones 2016-2020 vigente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, los datos solicitados sobre la inversión total ejecutada (en pagos), la fase administrativa y el calendario de las líneas de inversión incluidas en el anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2017, a fecha 30 de octubre de 2017, son los siguientes:

DENOMINACIÓN	TOTAL EJECUTADO A 30/10/2017	FASE ADMINISTRATIVA A 30/10/2017	PERIODO DE EJECUCIÓN
Ampliación Sur	378	En estudio, redacción de proyectos y licitación	2017-2020
Ampliación Sur – viales, redes ...	34.535	En ejecución	2014/2021
Bocana Norte y Área Pesquera	3.207	En ejecución	2014/2019
Terminal de Cruceros	3.722	En ejecución	2015/2020
Ampliación de muelles y obras de atraque	14.164	En ejecución	2017/2020
Reconstrucción muelles	3.116	En ejecución	2014/2019
Pavimentos, accesos viarios y ferroviarios	4.931	En ejecución	2015/2020
Muelle Energía	0	En estudio, redacción de proyectos y licitación	2017/2021
Eficacia energética y mejora de suministros	1.543	En ejecución	2014/2017
Seguridad y protección	2.720	En estudio, redacción de proyectos y licitación	2015/2019
Otras inversiones	195.951	En ejecución	Continua 2015/2020
Otros elementos del Balance	12.133	En ejecución	Continua 2015/2021
Inmovilizado Intangible	7.648	En ejecución	Continua 2015/2020

Cifras referidas a pagos, en miles de euros e IVA no incluido.

Madrid, 15 de enero de 2018