



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/20485 a 184/20494

16/11/2017

56298 a 56307

**AUTOR/A:** BEL ACCENSI, Ferrán Salvador (GMX)

### RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado y de conformidad con el Plan de Inversiones 2016-2020 vigente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, los datos solicitados sobre la inversión total ejecutada (en pagos), la fase administrativa y el calendario de las líneas de inversión incluidas en el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, a fecha 30 de octubre de 2017, son los siguientes:

Denominación	Total ejecutado a 30/10/2017	Fase administrativa a 30/10/2017	Periodo de ejecución
Superestructuras, servicios, urbanizaciones y pavimentaciones	29.900	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasarela acceso zona servicio: En ejecución.</li><li>• Urbanización paseo zona pasarela: en licitación.</li><li>• Reordenación accesos: En redacción del proyecto.</li></ul>	2007-2022



Denominación	Total ejecutado a 30/10/2017	Fase administrativa a 30/10/2017	Periodo de ejecución
Actuaciones en materia de accesibilidad viaria	375	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acceso a la Z.A.L. de Vila-seca (2.a): Proyecto redactado. Actuación supeditada a la aprobación del Plan Especial de la Z.A.L., que se encuentra en trámite.</li><li>• Proyecto constructivo obra fábrica de cruzamiento del encauzamiento rieras de la Baorada y la Boella. (2.b): Finalizada.</li><li>• Rotonda de acceso a Z.A.L. por autovía Salou - Tarragona C-31b (2.d): Proyecto redactado. Actuación vinculada a la modificación de la DEUP y a la aprobación del Plan Especial de la ZAL.</li><li>• Acceso a la ZAL de Vila-seca (2.c): Proyecto redactado. Actuación vinculada a la modificación de la DEUP y a la aprobación del Plan Especial de la ZAL.</li></ul>	2010-2021
Actuaciones en materia de accesibilidad ferroviaria	6.334	<ul style="list-style-type: none"><li>• Electrificación acceso FF.CC. explanada Ribera: En ejecución.</li><li>• Adaptación red ferroviaria existente acceso M Química: Estudios previos.</li><li>• Adecuación desvíos a ancho internacional: En proyecto.</li><li>• Adquisición de terrenos terminal intermodal zona centro: En tramitación compra de terrenos, para aprobación del Ministerio de Hacienda.</li></ul>	2014/2022



Denominación	Total ejecutado a 30/10/2017	Fase administrativa a 30/10/2017	Periodo de ejecución
Nuevos edificios y remodelación de los existentes	4.517	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mejora antiguo edificio oficinas APT: revisión de proyecto.</li><li>• Nuevo edificio formación personal portuario: licitación de una primera fase en enero de 2018.</li><li>• Remodelación edificio policía portuaria: En ejecución.</li><li>• Nuevo edificio Guardia Civil muelle Cantabria: en licitación.</li></ul>	2008/2021
Seguridad y prevención de riesgos	9.800	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instalación contra incendios: en ejecución.</li><li>• Adecuación instalación seguridad Muelle Química: en fase de redacción del proyecto.</li></ul>	2013/2022
Zona de Actividades Logísticas	421	<ul style="list-style-type: none"><li>• Actuaciones desarrollo urbanístico ZAL: en ejecución.</li><li>• Acometida media tensión ZAL: proyecto redactado. Actuación supeditada a la aprobación del Plan Especial de la ZAL.</li></ul>	2013/2021
Ampliación del Muelle de la Química	815	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vial perimetral explanada: Reciente adjudicación de las obras. Inicio en enero 2018.</li><li>• Rack interior: En fase de redacción del proyecto. Próxima licitación.</li></ul>	2008/2021
Explanada de Ribera a Poniente de Contradique	0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Actuación vinculada a la aprobación del Plan Director.</li></ul>	2018/2022
Otras inversiones	41.992	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se encuentra prácticamente finalizada.</li></ul>	Continua 2007/2022
Inmovilizado intangible	4.651	<ul style="list-style-type: none"><li>• Migración procesos económicos de Microsoft: Última fase de ejecución del proyecto. Se prevé finalización a finales de diciembre 2017.</li><li>• Otras adquisiciones menores: Se están ejecutando o licitando. Se prevé finalización a finales de diciembre de 2017.</li></ul>	Continua 2007/2022

Cifras referidas a pagos, en miles de euros e IVA no incluido.

Madrid, 17 de enero de 2018