



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/20244

16/11/2017

56057

AUTOR/A: POSTIUS TERRADO, Antoni (GMX)

RESPUESTA:

En relación con las cuestiones planteadas por Su Señoría, se informa que el Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, llevó a cabo entre los años 2015 y 2017 la siguiente actuación, ya finalizada, en la Catedral de Santa María de Urgel (Lérida), con cargo a la partida presupuestaria 2014. 18. 11. 004:

“Obras de Consolidación y restauración de las cubiertas del cimborrio, ábside y Piedad y alas norte, este y oeste del claustro de la Catedral de Santa María de Urgell (Lérida)”

- Período de ejecución: 2015-2017
- Inversión total realizada: 747.586,21 euros
- Fecha de adjudicación de las obras: 23 de octubre de 2015.
- Fecha de inicio de las obras: 1 de abril de 2016.
- Inversión realizada en 2015: -
- Inversión realizada en 2016: 512.939,76 euros
- Inversión realizada en 2017: 234.646,45 euros (154.247,23 euros en concepto de obras y 80.399,22 euros en concepto de certificación final).
- Fecha de finalización de las obras: 1 de abril de 2017.
- Grado de ejecución presupuestaria a 30 de octubre de 2017 respecto a los créditos totales incluidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (en la que figuraba una previsión de 241.560 euros): 97,14 %
- Situación a 30 de octubre de 2017: finalizadas.

Madrid, 17 de enero de 2018