



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/189

06/06/2019

1448

**AUTOR/A:** DELGADO ARCE, Celso Luis (GP); VÁZQUEZ BLANCO, Ana Belén (GP)

#### RESPUESTA:

Con fecha 16 de abril de 2018 se adjudicó por la Dirección General del Agua el “contrato de servicios de ingeniería para la redacción del proyecto de finalización del saneamiento del río Barbaña. Mejora de la E.D.A.R. de San Cibrao das Viñas Fase II (Ourense)”, de clave 01.332.0217/0311.

Dicho contrato se formalizó el día 13 de junio de 2018, con un plazo de ejecución de 14 meses, que expiraría el día 14 de agosto de 2019, y un presupuesto de adjudicación de 231.448,62 euros.

La toma de datos de campo, inventario de elementos sobre los que actuar y análisis de alternativas a proyectar se ha demorado dada la gran complejidad y extensión de dichos trabajos, retrasándose ligeramente el conjunto del trabajo respecto de lo establecido en el programa de trabajos vigente. Por ello, el pasado 26 de junio se tramitó una solicitud de prórroga del plazo contractual de 1 mes, proponiéndose que este finalice en el mes de septiembre de 2019.

Madrid, 29 de agosto de 2019