



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/27244

04/11/2020

69071

AUTOR/A: GARCÍA-PELAYO JURADO, María José (GP)

RESPUESTA:

Las obras avanzan según la planificación vigente. El estado de los proyectos es el siguiente:

Infraestructura y vía:

- Tramo Bobadilla-Ronda (69 km). Renovación integral del tramo para la implantación del tercer carril. En redacción de proyecto desde septiembre de 2019, incluida ahora en el proceso de tramitación ambiental ordinaria a consecuencia de la afectación a las Lagunas de Campillos.
- Redacción del proyecto de construcción para la estabilización de la Ladera de Almargen en la Línea Bobadilla-Algeciras. P.K.35+000 A 42+000. Antequera (Málaga), con un presupuesto de adjudicación de 1,4 millones de euros (IVA incluido). Los trabajos han dado comienzo con fecha 3 de septiembre de 2020 (Acta de inicio).
- San Pablo –Almoraima (26 km): El proyecto de renovación de vía, actuaciones puntuales de infraestructura y adecuación de gálibos se ha dividido en dos: Fase 1: se encuentra en ejecución y consiste en la Renovación de Vía con ajustes puntuales de plataforma y adecuación del drenaje. Fase 2: Recoge la actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera, reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura, reparación de estructuras con daños estructurales tipo C1, y estudio de ruidos para dar respuesta a lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental. El proyecto cuenta con aprobación definitiva y se han iniciado los trámites para su licitación.

Señalización:

- Tramo Bobadilla–Ronda. Realizado el proyecto constructivo que se encuentra en fase de supervisión.



Electrificación:

- Subestación de Castellar de REE. REE ha presentado Proyecto de ejecución, estando pendiente de Autorización de construcción por parte del Área de Industria y Energía.
- Subestación de Ronda de REE. REE presentó en septiembre de 2019 el Documento para la tramitación ambiental simplificada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Los Proyectos de las dos subestaciones de ADIF, sus centros de Autotransformación, y el telemando de energía se encuentran en redacción.
- Proyecto de Electrificación, Línea Aérea de Contacto del tramo Bobadilla – Ronda, se ha finalizado la redacción, encontrándose el proyecto en supervisión. El Proyecto está actualmente en fase de tramitación ambiental simplificada.
- Proyecto de Electrificación, Línea Aérea de Contacto del tramo Ronda – Algeciras, se ha finalizado la redacción, estando en proceso de supervisión.

Telecomunicaciones:

- Tramo Bobadilla–Ronda. Finalizada la redacción del proyecto para la instalación de radiotelefonía GSM-R, el cual fue aprobado técnicamente en marzo de 2020. Iniciados los trámites para su licitación.

Actuaciones dentro del Convenio con el Puerto de Algeciras:

- Redacción de proyecto para la ampliación de la longitud útil de vía a 750 m en los apartaderos de Campillos y Setenil, del tramo Bobadilla – Algeciras”. El proyecto se encuentra aprobado técnicamente con fecha 12 de agosto de 2020. Se han iniciado los trámites para la licitación de las obras.

Otras actuaciones:

- Tratamiento del terraplén entre los PP.KK. 36+600 y 36+760 de la Línea Bobadilla-Algeciras: Proyecto aprobado, habiéndose iniciado los trámites para la licitación de las obras.

Madrid, 11 de diciembre de 2020

