



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/32316

14/01/2021

80987

**AUTOR/A:** MOVELLÁN LOMBILLA, Diego (GP); CASTILLO LÓPEZ, Elena (GP)

#### RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que las obras de construcción del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda y remodelación de los enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega se están desarrollando de acuerdo con el programa de trabajo previsto, llevándose hasta el momento obras ejecutadas por el valor de 37,5 millones de euros.

En cuanto a las actuaciones que están previstas ejecutar durante el presente año 2021, se informa que serán las siguientes:

- Finalización del ramal de ampliación del enlace de Torrelavega.
- Construcción de la variante de la carretera CA-330 de Sierrapando a Polanco (contempla la demolición de la estructura actual y construcción de una nueva estructura).
- Construcción del viaducto del ramal de continuidad sobre un afluente del río Cabo.
- Construcción de las estructuras del nuevo enlace de Sierrapando.
- Construcción de la estructura de bifurcación de la A-67 con el nuevo ramal de continuidad.
- Finalización de todas las estructuras de drenaje.
- Movimiento de tierras en el enlace de Sierrapando.



- Excavación del desmonte para posterior ejecución del túnel artificial del ramal de continuidad.

Madrid, 23 de febrero de 2021