



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/42522 a 42525

20/12/2018

118117 a 118120

AUTOR/A: XUCLÀ I COSTA, Jordi (GMX)

RESPUESTA:

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la inversión por la que se interesa Su Señoría en las preguntas de referencia, de acuerdo con el criterio de pago, en euros. Los importes recogidos en dicha tabla corresponden al cierre mensual a 30 de noviembre y previsiones de pago del mes de diciembre. Por ello, al no disponerse a fecha actual del cierre definitivo de 2018, estas cantidades pueden variar una vez se disponga del mismo.

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL PROYECTO	PRESUPUESTO PROYECTO PGE 2018	EJECUCIÓN 2018 PGE 2018	GRADO EJECUCIÓN RESPECTO A PGE 2018	GRADO EJECUCIÓN RESPECTO COSTE TOTAL PGE 2018	SITUACIÓN ADMINISTRATIVA /CALENDARIO
4172	ADECUACIÓN PLATAFORMAS Y CALLES DE RODAJE. GIRONA	20.097.000	9.090.000	3.974.835	43,7%	19,8%	En ejecución. La principal actuación "ADECUACION DE PAVIMENTO EN PLATAFORMA" se realiza en dos fases y está prevista la finalización de la 2ª fase en el año 2020.
4731	SEGURIDAD DE PERSONAS E INSTALACIONES. GIRONA COSTA BRAVA	13.253.000	329.000	123.298	37,5%	0,9%	La principal actuación de este proyecto "SUMINISTRO EN ESTADO OPERATIVO DE EQUIPOS RAYOS X MOVILES" tiene prevista su finalización a primeros de 2019.
5012	INVERSIONES DE APOYO Y MANTENIMIENTO. GIRONA	27.244.000	1.218.000	748.895	61,5%	2,7%	En ejecución. Este proyecto está compuesto por pequeñas actuaciones necesarias para el desarrollo y mejora de las actuales infraestructuras y suelen ejecutarse a lo largo del año.
5825	ACTUACIONES EN EFICIENCIA AMBIENTAL. GIRONA	342.000	298.000	176.580	59,3%	51,6%	Finalizada. Pendiente de pago las últimas certificaciones técnicas.

Madrid, 04 de febrero de 2019