



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/42709 a 42719

20/12/2018

118304 a 118314

**AUTOR/A:** CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (GMX)

#### RESPUESTA:

En la siguiente tabla se recoge el detalle de la inversión (en euros) solicitada en las preguntas formuladas por Su Señoría, de acuerdo con el criterio de pago. Los importes recogidos en dicha tabla corresponden al cierre mensual a 30 de noviembre y previsiones de pago del mes de diciembre, por lo que, al no disponer a fecha actual del cierre definitivo de 2018, estas cantidades pueden variar una vez se disponga del mismo.

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL PROYECTO	PRESUPUESTO PROYECTO PGE 2018	EJECUCIÓN 2018 PGE 2018	GRADO EJECUCIÓN RESPECTO A PGE 2018	GRADO EJECUCIÓN RESPECTO COSTE TOTAL PGE 2018	SITUACIÓN ADMINISTRATIVA/CALENDARIO
4081	ACTUACIONES EN LOS TERMINALES T1 Y T2. BARCELONA	26.416.000	2.103.000	2.674.910	127,2%	10,1%	En ejecución. Tiene previsto su finalización a mediados de 2019
4105	SEGURIDAD OPERATIVA. BARCELONA-EL PRAT	28.926.000	5.926.000	5.129.671	86,6%	17,7%	En ejecución. Finalización prevista a primeros de 2019.
4106	SEGURIDAD DE PERSONAS E INSTALACIONES. BARCELONA	108.233.000	4.569.000	3.186.960	69,8%	2,9%	En ejecución. Las principales actuaciones son los filtros y el SICA y está prevista su finalización para el año 2021.
4236	MEJORAS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. BARCELONA	25.749.000	9.098.000	8.117.178	89,2%	31,5%	La principal actuación "SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE REGULADORES DE INTENSIDAD CONSTANTE" se encuentra finalizada. Hay otras actuaciones previstas de finalizar en 2022.
4831	ACTUACIONES DE MEJORA EN CAMPO DE VUELOS. BARCELONA	18.472.000	846.000	81.926	9,7%	0,4%	La principal actuación de este proyecto "RENOVACIÓN PAVIMENTOS" está en ejecución y finaliza a mediados de 2019, por lo que los pagos se realizarán en esa anualidad.
4902	DESARROLLOS CARGA AÉREA. BARCELONA-EL PRAT	2.978.000	1.227.000	0	0,0%	0,0%	La principal actuación de este proyecto "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PUESTO DE INSPECCIÓN FRONTERIZA" se encuentra en ejecución desde agosto de 2018. No se ha realizado ninguna certificación técnica, estando previsto efectuar los pagos en 2019.
5006	INVERSIONES DE APOYO Y MANTENIMIENTO. BARCELONA	103.068.000	11.555.000	7.309.370	63,3%	7,1%	En ejecución. Este proyecto está compuesto por pequeñas actuaciones necesarias para el desarrollo y mejora de las actuales infraestructuras y suelen ejecutarse a lo largo del año.



CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL PROYECTO	PRESUPUESTO PROYECTO PGE 2018	EJECUCIÓN 2018 PGE 2018	GRADO EJECUCIÓN RESPECTO A PGE 2018	GRADO EJECUCIÓN RESPECTO COSTE TOTAL PGE 2018	SITUACIÓN ADMINISTRATIVA/CALENDARIO
5820	ACTUACIONES EN DE APARCAMIENTO DE VEHICULOS. BARCELONA	6.124.000	2.884.000	2.939.172	101,9%	48,0%	La principal actuación de este proyecto "CAMBIO DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE APARCAMIENTOS EN P1, P2 Y P.LARGA ESTANCIA" se encuentra finalizada.
7849	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DIQUE SUR Y PLATAFORMA. BARCELONA - EL PRAT	85.049.000	4.968.000	2.972.076	59,8%	3,5%	En ejecución. Tiene prevista su finalización en el año 2020
4537	SEGURIDAD OPERATIVA. SABADELL	1.048.000	220.000	289.649	131,7%	27,6%	Finalizada.
5035	INVERSIONES DE APOYO Y MANTENIMIENTO. SABADELL	3.441.000	534.000	495.673	92,8%	14,4%	En ejecución. Este proyecto está compuesto por pequeñas actuaciones necesarias para el desarrollo y mejora de las actuales infraestructuras y suelen ejecutarse a lo largo del año.

Madrid, 04 de febrero de 2019