



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/32718

13/04/2018

84727

AUTOR/A: NAVARRO GARZÓN, Micaela (GS); SICILIA ALFÉREZ, Felipe Jesús (GS)

#### RESPUESTA:

En relación con la información solicitada, se señala que el coste total de los ejes Central y Litoral previsto en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, así como su grado de ejecución a 30 de abril de 2018, desagregado por actuaciones, se recoge en las siguientes tablas.

#### CORREDOR MEDITERRÁNEO (EJE LITORAL)

Tramo	Inversión total prevista en PGE 2018	30/04/2018	
		Inversión total ejecutada	Inversión pendiente de ejecutar
Barcelona-Figueras	3.956,01	3.916,52	39,49
Estación de La Sagrera	430,00	127,91	302,09
Tarragona-Barcelona	3.162,00	3.160,40	1,60
Castellbisbal-Vilaseca	367,65	52,08	315,57
Vandellós-Tarragona	685,51	634,42	51,08
Vandellós-Castellón	210,28	58,05	152,22
Castellón-Valencia	354,97	135,31	219,65
Valencia-Almussafes	60,84	10,42	50,43
La Encina-Xàtiva-Valencia	1.464,35	1.184,66	279,69
Nueva plataforma UIC Valencia-Castellón	1.170,00	0,00	1.170,00
Túnel Pasante y Canal de Acceso a Valencia	2.021,20	0,00	2.021,20
La Encina-Alicante	1.157,69	1.153,63	4,06
Implantación ancho estándar San Isidro-San Gabriel	63,00	0,00	63,00
Tercer carril para mercancías La Encina-Alicante	160,00	0,00	160,00
Monforte del Cid-Murcia	1.422,43	1.309,73	112,71
Murcia-Cartagena	112,66	0,00	112,66
Murcia-Almería (en construcción)	837,77	808,15	29,62
Murcia-Almería (nuevos tramos)	2.147,65	0,00	2.147,65
Integración del Ferrocarril en Murcia	502,72	0,00	502,72
Integración del Ferrocarril en Lorca y Almería	216,99	0,00	216,99
Ramal de Conexión de Águilas	33,90	0,00	33,90
Granada-Almería	303,18	0,00	303,18
Estación de Almería	2,40	0,00	2,40
Antequera-Granada	1.643,99	1.594,35	49,64
Integración en Granada y Variante de Loja	525,00	0,00	525,00
Bobadilla-Algeciras	350,48	44,88	305,60
<b>TOTAL</b>	<b>23.362,67</b>	<b>14.190,51</b>	<b>9.172,16</b>
		<b>60,74%</b>	<b>39,26%</b>



## CORREDOR MEDITERRÁNEO (EJE CENTRAL)

Tramo	Inversión total prevista	30/04/2018	
		Inversión total ejecutada	Inversión pendiente de ejecutar
Madrid-Camp de Tarragona (viajeros) AV	6.407,44	6.403,95	3,49
Madrid-Sevilla (viajeros) AV	3.256,96	3.256,96	0,00
Madrid-Sevilla (viajeros) AV. Renovación Vía e IISS	304,98	0,00	304,98
Bifurcación Málaga-Antequera Sta. Ana (Viajeros) AV	1.222,74	1.221,25	1,49
Zaragoza- Miraflores-Tarragona (tráfico mixto) CONV	145,85	145,85	0,00
Madrid-Zaragoza (tráfico mixto) CONV	158,18	158,18	0,00
Madrid-Córdoba (tráfico mixto) CONV	311,81	227,52	84,29
Córdoba-Bobadilla (tráfico mixto) CONV	37,34	37,33	0,00
Bobadilla-Algeciras (tráfico mixto) CONV	350,48	44,88	305,60
<b>TOTAL</b>	<b>12.195,78</b>	<b>11.495,93</b>	<b>699,85</b>
		<b>94,26%</b>	<b>5,74%</b>

Madrid, 05 de septiembre de 2018