



AMPLIACIÓN A LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/8206

06/02/2017

18414

AUTOR/A: MARTÍN LLAGUNO, Marta (GCS)

RESPUESTA: Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el nº 29511, de fecha 29-03-2017, se traslada lo siguiente:

A continuación se muestra la ejecución de las inversiones en el año 2016 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente:

Inversiones de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) en el año 2016 en la Comunidad Valenciana.

OBRAS	PGE 2016	INVERSIÓN EN 2016	INVERSIÓN ACUMULADA A 31/12/2016
SAT San Enrique	2.100,00	0,37	0,37
Cgr Vall de Uxó. Fase II.445,00	1.445,00	1,56	53,21
CR Liria. Segunda Fase	2.384,00	25,81	40,86
CR Acequia Común de Carlet (Zona Daya)	873,00	27,34	59,43
CR Acequia de Carcaixent. Fase I	590,00	38,77	63,78
CR Foia del Pou	0,00	8,37	4.243,47
CR Sector 2 Canal Júcar-Turia	250,00	0,00	0,00

(miles de euros)

En cuanto a la no inversión en el año 2016, de acuerdo con lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 a SEIASA, se debió a las siguientes causas:

- La Sociedad Agraria de Transformación SAT S. Enrique, la citada Comunidad de Regantes-CR renunció a suscribir el convenio con SEIASA.
- La Comunidad General de Regantes (CGR) Vall de Uxó, no se suscribió el convenio con la CR por interferir con actuaciones de la Confederación Hidrográfica-C.H. Júcar.
- La CR Liria, esta actuación se encuentra en tramitación administrativa, ya que tiene convenio suscrito con SEIASA.
- La CR Acequia Común de Carlet, la obra ha comenzado en marzo de 2017, después del proceso de licitación y adjudicación.
- La CR Acequia Carcaixent, se han iniciado los trámites de redacción del proyecto y estudio de impacto ambiental.
- La CR Sector 2 Canal Júcar Turia no firma el convenio con SEIASA, por lo que no se pudieron iniciar actuaciones.



Por lo que respecta al programa 456D Actuaciones en la Costa, los datos de ejecución presupuestaria de 2016 fueron los siguientes para la Comunidad Valenciana:

Presupuesto	8.190.000,00 euros	
Dispuesto	7.203.418,70 euros	87,95%
Invertido	6.845.280,14 euros	83,58 euros

En el ejercicio 2016 se llevaron a cabo inversiones en la Comunidad Valenciana en el marco del “Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), y la Generalitat Valenciana relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.”

La previsión durante 2016 fue de 2.972,10 euros para llevar a cabo la actuación: “Estudio para el servicio de seguimiento, monitorización, control y evaluación de proyectos localizados en zonas de Red Natura 2000, con cargo al convenio de colaboración entre el MAPAMA y la Comunidad Autónoma Valenciana”. Dicha actuación se llevó a cabo en su totalidad, habiéndose alcanzado el 100% de la ejecución prevista en la Comunidad Valenciana.

En lo referente a las inversiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se informa que en la Comunidad Valenciana en el ejercicio 2016 se alcanzó el 67% de ejecución.

En proyectos cuya financiación es con cargo a fondos de la Dirección General del Agua, la inversión realizada en la Comunidad Valenciana durante el ejercicio 2016, en término de obligaciones reconocidas (pagado), fue la siguiente:

- Presupuesto total 2016: 4.313.100,00 euros
- Obligaciones reconocidas totales (pagado) 2016: 3.540.169,39 euros
- Grado de ejecución: 82,08%

Adicionalmente, durante el ejercicio 2016 se ejecutaron obras de emergencia, que afectaron a la Comunidad Valenciana, total o parcialmente, por un importe de 1.546.410,47 euros.

El grado de ejecución de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la Comunidad Valenciana fue del 85% sobre la cantidad prevista presupuestada.

Y, finalmente, se indica que la inversión realizada por la Sociedad Estatal ACUAMED durante el año 2016 en la Comunidad Valenciana ascendió a 5,6 millones de euros.

Madrid, 9 de mayo de 2017

