



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/2994 a 184/2997
184/3063 a 184/3066

19/10/2016

6619 a 6622
6688 a 6691

AUTOR/A: HEREDIA DÍAZ, Miguel Ángel (GS)

RESPUESTA:

De conformidad con el Plan de Inversiones 2015-2019 de la Autoridad Portuaria de Málaga, el estado en que se encuentran y el importe total ejecutado, a fecha 31 de octubre de 2016, de las inversiones que componen cada una de las actuaciones relacionadas en las preguntas de referencia, son los siguientes:

Proyecto	Año Inicio/ Año Fin	Ejecutado a 31/10/2016	Situación a 31/10/2016
Actuaciones Dique de Levante y tráfico de cruceros		1.102	
- Prolongación Atraque Sur 2ª fase	18/19	0	Programada
- Mejora canal de acceso a dársenas interiores	14/15	1.102	Terminada
- Prolongación Muelle Atracadero Dique de Levante (ADL) 1ª Fase	19/...	0	Programada
- Acondicionamiento estructural viga cantil e instalación defensas y puntos de amarre en Muelle de Levante y ADL	15/16	0	Proyecto en redacción
Estudios para la integración del ferrocarril		0	
Estudios para la integración del ferrocarril	16/16	0	Estudios en redacción
Actuaciones en materia de accesibilidad viaria		635	
- Nuevo puente San Andrés -zona comercial	18/19	0	Programada
- Remodelación accesos terrestres por San Andrés 1ª fase	11/15	566	En ejecución
- Remodelación accesos terrestres por San Andrés 2ª fase	19/...	0	Programada
- Sistema de control de accesos a muelles 2ª fase	15/19	69	Terminada
Otras inversiones (Inversiones genéricas y menores)		995	
- AT expedientes varios (*)	15/19	142	En ejecución
- Mobiliario, Equipos Informáticos y de Seguridad (*)	15/19	117	En ejecución
- Señalización de instalaciones marítimas (*)	15/19	25	En ejecución
- Tinglado de 5.500m2 en fondo muelle nº 8	19/19	0	Programada
- Obras varias (*)	15/19	370	En ejecución
- Digitalización de proyectos	15/15	10	Terminada
- Convenio General de Infraestructura Eléctrica	13/14	135	Terminada
- Liquidaciones y revisiones (*)	15/19	150	En ejecución
- Aportación 1,5% Cultural (*)	15/19	21	En ejecución
- I+D+i (*)	15/19	25	En ejecución

Cifras referidas a devengos, en miles de euros e IVA no incluido.

(*): Inversiones continuas con asignación presupuestaria anual, y que se corresponden con aquellas actuaciones menores cuya ejecución se realiza en función de las necesidades de la Autoridad Portuaria en cada momento.

Madrid, 13 de diciembre de 2016