



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/1533 a 184/1539  
184/4955

01/09/2016  
02/12/2016

3486 a 3492  
10638

**AUTOR/A:** ANTÓN CACHO, Javier (GS)

### RESPUESTA:

En relación con las preguntas de referencia, se indican en la siguiente tabla las cantidades ejecutadas (cifras en euros) en el proyecto de rehabilitación de la antigua sucursal del Banco de España en Soria:

	2012	2013	2014	2015
<b>Obra</b>	549.785,79		592.691,14	452.187,66
<b>Redacción proyecto modificado</b>			23.928,69	
<b>Dirección facultativa</b>	29.016,65		32.587,55	21.522,89
<b>Coordinación de seguridad y salud</b>	3.828,67		4.294,48	2.893,85
<b>Gestión de la construcción</b>	23.199,13		26.082,69	18.674,29
	605.830,24		679.584,55	495.278,69

No se facilitan importes de 2016 dado que no se ha producido todavía el cierre del ejercicio.

Asimismo, se informa que la paralización de las obras de remodelación se produjo el 24 de febrero de 2016.

En relación con las previsiones de reinicio, se señala que el Gobierno, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública, encargó a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio S.A. (Segipsa) la redacción del proyecto modificado que contempla el cambio de usuario del edificio.

El reinicio se producirá en cuanto el proyecto en el que está trabajando Segipsa esté finalizado.

Madrid, 8 de febrero de 2017