



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/5679 a 184/5687

20/12/2016

12449 a 12457

AUTOR/A: NAVARRO GARZÓN, Micaela (GS); SICILIA ALFÉREZ, Felipe Jesús (GS)

RESPUESTA:

En relación con las preguntas de referencia, se indica a continuación la ejecución, a 30 de septiembre de 2016, de los proyectos por los que se interesan Sus Señorías.

- Proyecto 2015 23 10 0001 Adaptación al cambio climático en inversión nueva: estaba previsto, en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, un crédito inicial de 17.100.000 euros. De esta cantidad, 7.600.000 euros, se propusieron en mayo de 2016 para el acuerdo de no disponibilidad.

El crédito restante, 9.500.000 euros, se ha ejecutado de la siguiente manera:

- Con fecha 26 de octubre de 2016, se realizó una transferencia de crédito al Organismo Autónomo de Parques Nacionales por un importe de 3.000.000 euros.

- Con fecha 27 de octubre de 2016, se realizó una transferencia de crédito a la Dirección General del Agua, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por un importe de 4.000.000 euros.

- Con fecha 18 de noviembre de 2016, se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Fundación Biodiversidad, para la ejecución de acciones en materia de estudio, seguimiento y adaptación al cambio climático en España, por un importe de 2.500.000 euros. Esta cantidad se ha transferido a esta Fundación a la firma del convenio.

- Proyecto 2000 23 101 0078 Actuaciones de conservación, recuperación, restauración y ordenación del medio natural y de las infraestructuras: el proyecto, que está vigente desde el año 2000, tenía una previsión de inversión en 2016 de 9.507.379,67 euros y se ejecutaron 7.642.104,45 euros.

- Proyecto de inversión Presa de Siles (Jaén): el proyecto se financia con cargo a fondos de la Dirección General del Agua, con un presupuesto de 42.980.240,22 euros y las obligaciones reconocidas durante 2016 han sido 1.042.919,72 euros.

- Proyecto de inversión Modernización zonas regables del Guadalbullón: su financiación es con cargo a fondos de la Dirección General del Agua y con un presupuesto de 74.728.913,79 euros. Las obligaciones reconocidas durante 2016 han sido 4.609.918,85 euros.



- Proyecto de inversión Saneamiento y depuración en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Plan Crece: su financiación, con cargo a fondos de la Dirección General del Agua, es la siguiente:

Proyección 2017: 8.000.000 euros

Proyección 2018: 12.000.000 euros

Proyección 2019: 15.000.000 euros

Los programas de medidas de los planes hidrológicos integran medidas de distinta naturaleza orientadas a reforzar la gestión ambiental de los ecosistemas hídricos entre las que destacan las destinadas a la recuperación ambiental de los ríos y a su conservación mediante el empleo de la figura de protección conocida como “reservas naturales fluviales”.

Para avanzar en la ejecución de estas medidas se puso en marcha en 2015 el Plan de Impulso al Medio Ambiente para la adaptación al cambio climático en España (Plan PIMA Adapta) que ha permitido declarar formalmente las primeras 82 reservas naturales fluviales, que se sumarán a las 53 que se declararán una vez entre en vigor la reforma que acaba de realizarse en el Reglamento de Planificación Hidrológica.

También en 2015 se han ejecutado dos obras importantes: la mejora del estado del Río Ucero en Soria y la restauración de las lagunas de Lastras de Cuéllar (Segovia) y se ha redactado el proyecto de restauración del Manzanares en el Real Sitio de El Pardo (Madrid) con Patrimonio Nacional. Todo ello gracias a una inversión superior al millón y medio de euros.

Durante 2016 se han adjudicado con cargo a este Plan actuaciones de restauración medioambiental y adaptación al cambio climático en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha y en la Comunidad Foral de Navarra.

La información solicitada sobre el Plan Activa Jaén así como la relativa a las actuaciones de reposición en infraestructura hidráulica en la cuenca del Guadalquivir, las actuaciones de restauración hidrológico-forestal y los equipos de proceso de datos se facilita en **anexo**.

Madrid, 27 de abril de 2017



ANEXO 184/5679 a 5687

Actuaciones que contempla la partida presupuestaria 2008 23 228 0013 ACTIVA JAEN

Actuaciones incluidas en ACTIVA JAÉN				
Expediente	Año	Previsión de gasto en 2016	Presupuesto ejecutado a 30/09/2016	Situación actual Diciembre/ 2016
JA (DT)-3988 PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE TOMA EN EL RÍO GUADALQUIVIR PARA LA ZONA REGABLE DE FUENTE LA PEÑA. TÉRMINO MUNICIPAL ANDUJAR. OBRAS. ABIERTO. 2 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	62.059,92	61.507,37	Terminada
JA(DT)-4529. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, AUSCULTACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN. ABIERTO. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS. SERVICIOS. 4 ANUALIDADES	2016	1.011.560,00	477.283,93	En ejecución
JA(DT)-4248 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DEL RÍO GUADALQUIVIR EN MOGÓN. TÉRMINO MUNICIPAL VILLACARRILLO (JAÉN). ABIERTO. SERVICIOS. 3 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	19.884,21	19.884,21	Terminada
JA(DT)-4628 MANTENIMIENTO DE LA RED DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LA PROVINCIA DE JAÉN. ABIERTO. SERVICIOS. 3 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	333.078,33	201.326,79	Terminada
JA(DT)-4811. OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 1 DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE SILES. ABIERTO. OBRA. 3 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS. SERVICIO DE CONTRATACIÓN.	2016	2.239.943,98	1.949.527,65	Terminada
JA(DT)-4721 - PROYECTO DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO EN FINCA "LA ROPERA", PERÍODO 2014-2017, TÉRMINO MUNICIPAL ANDÚJAR (JAÉN).ABIERTO. OBRA. 4 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	394.373,79	199.593,69	En ejecución
JA(DT)-4888.- PLIEGO DE BASES 02/14 DE SERVICIOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL COMPLEMENTARIO Nº 1 DE LA PRESA DE SILES. TÉRMINO MUNICIPAL SILES (JAÉN).ABIERTO. SERVICIOS. MULT. CRITERIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	105.246,63	43.757,10	Terminada
CO(DT)-5098 - OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MONTE DEL EMBALSE DE QUIEBRAJANO Y OTROS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LA PROVINCIA DE JAÉN. PNSP. OBRAS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	480.321,60	100.001,20	En ejecución

JA(DT)-4892 - PBSV PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED EN ALTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL CONDADO. SERVICIOS. ABIERTO. 4 ANUAL. SERVICIO CONTRATACION.	2016	555.273,65	247.412,57	En ejecución
JA(DT)-5033 - SEGUIMIENTO Y REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES ANALÍTICOS Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONTINUO DE TRATAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE JAÉN. TERMINO MUNICIPAL JAÉN. ABIERTO. SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	41.325,82	21.075,23	En ejecución
JA(DT)-4912 - PLIEGO DE BASES DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA ETAP Y RENOVACIÓN DEL RESTO DE RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DEL CONDADO. TÉRMINOS MUNICIPALES VARIOS (JAÉN). PNSP.SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	23.016,38	17.695,94	Terminada
JA(DT)-5006 - PBSV PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. DE RECUPERACIÓN. DEL DESAGÜE DE FONDO Y MEJORA DE LA CAP. DEL DESAGÜE REGULADOR. DE LA P. DE TRANCO DE BEAS. TÉRMINOS MUNICIPALES HORNOS DE SEGURA, SANTIAGO-PONTONES Y VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN). PNSP SERVICIOS. CONTRATACIÓN.	2016	31.337,30	26.054,01	Terminada
JA(DT)-5267 - PBSV. ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DEL SECTOR I ZR VEGAS BAJAS DEL GUADALQUIVIR. ENCARGO A TRAGSA.SERVICIOS. 1 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	148.106,34	79.556,25	En ejecución
461-J. PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL TRAMO CASTELLAR-SANTISTEBAN. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL CONDADO	2016	5.221,68	5.221,68	Terminada
459-J.- PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL TRAMO PARTIDOR BANDERIN-PARTIDOR CASTELLAR.- SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL CONDADO.- TERMINO MUNICIPAL MONTIZON (JAÉN)	2016	10.814,83	10.814,83	Terminada
JA(DT)-5340 - ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DEL ABASTECIMIENTO DEL VÍBORAS-QUIEBRAJANO POR LA EMPRESA (TRAGSA). ENCOMIENDA MEDIO PROPIO. SERVICIOS. 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	573.947,86	229.884,97	En ejecución
JA(DT)-5358 PROYECTO 07/2015 DE OBRAS COMPLMENTARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS VEGAS BAJAS DEL GUADALQUIVIR SECTOR III	2016	39.651,31	35.135,67	Terminada
JA(DT)-5323 - ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA TRABAJOS TÉCNICOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DEL CONDADO Y DE QUIEBRAJANO PARA LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, EN LA PROVINCIA DE JAÉN. ENCARGO. SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	163.876,50	95.370,75	En ejecución

JA(SG)-5515 - PRESUPUESTO PARA DAR SOPORTE TÉCNICO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN ANDÚJAR	2016	21.719,50	21.719,50	Terminada
JA(DT)-5441 PLIEGO DE BASES DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO MODERNIZADAS DE LA ZONA DE VEGAS BAJAS DE JAÉN, ENTRE MENGÍBAR Y MARMOLEJO (JAÉN)	2016	175.062,07	-	En ejecución
JA(CO)-5498 PRESUPUESTO PARA LA IDENTIFICACIÓN., ANÁLISIS Y RECONOCIMIENTO DE APROV. EN LOS PERÍMETROS DE PROTECCIÓN DE AGUAS MINERO-MEDICINALES PARA ABASTECIMIENTO .DE POBLACIONES Y OTROS USOS INDUSTRIALES ., EN EL ACUÍFERO CARBONATADO DE LA LOMA DE UBEDA TÉRMINOS MUNICIPALES VARIOS (JAÉN)	2016	13.385,62	-	En ejecución
JA-AB(DT)-4789 - PROYECTO. ADECUACIÓN DE LA LADERA AGUA ABAJO DEL ESTRIBO DERECHO DE LA P. DE SILES. ABIERTO. OBRA. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	609.720,79	609.720,79	Terminada
JA(DT)-3858 MODERNIZACIÓN REGADÍOS VEGAS GUADALQUIVIR. VEGAS BAJAS. SECTOR III.	2016	398.266,56	239.032,16	En ejecución

Actuaciones que contempla la partida presupuestaria 2000 23 228 0002 ACTUACIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR

Actuaciones de Reposición en Infraestructura Hidráulica en la cuenca del Guadalquivir				
Expediente	Año	Previsión de gasto en 2016	Presupuest o ejecutado a 30/09/2016	Situación actual (DIC/2016)
AB(DT)-5399 - PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE PROTECCIÓN DEL CAUCE EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SALOBRE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL SALOBRE (ALBACETE).MENOR OBRAS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	59.438,59	59.438,59	Terminada
CO-SE(DT)-4099 PROYECTO MODERNIZ DE LA ZR ELGENIL M.I. Balsa de Decantación de la Balsa "LA RAMBLILLA" EST. DE BOMBEO EJE 2 SECTOR II. TM LORA DEL RIO (SEVILLA)PALMA DEL RIO (CÓRDOBA). ABIERTO OBRAS MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS. 2 ANUALIDADES	2016	168.684,84	166.669,18	Terminada
A5.314.1003/2111 REFUERZO LAS GALERÍAS DE DRENAJE DEL ESTRIBO IZQUIERDO DE LA PRESA DE IZNAJAR. OBRA. ABIERTO. 1 ANUALIDAD. 10% LIQUIDACIÓN RD 1498/2111	2016	160.788,53	160.788,53	Terminada
CO(DT)-4528 PBSV PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, AUSCULTACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS. SERVICIOS. 4 ANUALIDADES	2016	1.134.404,40	686.444,24	En ejecución

CO(DT)-4236 PB 3/12 DE SERVICIOS PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA E.T.A. P. DE IZNAJAR. TÉRMINO MUNICIPAL RUTE (CÓRDOBA).SERVICIOS. ABIERTO. 3 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	25.995,94	25.995,94	En ejecución
CU(CO)-4563 PBSV DESARROLLO DE TRABAJOS, TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONCESIONES, MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y EXTINCIÓN DE DERECHOS (ZONA OCCIDENTAL).ABIERTO. 4 ANUALIDADES. SERVICIOS. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	654.565,91	192.390,76	En ejecución
CU(CO)-4562 PBSV DESARROLLO DE TRABAJOS, TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONCESIONES, MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y EXTINCIÓN DE DERECHOS (ZONA ORIENTAL).ABIERTO. 4 ANUALIDADES. SERVICIOS. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	673.993,15	192.073,75	En ejecución
CO(DT)-4238 PROYECTO 2/12 DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ETAP DE IZNAJAR. ABIERTO. OBRAS. 3 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	1.785.479,86	220.619,64	En ejecución
CO(DT)-4626 PB 4/13 DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ABIERTO. SERVICIOS. 3 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	399.431,35	153.041,18	Terminada
CU(CO)-4693 PBSV PARA EL SEGUIMIENTO Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS Y REPOSICIÓN PRESENTADOS EN EXPEDIENTES TRAMITADOS POR LA C. AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ABIERTO. SERVICIOS. 4 ANUALIDADES	2016	612.176,01	235.610,57	En ejecución
CU(CO)-4685 PBSV PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS CONTINENTALES SUBTERRANEAS EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ABIERTO. SERVICIOS. 4 ANUALIDADES	2016	156.898,13	133.561,97	Terminada
CO(DT)-4757. REHABILITACIÓN ARTERIAS MUNICIPIO DE CÓRDOBA FASE II.ABIERTO. OBRA.3 ANUALIDADES.MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS.SERVICIO DE CONTRATACIÓN.	2016	2.168.960,05	334.903,72	En ejecución
CO(DT)-4884.- PLIEGO DE BASES DE SERVICIOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ARTERIAS PARA EL ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO DE CÓRDOBA. ABIERTO. SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	69.488,96	68.027,48	En ejecución
A5.116.601/2111 -PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ALIVIADERO Y TORRE DE TOMA DE LA PRESA DEL GUADALMELLATO. ABIERTO. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS. 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN. EXPEDIENTE INCLUIDO RD 1498/2011	2016	449.589,19	449.589,19	Terminada

CO(DT)-4845 - PROYECTO. DE MODERNIZ. DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON EL FIN DE LA MEJORA DE SU EFICIENCIA EN EL CANAL PRINCIPAL DE LA ZR DEL GENIL-CABRA. TÉRMINO MUNICIPAL PUENTE GENIL (CÓRDOBA). OBRA. ABIERTO.MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS. SERVICIO CONTRATACIÓN. 2 ANUAL.	2016	746.826,64	-	Paralizada
SAJ-2014-684-CON - CONVENIO DE COLABORACIÓN EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO DEL "SISTEMA DE ALERTA, DETECCIÓN PRECOZ Y EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE INVASORA DREISSENAPOL Y MORPHA (MEJILLÓN CEBRA). 4 ANUAL SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	-	-	En ejecución
CO(DT)-5127 - PROYECTO DE AUSCULTACIÓN Y MEJORA DE SEGURIDAD DE LA PRESA DE IZNÁJAR. TÉRMINO MUNICIPAL RUTE (CÓRDOBA). ABIERTO OBRAS. 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓ.	2016	88.724,93	88.724,93	Terminada
CO(CO)-5385 - PRESUPUESTO PARA LA RESTITUCIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN EL ARROYO DE LA CARNE A SU PASO POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALCÁZAR (CÓRDOBA). OBRAS MENOR SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	57.674,65	57.674,65	Terminada
CO(CO)-5396 PRESUPUESTO PARA LA RESTITUCIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN EL ARROYO MASEGOSO A SU PASO POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA RAMBLA (CÓRDOBA)	2016	57.934,80	57.934,80	Terminada
SE(DT)-5402 - PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES SOBRE EL ARROYO MADRE FUENTE. MENOR. OBRAS. 1 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	45.251,28	45.251,28	Terminada
CO(CO)-5425 - PRESUPUESTO PARA LA RESTITUCIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL ARROYO SALADO Y UN ARROYO PÚBLICO INNOMINADO AFLUENTE DEL ARROYO SALADO A SU PASO POR EL TERMINO MUNICIPAL DE MONTILLA Y MONTALBÁN (CÓRDOBA). MENOR. OBRA. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	60.050,49	60.050,49	Terminada
CO(DT)-5338 - PROYECTO 07/15 DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DE LA ZONA GUADALMELLATO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL M. CÓRDOBA. DESGLOSADO Nº 3. CAMINO CH-2. ABIERTO. 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	301.291,76	-	En ejecución
CO(CO)-5401 PRESUPUESTO PARA LA RESTITUCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO DE CAMARATA A SU PASO POR LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE AGUILAR DE LA FRONTERA Y MONTURQUE (CÓRDOBA)	2016	57.208,11	-	En ejecución
GR-CE-ME (DT)-4530. PBSV PARA ELMANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN,AUSCULTACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL EN LA PROVINCIA DE GRANADA, CEUTA Y MELILLA.ABIERTO. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS. SERVICIOS. 4 ANUALIDADES	2016	1.044.032,40	407.408,79	En ejecución

45.318.912/2111 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PRESA DEL NEGRATÍN: MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD DEL ALIVIADERO, RECUPERACIÓN. DE LA GALERÍA 618Y CONSOLIDACIÓN DE ESTRIBOS. TÉRMINO MUNICIPAL FREILA (GRANADA). OBRA. ABIERTO. 1 ANUALIDAD.SUBROGACIÓN DEL EXPEDIENTE RD 1498/2011	2016	535.346,72	395.429,83	Terminada
A5.318.912/5811 A.T. DE LA OBRA PRESA DEL NEGRATÍN: MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD DEL ALIVIADERO, RECUPERACION DE LA GALERÍA 618 Y CONSOLIDACIÓN DE ESTRIBOS. TÉRMINO MUNICIPAL DE FREILA (GRANADA). ABIERTO. 2 ANUALIDADES. SERVICIOS. SUBROGACIÓN RD 1498/2011	2016	156.943,78	79.832,21	Terminada
GR(DT)-4627 PB 4/13 DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LA PROVINCIA DE GRANADA. ABIERTO. SERVICIOS. 3 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	514460,31	441512,33	Terminada
GR(DT)-4776. ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL CANAL DE LOAYSA PARA ABASTECIMIENTO AL AREA METROPOLITANA DE GRANADA FASE I.ABIERTO OBRA 3 ANUALIDADES MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS. SERVICIO DE CONTRATACIÓN.	2016	126616,4	126616,4	Terminada
GR(DT)-4882 - PBSV PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL CANAL DE LOAYSA PARA ABASTECIMIENTO URBANO. FASE I. ABIERTO. SERVICIOS. 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	90.527,96	32.681,37	Terminada
GR(DT)-5032 - PROYECTO 10/14 DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA Balsa Nueva Y Canalización de la Acquia de los Partidores 4º Ramal. TÉRMINO MUNICIPAL PUEBLA DE DON FADRIQUE (GRANADA)	2016	182.882,24	171.994,99	Terminada
GR(DT)-5354 - PRESUPUESTO PARA LA REPOSICIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL BOMBEO DEL CUBILLAS AL CANAL DE ALBOLOTE. TÉRMINO MUNICIPAL ALBOLOTE (GRANADA).MENOR. OBRAS. 1 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	21.199,18	21.199,18	Terminada
CU(CO)-5331 ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE ACTUACIONES DE APOYO EN LA LUCHA CONTRA EL MEJILLÓN CEBRA	2016	431.904,65	124.382,72	En ejecución
GR(DT)-5312 PRESUPUESTO PARA LA ADAPTACIÓN DE PASARELA AL PASO DE DISCAPACITADOS FÍSICOS EN EL RIO GENIL.	2016	59.865,17	59.865,17	Terminada
GR(DT)-5445 PRESUPUESTO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE SIFONES EN EL CANAL DE ALBOLOTE. T.M. ALBOLOTE (GRANADA)	2016	8.228,00	-	En ejecución
GR(CO)-5447 PRESUPUESTO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL BARRANCO DEL MEMBRILLO TÉRMINOS MUNICIPALES PELIGROS Y ALBOLOTE (GRANADA)	2016	20.842,55	10.421,28	En ejecución

HU(DT)-5416 - PRESUPUESTO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE CAUCES Y ESPACIOS DEGRADADOS EN LA COMARCA DEL CONDADO. TÉRMINOS MUNICIPALES VARIOS (HUELVA) MENOR SERVICIO 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	19.809,72	13.206,49	Terminada
SE-CO(DT)-4393 PBVS CONTROL Y VIGILANCIA PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ZONA RURAL GENIL M.I. Balsa de Decant. de la Balsa "LA RAMBLILLA" EST DE BOMBEO. EJE 2 SECTOR II. TÉRMINO MUNICIPAL LORA DEL RÍO. PALMA DEL RÍO. PNSP. SERVICIOS. 2 ANUALIDADES. 1 SOLO CRITERIO	2016	7.917,14	7.917,14	Terminada
SE(DT)-4660 PBSV DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS ZONAS RURALES DEL BAJO GUADALQUIVIR. TÉRMINOS MUNICIPALES VARIOS. ABIERTO.SERVICIOS. 3 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	9.170,21	9.170,21	Terminada
05.502.125/2112 PROYECTO VARIANTE DE REP DESERV CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE CONTROL Y TELECONTROL Balsa de Lebrija en el tramo.FINAL DEL B.GUADALQUIVIR TÉRMINO MUNICIPAL LEBRIJA.ABIERTO.MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS.OBRA.2 ANUAL SERVICIO CONTRATACIÓN RD.1498/2011(SUBROGACIÓN)	2016	188.032,93	-	Terminada
SE(DT)-4527. PBSV PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, AUSCULTACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. ABIERTO MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS. SERVICIOS. 4 ANUALIDADES	2016	945.194,99	427.765,54	En ejecución
SE(DT)-4321 PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL AYO CALZAS ANCHAS DESDE SU CONFLUENCIA CON EL DESVÍO HASTA AGUAS DEBAJO DE LA CARRETERA A-375. TÉRMINO MUNICIPAL UTRERA. ABIERTO. OBRAS. 3 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	420.336,71	420.336,71	Terminada
SE(DT)-4625 PB 4/13 DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE VÍAS DE COMUNICACION DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. ABIERTO. SERVICIOS. 3 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	639.464,63	331.771,53	Terminada
05.447.107/2122 MODIFICADO N° 2 DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL AYO ALMONÁZAR E INTEGRACIÓN DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN EL MUNICIPIO DE LA RINCONADA. SUBROGACIÓN RD 1498-2011	2016	2.801.110,85	2.801.110,85	Terminada
617-SE ACTUACIONES PARA REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO A PILAS Y SANTIPONCE-1ª RELACIÓN DE CONVENIOS.-TÉRMINO MUNICIPAL PILAS (SEVILLA)	2016	251,12	251,12	Terminada
619-SE ACTUACIONES PARA REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO A PILAS Y SANTIPONCE.-1ª RELACIÓN DE CONVENIOS.-TÉRMINO MUNICIPAL SANTIPONCE (SEVILLA)	2016	75,80	75,80	Terminada
618-SE ACTUACIONES PARA REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO A PILAS Y SANTIPONCE.-1ª RELACIÓN DE CONVENIOS.-TÉRMINO MUNICIPAL VALENCIANA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA)	2016	95,12	95,12	Terminada

SE(DT)-3882 - PROYECTO. LÍNEA ELÉCTRICA PARA LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA RURAL BAJO GUADALQUIVIR OBRAS ABIERTO MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	2.000.000,02	199.684,84	En ejecución
SE(EX)-3288 - PROYECTO. OBRAS DEMODERNIZACIÓN DE LA ZONA RURAL BAJO GUADALQUIVIR. ENTUBADO ACEQUIAS SECTORES B-II, B-IV, B-V, B-VII, B-X. TÉRMINOS MUNICIPALES VARIOS (SEVILLA). ACEQUIA A-VII-8. ABIERTO. OBRAS. MULTIPLICIDAD DE CRITERIO. SERVICIO CONTRATACIÓN	2016	500.000,00	500.000,00	Terminada
CU(DT)-4818. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED AUTOMÁTICA DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA (SAIH-SAICAROE) DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR ABIERTO. SERVICIOS. 4 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS. SERVICIO DE CONTRATACIÓN.	2016	1.577.693,12	870.397,91	En ejecución
CU(SG)-4922 - PBSV PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, CONGRESOS, Y ACTOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO REALIZACIÓN DE TAREAS DE RECOPIACIÓN, ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ABIERTO. SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	205.195,84	130.579,16	En ejecución
CU(CO)-4817 - PBSVV TRAMITACIÓN EXPEDIENTES COMUNICACIÓN USO PRIVATIVO SECCIÓN B) Y ACREDITACIÓN DE DERECHOS PARA INSCRIPCIÓN SECCIÓN C ABIERTO. 2 ANUAL. SERVICIOS. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	37.113,68	37.113,68	Terminada
CU(CO)-4825. DESARROLLO DE TRABAJOS DE CARÁCTER JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO EN MATERIA DE AUTORIZACIONES TEMPORALES DE DERIVACIÓN DE AGUA EN EL AMBITO DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR ADMINISTRACIÓN. SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	17.615,57	14.558,32	Terminada
622-SE.- PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL ARROYO CALZAS ANCHAS DESDE SU CONFLUENCIA CON EL DESVÍO HASTA AGUAS DEBAJO DE LA CARRETERA A-375.- TÉRMINO MUNICIPAL UTRERA (SEVILLA).	2016	324,06	324,06	Terminada
CU(CO)-4849. TRAMITACIÓN Y ADAPTACIÓN AUTORIZACIONES VERTIDOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS A LAS NUEVAS D.N. E INCORPORACIÓN DE DATOS BASE DE DATOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. ADMINISTRACIÓN SERVICIOS 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN	2016	237.634,52	-	En ejecución
CU(CO)-4869. EL ESCANEADO, GRABACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO PRIVADOS Y PRIVATIVOS DE AGUAS EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR. ADMINISTRACIÓN. SERVICIOS. 2 ANUALIDADES. SERVICIO DE CONTRATACIÓN.	2016	73.644,72	44.290,49	En ejecución
SE(CO)-4793-PLIEGO DE BASES DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAUCES DE LA ZONA DE SEVILLA. CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. ABIERTO SERVICIOS. 1 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	307.976,25	307.976,25	Terminada

CU(SG)-4921 - PBSV PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS LICITACIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS AFECTOS A LAS LICITACIONES CONVOCADAS POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ABIERTO. SERVICIOS. 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	182.642,86	132.331,23	En ejecución
SE(DT)-4954 - PLIEGO DE BASES 03/14 DE SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE HUESNA EN TÉRMINO MUNICIPAL DE CONSTANTINA (SEVILLA). SERVICIOS ABIERTO 4 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	39.084,91	-	En ejecución
CU(SG)-4837 - PBSV PARA LA REALIZACIÓN PARA COMPLETAR, REVISAR, ACTUALIZAR Y ADECUAR EL INVENTARIO DE BIENES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. ABIERTO. SERVICIOS. 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	647.279,02	366.211,04	En ejecución
SE(DT)-4261 - PROYECTO DE NUEVA ARTERIA DE ABASTECIMIENTO AL ALJARAFE (SEVILLA) ABIERTO. OBRA. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	2.462.731,65	1.969.132,20	Terminada
SE(DT)-4938.- PBSV PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFUERZO DEL RAMAL OCCIDENTAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL ALJARAFE ACTUACIONES 1 Y 2. ABIERTO 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN	2016	49.366,39	28.259,90	Terminada
CU(DT)-4953 - PBSV PARA LA COMPROBACIÓN, ACREDITACIÓN Y LEGALIZACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS INSTALACIONES DE A. T. (LÍNEAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN) Y B.T. DE LOS SUMINISTROS ELÉCTRICOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. ABIERTO. SERVICIOS. 4 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	116.866,42	37.056,77	En ejecución
548-SE.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS CONTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE CONTROL Y TELECONTROL DE LA BALSA DE LEBRIJA EN EL TRAMO FINAL DE BAJO GUADALQUIVIR.- TÉRMINO MUNICIPAL LEBRIJA (SEVILLA).	2016	50.741,88	50.741,88	Terminada
SE(SG)-5067. PRESUPUESTO PARA ADECUACIÓN EN POTENCIA DEL SUMINISTRO EN CARRETERA DE PINEDA, SEVILLA, CON CUPSES0031102270548001NH0F, DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. MENOR. OBRA. 1 ANUAL. SERVICIO DE CONTRATACIÓN.	2016	21.197,58	21.197,58	Terminada
CU(SG)-4950.- PLIEGO DE BASES 06/14 DE SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN LOS EXPEDIENTES DEL AREA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. ABIERTO. SERVICIOS 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	329.879,34	221.767,60	En ejecución
SE(DT)-4496 - PROYECTO DE MEJORA EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DE MAIRENA DEL ALJARAFE, PALOMARES DEL RÍO, UMBRETE Y LA ALGABA. ACTUACIONES 1,2, 3 Y 4. ABIERTO. 1 SOLO CRITERIO .SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	1.165.443,80	1.146.143,50	Terminada

CU(SG)-5080 - PBSV PARA SOPORTE A LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN FORZOSA INCOADOS POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, CORRESPONDIENTES A ACTUACIONES CONFONDOS EUROPEOS.	2016	348.530,50	257.949,21	En ejecución
CU(PH)-5117 - PLIEGO DE BASES 07/14 DE SERVICIOS PARA TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. PLAN HIDROLÓGICO 2015-2021. ABIERTO. SERVICIOS. 4 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	309.916,53	206.648,67	En ejecución
SE(DT)-5076.- PROYECTO. DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA ZRBG ENTUBADO DE LAS ACEQS DE LOS SECTORES VARIOS. ACEQUIASA-II-1-1, A-II-1-1-3, A-II-1-2, A-II-14, A-IV-3, A-IV-4, A-IV-5, A-IV-5-2 Y AV-1 FASE I. ACEQ. A-II-1-S- OBRA.ABIERTO. 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	1.126.856,98	975.539,66	Terminada
CU(CO)-5096 - PBSV PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE CARÁCTER TÉCNICO EN LA REALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES EN LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE AGUA Y CATÁLOGO DE AGUAS PRIVADAS EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ABIERTO. SERVICIOS. 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	129.854,68	98.414,53	En ejecución
SE(CO)-4969 - PBSV PARA EL ESTUDIO DE INUNDABILIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA CAPACIDAD DEL ARROYO MIRAFLORES Y AFLUENTES AL CANAL ANTIGUO DEL ARROYO. TAMARGUILLO PARALELO A LA CTRA. SE-20 EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES VARIOS. ABIERTO. SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	41.861,27	19.046,55	En ejecución
SE(DT)-4388 - PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DE PLUVIALES DEL EMISARIO E-314 HASTA EL RÍO GUADAMAR. AZNALCÁZAR (SEVILLA).ABIERTO. OBRAS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	384.953,64	384.953,64	Terminada
SE(DT)-5093 - PLIEGO DE BASES 10/14 DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA ARROCERA DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA) PNSP SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	23.978,89	23.978,88	Terminada
SE(DT)-4771 - DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN EL ENTORNO DEL ARROYO PORZUNA. TÉRMINO MUNICIPAL DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA). ENCOMIENDA A TRAGSA. OBRA. 1 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	1.339.783,23	-	En ejecución
CU(SG)-5253. SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL ÁREA JURÍDICA Y PATRIMONIAL DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR TÉRMINOS MUNICIPALES VARIOS PROVINCIAS VARIAS. ABIERTO. SERVICIOS. 2 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS. SERVICIO DE CONTRATACIÓN.	2016	234.720,72	111.299,86	En ejecución

CU(SG)-5140. PBVS DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENO QUE VENGA A CUBRIR LAS NECESIDADES QUE TIENE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ABIERTO SERVICIOS 2 ANUALIDADES MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS SERVICIO DE CONTRATACIÓN.	2016	155.429,68	-	En ejecución
CU(CO)-5272. PRESUPUESTO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LAS LABORES DE GESTIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL AREA DE GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN SEVILLA. MENOR SERVICIOS. 2 ANUALIDADES. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	6.019,75	6.019,75	Terminada
CU(SG)-5330 - PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DE LA PRESENCIA E IMPACTO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. MENOR. SERVICIOS. 2 ANUAL SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	6.098,40	5.420,80	Terminada
CU(CO)-5137 - ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE SUPERFICIE Y EVAPOTRANSPIRACIÓN DE LOS REGADÍAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR EMPLEANDO TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN ESPACIAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	67.428,89	9.456,58	En ejecución
CU(SG)-5204 - PLIEGO DE BASES DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE COORDINACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. ABIERTO SERVICIOS SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	250.199,44	-	En ejecución
CU(PH)-5281 - PLIEGO DE BASES 04/15 DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL ESTUARIO PNSP SERVICIOS SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	71.753,00	36.972,46	En ejecución
CU(PH)-5283 - PLIEGO DE BASES 04/15 DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE RECARGAS Y DEMANDAS EN LAS NUEVAS MASAS DE AGUA SUBTERRANEAS EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR PNSP. SERVICIOS. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	68.377,60	41.980,19	En ejecución
CU(PH)-5284 - PLIEGO DE BASES 04/15 DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA EN LA DEMARCACIÓN DEL GUADALQUIVIR. PNSP. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	47.739,90	29.686,97	En ejecución
CU(CO)-5280 - PLIEGO DE BASES 04/15 DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ALERTA Y EVENTUAL SEGUÍA EN LA DEMARCACIÓN DEL GUADALQUIVIR. PNSP. SERVICIOS	2016	46.183,87	8.327,45	En ejecución
CU(SG)-5321- SERVICIO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS DISTINTOS ARCHIVOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. ENCOMIENDA. TRAGSATEC SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	157.760,10	107.344,50	En ejecución
CU(SG)-5332 - PBSV PARA EL CONTROL Y ESTUDIO DE LAS EDIFICACIONES SITUADAS EN TERRENOS ADSCRITOS A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ENCOMIENDA TRAGSATEC. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	32.593,92	16.471,04	En ejecución

CU(SG)-5352 - PRESUPUESTO PRA EL SOPORTE ON-SITE DE LA APLICACIÓN RODAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. MENOR SERVICIOS 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	17.848,44	17.848,44	Terminada
CU(SG)-5362 - ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA DAR SOPORTE TÉCNICO EN LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL AREA ECONÓMINCA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	341.786,40	233.667,46	En ejecución
CU(SG)-5082.- PROYECTO 06/14 DE DERRIBO DE EDIFICIOS EN DESUSO EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. ABIERTO. OBRAS. 1 ANUAL SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	471.146,23	21.988,93	En ejecución
CU(PH)-5384 - PRESUPUESTO PARA ELESTUDIO DE LA VARIABILIDAD DE LOS ÍNDICES DE MACROINVERTEBRADOS (IBMWP) EN LOS RÍOS DE SIERRA MORENA SOMETIDOS A SEQUÍA ESTIVAL. MENOR. SERVICIOS. 1 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	7.259,69	7.259,67	Terminada
SE(DT)-5394. PRESUPUESTO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN EL ENTORNO DEL ARROYO PORZUNA. TÉRMINO MUNICIPAL MAIRENA DEL ALJARAFE(SEVILLA) MENOR SERVICIOS 1 ANUALIDAD SERVICIO DE CONTRATACIÓN.	2016	8.288,50	8.288,50	Terminada
CU(SG)-5398- PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO. MENOR. SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	20.503,45	-	En ejecución
CU(CO)-5342 - PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE TOMA DE DATOS DE LAS ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR. MENOR. SERVICIOS. 1 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	21.656,10	21.656,10	Terminada
SE(DT)-5040.- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PASO ELEVADO EN EL ARROYO DEL CONEJO. TÉRMINO MUNICIPAL LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA. ENCOMIENDA DE GESTIÓN TRAGSA. 2 ANUAL. OBRA. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	230.120,18	222.991,18	Terminada
SE(DT)-5420- PRESUPUESTO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL PROYECTO. DE AMPLICACIÓN DEL ARROYO CALZAS ANCHAS DESDE SU CONFLUENCIA CON EL DESVÍO HASTA AGUAS ABAJO DE LA CARRETERA A-375, T.M. UTRERA (SEVILLA). MENOR. SERVICIOS 2 ANUAL SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	21.719,50	21.719,49	Terminada
SE(SG)-5429	2016	21.659,00	21.658,99	Terminada
CU(CO)-5464 PRESUPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO N° 4, 48,101 Y 155 DE LA ROEA DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR	2016	60.258,00	60.258,00	Terminada
CU(CO)-5339 PB PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE DATOS DE LAS REDES PIEZOMÉTRICAS E HIDROMÉTRICAS EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR	2016	91.479,93	-	En ejecución

CU(PH)-5466 - PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES HIDROLÓGICOS DE LOS ACUÍFEROS DE DOÑANA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013/2014 Y2014/2015	2016	17.545,00	13.158,75	En ejecución
SE(SG)-5497 PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA SEDE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN PLAZA DE ESPAÑA (SEVILLA)	2016	17.051,32	-	En ejecución
CU(DT)-5490 PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA SUPERVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA	2016	21.767,90	-	Terminada
CU(PH)-5488 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN REDES SOCIALES DE LA PRESENCIA DIGITAL DEL ORGANISMO PARA TRABAJOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL SEGUNDO CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA	2016	21.175,00	10.587,50	En ejecución
CU(PH)-5489 -PRESUPUESTO PARA LA DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LA RESERVA DE HASTA 20hm ³ DE AGUA REGENERADAS PREVISTA EN EL PLAN HIDROLÓGICO	2016	21.538,00	-	En ejecución
CU(SG)-5514 - PRESUPUESTO PARA LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y PAGO DE LAS FACTURAS ELÉCTRICAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	2016	21.721,12	-	En ejecución
CU(SG)-5537 PRESUPUESTO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA "CASETA ALMACÉN GUADEIRA" PUNTO KILOMÉTRICO 77,855 PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CANAL DE RIEGO DEL BAJO GUADALQUIVIR	2016	21.598,50	-	Terminada
SE(DT)-5504 PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE SONDEOS EN LA ESCOMBRERA DEL RÍO AGRIO. TÉRMINO MUNICIPAL AZNALCÓLLAR (SEVILLA)	2016	59.579,80	-	En ejecución
CE(DT)-5476 PRESUPUESTO PARA LA RESTITUCIÓN POR ROBO Y ACTO VANDÁLICO DE LA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA COMPUESTA POR TRES CONDUCTORES DE CU50 MM ² Y UNO DE 25MM ² AISLAMIENTO 0,6IKV	2016	52.935,80	52.935,80	Terminada
ME(CO)-5427 - PRESUPUESTO PARA LAS OBRAS DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VARIOS CAUCES DE DPH EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MELILLA. MENOR. OBRA. 2 ANUALSERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	53.952,85	53.952,85	Terminada
ME(DT)-5559 - PRESUPUESTO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	2016	35.904,11	-	En ejecución
CU(CO)-4469 CONVENIO ENTRE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR E INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA PARA INVESTIGACIÓN DE DIFERENTES MASAS DE AGUA SUBTERRANEA COMO APOYO A GESTIÓN HIDROLÓGICA DE DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. 4 ANUALIDADES. SAJ.2012.625.CON	2016	100.438,00	40.000,00	En ejecución

CU(SG)-4586 PBSV MATERIA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS EN LAS QUE ACTÚA COMO PROMOTOR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE GRANADA, JAÉN MÁLAGA, CIUDAD REAL Y MELILLA. SERVICIOS. ABIERTO. 2 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	77.717,76	77.717,74	Terminada
CU(SG)-4585 PBSV EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS EN LAS QUE ACTUA COMO PROMOTOR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PRESAS DE CADIZ, CÓRDOBA, HUELVA, SEVILLA, BADAJOZ Y CEUTA. SERVICIOS ABIERTO. 2 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	13.745,63	13.745,62	Terminada
CU(DT)-4630. PBSV REALIZACIÓN TRABAJOS RELACIONADOS CON LA REDACCIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, CÁNONES DE REGULACIÓN Y T.U.A. Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE IMPL DE LOS ESTADOS DE SEGURIDAD EN LAS PRESAS EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR. ABIERTO SERVICIOS. 3 ANUALIDADES	2016	185.294,46	124.562,35	En ejecución
CU(SG)-4704 PBSV PARA ADAPTACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y S. TÉCNICA A LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD OBTENCIÓN DE FONDOS LIFE ABIERTO 3 ANUALIDADES MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	15.980,03	15.980,03	Terminada
CU(DT)-4701 REALIZACIÓN TAREAS TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FINANCIACIÓN EUROPEA ABIERTO. SERVICIOS. 3 ANUALIDADES. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	209.970,28	209.970,28	Terminada
CU(CO)-4633 PBSV PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE USO DEL DPH EN LA COMISARÍA DE AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR SERVICIOS. ABIERTO. MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	2016	681.856,20	681.856,20	Terminada
CU(CO)-4686 PBSV PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CALIDAD BIOLÓGICOS E HIDROM EN LAS AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ABIERTO. SERVICIOS. 4 ANUALIDADES	2016	437.009,12	347.307,68	En ejecución
SE-HU(DT)-4698. DOÑANA 2005: DESGLOSADO N° DEL PROYECTO DE ACTUACIONES N° (FASEII) Y N° RECUPERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL BRAZO DE LA TORRE Y PERMEABILIZACIÓN DE LA MARISMA ABIERTO OBRA. 3 ANUAL MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS.SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	1.270.691,15	-	Terminada
JA-CO(DT)-4978- PBSV PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS C.H. DE SALTO DEL MOLINO DE GUADALÉN EN TERMINO MUNICIPAL DE VILCHES (JAÉN) Y SAN RAFAEL DE NA VALLANA EN TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOLEA (CÓRDOBA). ABIERTO SERVICIOS. 4 ANUAL SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	113.728,04	27.991,51	En ejecución

CU(CO)-5090 - PLIEGO DE BASES 07/14 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE AFORO DE LA R.O.E. A. DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR.ABIERTO. SERVICIOS. 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	251.148,55	44.063,60	En ejecución
CU(DT)-5407 - PBSV PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y DE TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. ABIERTO. SERVICIOS. MULTIPLIC CRITERIOS. 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	102.866,46	-	En ejecución
CU(SG)-5509 PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS Y APLICACIÓN FONDOS 2007, TÉRMINOS MUNICIPALES VARIOS. PROVINCIAS VARIAS	2016	21.235,50	21.235,50	Terminada
CU(SG)-5518 PRESUPUESTO PARA DAR SOPORTE TÉCNICO A LA PUESTA EN MARCHA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN LIFEWATCH-ERIC EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	2016	21.755,80	-	En ejecución
CU(DT)-5506 PRESUPUESTO PARA EL ANÁLISIS DE LAS POTENCIAS CONTRATADAS Y AJUSTE DE LAS MISMAS, DE LOS SUMINISTROS ELECTRICOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR DESTINADOS A LAS ZONAS REGABLES	2016	21.659,00	-	En ejecución
CU(SG)-5544 - PRESUPUESTO PARA EL SEGUIMIENTO Y REALIZACIÓN DE INFORMES EN RELACIÓN CON ASUNTOS PENALES	2016	9.075,00	-	En ejecución
CU(CO)-5535 - EG PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EXPEDIENTES DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS AL USO PRIVATIVO DE AGUAS POR DISPOSICIÓN LEGAL Y AL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOBRE AGUAS PRIVADAS A EFECTOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO	2016	226.250,51	-	En ejecución
CU(SG)-5553 - PRESUPUESTO PARA EL ANÁLISIS Y SOPORTE TÉCNICO A LAS CONSULTAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA	2016	21.759,50	-	En ejecución
CU(SG)-5554 - PRESUPUESTO PARA MATERIALIZAR LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES O ADQUISICIÓN DE DERECHOS Y ALCANZAR EL MUTUO ACUERDO, EN EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS TRAMITADOS POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	2016	21.581,75	-	En ejecución
CU(SG)-5555 - A. TÉCNICA	2016	21.598,50	-	En ejecución
CU(SG)-5556 - PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME DE BALANCE FIN DE LEGISLATURA 2011-2015	2016	21.659,00	-	En ejecución
GR(SG)-5557 - PRESUPUESTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL POBLADO DEL PANTANO DE COLOMERA TÉRMINO MUNICIPAL DE COLOMERA (GRANADA)	2016	60.466,95	-	En ejecución
CU(SG)-5558 - PRESUPUESTO PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN LOS REGISTROS DEL ARCHIVO CENTRAL	2016	21.744,00	-	En ejecución

CU(CO)-5550 .PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES DE NATURALEZA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA SOBRE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES Y URBANISMO EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	2016	17.327,20	-	En ejecución
CU(CO)-5548 PRESUPUESTO PARA EL ANÁLISIS Y SOPORTE TÉCNICO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES, Y SOPORTE A CONSULTAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA	2016	14.503,87	-	En ejecución
CU(CO)-5551 PRESUPUESTO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROPUESTAS Y PRIMER PAQUETE DE MEDIDAS PARA LA COMISARÍA DE AGUAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR COMO RESULTADO DEL DICTAMEN MOTIVADO Nº 2014/2090	2016	9.656,38	-	En ejecución
CU(CO)-5549 - PRESUPUESTO PARA LA ORDENACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES DE OBRAS EN EL DPH Y SU ZONA DE POLICÍA	2016	21.756,04	-	En ejecución
SE(CO)-5552 PRESUPUESTO PARA EL ESTUDIO Y DELIMITACIÓN DEL DPH EN EL ARROYO LA GAVIA AFECTADO POR LA FUTURA ESCOMBRERA DEL ESPARRAGAL SOLICITADO A INSTANCIA DE PARTE POR LA EMPRESA COBRE LAS CRUCES S.A. EN LA MINA DE LAS CRUCES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GERENA (SEVILLA)	2016	7.176,08	-	En ejecución
CU(CO)-4687 PBSV PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CALIDAD FÍSICO-QUÍMICOS EN LAS AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	2016	364.730,35	202.243,50	En ejecución
CU(SG)-4801 - PBSV PARA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LAS PRESAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE GRANADA, JAÉN, CIUDAD REAL (ZONA OCCIDENTAL CUENCA). PNSP. SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	15.592,40	6.054,50	Terminada
CU(CO)-4984 - PBSV PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA DEL DPH Y MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE LA DIRECTIVA 2007/60 EN EL MARCO DEL SN CARTOGRÁFICO. DE ZONAS INUNDABLES EN LA DHG, LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CEUTA Y LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA MELILLA. PNSP. SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	51.401,99	51.401,99	Terminada
CU(SG)-4800 - PBSV PARA LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LAS PRESAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA, HUELVA, SEVILLA Y CEUTA (ZONA OCCIDENTAL CUENCA). PNSP. SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	30.462,09	-	Terminada

CE-ME(PH)-5118 - PBSV PARA TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PH DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE CEUTA Y DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MELILLA. PLAN HIDROLÓGICO 2015-2021. SERVICIOS. ABIERTO. 4 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	145.417,65	96.648,74	En ejecución
CU(DT)-5232. CONT. Y VIGILANCIA OBRAS DE LOS PROYECTOS ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN MONTES CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR PROVINCIAS DE GRANADA, HUELVA, SEVILLA Y CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA. ABIERTO. SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	107.060,79	28.318,90	En ejecución
SE-CE(DT)-5114. ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MONTES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LA PROVINCIA DE SEVILLA Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA. ABIERTO. OBRAS. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	315.817,85	33.398,04	En ejecución
CO(DT)-5364 - PLIEGO DE BASES DE SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA AMBIENTAL Y DE USOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL EMBALSE DE CORDOBILLA. TÉRMINO MUNICIPAL PUENTE GENIL (CÓRDOBA)	2016	69.780,70	-	Terminada
SE(SG)-5177 - PROYECTO 10/14 DE OBRAS DEREHABILITACIÓN Y REFORMA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, EDIFICIO PLAZA DE ESPAÑA, SECTOR III DE SEVILLA	2016	210.611,34	-	En ejecución
SE-HU(DT)-5414 - PLIEGO DE BASES DE SERVICIOS PARA EL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES DEL ENTORNO DE DOÑANA (LIFEWATCH)	2016	57.963,72	41.778,21	En ejecución
SE(DT)-5335 - PLIEGO DE BASES DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO RÍOPUDIO. TT.MM. VARIOS (SEVILLA)	2016	-	-	En ejecución
HU(DT)-5450 - PRESUPUESTO 02/16 DE CONTRATO MENOR PARA LA REPARACIÓN DE VADO EN EL CAMINO DE MOGUER SOBRE EL ARROYO LAGUNA DE LOS REYES. ENTORNO DE DOÑANA. TÉRMINO MUNICIPAL ALMONTE (HUELVA)	2016	10.890,00	10.890,00	Terminada
JA(SG)-5461 - O.E. DEMOLICIONES EDIFICACIONES ANDÚJAR	2016	163.955,00	160.372,49	Terminada

**Actuaciones contempla la partida presupuestaria 2000 23 228 0008
ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL**

Actuaciones de Restauración Hidrológico-Forestal				
Expediente	Año	Previsión de gasto en 2016	Presupuesto ejecutado a 30/09/2016	Situación actual (DIC/2016)
BA(DT)-4098 PROYECTO DE RESTAURACION HIDROLOGICA Y CALIDAD AMBIENTAL EN EL RIO VIAR. TÉRMINO MUNICIPAL MONESTERIO. PNSP. OBRA. 1 ANUALIDAD. 1 SOLO CRITERIO	2016	23.525,96	-	Terminada

BA(DT)-4780 - PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL DE CAUCES, ZONAS DE INFLUENCIA Y VÍAS PECUARIAS, EN VARIOS MUNICIPIOS DE BADAJOZ OBRA ABIERTO. . 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	672.237,28	659.741,25	Terminada
CR(DT)-4271 PROYECTO 06/11 DE ADECUACIÓN HIDROLÓGICA AMBIENTAL DEL RÍO OJAILÉN A SU PASO POR BRAZATORTAS	2016	45.412,93	45.412,93	Terminada
CO(DT)-5101 - OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MONTE DEL EMBALSE DE PUENTE NUEVO Y OTROS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PNSP. OBRA. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	408.653,81	-	Terminada
GR(DT)-5103 - PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MONTES DE CENES DE LA VEGA Y OTROS. PNSP. OBRAS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	279.779,50	264.812,41	Terminada
GR(DT)-5097 -PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MONTES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR MONTE CONSORCIADO DEL AYUNTAMIENTO DE GOR Y OTROS PNSP. OBRAS. 2 ANUAL SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	50514,19	50514,19	Terminada
GR(DT)-5102 - PROYECTO DE EJECUCIÓN DEACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MONTES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR E. DEL CUBILLAS Y OTROS DEL OESTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA. PNSP. OBRAS. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	90000,01	90000	Terminada
GR(DT)-4658 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA RAMBLA DE BAZA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADIX (GRANADA). ENCOMIENDA A TRAGSA. OBRA. 3ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	50.645,02	17.507,14	Terminada
587-GR.- PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA RAMBLA DE BAZA.-TM GUADIX (GRANADA)	2016	1.738,99	1.738,99	Terminada
GR(DT)-5062 - PLIEGO DE BASES DE SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL VIVERO DEL EMBALSE DE CUBILLAS. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALBOLOTE (GRANADA). ABIERTO. MULTIPLES CRITERIOS. 4 ANUAL. SERVICIOS. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	150.672,32	108.122,01	En ejecución
GR(CO)-5167 - PLIEGO DE BASES 03/15 DE SERVICIOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA RAMPLA DE ALBOROZ Y NUEVO VIAL DE ACCESO AL NÚCLEO URBANO DE MARCHAL. TÉRMINO MUNICIPAL MARCHAL (GRANADA).ABIERTO. SERVICIOS. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	46.171,25	16.558,30	En ejecución
GR(SG)-5400 . PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO Y RIEGO DE LA REPOBLACIÓN FORESTAL REALIZADA EN EL MONTE CENES DE LA VEGA .	2016	30.236,74	-	En ejecución
GR(DT)-5431 PRESUPUESTO PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA VERTIENTE DEL RIO DARRO SOBRE EL CASCO DE LA CIUDAD DE GRANADA	2016	21.562,20	21.562,20	Terminada

GR(DT)-5400 PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO Y RIEGO DE LA REPOBLACIÓN FORESTAL REALIZADA EN EL MONTE CENES DE LA VEGA. TÉRMINOS MUNICIPALES CENES DE LA VEGA Y PINOS GENIL (GRANADA)	2016	60.473,49	60.473,49	Terminada
HU(DT)-4822.- PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE CAUCES Y ESPACIOS DEGRADADOS EN LA COMARCA DEL CONDADO. TÉRMINOS MUNICIPALES VARIOS (HUELVA). ABIERTO. OBRAS.1 SOLO CRITERIO. SVO CONTRATACIÓN.	2016	641.156,39	641.156,39	Terminada
HU(DT)-5044 - PROYECTO DE MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO A FINCAS EXPROPIADAS EN EL ARROYO DEL PARTIDO. TÉRMINO MUNICIPAL ALMONTE (HUELVA). ENCARGO TRAGSA. OBRA. 2 ANUAL SERVICIO CONTRATACIÓN	2016	221.981,04	-	Terminada
HU(CO)-5138 - ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN DE LA SUPERFICIE INUNDADA DE LAS LAGUNAS DE LOS MANTOS EÓLICOS DE DOÑANA Y DE LA MASA VEGETAL DE SU ENTORNO. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	5.298,19	5.298,19	Terminada
SAJ-2014-1293-CON. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR Y LA EXCMA. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE PARA LA MONITORIZACION HIDROLÓGICA Y MODELIZACIÓN DE LA RELACIÓN LAGUNA ACUÍFERO EN LOS MANTOS EÓLICOS DE DOÑANA	2016	60.500,00	7.743,71	En ejecución
SE(DT)-4329 PROYECTO MEJORA INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y MEDIOAMBIENTALES DEL AREA DE COMPENSACION ECOLOGICA DE LA PRESA DE LOS MELONARES. TÉRMINOS MUNICIPALES VARIOS (SEVILLA) Y HUESNA. PNSP. OBRA. 3 ANUALIDADES. 1 SOLO CRITERIO	2016	23.700,23	23.700,23	Terminada
SE(DT)-4773 - PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE ZONAS COLINDANTES CON EL ARROYO RANILLAS. TÉRMINO MUNICIPAL SEVILLA. OBRAS. ABIERTO. MULTPL. CRITERIOS. 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN	2016	459.532,08	459.532,08	Terminada
SE(DT)-4772 - PLIEGO DE BASES 09/13 DE SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE ZONAS COLINDANTES CON EL ARROYO RANILLAS. TÉRMINO MUNICIPAL SEVILLA-SERVICIOS ABIERTO 3 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	45.679,85	45.679,85	Terminada
CU(DT)-4933 - PBSV PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ORDENACIÓN DE MONTES DEL PATRIMONIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR Y PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAS. ABIERTO. SERVICIOS. 4 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	319.497,98	220.523,02	Terminada
SE(DT)-5081 - PROYECTO DE RECUPERACION DEL ENTORNO NATURAL DEL PARQUE METROPOLITANO OLIVAR-EL ZAUDÍN, TRAMO PARALELO A LA CALLE ROSA LUXEMBURGO, TÉRMINO MUNICIPAL TOMARES (SEVILLA).	2016	2.043.862,18	383.335,08	En ejecución
SE(DT)-5415 - PRESUPUESTO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL PROYECTO. DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL DEL PARQUE METROPOLITANO OLIVAR-EL ZAUDIN. TÉRMINO MUNICIPAL TOMARES (SEVILLA). MENOR SERVICIOS. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN	2016	19.438,65	16.940,00	En ejecución

SE(DT)-5366 - PLIEGO DE BASES DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO RIO PUDIO. TÉRMINOS MUNICIPALES VARIOS (SEVILLA). MENOR.SERVICIOS. 3 ANUAL.SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	189.178,61	-	En ejecución
CO-MA(DT)-5100 OBRAS DE ACTUACIÓN ESPREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y MÁLAGA. PNSP. OBRA. 2 ANUAL. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	615.324,75	599.600,34	Terminada
CR-JA(DT)-5099 - OBRAS DE ACTUACION ESPREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MONTE DEL EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN LA PROVINCIA DE JAÉN Y CIUDAD REAL. OBRAS. PNSP. OBRAS. SERVICIO CONTRATACIÓN.	2016	558.630,17	558.630,17	Terminada
540-SE URGENCIA DOÑANA 2005- RESTAURACION ARROYO DEL PARTIDO	2016	196.046,43	196.046,43	Terminada

**Actuaciones contempla la partida presupuestaria 1988 17 228 7027
EQUIPOS DE PROCESO DE DATOS**

Actuaciones incluidas en EQUIPOS DE PROCESOS DE DATOS				
Expediente	Año	Previsión de gasto en 2016	Presupuesto ejecutado a 30/09/2016	Situación actual (DIC/2016)
CU (SG)-5418 PRESUPUESTO PARA EL SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA UPS. MENOR. SUMINISRO. 1 ANUALIDAD. SERVICIO DE CONTRATACIÓN.	2016	6.389,20	6.389,20	Terminada
CU (SG)-5507 PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS PORTÁTILES CON SISTEMA OPERATIVO OSX	2016	4.253,20	4.253,20	Terminada
CU (SG)-5511 SUMINISTRO (HARDWARE) DE SISTEMA BACKUP PARA LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR A TRAVÉS DE LA DGRCC	2016	16.519,71	0,00	Terminada

LEYENDA

E = En ejecución
P = Paralizada
T = Terminada