



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/1551 a 184/1553,  
184/1974 a 184/1985

20/12/2019  
03/01/2020,

3181 a 3183  
3922 a 3933

**AUTOR/A:** ANGULO ROMERO, María Teresa (GP); PÍRIZ MAYA, Víctor Valentín (GP); CASERO ÁVILA, Alberto (GP)

### RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que a continuación se aportan los datos de ejecución (a 31/12/2019 y 31/12/2011), fecha de licitación, así como el porcentaje (%) de ejecución de los tramos pertenecientes a la Línea de Alta Velocidad (LAV) Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz:

Obra	Coste Efectivo a 31/12/2019	Fecha Licitación	Inversión realizada a 31/12/2019	% ejecución	Inv.realizada a 31/12/2011
OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA.LINEA A.V. MADRID-EXTREMADURA. TRAMO: GARROVILLAS-CASAR DE CACERES.	31.229.345,80	27/11/2009	31.229.345,81	100,00%	12.482.153,46
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE AV MADRID-EXTREMADURA.TALAYUELA-CACERES-TRAMO CAÑAVERAL-EMBALSE DE ALCANTARA	80.897.216,72	24/09/2010	80.751.088,99	99,82%	2.600.146,51
OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RESTITUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONFINAMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN DEL PUNTO NORTE DEL ARCO DEL VIADUCTO DEL TAJO PERTENECENTE A LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: CAÑAVERAL-EMBALSE DE ALCÁNTARA (ON 002/16)	270.232,93	29/02/2016	265.715,27	98,33%	0,00
OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION	51.421.912,20	30/03/2007	51.421.912,21	100,00%	48.631.552,08



DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA/FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS.					
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA/FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS (ON 010/07).	7.018.218,91	25/06/2010	7.018.218,89	100,00%	7.017.068,16
PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº2 DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE AV MADRID-EXTREMADURA7FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-MONTIJO.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS	4.102.494,42	20/06/2011	4.102.494,42	100,00%	1.500.000,00
OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TRAMO: CACERES - MERIDA. SUBTRAMO: CACERES - ALDEA DEL CANO.	51.192.452,98	20/02/2008	50.675.741,04	98,99%	40.459.939,35
OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TRAMO: CACERES-MERIDA. SUBTRAMO: ALDEA DEL CANO-MERIDA.	57.852.477,42	27/06/2008	57.852.477,41	100,00%	44.787.741,80
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: SAN RAFAEL-CUARTO DE LA JARA	28.271.088,80	18/02/2019	423.553,83	1,50%	0,00
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: CUARTO DE LA JARA - ARROYO DE LA ALBUERA Y CONEXION NORTE DE MÉRIDA	26.632.100,00	24/11/2018	1.968.218,43	7,39%	0,00
OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA-FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MERIDA-MONTIJO.	74.873.950,10	23/07/2007	74.873.950,09	100,00%	68.935.265,78
PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE	8.367.182,48	23/08/2010	8.367.182,48	100,00%	5.813.757,59

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  
SECRETARÍA GENERAL  
REGISTRO GENERAL

11 FEB. 2020 20:47:05

Entrada 9853



ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TRAMO: MÉRIDA - BADAJOZ. SUBTRAMO: MÉRIDA- MONTIJO (ON 049/10, ON 037/07 CO).					
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA. PLATAFORMA (ON 005/13)	13.716.922,45	05/10/2013	13.716.922,34	100,00%	0,00
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA- ARROYO DE LA CHARCA (ON 007/13)	16.840.908,07	05/10/2013	16.132.495,82	95,79%	0,00
OBRAS DE EMERGENCIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA- ARROYO DE LA CHARCA (ON 007/13)	439.865,07	25/04/2017	439.864,96	100,00%	0,00
OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO GRIMALDO - CASAS DE MILLÁN .	146.492.054,57	21/12/2009	146.489.424,40	100,00%	41.440.331,90
COMPLEMENTARIO Nº1. OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO GRIMALDO - CASAS DE MILLÁN .	13.084.390,24	22/12/2015	13.084.390,25	100,00%	0,00
OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CACERES. TRAMO: CASAS DE MILLAN-CAÑAVERAL.	79.151.370,05	27/11/2009	79.151.370,04	100,00%	24.864.004,09
PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. RAMALES DE CONEXION EN PLASENCIA.	18.463.622,59	21/12/2015	18.463.622,59	100,00%	0,00
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: ARROYO DE LA CHARCA - GRIMALDO (ON 006/13)	27.472.550,59	27/09/2013	26.288.937,33	95,69%	0,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. CACERES-MERIDA. TRAMO: RAMAL DE CONEXIÓN AL SUR DE CÁCERES.	5.902.873,63	02/12/2015	1.110.011,68	18,80%	0,00
--	--------------	------------	--------------	--------	------

Madrid, 11 de febrero de 2020