



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/3576

27/01/2020

6771

AUTOR/A: GONZÁLEZ TEROL, Antonio Pablo (GP)

RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que en el marco del Plan de Cercanías de Madrid con horizonte 2025 de las actuaciones de mejora en estaciones existentes cuya gestión ha sido encomendada a ADIF, se han desarrollado las siguientes actuaciones:

- Aranjuez, actualmente se encuentra ejecutada gran parte de la obra de accesibilidad, pero se tuvieron que paralizar las obras en julio de 2019 porque la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores, por lo que se ha iniciado el expediente para la rescisión del contrato y se está preparando el encargo para finalizar la obra. Una vez contratada la nueva empresa, se reanudará la obra.

- Alcalá de Henares, instalación ascensores y mejora de andenes estación (2018-2020). El proyecto se aprobó definitivamente con fecha de 15 de abril de 2019, procediéndose posteriormente a la licitación de las obras, con un importe de licitación de 4,5 millones de euros (con IVA) y un plazo de ejecución previsto de 16 meses. Actualmente, las obras se encuentran pendientes de adjudicación.

- Alcalá de Henares, reforma del edificio de viajeros (2019-2023), con fecha 22 de abril de 2019 se firmó el contrato para la redacción del estudio de alternativas y del Proyecto constructivo de la alternativa elegida.

- Recoletos, instalación de ascensores (2018-2021) y mejora de la evacuación ct (saco de evacuación) (2018- 2021). Esta obra se adjudicó el 20/12/2018 por un importe de 4,83 millones de euros con IVA. Las obras se iniciaron el 19/02/2019.

- Recoletos, proyecto y obra pavimento andenes (2018-2020). El pasado 26 de abril se aprobó técnicamente el proyecto de construcción, con un importe de 1,87



millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de las obras de 13 meses. Las obras están en licitación (Boletín Oficial del Estado (BOE) de 13/08/19) pendientes de ser adjudicadas.

- Vicálvaro, mejora de la accesibilidad (2018-2019). Las obras dieron comienzo el 24 de julio de 2018 (importe de adjudicación: 5,05 millones de euros con IVA).

- Sol, nueva conexión con metro estación Gran Vía (2018-2019). Las obras que hace ADIF están ejecutadas al 90%, pero no se pueden finalizar porque la Comunidad de Madrid y Metro no han ejecutado la conexión con el vestíbulo de la estación de metro de Gran Vía.

Madrid, 26 de febrero de 2020