



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/64284 a 184/64306

28/09/2021

157490 a 157512

**AUTOR/A:** ANGULO ROMERO, María Teresa (GP); CASERO ÁVILA, Alberto (GP); PÍRIZ MAYA, Víctor Valentín (GP)

#### RESPUESTA:

Se adjunta **anexo** con el estado de los tramos de la línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura por los que se pregunta en las iniciativas de referencia.

En la línea de Alta Velocidad Madrid- Extremadura se están ejecutando las siguientes actuaciones:

- Tramo Madrid – Oropesa: Estudio Informativo en fase de redacción.
- Tramo Oropesa/Talayuela – Plasencia: Se están ejecutando actuaciones de plataforma y vía en distintos tramos.
- Tramo Plasencia – Badajoz: Se están ejecutando actuaciones de electrificación.

La dotación prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021 de ADIF AV para actuaciones en la LAV Madrid-Extremadura en el período 2021-2024 asciende 413.238 miles de euros (con IVA), cuyo desglose se indica a continuación:

| 2021    | 2022    | 2023    | 2024   |
|---------|---------|---------|--------|
| 117.571 | 125.350 | 132.969 | 37.348 |

miles de euros (con IVA)

Madrid, 04 de noviembre de 2021

| Obra   | Coste Efectivo a 31.08.2021 | Fecha Licitación | Inversión realizada a 31/08/2021 | % ejecución | Inv.realizada a 31/12/2011 | Importe licitado a 31/12/2011 | Queda algo por licitar? S/N | nº registro iniciativa parlamentaria |
|--|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA- ARROYO DE LA CHARCA (ON 007/13)  | 17.481.525,10               | 05/10/2013       | 17.481.525,10                    | 100,00%     | 0,00                       | 0,00                          | N                           | 157508                               |
| OBRAS DE EMERGENCIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA- ARROYO DE LA CHARCA (ON 007/13)  | 439.865,07                  | 25/04/2017       | 439.864,96                       | 100,00%     | 0,00                       | 0,00                          | N                           | 157508                               |
| PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: RAMAL DE CONEXIÓN AL NORTE DE CÁCERES.  | 2.006.412,37                | 23/12/2015       | 2.006.412,37                     | 100,00%     | 0,00                       | 0,00                          | N                           | 157495/157498                        |
| PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: SAN RAFAEL - CUARTO DE LA JARA  | 32.669.664,84               | 18/02/2019       | 23.382.326,94                    | 71,57%      | 0,00                       | 0,00                          | N                           | 157502                               |
| OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA. LINEA DE A.V. MAD-EXTREMADURA. TRAMO: CASAR DE CACERES-CACERES.   | 24.984.538,07               | 27/11/2009       | 24.984.538,07                    | 100,00%     | 14.207.646,44              | 23.506.846,23                 | N                           | 157497                               |
| OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA.LINEA A.V. MADRID-EXTREMADURA. TRAMO: GARROVILLAS-CASAR DE CACERES.  | 31.229.345,80               | 27/11/2009       | 31.229.345,81                    | 100,00%     | 12.482.153,46              | 30.704.761,39                 | N                           | 157493                               |
| PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. RAMALES DE CONEXION EN PLASENCIA.   | 18.463.622,59               | 21/12/2015       | 18.463.622,59                    | 100,00%     | 0,00                       | 0,00                          | N                           | 157512                               |
| PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: CUARTO DE LA JARA - ARROYO DE LA ALBUERA Y CONEXIÓN NORTE DE MÉRIDA   | 31.790.366,23               | 24/11/2018       | 19.390.283,60                    | 60,99%      | 0,00                       | 0,00                          | N                           | 157503                               |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA/FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS (ON 010/07).   | 7.018.218,91                | 25/06/2010       | 7.018.218,89                     | 100,00%     | 7.017.068,16               | 6.899.266,05                  | N                           | 157492                               |
| PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº2 DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE AV MAD-EXTREMADURA7FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-MONTIJO.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS  | 4.102.494,42                | 20/06/2011       | 4.102.494,42                     | 100,00%     | 1.500.000,00               | 4.102.494,42                  | N                           | 157492                               |
| OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA/FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS.  | 51.421.912,20               | 30/03/2007       | 51.421.912,21                    | 100,00%     | 48.631.552,08              | 64.350.441,18                 | N                           | 157492                               |
| OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO EMBALSE DE ALCÁNTARA – GARROVILLAS.   | 110.980.430,73              | 26/02/2010       | 110.980.430,73                   | 100,00%     | 11.154.225,79              | 106.260.194,20                | N                           | 157491                               |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 1 PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA – GARROVILLAS (OC 002/17 - ON 006/10 CO)   | 4.096.410,06                | 27/02/2017       | 4.096.410,06                     | 100,00%     | 0,00                       | 0,00                          | N                           | 157491                               |
| PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA. PLATAFORMA (ON 005/13)   | 13.716.922,45               | 05/10/2013       | 13.716.922,34                    | 100,00%     | 0,00                       | 0,00                          | N                           | 157507                               |
| OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID - EXTREMADURA. TRAMO: CACERES - MERIDA. SUBTRAMO: CACERES - ALDEA DEL CANO.   | 51.192.452,97               | 20/02/2008       | 50.675.741,06                    | 98,99%      | 40.459.939,35              | 65.565.620,48                 | N                           | 157494/157500                        |
| OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TRAMO:CACERES-MERIDA. SUBTRAMO: ALDEA DEL CANO-MERIDA.  | 57.852.477,42               | 27/06/2008       | 57.852.477,41                    | 100,00%     | 44.787.741,80              | 73.253.788,21                 | N                           | 157501                               |
| OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RESTITUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONFINAMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN DEL PUNTO NORTE DEL ARCO DEL VIADUCTO DEL TAJO PERTENECIENTE A LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: CAÑAVERAL- EMBALSE DE ALCÁNTARA (ON 002/16) | 283.795,29                  | 29/02/2016       | 283.795,29                       | 100,00%     | 0,00                       | 0,00                          | N                           | 157490                               |
| CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE AV MADRID-EXTREMADURA.TALAYUELA-CACERES-TRAMO CAÑAVERAL-EMBALSE DE ALCANTARA   | 81.648.057,09               | 24/09/2010       | 80.751.088,98                    | 98,90%      | 2.600.146,51               | 73.609.761,76                 | N                           | 157490                               |
| PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. CACERES-MERIDA. TRAMO: RAMAL DE CONEXIÓN AL SUR DE CÁCERES.   | 5.902.873,63                | 02/12/2015       | 5.898.768,49                     | 99,93%      | 0,00                       | 0,00                          | N                           | 157496/157499                        |
| OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CACERES. TRAMO: CASAS DE MILLAN-CAÑAVERAL.   | 79.151.370,05               | 27/11/2009       | 79.151.370,04                    | 100,00%     | 24.864.004,09              | 77.575.237,20                 | N                           | 157511                               |
| PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: ARROYO DE LA CHARCA – GRIMALDO (ON 006/13)  | 28.708.662,32               | 27/09/2013       | 28.708.662,32                    | 100,00%     | 0,00                       | 0,00                          | N                           | 157509                               |