



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/64284 a 184/64306

28/09/2021

157490 a 157512

AUTOR/A: ANGULO ROMERO, María Teresa (GP); CASERO ÁVILA, Alberto (GP); PÍRIZ MAYA, Víctor Valentín (GP)

RESPUESTA:

Se adjunta **anexo** con el estado de los tramos de la línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura por los que se pregunta en las iniciativas de referencia.

En la línea de Alta Velocidad Madrid- Extremadura se están ejecutando las siguientes actuaciones:

- Tramo Madrid – Oropesa: Estudio Informativo en fase de redacción.
- Tramo Oropesa/Talayuela – Plasencia: Se están ejecutando actuaciones de plataforma y vía en distintos tramos.
- Tramo Plasencia – Badajoz: Se están ejecutando actuaciones de electrificación.

La dotación prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021 de ADIF AV para actuaciones en la LAV Madrid-Extremadura en el período 2021-2024 asciende 413.238 miles de euros (con IVA), cuyo desglose se indica a continuación:

2021	2022	2023	2024
117.571	125.350	132.969	37.348

miles de euros (con IVA)

Madrid, 04 de noviembre de 2021

Obra	Coste Efectivo a 31.08.2021	Fecha Licitación	Inversión realizada a 31/08/2021	% ejecución	Inv.realizada a 31/12/2011	Importe licitado a 31/12/2011	Queda algo por licitar? S/N	nº registro iniciativa parlamentaria
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA- ARROYO DE LA CHARCA (ON 007/13)	17.481.525,10	05/10/2013	17.481.525,10	100,00%	0,00	0,00	N	157508
OBRAS DE EMERGENCIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA- ARROYO DE LA CHARCA (ON 007/13)	439.865,07	25/04/2017	439.864,96	100,00%	0,00	0,00	N	157508
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: RAMAL DE CONEXIÓN AL NORTE DE CÁCERES.	2.006.412,37	23/12/2015	2.006.412,37	100,00%	0,00	0,00	N	157495/157498
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: SAN RAFAEL - CUARTO DE LA JARA	32.669.664,84	18/02/2019	23.382.326,94	71,57%	0,00	0,00	N	157502
OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA. LINEA DE A.V. MAD-EXTREMADURA. TRAMO: CASAR DE CACERES-CACERES.	24.984.538,07	27/11/2009	24.984.538,07	100,00%	14.207.646,44	23.506.846,23	N	157497
OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA.LINEA A.V. MADRID-EXTREMADURA. TRAMO: GARROVILLAS-CASAR DE CACERES.	31.229.345,80	27/11/2009	31.229.345,81	100,00%	12.482.153,46	30.704.761,39	N	157493
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. RAMALES DE CONEXION EN PLASENCIA.	18.463.622,59	21/12/2015	18.463.622,59	100,00%	0,00	0,00	N	157512
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: CUARTO DE LA JARA - ARROYO DE LA ALBUERA Y CONEXIÓN NORTE DE MÉRIDA	31.790.366,23	24/11/2018	19.390.283,60	60,99%	0,00	0,00	N	157503
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA/FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS (ON 010/07).	7.018.218,91	25/06/2010	7.018.218,89	100,00%	7.017.068,16	6.899.266,05	N	157492
PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº2 DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE AV MAD-EXTREMADURA7FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-MONTIJO.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS	4.102.494,42	20/06/2011	4.102.494,42	100,00%	1.500.000,00	4.102.494,42	N	157492
OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA/FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS.	51.421.912,20	30/03/2007	51.421.912,21	100,00%	48.631.552,08	64.350.441,18	N	157492
OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO EMBALSE DE ALCÁNTARA – GARROVILLAS.	110.980.430,73	26/02/2010	110.980.430,73	100,00%	11.154.225,79	106.260.194,20	N	157491
OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 1 PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA – GARROVILLAS (OC 002/17 - ON 006/10 CO)	4.096.410,06	27/02/2017	4.096.410,06	100,00%	0,00	0,00	N	157491
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA. PLATAFORMA (ON 005/13)	13.716.922,45	05/10/2013	13.716.922,34	100,00%	0,00	0,00	N	157507
OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID - EXTREMADURA. TRAMO: CACERES - MERIDA. SUBTRAMO: CACERES - ALDEA DEL CANO.	51.192.452,97	20/02/2008	50.675.741,06	98,99%	40.459.939,35	65.565.620,48	N	157494/157500
OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TRAMO:CACERES-MERIDA. SUBTRAMO: ALDEA DEL CANO-MERIDA.	57.852.477,42	27/06/2008	57.852.477,41	100,00%	44.787.741,80	73.253.788,21	N	157501
OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RESTITUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONFINAMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN DEL PUNTO NORTE DEL ARCO DEL VIADUCTO DEL TAJO PERTENECIENTE A LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: CAÑAVERAL- EMBALSE DE ALCÁNTARA (ON 002/16)	283.795,29	29/02/2016	283.795,29	100,00%	0,00	0,00	N	157490
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE AV MADRID-EXTREMADURA.TALAYUELA-CACERES-TRAMO CAÑAVERAL-EMBALSE DE ALCANTARA	81.648.057,09	24/09/2010	80.751.088,98	98,90%	2.600.146,51	73.609.761,76	N	157490
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. CACERES-MERIDA. TRAMO: RAMAL DE CONEXIÓN AL SUR DE CÁCERES.	5.902.873,63	02/12/2015	5.898.768,49	99,93%	0,00	0,00	N	157496/157499
OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CACERES. TRAMO: CASAS DE MILLAN-CAÑAVERAL.	79.151.370,05	27/11/2009	79.151.370,04	100,00%	24.864.004,09	77.575.237,20	N	157511
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: ARROYO DE LA CHARCA – GRIMALDO (ON 006/13)	28.708.662,32	27/09/2013	28.708.662,32	100,00%	0,00	0,00	N	157509