



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/16609 a 16644

23/06/2020

41069 a 41104

AUTOR/A: GARCÉS SANAGUSTÍN, Mario (GP); CASERO ÁVILA, Alberto (GP); PÍRIZ MAYA, Víctor Valentín (GP); ANGULO ROMERO, María Teresa (GP)

RESPUESTA:

En respuesta a las iniciativas de referencia, sobre los distintos tramos de plataforma de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Extremadura, en **anexo** se facilitan los datos disponibles.

Cabe indicar que la mayoría de los tramos de plataforma están finalizados desde hace tiempo. No hay ningún tramo pendiente de licitar de plataforma. En la línea sólo falta por licitar la fase II de catenaria y el montaje de vía del baipás de Mérida.

Con respecto al impacto de la COVID-19, se informa que desde ADIF y ADIF Alta Velocidad se sigue avanzando con base en los objetivos previstos, teniendo en cuenta las lógicas restricciones o retrasos que hayan podido ocasionarse por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 10/2020, por el que se decretó el paro de la actividad no esencial entre el 30 de marzo y el 9 de abril, que supuso la paralización de los trabajos durante 2 semanas.

Asimismo, cabe señalar que desde ADIF y ADIF AV no se ha cursado orden, ni se ha recibido indicación alguna, para ralentizar o paralizar la ejecución de ninguna actuación.

Madrid, 14 de agosto de 2020

ANEXO 184/16609 A 16644

Datos en euros iva incluido

Tipo de Contrato	contrato	Expediente	Obra	Coste Efectivo a 31/05/2020	Fecha Licitación	Inversión realizada a 31/05/2020	% ejecución	Inv.realizada a 31/12/2011	Queda algo por licitar? S/N	nº registro iniciativa parlamentaria
1	3.9/5500.0333/0-00100	ON 071/09	OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA.LINEA A.V. MADRID-EXTREMADURA. TRAMO: GARROVILLAS-CASAR DE CACERES.	31.229.345,80	27/11/2009	31.229.345,81	100,00%	12.482.153,46	N	41085-41086
2	3.9/5500.0334/8-00100	ON 072/09	OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA. LINEA DE A.V. MAD-EXTREMADURA. TRAMO: CASAR DE CACERES-CACERES.	24.984.538,07	27/11/2009	24.984.538,07	100,00%	14.207.646,44	N	41081-41082
3	3.15/20830.0233	ON 029/15	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: RAMAL DE CONEXIÓN AL NORTE DE CÁCERES.	1.926.901,11	23/12/2015	1.925.520,12	99,93%	0,00	N	41099-41100
4	3.0/5500.0121/0-00100	ON 033/10	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE AV MADRID-EXTREMADURA.TALAYUELA-CACERES-TRAMO CAÑAVERAL-EMBALSE DE ALCANTARA	80.897.216,72	24/09/2010	80.751.088,99	99,82%	2.600.146,51	N	41071-41072
4	3.16/20830.0035	ON 002/16	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RESTITUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONFINAMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN DEL PLINTO NORTE DEL ARCO DEL VIADUCTO DEL TAJO PERTENECIENTE A LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: CAÑAVERAL- EMBALSE DE ALCÁNTARA (ON 002/16)	270.232,93	29/02/2016	265.715,27	98,33%	0,00	N	41071-41072
5	3.0/5500.0042/6-00100	ON 006/10	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO EMBALSE DE ALCÁNTARA – GARROVILLAS.	110.980.430,73	26/02/2010	110.980.430,73	100,00%	11.154.225,79	N	41073-41074
5	3.17/20830.0034	OC 002/17	OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 1 PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA – GARROVILLAS (OC 002/17 - ON 006/10 CO)	4.096.410,06	27/02/2017	4.096.410,06	100,00%	0,00	N	41073-41074
6	3.7/5500.0645/1-00100	ON 010/07	OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA/FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS.	51.421.912,20	30/03/2007	51.421.912,21	100,00%	48.631.552,08	N	41079-41080
6	3.0/5500.0074/9-00100	ON 016/10	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA/FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS (ON 010/07).	7.018.218,91	25/06/2010	7.018.218,89	100,00%	7.017.068,16	N	41079-41080
6	3.11/06402.1173	ON 010/07 C2	PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº2 DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE AV MAD-EXTREMADURA7FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-MONTIJO.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS	4.102.494,42	20/06/2011	4.102.494,42	100,00%	1.500.000,00	N	41079-41080
7	3.8/5500.0511/3-00100	ON 001/08	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID - EXTREMADURA. TRAMO: CACERES - MERIDA. SUBTRAMO: CACERES - ALDEA DEL CANO.	51.192.452,98	20/02/2008	50.675.741,04	98,99%	40.459.939,35	N	41083-41084
8	3.8/5500.0629/3-00100	ON 024/08	OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TRAMO:CACERES-MERIDA. SUBTRAMO: ALDEA DEL CANO-MERIDA.	57.852.477,42	27/06/2008	57.852.477,41	100,00%	44.787.741,80	N	41093-41094
9	3.18/20830.0279	ON 030/18	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: SAN RAFAEL - CUARTO DE LA JARA	28.271.088,80	18/02/2019	1.878.866,66	6,65%	0,00	N	41075-41076
10	3.18/20830.0387	ON 041/18	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: CUARTO DE LA JARA - ARROYO DE LA ALBUERA Y CONEXIÓN NORTE DE MÉRIDA	26.632.100,00	24/11/2018	26.629.902,83	99,99%	0,00	N	41069-41070
11	3.7/5500.0727/7-00100	ON 037/07	OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA-FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MERIDA-MONTIJO.	74.873.950,10	23/07/2007	74.873.950,09	100,00%	68.935.265,78	N	41077-41078
11	3.0/5500.0251/0-00000	ON 049/10	PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TRAMO: MÉRIDA - BADAJOS. SUBTRAMO: MÉRIDA- MONTIJO (ON 049/10, ON 037/07 CO).	8.367.182,48	23/08/2010	8.367.182,48	100,00%	5.913.757,59	N	41077-41078
12	3.13/06402.0053	ON 005/13	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA. PLATAFORMA (ON 005/13)	13.716.922,45	05/10/2013	13.716.922,34	100,00%	0,00	N	41097-41098
13	3.13/06402.0055	ON 007/13	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA- ARROYO DE LA CHARCA (ON 007/13)	16.840.908,07	05/10/2013	16.132.495,82	95,79%	0,00	N	41087-41088

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO GENERAL
17 AGO. 2020 14:21:17
Entrada 49966

Tipo de Contrato	contrato	Expediente	Obra	Coste Efectivo a 31/05/2020	Fecha Licitación	Inversión realizada a 31/05/2020	% ejecución	Inv.realizada a 31/12/2011	Queda algo por licitar? S/N	nº registro iniciativa parlamentaria
13	3.17/20830.0163	ON 007/13 EM	OBRAS DE EMERGENCIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA- ARROYO DE LA CHARCA (ON 007/13)	439.865,07	25/04/2017	439.864,96	100,00%	0,00	N	41087-41088
14	3.9/5500.0360/3-00100	ON 078/09	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO GRIMALDO – CASAS DE MILLÁN .	146.492.054,57	21/12/2009	146.489.424,40	100,00%	41.440.331,90	N	41095-41096
14	3.15/20830.0027	OC 003/13	PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO GRIMALDO – CASAS DE MILLÁN .	13.084.390,24	22/12/2015	13.084.390,25	100,00%	0,00	N	41095-41096
15	3.9/5500.0339/7-00100	ON 074/09	OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CACERES. TRAMO: CASAS DE MILLAN-CAÑAVERAL.	79.151.370,05	27/11/2009	79.151.370,04	100,00%	24.864.004,09	N	41089-41090
16	3.16/20830.0078	ON 003/16	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. RAMALES DE CONEXION EN PLASENCIA.	18.463.622,59	21/12/2015	18.463.622,59	100,00%	0,00	N	41101-41102
17	3.13/06402.0054	ON 006/13	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: ARROYO DE LA CHARCA – GRIMALDO (ON 006/13)	27.472.550,59	27/09/2013	26.288.937,33	95,69%	0,00	N	41091-41092
18	3.15/20830.0234	ON 030/15	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. CACERES-MERIDA. TRAMO: RAMAL DE CONEXIÓN AL SUR DE CÁCERES.	5.902.873,63	02/12/2015	5.897.094,55	99,90%	0,00	N	41103-41104
				885.681.509,99	1.029.424,00	856.717.917,35		323.993.832,95		