



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/23897 y 184/23899	28/09/2020	58228 y 58230
184/23900 y 184/23901	28/09/2020	58231 y 58232
184/23902 y 184/23904	28/09/2020	58233 y 58235

**AUTOR/A:** RUIZ SOLÁS, María de la Cabeza (GVOX); LÓPEZ ÁLVAREZ, María Teresa (GVOX); ALCARAZ MARTOS, Francisco José (GVOX); DE MEER MÉNDEZ, Rocío (GVOX)

#### RESPUESTA:

En relación con las preguntas formuladas se informa que el Plan de Actuaciones en las infraestructuras de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) está dotado con 33,6 millones de euros.

Durante los meses de vigencia del estado de alarma, a pesar de las limitaciones que se produjeron, las actuaciones previstas en el citado Plan de Actuación, aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de enero de 2019, a propuesta del Ministro del Interior, han continuado.

#### Obras de reforma y mejora:

- Barcelona.

El pasado 2 de marzo se iniciaron las obras de reforma que tuvieron que ser paralizadas el 18 de marzo por la declaración del estado de alarma, mediante acuerdo de SIEPSE, la empresa adjudicataria y el representante de seguridad e higiene en el trabajo de la obra. Las actuaciones se reiniciaron el 20 de abril y en la actualidad están prácticamente finalizadas.

Las actuaciones suponen una mejora significativa en las condiciones de habitabilidad, seguridad y funcionalidad del centro.

- Algeciras (centro existente).

El pasado 11 de abril se iniciaron las obras de este centro. Está prácticamente finalizado.



En este caso, (al margen de las considerables mejoras en las condiciones del centro que van a suponer las obras) destaca especialmente el aumento en la capacidad de internamiento, pasando de 30 plazas disponibles en la actualidad a 122. Todas ellas de varones.

– Valencia.

La obra y la asistencia técnica están contratadas. Las obras comenzarán una vez se finalicen las actuaciones en Algeciras. La duración de las obras de Valencia está prevista que sea de tres meses.

– Murcia.

Las obras se encuentran en fase de licitación y se llevarán a cabo cuando terminen las actuaciones en el CIE de Valencia, aproximadamente finales 2020/ enero de 2021.

Durante el estado de alarma se ha modificado todo el sistema de climatización, siendo totalmente nuevo (el acta de recepción de esta obra de climatización se firmó el pasado 8 de junio).

– Tenerife.

La obra se encuentra en fase de licitación. Una vez adjudicada estaría en condiciones empezar las obras, condicionadas por la situación de llegadas de flujos de inmigración irregular a Canarias, ya que las obras de Tenerife requerirían del cierre de este centro durante unos tres meses.

– Las Palmas.

Antes de la declaración del estado de alarma se concluyeron las actuaciones previstas en el Plan, complementarias a las obras llevadas a cabo en este centro por la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad. Esencialmente consistieron en dotación de equipamiento y mejoras en sistema eléctrico y de seguridad.

– Madrid.

Se trabaja sobre un borrador de proyecto de mejora que en el marco de lo contemplado en el Plan de Actuación aborde las posibles mejoras en las condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad del centro.





El gasto económico desglosado de reformas en los CIE es el siguiente

CIE	PREVISTO
BARCELONA	670.000,00
VALENCIA	760.000,00
MURCIA	960.000,00
MADRID	750.000,00
ALGECIRAS	930.000,00
TENERIFE	765.000,00
LAS PALMAS	240.000,00
TARIFA	601.949,93
TOTAL REFORMAS	5.676.949,93

Además, se está construyendo un nuevo CIE en Algeciras (Botafuegos), que sustituirá al existente.

Las reformas de los CIE y la construcción del nuevo de Algeciras son proyectos cuya ejecución es financiable a través de los Fondos de Seguridad de Interior (FSI) y Fondo de Asilo Migración e Integración (FAMI), de la forma siguiente:

- Gastos de reforma según Acuerdo Consejo de Ministros: 5.676.949,93€.
- Solicitud de financiación a través del FSI por importe de 5.760.485,61€
- Gasto del nuevo CIE del Algeciras: 21.286.382€.
- Solicitud de financiación máxima 75%: 17.357.427,41€

Madrid, 11 de noviembre de 2020