



N.º 1.627

**INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DE LA RIOJA Y LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL
AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SUS
EDIFICIOS PÚBLICOS (ENERO 2022-MARZO 2024)**



El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, establecida en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado en su sesión de 26 de junio de 2025 el Informe de Fiscalización de las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas de La Rioja y la Región de Murcia para el ahorro y la eficiencia energética en sus edificios públicos (enero 2022-marzo 2024), y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, al Parlamento de La Rioja, y al Gobierno de la citada Comunidad Autónoma, así como a la Asamblea Regional de Murcia, y al Consejo de Gobierno de la citada Comunidad Autónoma, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	9
I.1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN	9
I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL	9
I.3. TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS.....	11
I.4. MARCO NORMATIVO Y CONTEXTO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS CLIMÁTICA Y DE LA INVASIÓN DE UCRANIA	12
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN	14
II.1. ELABORACIÓN DE PLANES DE AHORRO ENERGÉTICO, DESPLIEGUE DE AUTOCONSUMO E INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.....	15
II.1.1. Elaboración y cumplimiento del Plan de eficiencia energética	15
II.1.2. Implementación de recomendaciones y buenas prácticas incluidas en el Plan +SE	21
II.2. CONTRATOS PARA EL AHORRO Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS	31
II.2.1. Comunidad Autónoma de La Rioja.....	34
II.2.2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.....	46
II.3. EDIFICIOS AFECTADOS POR LA CONTRATACIÓN EFECTUADA PARA EL AHORRO Y LA MEJORA ENERGÉTICA.....	55
II.3.1. Comunidad Autónoma de La Rioja.....	55
II.3.2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.....	59
II.4. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELATIVAS AL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.....	63
II.4.1. Comunidad Autónoma de La Rioja.....	65
II.4.2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.....	69
II.5. SISTEMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA EL AHORRO DE ENERGÍA Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. EFICACIA DE LAS MEDIDAS.....	74
II.5.1. Comunidad Autónoma de La Rioja.....	75
II.5.2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.....	79
II.6. TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA	82
II.6.1. Comunidad Autónoma de La Rioja.....	82
II.6.2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.....	83
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	83
ANEXOS	91
ALEGACIONES FORMULADAS	217

RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AAPP	Administraciones Públicas
AG	Administración General
ATENEA	Acción para la Transición Energética de Edificios Administrativos y Alumbrado
BEI	Banco Europeo de Inversiones
BOE	Boletín Oficial del Estado
BOLR	Boletín Oficial de La Rioja
BORM	Boletín Oficial de la Región de Murcia
CA	Comunidad Autónoma
CARM	Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
CCAA	Comunidades Autónomas
CCPCC	Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático
CEE	Certificado de Eficiencia Energética
CEIP	Centro Educativo de Infantil y Primaria
CPIFP	Centro Público Integrado de Formación Profesional
CTD	Centro de Tecnificación Deportiva
DA	Disposición adicional
DF	Disposición final
DG	Dirección General
DNSH	Principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente ("Do not significant harm")
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
EELL	Entidades Locales
EIPC	Escuela Infantil de Primer Ciclo
ELENA	Mecanismo Europeo de Ayuda Energética Local
EOI	Escuela Oficial de Idiomas
FEDER	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
IES	Instituto de Educación Secundaria
LR	La Rioja
MRR	Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia

MTED	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
MTMA	Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
N/A	No aplicable
N/D	No disponible
N/I	No indica
PCAP	Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
PLACSP	Plataforma de Contratación del Sector Público
PCLR	Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de La Rioja
PERTE	Programa Estratégico para la Recuperación Económica
PIREP	Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos
Plan +SE	Plan Más Seguridad Energética
PNIEC	Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
PRACC	Plan Riojano de Adaptación al Cambio Climático 2023-2030
PREE	Programa de rehabilitación energética de edificios
PRIEC	Plan Riojano Integrado de Energía y Clima 2023-2030
PRTR	Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
PAF	Programa Anual de Fiscalización del Tribunal de Cuentas
PGE	Presupuestos Generales del Estado
RD	Real Decreto
RD-L	Real Decreto-Ley
RM	Región de Murcia
SDP	Servicio de Desarrollo de Proyectos
SMS	Servicio Murciano de Salud
UE	Unión Europea

RELACIÓN DE CUADROS

Cuadro 1	RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS INCLUIDAS EN EL PLAN +SE	21
Cuadro 2	CONTRATACIÓN PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA RIOJA Y REGIÓN DE MURCIA (31/12/2024)	32
Cuadro 3	RECURSOS EFECTIVAMENTE UTILIZADOS DEL FEDER 2014-2020 – LA RIOJA	36
Cuadro 4	ESTADO DE LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO PIREP – LA RIOJA	40
Cuadro 5	CONTRATOS MENORES SEGÚN MATERIA – LA RIOJA	46
Cuadro 6	RESUMEN ESTADO A 31/12/2024 DE CONTRATOS DEL OBJETIVO RSO2.1 DEL FEDER 2021-2027 – REGIÓN DE MURCIA	49
Cuadro 7	ESTADO DE LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO PIREP – REGIÓN DE MURCIA	51
Cuadro 8	CONTRATOS MENORES SEGÚN MATERIA – REGIÓN DE MURCIA	55
Cuadro 9	EDIFICIOS Y CONTRATOS POR CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS – LA RIOJA	56
Cuadro 10	NÚMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS SEGÚN EL TIPO DE MEDIDA Y USO DEL EDIFICIO – LA RIOJA	58
Cuadro 11	EDIFICIOS Y CONTRATOS POR CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS – REGIÓN DE MURCIA	60
Cuadro 12	NÚMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS SEGÚN EL TIPO DE MEDIDA Y USO DEL EDIFICIO – REGIÓN DE MURCIA	62
Cuadro 13	CALIFICACIÓN ENERGÉTICA (emisiones) – EDIFICIOS PÚBLICOS – LA RIOJA	68
Cuadro 14	CALIFICACIÓN ENERGÉTICA (emisiones) – EDIFICIOS PÚBLICOS – REGIÓN DE MURCIA	72
Cuadro 15	OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES FEDER 14-20 – LA RIOJA	75
Cuadro 16	PORCENTAJE DE ENERGÍAS RENOVABLES SOBRE EL TOTAL DE ENERGÍA GENERADA – LA RIOJA	76
Cuadro 17	INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD FEDER 14-20 – LA RIOJA	76
Cuadro 18	OBJETIVO ESPECÍFICO E INDICADOR FEDER 21-27 – LA RIOJA	77
Cuadro 19	OBJETIVO ESPECÍFICO E INDICADOR FEDER 14-20 – REGIÓN DE MURCIA	79
Cuadro 20	OBJETIVO ESPECÍFICO E INDICADOR FEDER 21-27 – REGIÓN DE MURCIA	80

RELACIÓN DE GRÁFICOS

Gráfico 1	USOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA RIOJA Y REGIÓN DE MURCIA	11
Gráfico 2	PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN +SE – LA RIOJA.....	25
Gráfico 3	PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN +SE - REGIÓN DE MURCIA.....	30
Gráfico 4	PORCENTAJE DE PRESENCIA DE LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN +SE EN EL TOTAL DE CONTRATOS ESTUDIADOS – LA RIOJA	59
Gráfico 5	PORCENTAJE DE PRESENCIA DE LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN +SE EN EL TOTAL DE CONTRATOS ESTUDIADOS – REGIÓN DE MURCIA	63
Gráfico 6	ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA MUESTRA DE 76 EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA RIOJA	66
Gráfico 7	ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA MUESTRA DE 96 EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA	70

I. INTRODUCCIÓN

I.1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN

La *Fiscalización de las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas de La Rioja y la Región de Murcia para el ahorro y la eficiencia energética en sus edificios públicos* se incluyó, por primera vez y a iniciativa del propio Tribunal, en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2023. Posteriormente la actuación se incorporó al Programa de Fiscalizaciones de 2024 y también al correspondiente a 2025, aprobado este último el 18 de diciembre de 2024, si bien, incluyendo en su título el ámbito temporal, por lo que pasó a denominarse *Fiscalización de las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas de La Rioja y la Región de Murcia para mejorar la eficiencia energética de sus edificios públicos (enero 2022-marzo 2024)*.

La fiscalización se enmarca en los objetivos del Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas vigente durante los trabajos de fiscalización que se detallan en el [Anexo 1.1](#).

Justifica que el Tribunal de Cuentas lleve a cabo esta actuación fiscalizadora el hecho de que la materia analizada haya adquirido enorme actualidad por la crisis energética a la que se está enfrentando Europa en estos tiempos. La Directiva de Eficiencia Energética (Directiva 2012/27/UE, modificada por la 2018/2002/UE) establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión Europea (UE) con el fin de asegurar la consecución del objetivo principal de mejorar la eficiencia en un 20 % en 2020 y un 32,5 % en 2030 respecto de los niveles del año 1990.

En los considerandos de dicha Directiva se señala que: *“Los Estados miembros deben poder adoptar medidas alternativas rentables que permitan conseguir una mejora equivalente de la eficiencia energética de los edificios del parque inmobiliario de las Administraciones centrales. La obligación de renovar la superficie útil de los edificios de la Administración central debería aplicarse a los órganos administrativos cuya competencia se extienda a la totalidad del territorio de un Estado miembro”*.

Se suma, además, la función ejemplarizante que se atribuye al sector público en esta materia, así la Directiva (UE) 2012/27 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética ya establecía en el artículo 5 la *“Función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos”* y, más recientemente, la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 relativa a la eficiencia energética y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2023/955 denomina su Capítulo II *“FUNCIÓN EJEMPLARIZANTE DEL SECTOR PÚBLICO”*, donde se vuelve a incluir en el artículo 6 la *“Función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos.”*

I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL

Ámbito subjetivo

El **ámbito subjetivo** de la fiscalización está formado por las entidades u órganos con competencias sobre la elaboración de planes de ahorro y eficiencia energética y sobre la implementación de sus medidas en los edificios públicos de las Comunidades Autónomas (CCAA) de La Rioja y de la Región de Murcia.

En **La Rioja** las competencias en materia de energía y transición energética corresponden a la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo¹, siendo la Dirección General (DG) de Empresa, Energías e Internacionalización² la encargada de ejercer, entre otras, las siguientes funciones: la autorización, inspección y regulación de las actividades derivadas de las competencias relativas a energía; el registro de certificados de eficiencia energética de edificios; el diseño, desarrollo e implantación del Plan de Energía de La Rioja; el control, seguimiento e implementación en lo que afecte a la DG de los planes y programas que se establezcan en materia de transición energética y cambio climático; y el impulso de medidas de información y sensibilización del uso racional de la energía.

En la **Región de Murcia**, conforme a la reorganización de la Administración Regional³ de 2023, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor (en concreto, la DG de Energía y Actividad Industrial y Minera⁴) asume las competencias en materia de energías renovables, eficiencia y certificación energética, ahorro energético y planificación y política energética, control y supervisión del cumplimiento de la legislación en materia de industria, energía y minas.

Ámbito objetivo

En el art. 2 de la Directiva 2012/27/UE se define la eficiencia energética como *“la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía”*. A su vez, se define la mejora de la eficiencia energética como *“el aumento de la eficiencia energética como resultado de cambios tecnológicos, de comportamiento y/o económicos”*, y el ahorro de energía, como *“la cantidad de energía ahorrada, determinada mediante la medición y/o estimación del consumo antes y después de la aplicación de alguna medida de mejora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la normalización de las condiciones externas que influyen en el consumo de energía”*.

Pues bien, el **ámbito objetivo** abarca la planificación, ejecución y seguimiento de las medidas de ahorro y eficiencia energética llevadas a cabo por las CCAA de La Rioja y la Región de Murcia para la mejora del ahorro y eficiencia energética en sus edificios públicos.

De acuerdo con la información facilitada en el desarrollo de los trabajos, la Comunidad Autónoma de La Rioja contaba con 391 edificios públicos, de los cuales, 190 tenían un uso educativo, 58 un uso administrativo y 29, sanitario. Los otros 114 edificios se destinaban a una pluralidad de usos.

Más de la mitad de estos edificios se encuentran en cinco localidades: la que más Logroño, 156; siguiéndole Calahorra, con 27; Haro, con 23; Arnedo, con 11; y Alfaro con 10; el resto (164), en 93 localidades diferentes, entre ellas, 3 de fuera de la Comunidad: en el municipio de Madrid, en una localidad de Argentina y en otra de Venezuela.

¹ Decreto del Presidente n.º 6/2023, de 1 de julio, por el que se modifica el número, denominación y competencias de las consejerías de la Administración General de la Comunidad autónoma de La Rioja.

² Decreto 55/2023, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad autónoma de La Rioja.


³ Decreto del Presidente n.º 42/2023, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Decreto n.º 31/2023, de 14 de septiembre, de reorganización de la Administración Regional.

⁴ Decreto n.º 242/2023, de 22 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor (artículo 9).

Por lo que se refiere a la Región de Murcia, de acuerdo con la información facilitada (septiembre de 2023), el número de sus edificios públicos ascendía a 512. De estos, 159 tenían un uso sanitario; 161, educativo; y 110, administrativo. Los 82 restantes se distribuyen en diferentes usos menos representativos.

Más de la mitad se encuentra en tres localidades: en Murcia, 222; en Cartagena, 78; y en Lorca, 28; el resto (184) están repartidos en 35 municipios de la Comunidad y uno en Bruselas.

GRÁFICO 1 USOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA RIOJA Y REGIÓN DE MURCIA



Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas.

Ámbito temporal

La fiscalización se extiende a las actuaciones comprendidas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2024, sin perjuicio del análisis de cuantos hechos y operaciones anteriores o posteriores se ha considerado oportuno realizar para el adecuado cumplimiento de los objetivos fijados para esta fiscalización.

I.3. TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

De acuerdo con lo previsto en las Normas 6 a 8, apartado de Normas Técnicas, de las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, se ha realizado una fiscalización de cumplimiento y operativa, cuyos objetivos han sido los siguientes:

1. Comprobar la elaboración, por parte de las Comunidades Autónomas de La Rioja y de la Región de Murcia, de los planes de ahorro energético, despliegue de autoconsumo e incorporación de cláusulas de ahorro energético en la contratación pública, exigidos para el conjunto de CCAA en el Plan Más Seguridad Energética y verificar que su contenido, así como las actuaciones llevadas a cabo sobre sus edificios públicos, se ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación en relación con el ahorro y la eficiencia energética.
2. Verificar la adecuación de los procedimientos y sistemas establecidos para el seguimiento y evaluación de las actuaciones contenidas en los planes anteriormente citados en relación con el ahorro y la eficiencia energética en sus edificios públicos.
3. Valorar la eficacia de las medidas puestas en práctica para el ahorro de energía y la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos de ambas comunidades.

El objetivo transversal de cumplimiento de las prescripciones de sostenibilidad ambiental está implícito en los anteriores, considerando la materia objeto de análisis. Se ha verificado el cumplimiento de las prescripciones de transparencia establecidas por la normativa, no así las de igualdad de género debido a su falta de relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.

Los trabajos se han desarrollado, fundamentalmente, en la sede del Tribunal de Cuentas, habiéndose realizado los desplazamientos necesarios para llevar a cabo las comprobaciones materiales previstas sobre una muestra de inmuebles seleccionados.

En la fiscalización no se han podido realizar todas las pruebas y actuaciones necesarias para dar cumplimiento al último de los objetivos previstos, utilizando los procedimientos y técnicas habituales de auditoría, al existir una limitación al alcance consistente en la ausencia en las dos Comunidades Autónomas de procedimientos y sistemas para el seguimiento y evaluación de las medidas puestas en práctica para el ahorro de energía y la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos. Alternativamente, se han llevado a cabo otras pruebas de auditoría, que si bien han permitido concretar el nivel de cumplimiento de algunas actuaciones ([subapartado II.5](#)) no han servido para dar una respuesta global, tal y como se pretendía en la definición del objetivo.

La fiscalización se ha realizado de acuerdo con las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas aprobadas por el Pleno en su sesión de 23 de diciembre de 2013 y sus modificaciones posteriores y con las Directrices Técnicas específicas para esta fiscalización y aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de noviembre de 2023.

Las personas responsables de las dos Comunidades Autónomas a las que se solicitó información cumplieron con el deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas establecido en los artículos 7 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y 30 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Se sometió a contraste, en reuniones telemáticas con representantes de ambas comunidades y previamente al trámite formal de alegaciones, un borrador de conclusiones y recomendaciones del anteproyecto de informe de fiscalización, para que las entidades fiscalizadas pudieran trasladar, antes de la redacción definitiva, los matices y consideraciones que estimaran pertinentes, habiéndose reflejado muchas de ellas en el presente texto.

En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se ha llevado a cabo el trámite de alegaciones en los términos legalmente previstos, habiéndose introducido en el texto del Informe el resultado del examen y valoración de las alegaciones formuladas. La información relativa a la sustanciación de dicho trámite y las alegaciones formuladas se incluyen en la parte del informe destinada al efecto.

I.4. MARCO NORMATIVO Y CONTEXTO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS CLIMÁTICA Y DE LA INVASIÓN DE UCRANIA

La política energética y climática en España está determinada en gran medida por la UE, principal impulsora de la respuesta internacional frente a la crisis climática desde 1990, y cuya normativa responde, a su vez, a los requerimientos del Acuerdo de París alcanzado en 2015 para dar una respuesta internacional y coordinada al reto actual y sin precedentes de la crisis climática.

Dicho tratado, que fue ratificado por España en 2016, tiene como objetivos globales: mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales e, incluso si es posible, por debajo de 1,5 °C; asegurar la coherencia de los flujos

financieros con el nuevo modelo de desarrollo; y aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia.

Además, reconoce la necesidad de que las emisiones globales toquen techo lo antes posible y se establece la necesidad de conseguir la neutralidad climática, es decir, un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del siglo XXI.

La aprobación de la **Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética** respondió al compromiso asumido por España en el ámbito internacional y europeo poniendo en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética, como vectores clave de la economía y la sociedad para construir el futuro y generar nuevas oportunidades socioeconómicas. Dicha Ley, considerando su carácter de normativa básica, obliga a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, obligando a todas a cooperar y colaborar para la consecución de sus objetivos, situando el ahorro y la eficiencia energética como herramientas fundamentales en la lucha contra el cambio.

La Ley tiene como objeto asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París: facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades. Además, da respuesta a una de las áreas prioritarias de actuación previstas en el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, aprobado en Consejo de Ministros de 29 de junio de 2018, para acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En consonancia con la demanda de la UE de que cada Estado miembro elabore un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), **la Ley 7/2021** contiene los elementos reguladores tanto del primer PNIEC aprobado por el Gobierno de España, como de los sucesivos que vayan a presentarse a la Comisión Europea. Los PNIEC, junto con la Estrategia de Descarbonización a 2050, se configuran como las dos grandes herramientas de gobernanza de clima y energía, sirviendo a la Comisión los presentados por cada Estado para determinar el grado de cumplimiento conjunto y establecer actuaciones para corregir posibles desvíos.

En España, **el Consejo de Ministros aprobó, el 16 de marzo de 2021, el primer PNIEC español, con vigencia para el período 2021-2030.**

El título IX de la **Ley 7/2021** regula la gobernanza de cambio climático y transición energética en España y, entre otras cuestiones, determina que las comunidades autónomas, a partir del año 2022, deben informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y clima, cuyas medidas deben ser coherentes con los objetivos de la propia Ley.

El 25 de mayo de 2022, a la vista del incremento de las tensiones tanto geopolíticas como de los mercados, debido principalmente a la invasión rusa de Ucrania, el Consejo de Ministros aprobó el **Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado y en las entidades del sector público estatal**, con el propósito, además, de que sirviera de modelo para que otras administraciones públicas (AAPP) y entidades privadas se sumaran a la iniciativa. En la Conferencia Sectorial de Energía de 23 de septiembre de 2022, tanto las comunidades autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla como la Federación Española de Municipios y Provincias se comprometieron a impulsar este tipo de actuaciones.

Sobre esta misma materia, el 1 de agosto se aprobó el **Real Decreto-ley 14/2022**, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. En relación con el ámbito subjetivo de la fiscalización, su título V recoge un conjunto de medidas de fomento del ahorro y la eficiencia energética. Estas medidas, que resultaban de aplicación hasta el 1 de noviembre de 2023 tanto al conjunto de edificios y locales de las AAPP, como en el ámbito del sector terciario, podían complementarse con medidas adicionales y de un mayor ámbito temporal de aplicación. Se recoge, asimismo, el impulso del Gobierno de medidas de coordinación con las comunidades autónomas y con las entidades locales para hacer un seguimiento de las medidas adoptadas y la identificación de medidas adicionales a implantar en los edificios e infraestructuras públicas.

Por último, señalaremos que el 11 de octubre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el **Plan +SE (Plan Más Seguridad Energética)**, cuyo objetivo, según se define en su preámbulo, es aportar más seguridad a los hogares y al conjunto de la economía española frente al incremento de los precios de la energía, y contribuir a incrementar la seguridad de suministro de la Unión Europea, fundamentalmente en el invierno 2022/2023. Se trata de un plan con 73 medidas de rápido impacto agrupadas en torno a 6 objetivos, entre los que destaca el de ahorro y eficiencia energética, al que se dedican 69 de las 73 medidas.

De estas 69 medidas, las cuatro siguientes tienen como ámbito específico de actuación el sector público: ahorro energético en los edificios públicos; despliegue acelerado de autoconsumo en instalaciones y edificios públicos; contratos de rendimiento energético y cláusulas de ahorro en las AAPP; y plan de reducción de consumo energético en alumbrado exterior.

En el Plan +SE se concreta que: *“antes del 1 de diciembre de 2022, las comunidades autónomas habrán de publicar y remitir al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico sus respectivos planes de ahorro energético, despliegue de autoconsumo e incorporación de cláusulas de ahorro energético en la contratación pública”*.

Es decir, en el preclusivo plazo de 50 días -desde el 11 de octubre de 2022 que se aprobó por el Consejo de Ministros el Plan +SE hasta el 30 de noviembre del mismo año- las CCAA debían elaborar un plan de ajuste de ahorro energético que estuviera en consonancia con el plan estatal.

Además, el Anexo A del Plan +SE recoge un listado de posibles actuaciones a realizar (recomendaciones y buenas prácticas) relativas a la adecuada gestión energética de los espacios e infraestructuras públicas, la monitorización y reporte de las medidas adoptadas y su visibilidad para el conjunto de la ciudadanía.

En el [Anexo 1.2](#) se detalla el marco jurídico autonómico, estatal y europeo que regula el ahorro y la eficiencia energética de los edificios públicos

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

En los subapartados II.1 a II.5 del presente Informe se exponen los resultados de las actuaciones realizadas clasificados en función de los objetivos de la fiscalización.

Se comienza mostrando ([subapartado II.1](#)), para cada una de las dos comunidades analizadas, los resultados relativos a la elaboración e implementación del plan de ajuste que debían llevar a cabo por mandato del Plan +SE. El correspondiente análisis se ha realizado bajo la consideración de que el éxito de cualquier intervención pública depende de la existencia de una adecuada planificación

estratégica, un oportuno diagnóstico de la situación en el que basar la toma de decisiones y una definición clara de los objetivos que se pretenden alcanzar. Asimismo, resulta fundamental un sistema sólido de indicadores que permita el seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas o de las políticas públicas adoptadas con el fin de realizar los ajustes que resultaran necesarios o mejorar el diseño y la implementación de futuras medidas.

En el [subapartado II.2](#) se detallan los contratos⁵ tramitados por las CCAA para el incremento del ahorro y la eficiencia energética de sus edificios públicos. Además, teniendo en cuenta que la financiación de los proyectos destinados a la mejora la eficiencia energética de los edificios es una inversión estratégica para la UE, la cual aborda simultáneamente problemas ambientales, económicos y sociales y la lucha contra la crisis climática, y que contribuye al desarrollo sostenible y procura la mejora de la calidad de vida en Europa, se detalla la financiación de las actuaciones implementadas.

En el [subapartado II.3](#) se analizan los edificios afectados por tal contratación y, en relación con el primer objetivo de la fiscalización, en el [subapartado II.4](#) se detalla el nivel de cumplimiento de la normativa de aplicación referente al ahorro y a la eficiencia energética por las dos comunidades que conforman el ámbito subjetivo.

Seguidamente, en el [subapartado II.5](#) se exponen los resultados relativos al seguimiento, evaluación y eficacia de las medidas implementadas, dando así cumplimiento a los objetivos 2 y 3 de la fiscalización, dedicándose, finalmente, el [subapartado II.6](#) al objetivo transversal de la transparencia en relación con el ámbito subjetivo de la fiscalización.

II.1. ELABORACIÓN DE PLANES DE AHORRO ENERGÉTICO, DESPLIEGUE DE AUTOCONSUMO E INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

II.1.1. Elaboración y cumplimiento del Plan de eficiencia energética

II.1.1.1. Comunidad Autónoma de La Rioja

En respuesta a la exigencia contenida en el Plan +SE, de elaboración de un plan de ahorro energético, despliegue de autoconsumo e incorporación de cláusulas de ahorro energético en la contratación pública, la Comunidad Autónoma de La Rioja ha elaborado el **Plan contra el despilfarro energético para la transición energética**. Va dirigido, según se señala en el propio Plan, al conjunto de la sociedad riojana y al sector público de la CA.

Dicho Plan fue redactado por los servicios técnicos de la CA, sin que conste su fecha de elaboración, tampoco fue formalmente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja ni por cualquier otro órgano y no ha sido publicado en el Boletín Oficial de La Rioja. Únicamente consta la remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MTED) para su inclusión en su portal web y su publicación en el portal web de la Comunidad. Pese a que la aprobación formal y su publicación en los respectivos diarios oficiales de los planes de eficiencia energética autonómicos no era obligatoria según el Plan +SE, tales actuaciones hubieran otorgado al Plan una mayor fuerza y seguridad jurídica, favoreciendo la transparencia y ejecutividad de sus medidas, lo que no se logra con acuerdos que no cumplen con estas formalidades.

⁵ Los importes de los contratos que figuran en el Informe no incluyen el IVA, tal y como se explica en el [subapartado II.2](#).

Las medidas incluidas en el Plan se enmarcan en dos grandes bloques: 1) ahorro y eficiencia energética y 2) impulso a la transición energética y se clasifican en función del sector o ámbito de actuación. En lo que respecta al **sector público**, contiene 10 medidas, de las que 7 están directamente referidas al ahorro y a la eficiencia energética en los edificios de la Comunidad.

Sin embargo, no consta la realización previa de un diagnóstico de la situación que se trata de mejorar ni se cuantifican los objetivos a alcanzar. Tampoco se establecen indicadores de seguimiento y evaluación de la consecución de las medidas, ni se indica el órgano o unidad responsable ni el periodo de ejecución de las actuaciones previstas.

Por otra parte, tal y como se expone en el [subapartado II.2](#), relativo a los contratos formalizados por la CA para el incremento del ahorro y de la eficiencia energética de sus edificios públicos, en el momento de remisión del Plan al Ministerio ya estaban en marcha otras actuaciones, en su mayoría financiadas con fondos de la Unión Europea, que se venían implementando -o cuya puesta en marcha se preveía en un espacio breve de tiempo-. Sin embargo, estas medidas, cuya existencia era previa, no se recogen en el Plan, es decir, no se hace una vinculación entre tales medidas y las incluidas en el Plan cuya elaboración resultaba obligatoria. Además, respecto de estas últimas, no se especifica su coste ni cómo va a ser financiada su ejecución y tampoco se recoge la posibilidad de que pudieran ser actuaciones subvencionables por programas europeos.

Se ha analizado el nivel de cumplimiento de las 7 medidas⁶ que contempla el Plan y que afectan directamente a los edificios propiedad de la Comunidad. Los resultados, en la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre de 2024), son los siguientes:

- 1) *Formalización de contratos marco para la instalación de detectores de movimiento y de medidores de temperatura y humedad.*

La Comunidad no había suscrito ningún contrato marco con tales objetos.

- 2) *Realización por todas las consejerías, antes de finalizar el primer semestre de 2023, de auditorías energéticas en todos los edificios públicos adscritos cuya superficie sea mayor o igual a 500 m² y tengan un consumo energético significativo.*

La Comunidad no ha realizado estas auditorías energéticas de forma sistemática en todos los edificios públicos, si bien, como se detalla en el [subepígrafe II.2.1.1](#), el 23 de junio de 2024 se adjudicó un contrato (designado LR-01 en [Anexo 3](#)) por 93.618 euros para la realización de auditorías y estudios energéticos en 45 edificios públicos de la CA destinados, fundamentalmente, a fines educativos, sanitarios y de servicios sociales. Además del anterior, se adjudicaron dos contratos menores⁷ (LR-M-043 y LR-M-044) por un importe conjunto de 22.500 euros con este mismo objeto en otros 10 edificios.

⁶ Las medidas 1 y 2 aparecen agrupadas en el Plan bajo la rúbrica “Ahorro energético en edificios públicos” (donde en total aparecen 7 medidas relativas a los edificios públicos), pero se ha estimado conveniente individualizarlas para analizar su cumplimiento.

⁷ Los contratos menores son aquellos que tienen un valor inferior a 40.000 euros, cuando son contratos de obras, y cuando se trata de contratos de suministro o de servicios, el valor es inferior a 15.000 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En ejecución de los tres contratos citados, hasta diciembre de 2024 se han realizado auditorías o estudios energéticos avanzados en 43 de los 289⁸ edificios públicos de más de 500 m².

- 3) *Designación por cada Consejería, antes del 1 de enero de 2023, de un gestor energético, con la función de realizar un seguimiento del consumo energético y proponer mejoras destinadas a conseguir la eficiencia energética, la utilización y la producción de energías renovables en los edificios titularidad de la Consejería o de sus entes adscritos. Asimismo, le corresponde proponer la implantación y realizar el seguimiento de las medidas derivadas de las auditorías energéticas.*

Ninguna de las siete consejerías había designado a la persona que debía responsabilizarse de las tareas indicadas⁹.

- 4) *Realización por todas las consejerías, antes de finalizar el primer trimestre de 2023, de un estudio de la viabilidad de la instalación de autoconsumo en los edificios de más de 500 m² que tuvieran adscritos y, antes de finalizar 2023, implantación de las instalaciones donde hubiera resultado viable.*

Ninguna de las siete consejerías había realizado estos estudios, sin perjuicio de la adjudicación de contratos específicos con tal finalidad a los que se alude en el [subepígrafe II.2.1.1](#). En concreto, en el periodo objeto de estudio se habían ejecutado contratos para la implantación de instalaciones de autoconsumo en 29 de los 289⁸ edificios de más de 500 m².

- 5) *Modificación de pliegos tipo con cláusulas de ahorro en las administraciones públicas a cargo de la consejería competente antes del 1 de marzo de 2023.*

No se habían modificado los pliegos tipo.

- 6) *Implementación de la Ley de Cambio Climático de La Rioja, en caso de ser aprobada por el Parlamento de La Rioja.*

El 7 de septiembre de 2020 se presentó en el Parlamento de La Rioja el Proyecto de Ley sobre el Cambio Climático para ser tramitado por el procedimiento de urgencia; no obstante, el 26 de mayo de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja su caducidad debido a la disolución del Parlamento. Tras la constitución de la nueva Cámara no se ha vuelto a presentar el Proyecto caducado ni otro nuevo sobre esta materia.

En el proyecto de ley caducado, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, así como mitigar el cambio climático y lograr una adaptación justa a sus efectos, se preveía la elaboración de los tres siguientes documentos de planificación: el Plan Riojano de Adaptación al Cambio Climático 2023-2030 (PRACC), el Plan Riojano Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PRIEC) y la Estrategia Riojana de Transición Justa.

⁸ Como se señalará más adelante (subepígrafe II.2.1.6), se desconoce la superficie de 58 centros educativos públicos de la CA; no obstante, se ha estimado que todos ellos tienen una superficie superior a 500 m².

⁹ El Plan para la transición energética de los edificios de las administraciones públicas de la Comunidad autónoma de La Rioja, que fue aprobado en diciembre de 2023 y al que posteriormente se hará referencia, vuelve a recoger entre sus líneas de actuación esta medida, aunque denominándolo responsable energético en lugar de gestor energético, y caracterizándolo como la persona de referencia para el seguimiento y la coordinación de actuaciones de ahorro en los edificios públicos.

La situación de estos tres documentos es la siguiente:

- El PRACC y el PRIEC están redactados desde diciembre de 2023 y en la fecha de envío del Anteproyecto a alegaciones (marzo de 2025) se había terminado la tramitación dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica regulado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Según ha informado la CA se prevé la aprobación del PRIEC por Decreto del Consejo de Gobierno y del PRACC por Resolución de la Consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja, en el segundo trimestre de 2025.
- No se ha realizado ninguna actuación para aprobar la Estrategia Riojana de Transición Justa.

7) *Puesta en marcha de la Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático antes del 1 de marzo de 2023.*

La Agencia fue creada por la Ley 13/2022, de 2 de noviembre si bien no llegó a entrar en funcionamiento y fue suprimida por la Ley 13/2023, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2024, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, debido a que, según señala la propia Ley 13/2023, no iba a tener continuidad en la presente legislatura.

8) *Reducción de consumo energético en alumbrado de edificios públicos mediante la formalización de un contrato marco para la sustitución de alumbrado convencional por LED en todos los edificios públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.*

La AG de la Comunidad no había suscrito ningún contrato marco con tal objeto. No obstante, la Universidad de La Rioja sí que suscribió el 25 de octubre de 2023 un acuerdo marco (LR 41) para el suministro de material eléctrico de iluminación basado en tecnología led para sus espacios y edificios por un total de 203.421 euros con una única empresa adjudicataria.

Con independencia del **Plan contra el despilfarro energético para la transición energética** que se acaba de analizar, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja aprobó el 5 de diciembre de 2023 el **Plan para la transición energética de los edificios de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja** (BOLR núm. 246 de 12 de diciembre de 2023), es decir algo más de un año después de la elaboración del primero y en el curso de esta fiscalización. Este Plan, cuyo objetivo primordial es adoptar el principio de eficiencia energética en las decisiones que se tomen en relación con los edificios públicos, con todo lo que ello conlleva de ahorro energético, reducción de emisiones, fomento del uso de energías renovables, efecto ejemplarizante de la Administración, etc., tiene dos partes diferenciadas:

- ✓ El Servicio de Desarrollo de Proyectos (SDP), financiado con el Mecanismo ELENA, al que se aludirá en el [subepígrafe II.2.1.1.](#), cuyo principal objeto es la realización de estudios técnicos o auditorías energéticas que posibiliten la ejecución de un programa de inversiones.
- ✓ El Programa de inversiones: en base al que se pretende conseguir los objetivos anteriormente citados priorizando la reducción de consumo energético. Se trata de financiar, preferentemente, las actuaciones en las que se obtenga, al menos, un 30 % de ahorro de energía primaria no renovable en el edificio, en función de auditorías u otros estudios energéticos análogos y valorando también la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Se exige en este Plan el cumplimiento de dos requisitos:

- ✓ La existencia de una relación de causalidad entre la intervención del SDP (en todos o alguno de los ámbitos en que se desarrolla) y la inversión materializada.
- ✓ La inversión (entendida como la licitación de la obra o de la inversión principal) debe ser necesariamente posterior a la intervención del SDP.

En el Plan se definen tres ejes a través de los que se llevará a cabo su ejecución, de los que, a su vez, forman parte diferentes líneas de actuación:

- Eje 1: Mejora de la eficiencia energética.
- Eje 2: Energías renovables.
- Eje 3: Eje transversal: servicio de desarrollo de proyectos.

Cuando la ejecución de la inversión corresponda al Gobierno de La Rioja o a las entidades de su sector público, en la elección de la inversión a financiar se tendrá en cuenta: la existencia de presupuesto y financiación adecuada para acometer la inversión, los criterios de elegibilidad que se hayan previsto en la normativa o documentos de gestión de los diferentes fondos europeos y el principio de complementariedad entre los fondos europeos, evitando la doble financiación.

En el Plan se detalla, en su artículo 10, la gobernanza del mismo, definiendo las competencias de los distintos órganos transversales, Consejo de Gobierno, Comité de Gestión y Comisión Técnica, los dos últimos creados por este Plan.

También se detallan, en el artículo 11, los indicadores de realización y resultado en base a los cuales se realizará el seguimiento del cumplimiento de este Plan. No se han realizado comprobaciones al respecto puesto que los trabajos de campo finalizaron cuando los proyectos aún estaban en fase de redacción (diciembre de 2024).

II.1.1.2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

En respuesta a la exigencia contenida en el Plan +SE de elaboración de un plan de ahorro energético, despliegue de autoconsumo e incorporación de cláusulas de ahorro energético en la contratación pública, la Región de Murcia ha elaborado el **Plan de choque para la reducción y optimización del gasto energético**. El ámbito de aplicación del Plan son los órganos e instituciones de la Comunidad Autónoma y se refiere solo a sus edificios públicos, no resultando de aplicación a las entidades locales.

Dicho Plan fue redactado por los servicios técnicos de la CA, sin que conste su fecha de elaboración. Tampoco fue formalmente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad¹⁰ ni ningún otro órgano y no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia ni en su portal web. Únicamente consta la remisión del Plan al MTED para su inclusión en su portal web. Pese a que la aprobación y su publicación en los respectivos diarios oficiales de los planes de eficiencia energética autonómicos no era obligatoria según el Plan +SE, tales actuaciones hubieran otorgado al Plan una

¹⁰ Según se ha indicado desde la Dirección General de Economía, Hacienda y Empresa, este documento se elaboró desde una perspectiva de ahorro del gasto, enmarcándose en el objetivo de buscar la mayor optimización del gasto público, no sólo de la factura energética, sino también en la contratación de otros servicios y suministros, entendiéndose que para este tipo de documento de trabajo no era necesaria su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

mayor fuerza y seguridad jurídica, favoreciendo la transparencia y ejecutividad de sus medidas, lo que no se logra con acuerdos que no cumplen con estas formalidades.

El Plan incluye dos grandes objetivos: reducir los consumos y reducir los costes de la energía. Sin embargo, estos objetivos no se han desglosado en medidas concretas, sino que solo se señalan tres medidas¹¹ esbozadas de forma muy general.

Además, no consta la realización previa de un diagnóstico de la situación que se trata de mejorar ni se cuantifican los objetivos a alcanzar. Tampoco se establecen indicadores de seguimiento y evaluación de la consecución de las medidas, ni se indica el órgano o unidad responsable ni el periodo de ejecución de las actuaciones previstas.

Por otra parte, tal y como se expone en el [subapartado II.2](#), relativo a los contratos formalizados por la CA para el incremento del ahorro y la eficiencia energética de sus edificios públicos, en el momento de remisión del Plan al Ministerio ya estaban en marcha otras actuaciones, en su mayoría financiadas con fondos de la Unión Europea, que se estaban implementando -o cuya puesta en marcha se preveía en un espacio breve de tiempo- y que, sin embargo, no se recogen en el Plan, es decir, no se hace una vinculación entre tales medidas y las incluidas en el Plan cuya elaboración resultaba obligatoria. Además, respecto de estas últimas, no se especifica su coste ni cómo va a ser financiada su ejecución y tampoco se recoge la posibilidad de que pudieran ser actuaciones subvencionables por programas europeos.

Sin perjuicio de que el Plan no haya sido aprobado formalmente, se ha analizado el nivel de ejecución de las 3 medidas incluidas en el mismo, puesto que afectan a la eficiencia energética de los edificios propiedad de la Comunidad. Los resultados en la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre de 2024) son los siguientes:

- 1) *Centralización de la contratación del suministro de energía eléctrica; de gas; de mantenimiento de ascensores y de equipos de climatización; y de mantenimiento, conservación y reparación de edificios de la Comunidad.*

La Comunidad no tenía suscrito, a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024), ningún contrato de este tipo.

- 2) *Instalación de nuevas tecnologías en iluminación (lámparas LED, temporizadores y sensores de movimiento) que conduzcan a una reducción del gasto energético.*

Las distintas consejerías han venido realizando estas actuaciones, en el periodo objeto de estudio (enero 2022-marzo 2024), al menos en 41 de los edificios que tienen adscritos, si bien no son parte de un plan coordinado, sino de la voluntad de los responsables de cada edificio. En los subepígrafes [II.2.2.3](#) y [II.2.2.4](#) se hace mención a los contratos celebrados con tal fin.

- 3) *Actualización de las instalaciones de calefacción y de aire acondicionado e instalación de plantas de generación de energía verde por medio de instalaciones fotovoltaicas.*

Análogamente a lo señalado para la medida anterior se han venido realizando estas actuaciones en, al menos, 192 de los edificios propiedad de la Comunidad, si bien sin responder a la realización de auditorías energéticas que hubieran permitido priorizar la realización de estas actuaciones en unos inmuebles frente a otros, en función de la eficacia

¹¹ Denominadas en el Plan líneas de actuación.

de la inversión a realizar y de los potenciales ahorros que se pudieran conseguir. En varios subepígrafes del punto II.2.2, en función de su fuente de financiación, se señalan los contratos celebrados con tal fin.

II.1.2. Implementación de recomendaciones y buenas prácticas incluidas en el Plan +SE

El Plan +SE, además de incluir el mandato ya referido de elaboración de un plan de ahorro energético por las CCAA, incorporó 20 recomendaciones y buenas prácticas encaminadas a la mejora de la gestión energética de los espacios e infraestructuras públicas, procurando la monitorización y reporte de las medidas adoptadas y el fomento de su visibilidad para el conjunto de la ciudadanía.

Algunas de estas medidas son susceptibles de implantación mediante las correspondientes instrucciones de las personas responsables de la gestión en cada uno de los edificios y las consiguientes actuaciones de los trabajadores en dichos edificios (en el presente Informe se han denominado actuaciones de gerencia), mientras que otras requieren de una intervención pública de mayor alcance, normalmente articulada a través de contratos administrativos (se han denominado actuaciones contractuales¹²).

En el cuadro siguiente se distribuyen las 20 medidas según la forma de llevarlas a cabo:

Cuadro 1 RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS INCLUIDAS EN EL PLAN +SE

GERENCIALES	CONTRACTUALES
1. Designar responsable energético del edificio 2. Comprobar el mantenimiento y las revisiones de la calefacción 3. En invierno la temperatura se debe fijar en 19°C 4. En verano la temperatura se debe fijar en 27°C 5. No iluminar zonas no ocupadas 6. Controlar los horarios de iluminación 7. Pasar los PC a reposo y apagarlos al terminar la jornada 8. Analizar los consumos nocturnos por si hay consumos indebidos 9. Revisar los sistemas de aislamiento de los cerramientos del edificio 10. Controlar de manera periódica los consumos de energía 11. Revisar la potencia adecuada de suministros energéticos	12. Realizar auditorías energéticas 13. Adaptar mediante termostatos la temperatura de los espacios 14. Sustituir los sistemas de climatización por renovables 15. Sustituir las lámparas incandescentes y halógenas por LED 16. Ajustar el nivel de iluminación en función del uso de cada espacio 17. Instalar sensores de presencia 18. Optar por equipos eléctricos del más alto etiquetado energético 19. Utilizar las cubiertas del edificio para implantar fotovoltaicas 20. Disponer de algún sistema de cierre de puertas automático

Fuente: elaboración propia a partir de las recomendaciones incluidas en el Plan +SE.

¹² Sin perjuicio de que algunas de estas medidas se hayan podido llevar a cabo por personal de la propia administración.

Para comprobar la efectiva implementación de las medidas relacionadas en el cuadro anterior se han realizado las siguientes actuaciones:

1º) Se ha solicitado información sobre la planificación efectuada para llevar a cabo las recomendaciones y buenas prácticas contempladas en el Plan + SE, las actuaciones incluidas en los planes elaborados por ambas comunidades en respuesta al mandato contenido en dicho Plan, así como otros planes y actuaciones relacionados con el objeto de la fiscalización.

2º) Se ha seleccionado una muestra de edificios en cada una de las dos Comunidades Autónomas y se ha solicitado información a las consejerías de adscripción sobre las medidas implementadas en cada uno de los edificios.

3º) Del total de edificios respecto de los que se recibió información, se ha seleccionado una submuestra para verificar tal implementación mediante una comprobación física en el inmueble. Además, respecto de las medidas gerenciales, se ha comprobado sobre dicha submuestra, entre otros aspectos, si se ha dispuesto de instrucciones generales y si se ha realizado un seguimiento de su efectiva aplicación.

4ª) Por último, se ha solicitado a cada una de las CCCA analizadas la relación de contratos formalizados en el periodo fiscalizado (desde 1 de enero de 2022 hasta 31 de marzo de 2024) a través de los cuales llevaron a cabo las actuaciones que hemos denominado contractuales.

Sin perjuicio de la exposición de los resultados específicos de las dos comunidades analizadas en los apartados destinados a cada una de ellas, se ha constatado en ambas la carencia de planes generales para el conjunto de la administración. Tampoco han existido, ni en La Rioja ni en la Región de Murcia, protocolos globales de actuación diseñados por órganos transversales que vincularan al conjunto de sector público autonómico. Ni siquiera en ámbitos competenciales inferiores, como pudieran ser las consejerías, se han dado instrucciones que afectaran al conjunto de edificios adscritos a las mismas. Por el contrario, las decisiones se han tomado por las personas responsables de tal gestión en cada uno de los edificios afectados, sin que estuvieran basadas en directrices superiores. Ello ha conllevado una gran dispersión en la implementación de medidas y que estas fueran dependientes de la concienciación en la materia de las personas trabajadoras en cada uno de los edificios, puesto que, además, tampoco se han llevado a cabo acciones encaminadas al seguimiento y control de su efectiva aplicación.

Por otra parte, se ha puesto también de manifiesto la ausencia de un inventario íntegro y actualizado de todos los edificios públicos, tanto en La Rioja como en la Región de Murcia, faltando en algunas ocasiones datos relevantes como la dirección del inmueble, los metros cuadrados, la referencia catastral o la consejería u organismo al que están adscritos los edificios¹³; desconociéndose, asimismo, los consumos energéticos por edificio. Tal situación dificulta la implementación de una estrategia energética global eficiente y que, a posteriori, se pueda medir el impacto de las medidas tomadas.

Además, ha resultado que ninguna de las dos Comunidades dispone de información completa e íntegra acerca de los contratos que han efectuado para la implementación de las medidas incluidas en el Plan +SE como recomendaciones y buenas prácticas, lo cual no quiere decir que no se hayan llevado a cabo (aunque sea parcialmente, tal y como se expone en el siguiente subapartado), pero sí pone de manifiesto la ausencia de una planificación estratégica para acometer tales medidas,

¹³ En La Rioja se regulan en la Orden 2/2014, de 2 de enero, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, los datos mínimos obligatorios que deberán figurar en el Inventario General de Bienes y Derechos, constando, de los datos referidos, la localización y la superficie de los inmuebles. No existe normativa al respecto en la Región de Murcia.

que debería haber sido precedida, además, de un diagnóstico de la situación en el que basar la toma de decisiones. Esta situación ha derivado en la no utilización de forma generalizada de contratación centralizada para la mejora de la eficiencia energética en todos los edificios públicos de la Comunidad.

A continuación, se exponen para cada una de las comunidades los resultados específicos obtenidos en relación con las recomendaciones y buenas prácticas contenidas en el Plan +SE y que se han detallado en el **cuadro 1**.

II.1.2.1. Comunidad Autónoma de La Rioja

La muestra seleccionada¹⁴ para conocer el seguimiento de las recomendaciones y buenas prácticas incluidas en el Anexo A del Plan +SE en La Rioja ha sido de 106 de sus 391 edificios públicos. La base para la solicitud de información a cada una de ellas ha sido el inventario de edificios aportado por la Comunidad en el marco de la presente fiscalización (que, tal y como se detalla en el epígrafe II.6.1, relativo a la transparencia, no resulta coincidente con el publicado en el portal web), resultando que, respecto de 23 edificios las consejerías afectadas han señalado no tener adscrito el edificio sobre el que se les requería información¹⁵ y en 7 casos no se ha aportado ninguna información alegando que se trata de edificios cedidos en uso¹⁶. Por lo tanto, los resultados que a continuación se detallan son relativos a 76 edificios. Los resultados se muestran agrupados según se trate de medidas gerenciales o contractuales y, dentro de cada uno de estos dos grupos, en función del nivel de implementación de cada medida.

Recomendaciones y buenas prácticas gerenciales:

1º) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento muy alto, superior al 75 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Comprobar que el mantenimiento y las revisiones del sistema de calefacción se llevan al día y que se cumplen las recomendaciones de mejora (89 %).
- Utilizar la capacidad que tienen los ordenadores personales, las pantallas y las impresoras modernas de pasar a un estado de reposo transcurrido un tiempo determinado y procurar su apagado al terminar la jornada (82 %).
- No iluminar las zonas no ocupadas (79 %).

2º) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento medio/alto, entre un 51 y un 75 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

¹⁴ Para la selección de la muestra de edificios adscritos a cada consejería se estableció el siguiente criterio: en las consejerías que tenían adscritos más de 20 edificios se seleccionaron aleatoriamente 20, en las que tenían menos de 20 se seleccionaron todos los que tenían adscritos.

¹⁵ Las consejerías que han señalado no tener adscrito uno o varios de los inmuebles son las siguientes: Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno 2 de los 17 de su muestra, Consejería de Salud y Políticas Sociales 1 de los 20 de su muestra, Consejería de Educación y Empleo 1 de los 20 de su muestra, Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud 12 de los 20 de su muestra, Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo 2 de los 4 de su muestra, Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente 3 de los 20 de su muestra y la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación 2 de los 6 de su muestra.

¹⁶ La Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno no ha informado sobre 7 de los 17 edificios de su muestra justificando que son inmuebles cedidos en uso de los que no tienen datos.

- Revisar la potencia contratada de los suministros energéticos para asegurar su adecuación, así como la posibilidad de acogerse a acuerdos marco o sistemas de contratación centralizada que permitan ahorros (68 %).
- Controlar de manera periódica los consumos de energía, analizando y adaptando las tendencias observadas a un mayor o a menor consumo (64 %).
- Controlar los horarios de iluminación (61 %).

3º) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento medio/bajo, entre un 25 y un 50 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Revisar los sistemas de aislamiento de los cerramientos del edificio (revisión de ventanas y su capacidad de aislamiento, cambio de burletes, gomas y cierres) (42 %).
- Fijar la temperatura del aire de recintos calefactados en 19°C (28 %).
- Designar un responsable energético del edificio, como persona de referencia para el seguimiento y la coordinación de actuaciones de ahorro energético en el edificio (26 %).

4º) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento muy bajo, inferior al 25 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Fijar la temperatura del aire en recintos refrigerados 27°C (17 %).
- Analizar los consumos nocturnos para identificar equipos que funcionan continuamente y poner los medios para reducir dichos consumos (13 %).

Recomendaciones y buenas prácticas contractuales:

1º) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento muy alto, superior al 75 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Sustituir las lámparas incandescentes y halógenas por las de tecnología LED (87 %).

2º) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento medio/alto, entre un 51 y un 75 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Ajustar el nivel de iluminación a los requerimientos del puesto de trabajo, sectorizando, en su caso, la instalación por zonas, en función del uso y de la utilidad de cada espacio (66 %).
- En las renovaciones de equipo eléctrico, optar por aquellos del más alto etiquetado energético y de menor consumo con las mismas prestaciones (61 %).
- Adaptar mediante termostatos la temperatura de los espacios a la función para la que están destinados y en función del sedentarismo o de la actividad física asociada al puesto de trabajo (59 %).

3º) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento medio/bajo, entre un 25 y un 50 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Disponer de un sistema de cierre de puertas que impida que permanezcan abiertas (42 %).

- Instalar sensores de presencia en zonas como despachos, pasillos y baños (41 %).


4º) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento muy bajo, inferior al 25 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Realizar auditorías energéticas que identifiquen las oportunidades de ahorro y las principales actuaciones a implantar en el edificio (21 %).
- Sustituir los sistemas de climatización por otros que utilicen renovables (13 %).
- Utilizar las cubiertas del edificio y marquesinas o zonas de servicios o aparcamientos para implantar instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo (12 %).

Resumen de la implementación de las 20 recomendaciones:

Según la información aportada por las consejerías, 10 de las 20 medidas contenidas en el Anexo A del Plan +SE fueron implementadas en más del 50 % de los edificios, siendo el grado de cumplimiento medio de un 49 % (línea en azul en el gráfico). A pesar de que el cumplimiento de las recomendaciones de carácter gerencial no implica, *a priori*, un coste económico, no se ha detectado una diferencia significativa en el cumplimiento de estas respecto de las que requieren un gasto específico: el cumplimiento medio de las primeras es 52 %, mientras que el de las segundas ha alcanzado el 45 %.

Gráfico 2 PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN +SE – LA RIOJA



Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la CA de La Rioja.

Con el objetivo de comprobar la efectiva puesta en marcha de las medidas referidas, se ha inspeccionado físicamente en enero de 2025 una submuestra de 12 edificios de los 76 sobre los

que se ha remitido información para verificar la consistencia de las respuestas facilitadas. Los principales resultados obtenidos de la comprobación material efectuada son los siguientes:

- Se ha contrastado la veracidad de la respuesta dada en el cuestionario por las consejerías en el 83 % de los casos, por lo que se consideran válidos los resultados expuestos, excepto por lo que se indica en el párrafo siguiente.
- Se ha observado una desviación significativa en la comprobación de la pregunta relativa al control de los horarios de iluminación, puesto que en el 50 % de los edificios respecto de los que las consejerías habían indicado que sí se controlaban tales horarios ha resultado que el control se realiza de forma manual por el personal que trabaja en el edificio, en muchos casos el personal de limpieza, que *“apaga todo cuando se va”*, práctica que conlleva evidentes riesgos y no es aconsejable. La recomendación se refiere al control de forma automática, mediante temporizadores u otros sistemas, del apagado y encendido de la iluminación.

En cuanto a la revisión de la potencia contratada de los suministros energéticos para asegurar su adecuación, hay que tener en cuenta la existencia en la Comunidad Autónoma de un “Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica y gas natural con destino al Sector Público de la C.A.R.”, suscrito por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con destino a la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sus organismos públicos y restantes entidades integrantes del sector público de La Rioja que afecta a muchos de sus edificios públicos, por lo que estas revisiones de la potencia contratada se realizan de forma centralizada y no dependen de los gestores de los edificios adheridos.

II.1.2.2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Para comprobar el seguimiento de las recomendaciones y buenas prácticas incluidas en el Anexo A del Plan +SE, se ha seleccionado una muestra¹⁷ de 123 de los 512 edificios públicos¹⁸ de la Región de Murcia. Se ha solicitado información sobre cada uno de ellos a las consejerías a las que están adscritos. La base para la petición de información a cada una de ellas ha sido el inventario de edificios aportado por la Comunidad en el marco de la presente fiscalización¹⁹ (que, tal y como se detalla en el [epígrafe II.6.2](#), relativo a la transparencia, no resulta coincidente con el publicado en el portal web), resultando que, respecto de 24 edificios, las consejerías afectadas han señalado no tener adscrito el inmueble sobre el que se le requería información²⁰ y en 3 casos no se ha aportado ninguna información²¹. Por lo tanto, los resultados que a continuación se detallan son relativos a 96 edificios. Los resultados se muestran agrupados según se trate de medidas gerenciales o contractuales y, dentro de cada uno de estos dos grupos, en función del nivel de implementación de cada medida.

Recomendaciones y buenas prácticas gerenciales:

1º) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento muy alto, superior al 75 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

¹⁷ Para la selección de la muestra de inmuebles adscritos a cada Consejería se estableció el siguiente criterio: en las consejerías que tenían adscritos más de 20 inmuebles se seleccionaron aleatoriamente 20, en las que tenían menos de 20 se seleccionaron todos los que tenían adscritos.

¹⁸ El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia manifiesta, en el trámite de alegaciones, que la determinación de las consejerías y organismos autónomos a los que estaban adscritos los inmuebles de la muestra seleccionada en el periodo fiscalizado (enero de 2022-marzo 2024) se vio dificultada porque en dicho periodo tuvieron lugar cuatro reorganizaciones administrativas (Decreto 3/2022, de 8 de febrero; Decreto 11/2022, de 12 de mayo; Decreto 2/2023, de 17 de enero y Decreto 31/2023, de 14 de septiembre). No obstante, como se detalla en el subapartado II.3.2. de este informe, la petición del inventario se realizó más de seis meses después de la última reorganización alegada.

Por otra parte, también señala que en el Portal de Transparencia de la CARM figura el inventario de todos sus inmuebles y que es íntegro y se actualiza anualmente. Continúa señalando que a fecha 31.12.2023 constaban 669 inmuebles, entre los que se encuentran solares, fincas agrícolas o medioambientales, parques, pistas, etc., lo que explicaría que no sea coincidente con los 512 inmuebles reflejados en este informe. Sin embargo, de la información publicada en el Portal de Transparencia no resulta posible verificar tal diferencia.

Por último, también en el trámite de alegaciones se ha remitido nueva información sobre las consejerías de adscripción y sobre el cumplimiento de las recomendaciones y buenas prácticas del Plan +SE relativas a 13 edificios públicos de los 27 respecto de los que no se habían enviado en atención a las peticiones formuladas por este Tribunal. No obstante, dadas las dos circunstancias que a continuación se refieren, no se considera oportuno modificar los resultados reflejados en el presente informe: 1) los trabajos de campo de la fiscalización finalizaron en diciembre de 2024, y 2) este Tribunal estima que no supone una diferencia sustancial que la muestra esté integrada por 96 o por 109 (96 más los 13 respecto de los que se ha informado durante el trámite de alegaciones) respecto de los 512 edificios totales.

¹⁹ En el curso de la fiscalización se remitieron al Tribunal de Cuentas 5 inventarios de edificios públicos de la CA, todos incompletos y con inmuebles distintos. La cifra de 512 edificios públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que se cita en este informe es fruto del trabajo de agregación y depuración manual de las distintas bases de datos facilitadas, por lo que podría presentar inexactitudes o duplicidades.

²⁰ Las consejerías que han señalado no tener adscritos uno o varios de los inmuebles son las siguientes: Consejería de Turismo, Juventud y Deportes 1 de los 3 de su muestra, Consejería de Presidencia, Portavocía y Política Exterior 12 de los 17 de su muestra, Consejería de Fomento e Investigación 1 de los 2 de su muestra, Consejería de Política Social, Familias e Igualdad 3 de los 20 de su muestra, Consejería de Economía, Hacienda y Empresa 2 de los 20 de su muestra, Consejería de Salud 1 de los 18 de su muestra y la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 4 de los 20 de su muestra.

²¹ La Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo no ha informado nada sobre 2 de los 20 edificios de su muestra y la Consejería de Salud sobre 1 de los 18 de su muestra.

- Utilizar la capacidad que tienen los ordenadores personales, las pantallas y las impresoras modernas de pasar a un estado de reposo transcurrido un tiempo determinado y procurar su apagado al terminar la jornada (88 %).
- Comprobar que el mantenimiento y las revisiones del sistema de calefacción se llevan al día y que se cumplen las recomendaciones de mejora (82 %).

2ª) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento medio/alto, entre un 51 % y un 75 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Revisar la potencia contratada de los suministros energéticos para asegurar su adecuación, así como la posibilidad de acogerse a acuerdos marco o sistemas de contratación centralizada que permitan ahorros (55 %).
- No iluminar las zonas no ocupadas (58 %).
- Controlar de manera periódica los consumos de energía, analizando y adaptando las tendencias observadas a un mayor o a menor consumo (54 %).

3ª) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento medio/bajo, entre un 25 % y un 50 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Controlar los horarios de iluminación (44 %).
- Fijar la temperatura del aire en recintos refrigerados en 27°C (43 %).
- Fijar la temperatura del aire de recintos calefactados en 19°C (41 %).
- Revisar los sistemas de aislamiento de los cerramientos del edificio (revisión de ventanas y su capacidad de aislamiento, cambio de burletes, gomas y cierres) (38 %).

4ª) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento muy bajo, inferior al 25 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Analizar los consumos nocturnos para identificar equipos que funcionan continuamente, y poner los medios para reducir dichos consumos (24 %).
- Designar un responsable energético del edificio, como persona de referencia para el seguimiento y la coordinación de actuaciones de ahorro energético en el edificio (21 %).

Recomendaciones y buenas prácticas contractuales:

1ª) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento muy alto, superior al 75 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Sustituir las lámparas incandescentes y halógenas por las de tecnología LED (86 %).
- Disponer de un sistema de cierre de puertas adecuado que impida que permanezcan abiertas (76 %).

2ª) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento medio/alto, entre un 51 % y un 75 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- En las renovaciones de equipo eléctrico, optar por aquellos del más alto etiquetado energético y de menor consumo con las mismas prestaciones (69 %).
- Ajustar el nivel de iluminación a los requerimientos del puesto de trabajo, sectorizando, en su caso, la instalación por zonas, en función del uso y la utilidad de cada espacio (54 %).

3º) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento medio/bajo, entre un 25 % y un 50 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Adaptar mediante termostatos la temperatura de los espacios a la función para la que están destinados y en función del sedentarismo o de la actividad física asociada al puesto de trabajo (50 %).
- Realizar auditorías energéticas que identifiquen las oportunidades de ahorro y las principales actuaciones a implantar en el edificio (27 %).


4º) Las recomendaciones que han tenido un seguimiento o cumplimiento muy bajo, inferior al 25 % de los edificios de la muestra son las siguientes:

- Utilizar las cubiertas del edificio y marquesinas o de zonas de servicios o aparcamientos, para implantar instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo (20 %).
- Instalar sensores de presencia en zonas como despachos, pasillos y baños (18 %).
- Sustituir los sistemas de climatización por otros que utilicen renovables (5 %).

Resumen de la implementación de las 20 recomendaciones:

Según la información aportada por las consejerías, 9 de las 20 medidas contenidas en el Anexo A del Plan +SE fueron implementadas en más del 50 % de los edificios, siendo el grado de cumplimiento medio de tales medidas de un 48 % (línea en azul en el gráfico). A pesar de que el cumplimiento de las recomendaciones de carácter gerencial no implica, *a priori*, un coste económico, no se ha detectado una diferencia significativa en el cumplimiento de estas respecto de las que requieren un gasto específico: el cumplimiento medio de las primeras es 50 %, mientras que el de las segundas ha alcanzado el 45 %.

Gráfico 3 PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN +SE - REGIÓN DE MURCIA



Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la CA de la Región de Murcia.

Con el objetivo de comprobar la efectiva puesta en marcha de las medidas referidas, se ha inspeccionado físicamente en enero de 2025 una submuestra de 19 edificios de los 96 sobre los que se ha remitido información, para verificar la consistencia de las respuestas remitidas. Los principales resultados obtenidos de la comprobación material efectuada son los siguientes:

- Se ha contrastado la veracidad de la respuesta dada en el cuestionario por las consejerías en el 78 % de los casos, por lo que se consideran válidos los resultados expuestos, excepto por lo que se indica en los dos párrafos siguientes.
- Se ha observado una desviación significativa en la comprobación de la pregunta relativa al control de los horarios de iluminación, puesto que en el 37 % de los edificios respecto de los que las consejerías habían indicado que sí se controlaban tales horarios ha resultado que el control se realiza de forma manual por el personal que trabaja en el edificio, en muchos casos el personal de limpieza, que “*apaga todo cuando se va*”, práctica que conlleva evidentes riesgos y no es aconsejable. La recomendación se refiere al control de forma automática, mediante temporizadores u otros sistemas, del apagado y encendido de la iluminación.
- Se ha producido la misma desviación (37 %) en la pregunta referente a si se han realizado auditorías energéticas en los edificios con el objetivo de identificar las oportunidades de ahorro y las principales actuaciones a implantar. Las diferencias entre las respuestas dadas al cuestionario y las verificaciones realizadas por el equipo auditor han derivado en todos los

casos del desconocimiento previo de los requisitos que debe cumplir una auditoría energética²² para considerarse válida.

II.2. CONTRATOS PARA EL AHORRO Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS

Como se ha señalado en el subepígrafe anterior, ni la Comunidad Autónoma de La Rioja ni la de la Región de Murcia cuentan con una relación de contratos cuyo objeto esté vinculado a la implementación de medidas de ahorro y eficiencia energética y que permita conocer las actuaciones que, con dicha finalidad, se han llevado a cabo sobre el conjunto de sus edificios públicos.

Por ello, y para poder dar adecuado cumplimiento a los objetivos de la fiscalización, se ha trabajado directamente sobre la [Plataforma de Contratación del Sector Público](#) (PLACSP), donde la Región de Murcia da publicidad a sus contratos, y sobre la [Plataforma de contratación de la Comunidad Autónoma de La Rioja](#) (PCLR), propia de dicha Comunidad.

El análisis de la contratación a partir de estas plataformas (PLACSP y PCLR) presenta diversas dificultades que limitan la accesibilidad y la efectividad en la obtención de la información. En primer lugar, la imposibilidad de realizar descargas múltiples de los datos de los contratos que cumplen con los criterios de búsqueda utilizados dificulta la recopilación de información detallada para realizar los análisis, puesto que es necesario realizar las descargas contrato a contrato. Asimismo, la falta de opciones de búsqueda más específicas, como pudiera ser, en la PLACSP, el objeto del contrato o, en ambas plataformas, la fuente de financiación, reduce la capacidad para identificar patrones y tendencias en la contratación pública. Estas limitaciones tecnológicas no solo obstaculizan el análisis, sino que también afectan a la fiabilidad de los resultados obtenidos, puesto que pudieran haberse celebrado más contratos que no han sido identificados.

Así pues, tanto para la Rioja como para la Región de Murcia, ha sido necesario descargar toda la información disponible en los respectivos portales de datos abiertos sobre la contratación en el período objeto de estudio y tratarla posteriormente con medios propios para determinar los contratos relacionados con el objeto de la fiscalización. Una última dificultad, derivada en este caso de los objetivos para los que están diseñadas estas plataformas, es la falta de datos sobre la ejecución y finalización de los contratos. El que estos datos no obren en las plataformas podría traer causa en que su misión es dar publicidad a las licitaciones realizadas por las administraciones públicas y a sus adjudicaciones y, en consecuencia, no informan sobre si la obra, suministro o servicio se ha finalizado de conformidad.

Al margen de lo anterior, es relevante señalar que en el análisis efectuado sobre los datos descargados se han considerado las actuaciones llevadas a cabo sobre edificios preexistentes. No se han contemplado las inversiones consistentes en construcción de nuevas edificaciones, puesto que, aunque lógicamente dichas inversiones han de tener en cuenta la nueva normativa de ahorro energético, su análisis excedería los objetivos de la presente fiscalización.

Por último, se ha de indicar que los datos obtenidos han sido contrastados con ambas CCAA, previamente al trámite de alegaciones, solicitando información en distintas ocasiones sobre la

²² Para considerarse como tal, debe cumplir los requisitos establecidos en el RD 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

financiación, ejecución y, en su caso recepción, de los contratos seleccionados a través de las plataformas anteriormente mencionadas.

Al margen de la metodología señalada, es necesario precisar también que todos los datos económicos de los contratos a los que seguidamente se hace referencia se presentan con el IVA excluido. Gran parte de ellos han sido financiados con cargo a fondos europeos -lo que se ha tenido en cuenta en la exposición de los resultados- y, con carácter general, el IVA no opta a la financiación europea²³.

En el **cuadro 2** se indica el montante total de los contratos²⁴ identificados para cada una de las dos comunidades distinguiendo los tres siguientes tipos:

- Inversiones destinadas al ahorro y eficiencia energética y al fomento del autoconsumo materializadas a través de contratos no menores y financiadas, total o parcialmente, con fondos europeos. La información específica de cada uno de los contratos se puede consultar en el [Anexo 3](#).
- Contratos no menores con el mismo objeto que los anteriores y financiados totalmente con fondos de las comunidades autónomas. La información de cada contrato también está disponible en el [Anexo 3](#).
- Contratos menores cuyo objeto contribuye asimismo al ahorro y eficiencia energética. En la mayoría de los casos la financiación ha sido de la propia Comunidad. Su detalle se ha incluido en el [Anexo 3](#).

Cuadro 2 CONTRATACIÓN PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA RIOJA Y REGIÓN DE MURCIA (31/12/2024)

	NÚMERO DE EDIFICIOS	CONTRATOS MAYORES				CONTRATOS MENORES		TOTAL SIN IVA (€)
		 FINANCIACIÓN EUROPEA		FINANCIACIÓN EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
		Nº	TOTAL sin IVA (€)	Nº	TOTAL sin IVA (€)	Nº	TOTAL (sin IVA)	
 LA RIOJA	391	27	34.363.663 (93 %)	13	2.126.249 (6 %)	157	324.826 (1 %)	36.814.738 (100 %)
 R. DE MURCIA	511	84	49.211.454 (68 %)	28	19.440.897 (27 %)	596	3.728.158 (5 %)	72.380.509 (100 %)
TOTAL	902	111	84.862.790 (77 %)	41	21.567.146 (20 %)	753	4.052.984 (4 %)	109.195.247 (100 %)

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por las CCAA y obtenidos en la PCLR y en la PLACSP.

²³ Únicamente forma parte del importe financiable cuando no sea recuperable conforme a la legislación nacional sobre el IVA. El apartado 8, del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que los tributos solo son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente y que en ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

²⁴ No todos los contratos estaban adjudicados en la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre de 2024), por lo que se han tenido en cuenta distintos importes dependiendo del estado de tramitación. De esta manera, si el contrato ya estaba adjudicado se ha considerado el valor de adjudicación, si la licitación estaba en curso, el presupuesto de licitación y si la licitación todavía no se había publicado, el coste estimado. Por otra parte, tanto en este cuadro como en el resto del informe, las cantidades se expresan en euros redondeados, sin céntimos, salvo que expresamente se indique otra cosa. El redondeo de todas y cada una de las cantidades se efectúa de modo independiente; por ello, es posible que las sumas de los parciales redondeados no coincidan con los totales. Igualmente se redondean los porcentajes, por lo que también en este caso los totales podrán no coincidir con la suma de los parciales redondeados.

Como se observa en el cuadro anterior, el 93 % del importe de las inversiones de La Rioja y el 69 % de la Región de Murcia han contado con financiación europea en mayor o menor medida. Efectivamente, la Unión Europea ha establecido numerosas líneas de subvenciones que se incardinan en diferentes proyectos y están encaminadas a impulsar el ahorro energético, lo que resulta fundamental para la sostenibilidad y la eficiencia energética en la región.

A continuación, se detallan los fondos europeos financiadores de las actuaciones objeto de la fiscalización para posteriormente, en apartados específicamente destinados a cada una de las dos CCAA, analizar el aprovechamiento que han realizado de tales líneas de financiación europeas.

1. Programas operativos regionales²⁵ del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027 de la Región de Murcia y de La Rioja, los cuales incluyen dos objetivos específicos vinculados a la mejora energética en edificios públicos:

- RSO2.1. Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- RSO2.2. Potenciar las energías renovables de conformidad con Directiva (UE) 2018/2001 sobre energías renovables, incluidos los criterios de sostenibilidad que se establecen en ella.

Esta programación se suma a las inversiones que el anterior programa operativo regional, FEDER 2014-2020, ha venido financiando en materia de eficiencia energética de edificios públicos. Las actuaciones subvencionadas por el FEDER 2014-2020 eran financiables hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que también se han tenido en cuenta cuando su ejecución ha alcanzado el ámbito temporal de esta fiscalización (1 de enero de 2022 hasta marzo de 2024).

2. El Fondo de Recuperación y Resiliencia *Next Generation*²⁶, a través, por un lado, del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), que financia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) e incluye actuaciones relativas a la eficiencia energética de los edificios públicos y, por otro lado, mediante el Fondo REACT-EU²⁷, cuyo fin es favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales, y, además, preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía.

Además, todas estas actuaciones financiadas con fondos europeos deben cumplir, al margen de los requisitos específicos definidos para cada fondo, programa o inversión, el principio de no causar

²⁵ Los Programas Operativos FEDER son los documentos de planificación en los que se define la estrategia de actuación para la consecución de los objetivos políticos seleccionados, los tipos de acciones a desarrollar y los resultados a obtener. En el periodo 2021-2027, España va a recibir 23.539 millones de euros del FEDER que se distribuirán en 19 Programas Operativos Regionales (1 por cada Comunidad y Ciudad Autónoma) y un Programa Operativo Plurirregional para España.

²⁶ El Plan Next Generation forma parte de un paquete de ayudas europeo aprobado por la Comisión Europea en julio de 2020 que alcanza una cifra total de 750.000 millones de euros para el conjunto de Estados miembros. La mayor parte de los recursos preasignados a España se enmarcan en el MRR, con una asignación estimada para nuestro país de 64.300 millones. El resto corresponde al REACT-EU con una asignación de unos 12.436 millones de euros (10.000 millones repartidos entre las CCAA y 2.436 millones gestionados por fundamentalmente el Ministerio de Sanidad).

²⁷ La inclusión de los recursos REACT-EU se realiza a través de la incorporación a los Programas Operativos FEDER 2014-2020 en el Eje Prioritario 20.

un perjuicio significativo al medioambiente, conocido por sus siglas en inglés como principio DNSH²⁸.

II.2.1. Comunidad Autónoma de La Rioja

Actuaciones financiadas con fondos europeos

Se detallan a continuación las actuaciones para el ahorro y la mejora de la eficiencia energética llevadas a cabo durante el periodo fiscalizado organizadas en función de los fondos europeos financiadores de las mismas:

II.2.1.1. Mecanismo ELENA - Proyecto Atenea

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja aprobó el 5 de diciembre de 2023 el *Plan para la transición energética de los edificios de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja* (BOLR núm. 246 de 12 de diciembre de 2023), es decir algo más de un año después de la elaboración del *Plan contra el despilfarro energético para la transición energética*. Como parte del primero de los citados, el Gobierno de La Rioja firmó un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el desarrollo y ejecución del Proyecto Atenea (Acción para la Transición Energética de Edificios Administrativos y Alumbrado) en el Marco del Mecanismo Europeo de Ayuda Energética Local (ELENA). Este mecanismo es ejecutado por el BEI por delegación de la Comisión Europea.

El mecanismo europeo ELENA subvenciona los costes de los servicios de desarrollo de proyectos (SDP) y la realización de auditorías energéticas; es decir, refuerza las capacidades administrativas necesarias en relación con proyectos tendentes a la mejora de la eficiencia energética, a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a aumentar la proporción de energías renovables en la combinación energética y a ampliar el transporte urbano sostenible.

Según el acuerdo firmado entre el Gobierno de La Rioja y el BEI este financia un máximo del 90 % del servicio de desarrollo de proyectos, asumiendo la Comunidad Autónoma un mínimo del 10 % (con un gasto previsto en el acuerdo de 1,6 millones de euros). El acuerdo se vincula a la ejecución de un programa de inversiones que se estima en torno a 39 millones de euros, susceptibles de ser financiados con cargo, entre otras fuentes, al FEDER 2021-2027. La vigencia del acuerdo es desde su aprobación (5 de diciembre de 2023) hasta el 30 de septiembre de 2026.

Durante el periodo fiscalizado, la CA no adjudicó ningún contrato enmarcado en dicho acuerdo; no obstante, con posterioridad al mismo, el 23 de junio de 2024, considerando que, con los recursos humanos disponibles, no iba a poder llevar a cabo por sí misma todas las actuaciones propias de un servicio de desarrollo de proyectos, licitó un contrato (LR-01 en [Anexo 3](#)) de elaboración de

²⁸ El principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente ("Do not significant harm" o DNSH según sus siglas en inglés) viene definido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento de Taxonomía) donde se asientan las bases para determinar si una actividad cumple este requisito en alguno de los siguientes objetivos medioambientales:

- Mitigación del cambio climático.
- Adaptación al cambio climático.
- Utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos.
- Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.
- Prevención y control de la contaminación.
- Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

estudios previos para la mejora de eficiencia energética, incluida la instalación de renovables en edificios públicos. Este contrato fue adjudicado por la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno en la fecha indicada por un importe de 93.617 euros. Consta de cinco lotes según el tipo de los edificios de los que se harán los estudios: educativos, sanitarios, de servicios sociales, de entidades locales y otros distintos de los anteriores. Hasta diciembre de 2024 se habían efectuado 40 estudios energéticos y 5 auditorías energéticas sobre edificios propiedad de la Comunidad con cargo a este contrato.

Además, en diciembre de 2024 se estaban elaborando, con cargo al Mecanismo Elena, los anteproyectos de obra para la licitación de un contrato mixto de redacción de proyectos y de ejecución de obras por lotes para el *“Suministro e implantación de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en varios centros de salud en La Rioja”*, susceptible de ser cofinanciado con cargo al objetivo específico RSO2.2. del FEDER 2021-2027 de La Rioja.

II.2.1.2. FEDER

1ª) El programa FEDER 2014-2020 para La Rioja incluyó los dos objetivos específicos que se detallan a continuación. Se establecía una financiación europea del 50 % de las inversiones que cumplieran los requisitos, el otro 50 % debía correr a cargo de la Comunidad Autónoma (los recursos europeos del programa para La Rioja fueron de 3,7 millones de euros, de los que 3,2 millones se corresponden con actuaciones en edificios públicos).

- a) 040c1 - OE.4.3.1. *“Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”*.

Las acciones a desarrollar debían estar dirigidas a reducir la emisión de gases de efecto invernadero modernizando las instalaciones públicas mediante la incorporación de tecnologías y materiales que generasen un menor consumo energético, principalmente en iluminación y climatización de edificios, incluyendo medidas de control de consumo energético que permitieran ahorrar energía, ajustar los tiempos de funcionamiento, gestionar encendidos y apagados especiales y detectar inmediatamente las desviaciones de consumo.

- b) 040c2 - OE.4.3.2. *“Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo”*.

Las acciones incluidas en esta prioridad de inversión estaban dirigidas a incrementar la participación de las energías renovables en el consumo de energía primaria final impulsando la cogeneración en edificios públicos como mecanismo de eficiencia energética, tanto derivada del consumo de energía como de la producción de electricidad cerca del punto de consumo que propicia que se reduzcan las pérdidas en la red.

Los contratos licitados por el Gobierno de La Rioja en cumplimiento de estos objetivos, y cuya ejecución se ha extendido al periodo fiscalizado son los siguientes²⁹. El detalle de cada uno de ellos se puede consultar en el [Anexo 3.1](#).

²⁹ La Consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja señala en el trámite de alegaciones que, además de los tres contratos señalados hay otros nueve que fueron cofinanciados y certificados con cargo al Programa FEDER 2014-2020 de La Rioja y a fondos REACT-EU, por un total de 2.870.231 euros, sin que se haya aportado documentación justificativa al respecto.

- Contrato de obras LR-02 para mejorar la eficiencia energética del Instituto de Educación Secundaria (IES) Práxedes Mateo Sagasta de Logroño con modificación de la envolvente térmica del edificio. Fue adjudicado por la Consejería de Educación y Empleo el 22 de noviembre de 2018 por 17.644.129 euros, de los que 14.911.281 euros correspondían a actuaciones financiadas de mejora de eficiencia energética. El plazo de ejecución era de 30 meses, es decir, hasta mayo de 2021, constando acta de conformidad.
- Contrato mixto LR-03 para desarrollar una “*solución inteligente de gestión energética*” que lograra optimizar el consumo energético, tanto desde el punto de vista de la demanda, como de la generación de modelos predictivos para el mantenimiento de los equipos, el empleo eficaz de las instalaciones, así como la planificación y priorización de las inversiones a realizar. Fue adjudicado por la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo el 26 de febrero de 2020 por 149.980 euros, con un plazo de ejecución de 18 meses (hasta agosto de 2021), constando acta de conformidad.
- Contrato de obras LR-04 para la transformación a gas natural de la sala de calderas del Centro Público Integrado de Formación Profesional Camino de Santiago de Santo Domingo de la Calzada. Fue adjudicado por la Consejería de Educación y Empleo el 21 de noviembre de 2023 por 219.000 euros, con un plazo de ejecución de 3 meses y recibido de conformidad. Estaba prevista la financiación íntegra de este proyecto con fondos REACT (FEDER 2014-2020 y FSE), pero, al haberse adjudicado en noviembre de 2023, no dio tiempo a su ejecución en las fechas de elegibilidad del programa, que finalizaban el 31 de diciembre de 2023.

En el cuadro siguiente se muestra el porcentaje de aprovechamiento de los recursos totales del programa FEDER 2014-2020³⁰ para La Rioja:

Cuadro 3 RECURSOS EFECTIVAMENTE UTILIZADOS DEL FEDER 2014-2020 - LA RIOJA
(importe en euros)

CONCEPTOS	TOTAL		%
(+) RECURSOS DEL PROGRAMA PARA LA RIOJA	3.242.500	100	
(-) SUMA DE CERTIFICACIONES FINANCIADAS CON CARGO AL FEDER 2014-2020	2.937.984	91	
	Contrato	Importe certificado	% Financiación real
	LR-02	5.725.988	50
	LR-03	149.980	50
	LR-04	77.615	0
(=) RECURSOS NO UTILIZADOS	304.516	9	

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2ª) El Programa FEDER 2021-2027 de La Rioja incluye también dos objetivos específicos vinculados a la mejora energética en edificios públicos. Se estableció una financiación europea del 60 % de las inversiones que cumplieran los requisitos, correspondiendo el otro 40 % a la Comunidad Autónoma. Los objetivos son los siguientes:

³⁰ No se incluyen los recursos REACT-EU que posteriormente se incorporaron a los Programas Operativos FEDER 2014-2020 en el Eje Prioritario 20.

- a) RSO2.1. *“Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”* (los recursos del programa para La Rioja son de 6,4 millones de euros, de los que 5,3 millones se corresponden con actuaciones en edificios públicos).

Se exige que las inversiones financiadas se realicen en infraestructuras con un elevado potencial de ahorro energético, priorizando las renovaciones profundas e integrando el uso de energías renovables. Se requiere, asimismo, que se aborden actuaciones de rehabilitación integral con criterios de eficiencia energética con el objetivo de mejorar significativamente el rendimiento energético del edificio en, al menos, una categoría energética, integrando, además, en la medida de lo posible, otras dimensiones como la accesibilidad y la adaptación al cambio climático.

Además, se indica la conveniencia de que las intervenciones a desarrollar vengan determinadas por las necesidades detectadas en las auditorías energéticas desarrolladas en el marco del mecanismo ELENA financiado por el BEI (Proyecto Atenea).

Si bien en el ámbito temporal de la fiscalización (desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2024) La Rioja no había formalizado ningún contrato con cargo a este fondo, con posterioridad al mismo se licitó el siguiente:

- Contrato de obras LR-05 de la 3ª fase de la reforma de la envolvente del IES Hermanos D’Elhuyar de Logroño. Adjudicado por un importe de 1.947.749 euros por la Consejería de Educación y Empleo el 24 de julio de 2024, con un plazo de ejecución de 18 meses. En el momento de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) se encontraba suspendido el inicio de las obras al no haberse aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

- b) RSO2.2. *“Potenciar las energías renovables de conformidad con la Directiva (UE) 2018/2001 sobre energías renovables, incluidos los criterios de sostenibilidad que se establecen en ella”* (los recursos del programa para La Rioja son de 4,9 millones de euros³¹).

Se exige que las inversiones utilicen energías renovables, fomentando el aprovechamiento de la energía térmica que se genera en el proceso de generación eléctrica y la producción de la electricidad cerca del punto de consumo.

Se ha licitado un contrato por la CA en cumplimiento de este objetivo:

- Contrato de obras LR-06 para implantar una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en el aparcamiento del Hospital Universitario San Pedro de Logroño. Fue adjudicado por el Servicio Riojano de Salud el 30 de noviembre de 2022 por

³¹ La Consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja señala, en el trámite de alegaciones, que de los 4,9 millones de euros solo 1,13 se corresponden a actuaciones en edificios públicos, sin que se haya aportado documentación justificativa al respecto ni se haya podido comprobar por otros medios.

2.793.271 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Ha sido certificado en su totalidad por el importe de adjudicación y recibido de conformidad.



Foto: instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en el aparcamiento del Hospital Universitario San Pedro de Logroño.

Además, en la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) estaba previsto licitar los dos contratos siguientes, los cuales se prevé cofinanciar con cargo a este objetivo. A su vez, la elaboración de los anteproyectos de obra del primero de ellos se realiza con cargo al Mecanismo Elena anteriormente aludido ([subepígrafe II.2.1.1.](#)).

- Contrato mixto de redacción de proyectos y de ejecución de obras por lotes para el *“Suministro e implantación de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en varios centros de salud en La Rioja”*. Se prevé su licitación por la Consejería de Salud y Políticas Sociales.
- Contrato de *“Actuaciones para la reducción de la huella de carbono en la Escuela Riojana de Administración Pública del Gobierno de La Rioja”*³². Contrato de obras cuya licitación se prevé por la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía de Gobierno. El proyecto de ejecución se ha redactado por personal de la propia Consejería, a 30 de diciembre de 2024 se estaba tramitando el expediente para publicar la licitación de la obra.

En conjunto, el aprovechamiento de los fondos del FEDER 2021-2027 ha alcanzado, hasta diciembre de 2024, la cuantía de 2.844.613³³ euros, lo que supone el 28 % de los fondos europeos asignados. El motivo fundamental de la baja utilización de estos fondos es que su ámbito objetivo es, en gran medida, coincidente con el de los componentes del PRTR que afectan a la mejora energética, siendo el horizonte temporal del PRTR inferior al del FEDER, por lo que se ha dado prioridad a la ejecución del primero.

³² La Consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja señala, en el trámite de alegaciones, que este contrato y otro para la mejora de la eficiencia energética de la misma Escuela se financiarán finalmente con cargo al objetivo RSO2.1.

³³ Esta cifra es el 60 % del importe adjudicado (4.741.021 euros), que es el porcentaje financiable por el FEDER 2021-2027.

II.2.1.3. PRTR

La definición de las palancas, componentes e inversiones del PRTR español relativas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos se recoge en el [Anexo 2](#). A continuación se detallan los contratos formalizados por LR con indicación del programa concreto del PRTR en el que se enmarcan.

1ª) Inversión C2.I2 Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes³⁴:

- Contrato de servicios LR-07 para la redacción y dirección del proyecto de rehabilitación de 18 viviendas energéticamente eficientes con destino a alquiler social en Calahorra. Fue adjudicado por el Instituto de la Vivienda de La Rioja el 21 de mayo de 2021 con un plazo de ejecución de 3 meses y un importe de adjudicación de 99.950 euros. Se ha recibido de conformidad.

2ª) Inversión C2.I4 Programa de regeneración y reto demográfico:

- Contrato de obras LR-08 para la mejora de la eficiencia energética y autoconsumo del Centro Tecnológico del Champiñón, por el que se instalaron placas fotovoltaicas para autoconsumo, se sustituyeron los equipos de iluminación anteriores por LED, se instalaron sistemas de control, regulación y gestión energética y se mejoró la envolvente térmica. Fue adjudicado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente el 16 de octubre de 2022 por importe de 199.682 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Según se recoge en el PCAP esta actuación se financiaría al 50 % por el PRTR, concretamente, por los componentes 2 (C2.I4), y 7 (C7.I1); sin embargo, finalmente no ha sido cofinanciado por la UE. Se ha certificado por un total de 169.868 y recibido de conformidad.

3ª) Inversión C2.I5 Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP):

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MTMA) y la Comunidad Autónoma de La Rioja suscribieron, con fecha 30 de diciembre de 2021, un convenio cuyo objeto era la concesión de ayudas directas en orden a garantizar la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP)³⁵.

El Ministerio se comprometió con La Rioja a la financiación de las actuaciones previstas en el anexo I del convenio, cuyo importe asciende a 3.235.200 euros, cuantía que fue abonada por el Ministerio en abril de 2022.

³⁴ Pese a que, como se ha explicado en la introducción del apartado II.2, en el análisis de las inversiones no se han contemplado las inversiones consistentes en construcción de nuevas edificaciones, sino en la rehabilitación de las preexistentes, conviene precisar que, con cargo a esta inversión, se han adjudicado por el Instituto de la Vivienda de La Rioja, al menos, otros 4 contratos por un total de 497.981,22 euros, para la redacción y dirección de los proyectos de construcción de 83 viviendas energéticamente eficientes con destino a alquiler social.

³⁵ El Gobierno de España estableció un Plan de rehabilitación y regeneración urbana con el objetivo específico de incrementar las tasas de rehabilitación energética y poder adelantar el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación contemplados en el PNIEC y en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE). Dentro de esta línea, y con el fin de identificar posibles actuaciones de rehabilitación sostenibles de edificios de titularidad pública y de uso público, el Gobierno acordó con las comunidades y ciudades autónomas un PIREP destinado a dichas administraciones por un importe de 480 millones de euros provenientes del fondo europeo Next Generation asignado al MRR, mediante la acción coordinada de las administraciones firmantes del acuerdo.

En el **cuadro 4** se muestran las actuaciones conveniadas con detalle de la fecha prevista para su inicio, el porcentaje de financiación y la fecha prevista de finalización conforme al plazo estimado de ejecución de cada obra. Además, se indica la fecha de adjudicación y el estado de cada proyecto a 30 de diciembre de 2024, resultando que tres años después de la firma del convenio únicamente se habían adjudicado cuatro de las ocho actuaciones y se había desestimado la realización de una de ellas. Además, la adjudicación de estas cuatro se produjo con un retraso de entre 9 y 16 meses respecto de la fecha de inicio estimada en el convenio. En las tres que permanecen sin licitar en la fecha citada, sin tener en cuenta la que no se va a ejecutar (LR-13), incluso se ha superado la fecha de finalización prevista, son las actuaciones LR-14 a LR-16.

Cuadro 4 ESTADO DE LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO PIREP – LA RIOJA

Contrato	Objeto	ESTIMACIONES SEGÚN CONVENIO PIREP				SITUACIÓN REAL	
		Fase	Fecha prevista de inicio	Porcentaje de financiación	Fecha prevista de finalización	Fecha de adjudicación	Estado a 30/12/2024
LR-09	Reforma energética edificio UNED	1	01/06/2023	96	01/09/2023	06/03/2024	Recibido de conformidad el 18/12/2024
LR-10	Dirección facultativa, seguridad y salud para las obras de reforma Estación Enológica de Haro	2	01/06/2023	78	01/03/2025	03/06/2024	En ejecución
LR-11	Obras de reforma Estación Enológica de Haro	2	01/06/2023	78	01/03/2025	01/06/2024	En ejecución
LR-12	Redacción de proyectos 4 IES (por lotes)	2	01/03/2023	100	01/06/2023	15/07/2024	Lotes 1, 2 y 3 se rescinden y Lote 4 Recibido.
LR-13	Obras del IES "Celso Díaz" de Arnedo	2	01/06/2023	100	01/10/2023	N/A	Desestimada. No se realizará la obra
LR-14	Obras del IES "Duques de Nájera" de Logroño	2	01/06/2024	100	01/10/2024	N/D	Sin licitar. A la espera de redacción del proyecto
LR-15	Obras del IES "Tomás Mingot" de Logroño	2	01/06/2024	100	01/10/2024	N/D	Sin licitar. A la espera de redacción del proyecto
LR-16	Obras del IES "Virgen de Vico " de Arnedo	2	01/06/2023	45	01/10/2023	N/D	Sin licitar. Proyecto de ejecución redactado, se está tramitando el expediente para licitar la obra

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la CA y obtenidos en la PCLR.

El detalle de la situación de cada uno de los contratos es el siguiente:

- Contrato de obras LR-09 para la reforma energética del edificio de la UNED³⁶ de Logroño, consistente en mejorar las instalaciones de climatización, iluminación y autoconsumo del edificio, pretendiendo una reducción del consumo de energía primaria no renovable de, al menos, un 30 %. Fue adjudicado por la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo el 6 de marzo de 2024 por importe de 235.599 euros y con un plazo de ejecución de 3 meses. La obra fue recibida de conformidad el 18 de diciembre de 2024.

³⁶ El edificio es propiedad de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero cedido en uso a la UNED.



Foto: instalaciones de climatización, iluminación y autoconsumo del edificio de la UNED de Logroño.

- Contrato LR-10 de dirección facultativa, seguridad y salud para las obras de reforma de la Estación Enológica de Haro. Fue adjudicado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente el 3 de junio de 2024 por 321.150 euros y un plazo de ejecución de 21 meses. La financiación es del 100 % entre el PIREP y el componente C14.I1 del PRTR “Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad”. A 30 de diciembre de 2024 se estaba ejecutando el contrato.
- Contrato LR-11 de obras de reforma de la Estación Enológica de Haro, consistente, entre otras medidas, en obras de mejora en la envolvente térmica del edificio e instalación de sistemas de absorción de radiación solar con el fin de incrementar la eficiencia energética y disminuir los consumos, además de obras de mejora de los sistemas de aire interior y ventilación. Fue adjudicado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente el 1 de junio de 2024 por importe de 6.149.942 euros y un plazo de ejecución de 21 meses. La financiación es del 100 % entre el PIREP y el componente C14.I1 del PRTR. A 30 de diciembre de 2024 se estaba ejecutando el contrato.
- Contrato LR-12 de redacción de proyectos para implantar el PIREP en dos IES de Arnedo (“Celso Díaz” y “Virgen de Vico”) y en dos de Logroño (“Duques de Nájera” y “Tomás Mingot”) con el objetivo de reducir el 30 % de las emisiones de energías no renovables. Los lotes en los que se dividió este contrato fueron adjudicados el 15 de julio de 2024 por la Consejería de Educación y Empleo por un importe conjunto de 57.892 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. A 30 de diciembre de 2024 se ha recibido el Lote 4 (IES “Virgen de Vico”) y la CA informa de su intención de rescindir los otros tres lotes por criterios técnicos:
 - Lote 1: se desestima realizar esta obra debido al sobrecoste de ejecución.
 - Lote 2: se está redactando el proyecto de ejecución por parte del Servicio de Gestión Técnica del Patrimonio perteneciente a la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno.
 - Lote 3: se va a contratar la redacción del proyecto mediante contrato menor.

- Contrato LR-13 de obras del IES "Celso Díaz" de Arnedo (La Rioja), por un valor estimado de 832.041 euros, se desestima realizarlo debido al sobrecoste de ejecución.
- Los contratos LR-14, LR-15 y LR-16 corresponden a las obras cuya redacción de proyectos, en principio, se iba a realizar con el contrato LR-12, pero finalmente solo se ha redactado el del LR-16 (IES "Virgen de Vico"). El coste total estimado³⁷ de los tres es 972.764 euros. A pesar de que el inicio de las tres actuaciones se previó para el 1 de junio de 2023, en diciembre de 2024 aún no se habían licitado los correspondientes contratos.

Esta situación de retraso generalizado se puso de manifiesto en la reunión de la Comisión bilateral entre el MTMA y la Comunidad Autónoma de La Rioja celebrada el 21 de noviembre de 2023, ya que, casi dos años después de la firma del convenio, todas las inversiones se encontraban aún en fase de redacción de proyecto. A este respecto, la Comunidad señaló que el cambio de Gobierno sufrido en 2023 había ralentizado el inicio de los expedientes de licitación y el comienzo de las obras, pero que se confiaba en el cumplimiento de los plazos fijados para 2024 y 2025. Efectivamente se ha observado una reactivación de los procesos de contratación en el primer semestre de 2024, tal y como se ha detallado en el [cuadro 4](#).

4ª) Inversión C7.I1 Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos:

Con cargo a la inversión 1 del componente 7, además de cofinanciarse el contrato LR-08 de "*Obras para la mejora de eficiencia energética y autoconsumo del Centro Tecnológico del Champiñón*", ya citado al tratar la inversión C2.I4, se han licitado los siguientes contratos:

- Contratos LR-17 y LR-18 de obras de instalación de energía fotovoltaica en 18 centros educativos de La Rioja³⁸ licitados por la Consejería de Educación y Empleo.

A fecha de 30 de diciembre de 2024 se había adjudicado el LR-17 (el 30 de noviembre de 2024) por 165.156 euros, pero todavía no había iniciado su ejecución, mientras que el LR-18 aún estaba en el período de evaluación de las ofertas presentadas en la licitación (presupuesto de licitación: 439.262 euros). Según los pliegos tienen un plazo de ejecución máximo de 4 meses dependiendo del lote y una financiación del 100 %.

- Contrato LR-19 de obras de instalación de paneles solares en el tejado de los pabellones del Parque Móvil de La Rioja. Fue adjudicado por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación el 19 de mayo de 2023 por importe de 30.255 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. Se ha certificado íntegramente y recibido de conformidad. Ha sido financiado al 100 % por el componente C7.I1.
- Contrato LR-20 de obras instalación de energía fotovoltaica en dos Centros de Participación Activa de Personas Mayores de Logroño³⁹. Los dos lotes fueron adjudicados por la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública por un importe conjunto de 32.340

³⁷ Los costes estimados de cada contrato son: LR-14, 293.432 euros; LR-15, 202.125 euros; y LR-16, 477.207 euros.

³⁸ El LR-17 se ejecutará en los siguientes centros: tres IES de Logroño (*Inventor Cosme García, Hermanos D'Elhuyar y Escultor Daniel*), uno de Haro (*Manuel Bartolomé Cossío*), uno de Fuenmayor (*Francisco Tomás y Valiente*) y una Escuela Infantil de Calahorra (*Nuestra Señora del Carmen*) y el LR-18 en los siguientes: dos IES de Logroño (*Comercio y Duques de Nájera*), dos de Nájera (*Rey Don García y Esteban Manuel de Villegas*), uno de Alfaro (*Gonzalo de Berceo*), uno de Santo Domingo de la Calzada (*Valle del Oja*); una Escuela Infantil de Alfaro (*La Florida*) y otra Rincón de Soto (*Príncipe Felipe*); un centro de infantil y primaria de Logroño (*El Arco*) y una Escuela Oficial de Idiomas de Logroño (*El Fuero*) de Logroño.

³⁹ Zona Oeste y Zona Sur.

euros el 6 de junio de 2024 y un plazo de ejecución de 2 meses. Se ha certificado íntegramente y recibido de conformidad. Ha sido financiado al 100 % por el componente C7.I1.

- Contrato LR-21 de obras de climatización y ventilación mediante la instalación de aerotermia en cinco centros de personas mayores⁴⁰. A 30 de diciembre de 2024 se habían adjudicado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales los lotes 2 a 5 por un importe de adjudicación conjunto de 384.793 euros y en el lote 1 seguían evaluándose las ofertas presentadas (presupuesto de licitación: 209.098 euros). No se había iniciado la ejecución de ningún lote, teniendo cada uno distinto plazo de ejecución. Será financiado según los PCAP al 70 %.
- Contrato LR-22 de obras de mejora de la calidad térmica del ambiente interior en el edificio C/ Portales, 46, adscrito a la Consejería de Hacienda. Fue adjudicado por la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno el 26 de octubre de 2024 por un importe de 187.927 euros, no habiéndose iniciado su ejecución a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre de 2024). Tienen un plazo de ejecución de 6 meses, financiado según los PCAP al 70 %.
- Contrato LR-23 de obras de transformación a biomasa de la sala de calderas para calefacción y agua caliente sanitaria en el colegio rural agrupado Camero nuevo. El anuncio previo se publicó por la Consejería de Educación y Empleo el 30 de julio de 2024, licitándose finalmente el 3 de diciembre de 2024. A la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre de 2024) se encontraba en la fase de presentación de ofertas. Tiene un plazo de ejecución máximo de 6 meses y un presupuesto de licitación de 167.436 euros, financiado según los PCAP al 100 %.

5ª) Inversión C14.I1 Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad⁴¹.

- Contrato de obras LR-24 para la sustitución de la iluminación exterior existente en el Recinto Ferial de Albelda por tecnología LED. Adjudicado por la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno por importe de 97.600 euros el 12 de agosto de 2024 y un plazo de ejecución de 3 meses. A 30 de diciembre de 2024 todavía no se había iniciado su ejecución debido a la insuficiente calidad de los materiales ofertados por el adjudicatario. En los PCAP no se especifica el porcentaje de financiación por el PRTR.
- Contrato de obras LR-25 de rehabilitación energética y accesibilidad del Museo de la Romanización de Calahorra. Fue publicado por la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud el 10 de septiembre de 2024 con un plazo de ejecución de 8 meses y un importe de licitación de 454.536 euros e iba a ser financiado, según los PCAP, al 100 %. Fue declarado desierto el 19 de noviembre de 2024. A la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre de 2024) se está estudiando la ampliación del precio base de licitación para volver a licitar la obra.

⁴⁰ "Zona Sur" y "San José de Calasanz" de Logroño, "Castañares" de Castañares de Rioja, "Los Jazmines" de Haro y "La Rioja" de Albelda de Iregua.

⁴¹ Además de los contratos que se indican también se cofinanciaron con esta inversión las siguientes actuaciones realizadas en la Estación Enológica de Haro, ya citados en el subapartado referente a la inversión C2.I5 PIREP: contrato LR-10 de "Servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de reforma de la Estación Enológica de Haro" y contrato LR-11 de "Obras de reforma de la Estación Enológica de Haro".

6ª) Inversión C14.I4 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad, a través del desarrollo de productos turísticos, de la eficiencia energética y la economía circular en el sector turístico:

- Contrato LR-26 de redacción del proyecto de rehabilitación del edificio contenedor de la antigua Iglesia de San Miguel de Nájera, cuyo objeto, entre otros, es dotar de sistemas energéticamente eficientes de calefacción e iluminación a todo el edificio. Adjudicado por la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud por 29.804 euros el 24 de julio de 2024 con un plazo de ejecución de 4 meses. En el contrato se detalla que la financiación europea es del 100 %. A 30 de diciembre de 2024 no se había iniciado su ejecución.

7ª) Inversión C26.I2 Plan de transición ecológica de instalaciones deportivas:

- Contrato LR-27 de obras para la mejora de la eficiencia de los sistemas de climatización e iluminación y de la envolvente del Centro de Tecnificación Deportiva (CTD) Adarra de Logroño. Se adjudicó el 30 de agosto de 2024 por la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud por 1.272.755 euros, a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) se encontraba en ejecución. Tiene un plazo de ejecución de 6 meses, financiado al 100 % por el componente C26 indicado.
- Contrato LR-28 de obras para la sustitución de la máquina deshumectadora de las piscinas del CTD Adarra de Logroño por otras dos equipadas con módulos para la renovación del aire interior. Fue adjudicado por la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud por 195.900 euros el 4 de julio de 2024 y un plazo de ejecución de 6 meses, financiado según el contrato al 100 %. A 30 de diciembre de 2024 se encontraba en ejecución.

II.2.1.4. Contratos financiados exclusivamente con fondos propios

Pese a la gran proliferación de fondos europeos, descritos en los apartados anteriores, que financian actuaciones tendentes a la mejora de la eficiencia energética y a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, la Comunidad también ha ejecutado y financiado completamente con fondos propios diversos contratos que han contribuido a la mejora de la eficiencia energética de su parque inmobiliario. Son los siguientes:

1º) Contratos relacionados con la sustitución de sistemas de climatización antiguos por otros más eficientes.

No se han tenido en cuenta los numerosos contratos de reparación o mantenimiento de los sistemas de climatización existentes, solo aquellos destinados a mejorar su eficiencia energética. Se ha constatado la existencia de 10 contratos (LR-29 a LR-38), adjudicados a 8 contratistas distintos, por un importe total de 1.715.237 euros para la reforma de la instalación de climatización en los siguientes 31 edificios: Centro de Salud Mental de Albelda de Iregua (LR-29), Centro de Valoración de la discapacidad y dependencia de Logroño (LR-30), Sede del Parlamento de La Rioja (LR-31 a LR-33), Sede de la Consejería de Salud (LR-34), Fundación Hospital Calahorra (LR-35), oficinas del Servicio de Industria y Comercio (LR-36), Centro de participación activa “Zona Oeste” de Logroño (LR-37) y en los Centros de Atención Primaria y Especializada del Servicio Riojano de Salud (LR-38)⁴².

2º) Contratos relacionados con la implantación de instalaciones fotovoltaicas o renovables.

Con este objeto se adjudicó el contrato LR-39, destinado a la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja (Riojaforum), que fue adjudicado por La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja (SAU) el 19 de abril 2023 por un importe de 136.307 euros.

3º) Contratos relacionados con la sustitución de sistemas de iluminación antiguos por led.

Se adjudicaron dos contratos (LR-40 y LR-41) por la Universidad de La Rioja, por un importe total de 274.705 euros para la sustitución de los equipos de iluminación antiguos por otros de mayor eficiencia energética y basados en tecnología led en los edificios e instalaciones de la Universidad de La Rioja donde los consumos son más intensivos.

II.2.1.5. Contratos menores

Según se ha detallado en el [cuadro 2](#), se ha instrumentado a través de contratos menores el 1 % de las actuaciones destinadas a la mejora en la eficiencia energética de los edificios públicos.

Esto supone que de los 86.940 contratos menores adjudicados por La Rioja en el periodo fiscalizado (de 1 de enero de 2022 a 30 de marzo de 2024)⁴³, cuyo importe global asciende a 169.759.147 euros, un total de 157, por un importe conjunto de 383.677 euros, tuvieron como finalidad el ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética de los edificios de la Comunidad. El detalle de tales contratos menores figura en el [Anexo 3.3](#).

⁴² Centro de Salud Mental de Albelda de Iregua, Centro de Alta Resolución y Procesos Asistenciales (CARPA), Hospital General de La Rioja, C.S. Cascajos, C.S. Espartero, C.S. Gonzalo Berceo, C.S. La Guindalera, C.S. Joaquín Elizalde, C.S. Labradores, C.S. Rodríguez Paterna, C.S. Siete Infantes de Lara y base UME (Unidad Médica de Emergencias), C.S. Cervera, C.S. Alfaro, C.S. Calahorra, C.S. Arnedo, C.S. Murillo del Río Leza, C.S. Alberite, C.S. Torrecilla en Cameros, C.S. San Román de Cameros, C.S. Navarrete, C.S. Nájera, C.S. Santo Domingo de la Calzada, C.S. Haro, Base de ambulancias UME de Calahorra.

⁴³ En 2022 se adjudicaron 37.496 contratos por 73.689.350 euros; en 2023, 42.158 contratos por 74.681.220 euros, y entre enero y marzo de 2024, 7.286 contratos por importe de 21.388.577 euros.

El siguiente cuadro presenta la distribución de los 157 contratos según la materia:

Cuadro 5 CONTRATOS MENORES SEGÚN MATERIA – LA RIOJA
(importe en euros)

MATERIA	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE GLOBAL	CONTRATOS
Emisión y control externo de certificados de eficiencia energética	15	35.393	LR-M-001 a LR-M-015
Realización de estudios previos, proyectos de obra, dirección facultativa, coordinación, seguridad y salud en la implantación de instalaciones fotovoltaicas o renovables.	17	54.173	LR-M-016 a LR-M-032
Relacionados con la eficiencia energética: fomento de la misma, redacción de proyectos y obras de mejora, inspecciones de eficiencia energética	10	85.554	LR-M-033 a LR-M-041
Realización de auditorías energéticas	2	22.500	LR-M-043 y LR-M-044
Sustitución de sistemas de iluminación antiguos por led	95	65.716	LR-M-045 a LR-M-139
Sustitución de sistemas de climatización antiguos por otros más eficientes	18	120.341	LR-M-140 a LR-M-157
TOTAL	157	383.677	LR-M-001 a LR-M-157

Fuente: elaboración propia a partir de datos en la PCLR.

II.2.2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Actuaciones financiadas con fondos europeos

Se detallan a continuación las actuaciones para el ahorro y la mejora de la eficiencia energética llevadas a cabo durante el periodo fiscalizado organizadas en función de los fondos europeos financiadores de las mismas:

II.2.2.1. FEDER

1ª) El programa FEDER 2014-2020 para la Región de Murcia incluyó el objetivo específico que se detalla a continuación. Se establecía una financiación europea del 80 % de las inversiones que cumplieran los requisitos, el otro 20 % debía correr a cargo de la Comunidad Autónoma (los recursos europeos del programa para la Región de Murcia fueron de 33,8 millones de euros):

- ✓ 040c1 - OE.4.3.1. “Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”.

Las acciones a desarrollar debían estar dirigidas exclusivamente a la mejora de la eficiencia energética de los centros educativos de la Región, puesto que la antigüedad de estos y, por tanto, las altas emisiones contaminantes derivadas del uso de la energía requieren medidas que supongan una mejora de la eficiencia energética y la utilización de energías renovables y, con ello, el consiguiente ahorro energético y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En cumplimiento del citado objetivo, la AG realizó auditorías energéticas en 30 de sus 160 edificios de uso educativo (un 19 %). La realización de estas auditorías sirvió para categorizar los centros y priorizar las actuaciones con base en dos criterios: la ordenación de peor a mejor calificación energética y el nivel de optimización del ahorro energético por superficie a climatizar (kWh/m²).

Tras dicho análisis el Gobierno de la Región de Murcia licitó los contratos que se relacionan a continuación y cuya ejecución se ha extendido al periodo fiscalizado. El importe certificado de tales contratos asciende a 30 de diciembre de 2024 a 6.853.119 euros, de los que el 80 % (5.482.495 euros) han sido financiados por el programa europeo FEDER 2014-2020. Tal porcentaje de financiación supone solamente el 16 % del total de los fondos del programa asignados a la Comunidad; ello sin perjuicio de que pudieran existir más contratos financiados con dichos fondos puesto que la Comunidad no ha informado al equipo fiscalizador de la cuantía total de los contratos financiados con el FEDER 2014-2020 y tampoco ha sido posible obtener esta información por pruebas alternativas de auditoría, como la comprobación de este dato en la PLACSP, en tanto que no siempre consta la financiación de los contratos.

El detalle de cada uno de los contratos se puede consultar en el [Anexo 3.2](#).

- Contratos de obras RM-001 a RM-021 para la sustitución de cubierta, climatización, alumbrado interior e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética de 21 centros educativos: 9 centros de educación infantil y primaria, 9 institutos de secundaria, un conservatorio de música, un conservatorio de danza y una escuela de arte⁴⁴.

Los contratos, con un presupuesto de licitación conjunto de 7.282.596 euros, se adjudicaron por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Región de Murcia entre el 8 de octubre del año 2019 y el 3 de julio de 2023, habiéndose adjudicado por un total conjunto de 5.838.410 euros. Tuvieron un plazo de ejecución de entre 1,5 y 6 meses y consta acta de conformidad de todos los contratos.

Además de los 21 contratos anteriores, los 11 siguientes también se enmarcaron en el programa operativo FEDER de la Región de Murcia 2014-2020, si bien su financiación llegó hasta el 100 % porque también se incluyeron en el eje REACT-EU:

- Contratos de obras RM-022 a RM-024 para la instalación de plantas fotovoltaicas en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia y en el Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la Cruz (RM-022), en el Hospital General Universitario Reina Sofía (RM-023) y en el edificio de la Consejería de Salud (RM-024). Los dos primeros fueron adjudicados por el Servicio Murciano de Salud (SMS) el 12 de marzo de 2021 y el 12 de junio de 2023, respectivamente, y el tercero, por la Consejería de Salud el 8 de junio de 2023, por un importe de adjudicación conjunto de 709.879 euros y un plazo de ejecución de entre 3 y 7 meses. Se han recibido todos ellos de conformidad.

⁴⁴ 9 CEIP: Ntra. Sra. de los Remedios de Torrealta y San Antonio de Molina de Segura, Petra González de Lorca, Vicente Aleixandre de Fortuna, Artero de Bullas, San Juan Bautista de Campos del Río, Juana Rodríguez de Moratalla, Francisco Caparrós de Mazarrón y Anita Arnao de Mula; 9 IES: Vega del Táder de Molina de Segura, José Luis Martínez Palomo de Alquerías, Aljada de Puente Tocinos, Miguel de Cervantes y Licenciado Francisco Cascales de Murcia, Diego Tortosa de Cieza, Prado Mayor de Totana, Arzobispo Lozano de Jumilla, Ginés Pérez Chirinos de Caravaca de la Cruz; 1 conservatorio de música: Manuel Massotti Littel de Murcia; 1 conservatorio de danza: Conservatorio Profesional de Danza de Murcia y 1 escuela de arte: Escuela de Arte de Murcia.



Foto: plantas fotovoltaicas en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

- Contratos de obras RM-025 a RM-029 para la mejora y adecuación de los sistemas de climatización y ventilación del área departamental de la Facultad de Economía y Empresa, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, del Centro de Salud Torre Pacheco – Este, del bloque C del Hospital General Universitario Santa María del Rosell y de los centros de salud del Barrio del Carmen, Puente Tocinos, Alquerías y San Andrés. Fueron adjudicados por la Universidad de Murcia (RM-025), por el SMS (RM-026 a RM-028) y por la Consejería de Salud (RM-029) entre el 29 de enero de 2021 y el 15 de septiembre de 2023, por un importe conjunto de adjudicación de 2.933.295 euros y un plazo de ejecución de entre 2 y 7 meses. Se han recibido todos ellos de conformidad.
- Contratos RM-030 a RM-032 de obras para la mejora de la eficiencia energética del proceso productivo de la lavandería del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, de 5 Centros de Salud adscritos al Área de Salud VII, Murcia Este y del Hospital Psiquiátrico Román Alberca de El Palmar, Murcia. Fueron adjudicados por el SMS entre el 12 de diciembre de 2022 y el 25 de julio de 2023, con un plazo de ejecución de 3 a 5 meses y un importe de adjudicación conjunto de 1.826.988 euros, constando acta de conformidad.

2ª) El Programa FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia incluye dos objetivos específicos vinculados a la mejora energética en edificios públicos. Se establecía una financiación europea del 60 % de las inversiones que cumplieran los requisitos, el otro 40 % debía correr a cargo de la Comunidad Autónoma:

- a) RSO2.1. *“Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”* (los recursos del programa para la Región de Murcia son de 68,2 millones de euros).

Las actuaciones deben tener como objetivo fomentar el autoconsumo de los edificios públicos. De este modo, a través de las acciones de renovación energética y la instalación de fuentes de energías renovables, como paneles solares, y siempre teniendo presente el principio de eficiencia energética primero, se pretende crear en la medida de lo posible edificios de energía neta nula, priorizando la reducción del consumo energético al máximo.

A pesar de que entre las acciones recogidas en el Programa figuraba, como proyecto estratégico, la rehabilitación y reacondicionamiento energético de diversos edificios situados en el Campus de Espinardo para albergar la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia, a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) no se había iniciado la tramitación de ningún contrato para la ejecución de dicho proyecto.

A continuación, se detallan los contratos licitados por Murcia enmarcados en este objetivo:

Cuadro 6 RESUMEN ESTADO A 31/12/2024 DE CONTRATOS DEL OBJETIVO RSO2.1 DEL FEDER 2021-2027 – REGIÓN DE MURCIA
(Importe en euros)

CÓDIGO	ADJUDICADOR	OBJETO	PLAZO EJECUC (meses)	FECHA ADJUDICACI N	IMPORTE ADJUDICA C. (€)	ESTADO (31/12/2024)
RM-033	Servicio Murciano de Salud	Contrato de obras por lotes de instalación de plantas de producción de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas en 9 hospitales del SMS ⁴⁵	8,5	27/09/2023	4.086.585	Recibido
RM-034 a RM-037	Servicio Murciano de Salud	Contratos de obras en el Hospital de La Arrixaca de Murcia para la instalación de producción de agua caliente sanitaria, para rehabilitación energética de la envolvente de diversas plantas y para la instalación de una caldera de biomasa.	De 2,6 a 21	08/06/2023 a 20/06/2024	1.836.331	RM-034 En ejecución RM-035 a RM-037 Recibidos
RM-038	Servicio Murciano de Salud	Contrato de servicios para la obtención de los certificados de eficiencia energética del complejo hospitalario Hospital de La Arrixaca de Murcia	2,5	16/06/2023	31.025	Recibido
RM-039	Servicio Murciano de Salud	Contrato de obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia	4	11/10/2023	230.970	Recibido
RM-040	Servicio Murciano de Salud	Contrato de obras de sustitución de la máquina enfriadora en el Hospital Psiquiátrico Román Alberca de El Palmar, Murcia	4	02/06/2023	62.399	Recibido
RM-041	Servicio Murciano de Salud	Contrato de obras de sustitución de caldera en la central térmica del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia	4	10/01/2024	59.897	Recibido
RM-042	Servicio Murciano de Salud	Contrato de suministro e instalación de variadores de velocidad para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en climatizadores del Hospital Los Arcos del Mar Menor de San Javier	4,5	09/08/2023	25.455	Recibido
RM-043	Servicio Murciano de Salud	Contrato de obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado exterior del Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca	1	04/11/2024	33.142	No iniciado
RM-044	Servicio Murciano de Salud	Contrato de obras de instalación de nuevo centro de transformación en el Hospital General Universitario José María Morales Meseguer	7,5	05/04/2024	553.502	Recibido
RM-045	Consejería de Salud	Contrato de redacción del proyecto técnico y dirección técnica de la ampliación y reforma sostenible y rehabilitación energética del Centro de Salud Santa Ana de Cartagena	19	19/05/2023	19.486	Recibido
RM-046	Consejería de Salud	Contrato de obras RM-046 de ampliación y reforma sostenible y rehabilitación energética del Centro de Salud Santa Ana de Cartagena	4	22/05/2023	318.515	Recibido
RM-047	Consejería de Salud	Contrato de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de los Centros de Salud sostenibles de Corvera, Abanilla y Barrio del Peral (Cartagena)	19	15/11/2022	24.362	En ejecución
RM-048	Consejería de Salud	Contrato de obras de los Centros de Salud sostenibles de Corvera, Abanilla y Barrio del Peral (Cartagena)	16	11/10/2022	8.500.110	En ejecución
RM-049	Consejería de Salud	Contrato de obras por lotes de instalación de energía solar fotovoltaica en 67 centros de salud de la CARM	8,5	29/11/2024	3.871.303	No iniciado
RM-050 a RM-062	Consejería de Educación y Formación Profesional	Contratos de obras de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en 12 centros de educación infantil y primaria ⁴⁶	2,5	31/05/2022	3.569.537	RM-053, RM-054, RM-060 y RM-062 En ejecución Resto: Recibidos
RM-063	Consejería de Educación y Formación Profesional	Contrato de servicios de redacción del proyecto básico de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP Ntra. Sra. de Loreto de Santiago de la Ribera (San Javier)	2,5	20/03/2024	16.950	Recibido

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la CA y obtenidos en la PLACSP.

⁴⁵ La Arrixaca, Morales Meseguer y Román Alberca de Murcia, Santa Lucía y Santa María del Rosell de Cartagena, Rafael Méndez de Lorca, Virgen del Castillo de Yecla, Los Arcos del Mar Menor de San Javier y Lorenzo Guirao de Cieza.

⁴⁶ San Antonio Abad y La Asomada de Cartagena, Perez de Hita de Lorca, Ramón Gaya de Puente Tocinos, Ramón y Cajal de Águilas, Virginia Perez de El Algar Cartagena, Cervantes y San Antonio de Molina de Segura, La Paz y Joaquín Carrión Valverde de San Javier, Ntra. Sra. Rosario de Fuente Librilla, El Puntal en El Puntal y el IES María Cegarra Salcedo de la Unión.

- b) RSO2.2. “Potenciar las energías renovables de conformidad con la Directiva (UE) 2018/2001 sobre energías renovables, incluidos los criterios de sostenibilidad que se establecen en ella” (los recursos del programa para la Región de Murcia son de 9,5 millones de euros).

En cumplimiento de este objetivo se planteó, como única actuación, la promoción y desarrollo de tecnologías de generación de energía a través del Hidrógeno Verde, argumentando que la Región cuenta con una gran capacidad para su generación mediante energía solar y dispone de una gran infraestructura energética. No obstante, a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) no se había iniciado la tramitación de ningún contrato para su implementación.

En conjunto, el aprovechamiento de los fondos del FEDER 2021-2027 ha alcanzado, hasta diciembre de 2024, la cuantía de 12.708.762⁴⁷ euros, lo que supone el 16 % de los fondos europeos asignados. El motivo fundamental de la baja utilización de estos fondos es que su ámbito objetivo es, en gran medida, coincidente con el de los componentes del PRTR que afectan a la mejora energética, siendo el horizonte temporal del PRTR inferior al del FEDER, por lo que se ha dado prioridad a la ejecución del primero.

II.2.2.2. PRTR

La definición de las palancas, componentes e inversiones del PRTR español relativas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos se recoge en el [Anexo 2](#). A continuación se detallan los contratos formalizados por la Región de Murcia, con indicación del programa concreto del PRTR en el que se enmarcan y de la financiación recibida.

1ª) Inversión C2.I3 Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE):

- Contrato de obras RM-064 para la instalación de climatización y ventilación de las aulas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Fue adjudicado por el Rectorado de la Universidad de Murcia el 21 de octubre de 2024 con un plazo de ejecución de ocho meses y un importe de adjudicación de 1.192.279 euros. En los PCAP no se especifica el porcentaje de financiación por el PRTR. A la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) la obra se encontraba en ejecución, habiéndose concedido una ampliación del plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2025.

2ª) Inversión C2.I5 Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP):

El MTMA y la Comunidad Autónoma de La Región de Murcia suscribieron, con fecha 30 de diciembre de 2021, un convenio cuyo objeto era la concesión de ayudas directas en orden a garantizar la ejecución del PIREP.

El Ministerio se comprometió a la financiación de las actuaciones previstas en el anexo I del Convenio, cuyo importe asciende a 15.288.000 euros. Este importe fue abonado por el Ministerio en marzo de 2022.

En el **cuadro 7** se muestran las actuaciones conveniadas con detalle de la fecha prevista para su inicio, el porcentaje de financiación y la fecha prevista de finalización conforme al plazo estimado de ejecución de cada obra. Además, se indica la fecha de adjudicación y el estado de cada proyecto a 30 de diciembre de 2024, resultando que tres años después de la firma del convenio únicamente se habían adjudicado 6 de las 20 actuaciones. Además, la adjudicación de cuatro de estas seis se

⁴⁷ Esta cifra es el 60 % del importe adjudicado (21.182.270 euros), que es porcentaje financiable por el FEDER 2021-2027.

produjo con un retraso de entre 7 y 15 meses respecto de la fecha de inicio estimada en el convenio. En la fecha citada se ha desestimado la realización del contrato RM-084, sustituyéndose en reunión de la Comisión Bilateral con el MTMA de junio de 2024 por una de las actuaciones que figuraban como reserva en el convenio inicial (RM-114)⁴⁸. En tres de las otras 13 que permanecen sin adjudicar en esta fecha, incluso se ha superado la fecha de finalización prevista, son las actuaciones RM-078 a RM-080.

Cuadro 7 ESTADO DE LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO PIREP – REGIÓN DE MURCIA

Nº contrato	Objeto	ESTIMACIONES SEGÚN CONVENIO PIREP				SITUACIÓN REAL	
		Fase	Fecha prevista de inicio	Porcentaje de financiación	Fecha prevista de finalización	Fecha de adjudicación	Estado a 30/12/2024
RM-065	Proyectos y dirección de obras de 3 CS	1	01/12/2022	99,58	01/06/2023	11/10/2022	Adjudicado, en ejecución
RM-066	Obras CS Alcantarilla-Casco, La Alberca y Yecla Oeste	1	01/06/2023	72,16	01/06/2024	26/12/2023	Adjudicado, en ejecución
RM-067	Proyecto y obras palacio de San Esteban	1	01/03/2022	90,12	01/03/2024	29/12/2022	Obra recibida de conformidad
RM-068	Proyectos y dirección de obras de 9 CS	2	03/03/2023	99,68	03/09/2023	12/06/2024	Adjudicado, en ejecución
RM-069	Obras CS Fuente Álamo	2	03/09/2023	99,80	03/03/2025	N/D	Sin licitar, en redacción proyecto
RM-070	Obras CS Los Barreros	2	04/09/2023	99,03	04/03/2025	N/D	Sin licitar, en redacción proyecto
RM-071	Obras CS San Javier	2	06/09/2023	99,50	06/03/2025	N/D	Sin licitar, en redacción proyecto
RM-072	Obras CS Zarandona	2	07/09/2023	99,78	07/03/2025	N/D	Sin licitar, en redacción proyecto
RM-073	Obras CS El Ranero	2	08/09/2023	99,79	08/03/2025	N/D	Sin licitar, en redacción proyecto
RM-074	Obras CS San Pedro del Pinatar	2	09/09/2023	99,79	09/03/2025	N/D	Sin licitar, en redacción proyecto
RM-075	Obras CS Torre Pacheco oeste	2	10/09/2023	99,77	10/03/2025	N/D	Sin licitar, en redacción proyecto
RM-076	Obras CS Águilas norte	2	11/09/2023	99,58	11/03/2025	N/D	Sin licitar, en redacción proyecto
RM-077	Obras CS Molina sur	2	12/09/2023	99,85	12/03/2025	N/D	Sin licitar, en redacción proyecto
RM-078	Obras IES Sanje	2	01/06/2023	85,50	01/02/2024	N/D	Sin licitar, no se ha iniciado
RM-079	Obras IES Pedro García Aguilera	2	01/06/2023	85,50	01/12/2023	N/D	Sin licitar, no se ha iniciado
RM-080	Obras IES Isaac Peral	2	01/06/2023	85,50	01/02/2024	N/D	Licitación en curso, evaluación de ofertas
RM-081	Obras IES Francisco de Goya	2	01/07/2025	85,50	01/03/2026	26/12/2024	Adjudicado, sin iniciar su ejecución
RM-082	Obras IES Francisco Salzillo	2	01/06/2024	85,50	01/06/2025	N/D	Sin licitar, no se ha iniciado
RM-083	Obras IES Ricardo Ortega	2	01/06/2024	85,50	01/01/2025	26/12/2024	Adjudicado, sin iniciar su ejecución
RM-114	Obras IES Beniaján	2	01/08/2025	82,21	01/03/2026	N/D	Sin licitar, no se ha iniciado
RM-084	Obras Consejería de Fomento e Infraestructuras	2	01/09/2024	98,06	01/03/2026	N/D	No se va a licitar

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la CARM.

El detalle de la situación de cada uno de los contratos es el siguiente:

- Contrato de obras RM-066 de rehabilitación sostenible de los Centros de Salud de Alcantarilla-Casco, La Alberca y Yecla Oeste, fue adjudicado por la Consejería de Salud el 26 de diciembre de 2023, con un plazo de ejecución de nueve meses y un importe de adjudicación de 1.752.152 euros y su correspondiente contrato (RM-065) de redacción de

⁴⁸ El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el trámite de alegaciones, aporta documentación relativa a la reunión de la Comisión Bilateral con el MTMA de junio de 2024 en la que se sustituye el contrato RM-084 por uno de los que figuraban como reserva en el convenio original, el RM-114. Esta información no fue facilitada durante el transcurso de los trabajos de campo, no obstante, se considera procedente su inclusión para reflejar la situación real a 31/12/2024.

los proyectos técnicos, coordinación de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras, adjudicado por la Consejería de Salud el 11 de octubre de 2022, con un plazo de ejecución de tres meses y medio y un importe de 62.899 euros. A la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) continuaban en ejecución.

- Contrato de obras RM-067 para la modificación y mejora de la instalación de climatización del palacio de San Esteban de Murcia. Fue adjudicado por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital el 29 de diciembre de 2022, con un plazo de ejecución de 18 meses y un importe de adjudicación de 817.379 euros. Se ha recibido de conformidad.



Foto: instalación de climatización del palacio de San Esteban de Murcia.

- Contrato de servicios RM-068 de redacción de los proyectos técnicos, coordinador de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de rehabilitación sostenible de 9 centros de salud⁴⁹. Fue adjudicado por la Consejería de Salud el 12 de junio de 2024 con un plazo de ejecución de 6 meses y un importe de adjudicación de 168.995 euros. A la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) no había finalizado la ejecución del contrato.
- Contratos de obras RM-069 a RM-077 de rehabilitación sostenible de los nueve centros de salud incluidos en el contrato anterior. A 30 de diciembre de 2024, al no haberse concluido la redacción de los correspondientes proyectos de obra, todavía no se había iniciado su licitación por parte de la Consejería de Salud. Tenían un coste estimado conjunto de 5.185.884 euros.
- Contratos de obras RM-078 a RM-083 de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de 6 Institutos de Educación Secundaria⁵⁰. Promovidos por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024), todavía no se había iniciado la licitación de los contratos RM-078, RM-079 y RM-082, con un coste estimado de 4.120.410 euros; el RM-080 se encontraba en la fase

⁴⁹ Fuente Álamo, Los Barreros, San Javier, Zarandona, El Ranero, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco Oeste, Águilas Norte y Molina Sur.

⁵⁰ Sanje, Pedro García Aguilera, Francisco Salzillo, Isaac Peral, Francisco de Goya y Ricardo Ortega.

de evaluación de ofertas con un presupuesto de licitación de 1.299.754 euros; mientras que el RM-081 y el RM-083, se adjudicaron el 26 de diciembre de 2024, con importe de adjudicación conjunto de 1.972.421 euros.

- Contrato de obras RM-084 de rehabilitación de la Sede de la Consejería de Fomento e Infraestructuras. Se desestimó su realización a la vista del informe del Jefe de Servicio de Arquitectura, por considerarse más conveniente por la Dirección General de Vivienda realizar otra obra.
- Contrato de obras RM-114 de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del IES “Beniaján” de Murcia. Se incluyó en la Fase 2 del convenio PIREP sustituyendo al RM-084 y se prevé su licitación por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo con un coste estimado de 1.287.673 euros y un plazo de ejecución de 7 meses. A la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) todavía no se había iniciado su tramitación.

3ª) Inversión C7.I1 Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos:

- Contrato de servicios RM-085 de redacción de los proyectos técnicos de instalaciones y dirección técnica y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras para la instalación de energía solar fotovoltaica en 67 centros de salud de la CARM. Fue adjudicado por la Consejería de Salud el 28 de octubre de 2022 con un importe de adjudicación de 148.438 euros y un plazo de ejecución de cinco meses para la redacción de los proyectos, más la duración de las obras. En los PCAP no se especifica el porcentaje de financiación por el PRTR. A la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) continuaba su ejecución al no haber finalizado el correspondiente contrato de obras (RM-049).

II.2.2.3. Contratos financiados exclusivamente con fondos propios

Pese a la gran proliferación de fondos europeos, descritos en los apartados anteriores, que financian actuaciones tendentes a la mejora de la eficiencia energética y a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, la Comunidad también ha ejecutado y financiado completamente con fondos propios múltiples contratos que han contribuido a la mejora de la eficiencia energética de su parque inmobiliario. Son los siguientes:

1º) Contratos relacionados con la sustitución de sistemas de climatización antiguos por otros más eficientes.

No se han tenido en cuenta los numerosos contratos de reparación o mantenimiento de los sistemas de climatización existentes, solo aquellos que, en principio, mejoran su eficiencia energética. Se ha constatado la existencia de 13 contratos (RM-086 a RM-098), adjudicados a 10 contratistas distintos, por un importe total de 1.048.572 euros. Afectan a los siguientes 10 edificios: 2 centros de educación infantil y primaria (Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco (RM-086) y, Santiago Apóstol de Portman de La Unión (RM-087); Sede de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad (RM-088), Sede de la Consejería de Transparencia, Participación y Cooperación Casa Díaz Cassou (RM-089), edificio Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas (RM-090), Residencia Psicogeriátrica de Personas Mayores Virgen del Valle (RM-091 y RM-092), Hospital General Universitario Reina Sofía (RM-093), Centro de Salud Mental San Andrés (RM-094), Hospital Comarcal del Noroeste y Centro de Salud de Caravaca (RM-095 a RM-098).

2º) Contratos relacionados con la implantación de instalaciones fotovoltaicas o renovables.

Se adjudicaron seis contratos (RM-099 a RM-104) por un importe total de 866.620 euros para la instalación de plantas fotovoltaicas para autoconsumo en: el edificio Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia (RM-099), en el IES Juan Sebastián Elcano de Cartagena (RM-100), en las Oficinas de Empleo de Molina de Segura y Lorca (RM-102), y, además, la redacción de los proyectos y su control de calidad, la dirección de obra, y la coordinación de seguridad y salud para instalaciones solares fotovoltaicas en varios hospitales del Servicio Murciano de Salud (RM-103 y RM-104)⁵¹.

3º) Contratos relacionados con la mejora de la eficiencia mediante la reforma sostenible y rehabilitación energética de los edificios.

Se han adjudicado ocho contratos (RM-105 a RM-112) a 6 contratistas distintos, por un importe total de 17.488.665⁵² euros para la rehabilitación energética, mejora de la envolvente y reforma sostenible de los Centros de Salud de Alcantarilla-Sangonera y El Palmar (RM-105 a RM-107), al IES Poeta Julián Andugar de Santomera (RM-108) y del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (RM-110 a RM-112).

4º) Contratos relacionados con la emisión de certificados de eficiencia energética.

Contrato (RM-113), adjudicado el 19 de octubre de 2022 por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), por un importe total de 37.040 euros para la realización de los certificados de eficiencia energética de los edificios del IMAS.



Foto: etiqueta de eficiencia energética exhibida en la sede del IMAS.

⁵¹ Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Hospital General Universitario Santa Lucía, Hospital Universitario Santa María del Rosell, Hospital Rafael Méndez, Hospital Virgen del Castillo, Hospital General Universitario Morales Meseguer, Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor, Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Hospital Psiquiátrico Román Alberca.

⁵² En los contratos RM-105 a RM-107, adjudicados por un total de 16.503.023 euros, se incluye no solo la reforma sostenible y rehabilitación energética de los CS de Alcantarilla-Sangonera y El Palmar, sino también la construcción de dos nuevos CS en Molina y en Lorquí, por lo que, siguiendo el criterio de no tener en cuenta los edificios de nueva construcción, habría que analizar solo 4.752.505 euros, 2.952.313 euros de Alcantarilla y 1.800.192 euros de El Palmar. De este modo, el total adjudicado en los contratos relacionados con la mejora de la eficiencia energética financiados exclusivamente con fondos propios de la CA, sería de 5.738.147 euros.

II.2.2.4. Contratos menores

Según se ha detallado en el [cuadro 2](#), se ha instrumentado a través de contratos menores el 5 % de las actuaciones destinadas a la mejora en la eficiencia energética de los edificios públicos.

Esto supone que de los 58.700 contratos menores adjudicados por la Región de Murcia en el periodo fiscalizado (de 1 de enero de 2022 a 30 de marzo de 2024)⁵³, cuyo importe global asciende a 164.730.028 euros, un total de 596, por un importe conjunto de 3.728.158 euros, tienen como finalidad el ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética de los edificios de la Comunidad. El detalle de tales contratos menores figura en el [Anexo 3.4](#).

El siguiente cuadro presenta la distribución de los 596 contratos según la materia:

Cuadro 8 CONTRATOS MENORES SEGÚN MATERIA – REGIÓN DE MURCIA
(importe en euros)

MATERIA	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE GLOBAL	CONTRATOS
Emisión y control externo de certificados de eficiencia energética	4	37.516	RM-M-001 a RM-M-004
Realización de estudios previos, proyectos de obra, dirección facultativa, coordinación, seguridad y salud en la implantación de instalaciones fotovoltaicas o renovables	65	375.441	RM-M-005 a RM-M-069
Relacionados con la eficiencia energética: fomento de la misma, redacción de proyectos y obras de mejora, inspecciones de eficiencia energética	68	409.779	RM-M-070 a RM-M-137
Realización de auditorías energéticas	3	6.800	RM-M-138 y RM-M-140
Sustitución de sistemas de iluminación antiguos por led	373	2.014.934	RM-M-141 a RM-M-513
Sustitución de sistemas de climatización antiguos por otros más eficientes	83	883.688	RM-M-514 a RM-M-596
TOTAL	596	3.728.158	RM-M-001 a RM-M-596

Fuente: elaboración propia a partir de datos en la PLACSP.

II.3. EDIFICIOS AFECTADOS POR LA CONTRATACIÓN EFECTUADA PARA EL AHORRO Y LA MEJORA ENERGÉTICA

II.3.1. Comunidad Autónoma de La Rioja

Una vez detallados los contratos destinados a mejorar el ahorro y la eficiencia energética, en el siguiente subepígrafe se indican los edificios afectados por tales contratos. En el cuadro 8 se muestra, para cada consejería u organismo de adscripción, el número de edificios sobre los que se han realizado actuaciones y el número e importe de las mismas: en la segunda columna se indica el número de edificios objeto de los contratos mayores sobre el número total de edificios adscritos a cada una de las consejerías y organismos; en la tercera, el número total de metros cuadrados de los edificios de esa consejería u organismo. Debido a la falta de información sobre los contratos menores ha sido imposible relacionarlos con los edificios en los que se han ejecutado. Aun así, se

⁵³ En 2022 se adjudicaron 27.761 contratos por 88.764.288 euros; en 2023, 23.165 contratos por 63.111.890 euros, y entre enero y marzo de 2024, 7.774 contratos por importe de 12.853.850 euros.

estima conveniente reflejarlos en el cuadro para que se pueda comprobar el uso de la contratación menor por cada consejería u organismo.

Cuadro 9 EDIFICIOS Y CONTRATOS POR CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS – LA RIOJA
(importe en euros)

CONSEJERÍA U ORGANISMO	Nº DE EDIFICIOS AFECTADOS POR C. NO MENORES	TOTAL m² (1)	CONTRATOS NO MENORES		CONTRATOS MENORES		TOTAL (€) (2)	GASTO ESTIMADO POR m² (€/m²) (2) / (1)
			Nº	TOTAL (€)	Nº	TOTAL (€)		
Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	2 de 48	77.561	3	191.218	18	64.480	255.698	3,30
Consejería de Salud y Políticas Sociales	37 de 83	364.541	6	4.426.816	20	39.387	4.466.202	12,25
Consejería de Educación y Empleo	28 de 163	N/I	10	21.613.388	13	9.149	21.622.537	N/D
Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	5 de 40	58.193	5	2.089.303	28	105.577	2.194.880	37,72
Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo	2 de 4	13.884	1	149.980	4	25.393	175.373	12,63
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	2 de 24	37.666	4	6.906.373	33	37.518	6.943.891	184,35
Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación	2 de 8	15.374	2	130.205	2	1.677	131.882	8,58
Parlamento de La Rioja	1 de 3	3.658	3	205.072	0	0	259.640	56,06
Consejo Consultivo de La Rioja	0 de 1	266	0	0	0	0	0	0,00
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja	0 de 1	1.169	0	0	0	0	152.560	0,00
Universidad de La Rioja	N/I de N/I	N/I	2	274.705	0	0	406.608	N/D
Extinta Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	5 de 16	77.179	3	378.370	7	12.925	391.295	5,07
Extinta Consejería de Desarrollo Autonómico	0 de N/I	N/I	1	124.483	4	9.072	133.555	N/D
Extinta Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030	0 de N/I	N/I	0	0	6	43.825	43.825	N/D
Extinta Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	0 de N/I	N/I	0	0	22	34.675	34.675	N/D
TOTAL	84 de 391	N/D	40⁵⁴	36.489.912	157	383.677	36.873.589	N/D

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la CA y obtenidos en la PCLR.

Aunque en el cuadro se ha detallado en la segunda columna el número de edificios adscritos a cada consejería y organismo (hasta un total de los 391 que constan en el inventario facilitado por la Comunidad en el marco de la presente fiscalización) ello con el objetivo de ponerlo en relación con el número de edificios afectados por los contratos tramitados, tal comparativa adolece de las siguientes imprecisiones:

- La adscripción señalada puede contener errores, puesto que de la muestra de 106 edificios de los 391 de la CA, sobre los que se solicitó información a la consejería de adscripción (véase el subepígrafe [II.1.2.1.](#)), resultó que, según las respuestas recibidas, el 22 % de los edificios (23) no estaban adscritos a las consejerías indicadas en el inventario. Las

⁵⁴ Al total de 41 contratos estudiados se ha restado el contrato LR-13 cuya ejecución se desestimó, tal y como se explica en el [subepígrafe II.2.1.3.](#)

consejerías se habían reestructurado mediante el Decreto de Presidencia 6/2023, de 1 de julio, es decir, ocho meses antes de que se facilitara el inventario al equipo fiscalizador.

- De los 391 edificios, 16 constan adscritos a una Consejería, la de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, que fue eliminada con la reestructuración de consejerías aprobada por el decreto anteriormente mencionado.

No obstante, a pesar de la inconsistencia señalada, se ha considerado conveniente incluir los datos de adscripción facilitados a efectos de contextualizar el número de edificios afectados por los contratos destinados a mejorar el ahorro y la eficiencia energética.

Como se puede observar en el cuadro anterior, el porcentaje de edificios de titularidad autonómica sobre los que se ha realizado algún contrato para la mejora de su eficiencia energética en el periodo estudiado ronda el 21 % (84 de 391). La Consejería de Educación y Empleo ha sido el principal motor de la contratación, tanto por el número de contratos no menores, como por el importe total de los mismos, siguiéndole la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente y la Consejería de Salud y Políticas Sociales.

No ha resultado posible calcular el gasto estimado por m² de edificio público de la Comunidad⁵⁵, puesto que se desconoce la superficie de 58 inmuebles adscritos a la Consejería de Educación y Empleo y tampoco se pudo obtener al faltar también la referencia catastral de 50 de ellos. En relación con esta ratio referida al resto de consejerías, destaca el 184,17 €/m² de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, debido principalmente al coste de 6,5 millones de euros incurrido en las obras de reforma de la Estación Enológica de Haro (LR-11).

A su vez, partiendo de la clasificación de las recomendaciones y buenas prácticas incluidas en el Plan +SE entre medidas gerenciales y contractuales (véase apartado II.1.2), se han plasmado en el siguiente cuadro los 40 contratos no menores tramitados por La Rioja, distribuidos en función de las nueve medidas de carácter contractual a las que dan respuesta y de los edificios a los que han afectado, considerando que cada contrato puede incluir en su objeto la consecución de varias medidas y afectar a más de un edificio, lo que hace que con los 40 contratos resulten afectados un total de 84 edificios. Por otra parte, conviene recordar que el objeto de estos 40 contratos no es exclusivamente la realización de estas nueve medidas, sino también la de otras actuaciones no recogidas expresamente en el Plan +SE.

Además, para la adecuada interpretación del cuadro también hay que tener en cuenta que la fila “total de edificios afectados por tipo de uso” no coincide con la suma de cada una de sus columnas porque en cada edificio se puede haber implementado más de una medida. Así, por ejemplo, el número total de edificios de uso administrativo afectados es de 7; sin embargo, la mayoría de ellos no han sido objeto solo de una actuación, en concreto en 6 de ellos se ha actuado regulándose la temperatura mediante termostatos.

⁵⁵ Esta ratio se ha calculado dividiendo el importe total (suma de importes de adjudicación, de licitación o costes estimados) entre el total de metros cuadrados de los edificios de la Consejería o de toda la Comunidad.

Cuadro 10 NÚMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS SEGÚN EL TIPO DE MEDIDA Y USO DEL EDIFICIO – LA RIOJA


MEDIDAS CONTRACTUALES	TIPOS DE USO DE LOS EDIFICIOS AFECTADOS				TOTAL (391)
	EDUCATIVO (190)	ADTVO. (58)	SANITARIO (29)	OTROS (114)	
Realizar auditorías energéticas	10	1	11	11	33
Adaptar mediante termostatos la temperatura de los espacios	5	6	24	10	45
Sustituir los sistemas de climatización por renovables	7	3	0	5	15
Sustituir las lámparas incandescentes y halógenas por LED	7	2	0	3	12
Ajustar el nivel de iluminación en función del uso de cada espacio	2	2	0	1	5
Instalar sensores de presencia	2	2	0	1	5
Optar por equipos eléctricos del más alto etiquetado energético	3	2	0	2	7
Utilizar las cubiertas del edificio para implantar fotovoltaicas	22	0	1	5	28
Disponer de algún sistema de cierre de puertas automático	3	2	0	1	6
TOTAL DE EDIFICIOS AFECTADOS POR TIPO DE USO	30	7	25	22	84
PORCENTAJE DE EDIFICIOS AFECTADOS	16	12	86	19	21

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la CA y obtenidos en la PCLR.

En lo relativo al tipo de uso, destaca significativamente el 86 % de los inmuebles sanitarios sobre los que se han ejecutado contratos, debido principalmente al contrato LR-38 de “Mantenimiento y mejora de la eficiencia energética en Centros de Atención Primaria y Especializada del Servicio Riojano de Salud”.

Por último, en el siguiente cuadro se muestra la asunción de cada una de las nueve medidas contractuales recomendadas en el Plan +SE en los 40 contratos tramitados por La Rioja en el periodo fiscalizado. Destaca la adaptación mediante termostatos de la temperatura de los espacios, puesto que ha formado parte del objeto del 62 % de los contratos (25 de 40). Las siguientes medidas con mayor incidencia han sido la sustitución de lámparas incandescentes y halógenas por LED y la utilización de cubiertas para implantar placas fotovoltaicas.

Gráfico 4 PORCENTAJE DE PRESENCIA DE LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN +SE EN EL TOTAL DE CONTRATOS ESTUDIADOS – LA RIOJA



Fuente: elaboración propia.

II.3.2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Una vez detallados los contratos referidos a mejorar el ahorro y la eficiencia energética, en el siguiente subepígrafe se indican los edificios afectados por tales contratos. En el cuadro siguiente se muestra, para cada consejería u organismo de adscripción, el número de edificios sobre los que se han realizado actuaciones y el número e importe de las mismas; en la segunda columna se indica el número de edificios objeto de los contratos mayores sobre el número total de edificios adscritos a cada una de las consejerías y organismos; en la tercera, el número total de metros cuadrados de los edificios de esa consejería u organismo. Debido a la falta de información sobre los contratos menores ha sido imposible relacionarlos con los edificios en los que se han ejecutado, aun así, se estima conveniente reflejarlos en el cuadro para que se pueda comprobar el uso de la contratación menor por cada consejería u organismo.

Cuadro 11 EDIFICIOS Y CONTRATOS POR CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS – REGIÓN DE MURCIA
(Importe en euros)

CONSEJERÍA U ORGANISMO	Nº DE EDIFICIOS AFECTADOS POR C. NO MENORES	TOTAL m ² (1)	CONTRATOS NO MENORES		CONTRATOS MENORES		TOTAL (€) (2)	GASTO ESTIMADO POR m ² (€/m ²) (2) / (1)
			Nº	TOTAL (€)	Nº	TOTAL (€)		
Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes	0 de 3	N/I	2	442.054	0	0	442.054	0,00
Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias	2 de 17	N/I	0	0	7	14.977	14.977	N/D
Consejería de Educación y Formación Profesional	25 de 191	N/I	46	19.690.583	366	2.047.422	20.450.332	N/D
Consejería de Fomento e Infraestructuras	1 de 2	2.264	0	0	7	82.643	82.643	36,50
Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor	0 de 3	2.156	0	0	0	0	0	0,00
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad	36 de 56	N/I	4	141.080	54	150.192	291.272	N/D
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital	0 de 33	N/I	1	817.379	15	137.327	954.706	N/D
Consejería de Salud (incluido SMS)	100 de 167	N/I	55	47.054.850	40	573.974	47.628.824	N/D
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	0 de 20	N/I	1	111.774	60	438.076	549.850	N/D
Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social	0 de N/I	N/I	1	32.102	27	159.606	191.708	N/D
Universidad de Murcia	N/I	N/I	2	1.632.412	8	89.410	1.721.822	N/D
Consejo de Transparencia	1 de 2	1.612	0	0	0	0	0	0,00
Consejo Jurídico	0 de 1	1.492	0	0	0	0	0	0,00
Consejo Económico y Social	0 de 1	1.524	0	0	0	0	0	0,00
Varios	0 de 16	N/I	0	0	0	0	0	0,00
Extinta Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio	0 de N/I	N/I	1	17.790	2	1.082	18.872	N/D
Extinta Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social	0 de N/I	N/I	0	0	10	33.451	33.451	N/D
TOTAL	165 de 512	N/D	113⁵⁶	69.940.024	596	3.728.158	73.668.182	N/D

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la CA y obtenidos en la PLACSP.

Aunque en el cuadro se ha detallado en la segunda columna el número de edificios adscritos a cada consejería y organismo (hasta un total de los 512 que constan en el inventario facilitado por la Comunidad en el marco de la presente fiscalización) con el objetivo de ponerlo en relación con el número de edificios afectados por los contratos tramitados, tal comparativa adolece de las siguientes imprecisiones:

- La adscripción señalada puede contener errores, puesto que, de la muestra de 123 edificios, de los 512 de la CA, sobre los que se solicitó información a la consejería de adscripción (véase el [subepígrafe II.1.2.2.](#)), resultó que, según las respuestas recibidas, el 20 % de los edificios (24) no estaban adscritos a las consejerías indicadas en el inventario. Las consejerías se habían reestructurado mediante el Decreto n.º 31/2023 de reorganización de

⁵⁶ Al total de 114 contratos estudiados se ha restado el contrato RM-084 cuya ejecución se desestimó, tal y como se explica en el [subepígrafe II.2.2.2.](#)

la Administración Regional, de 14 de septiembre de 2023, es decir, más de seis meses antes de que se facilitara el inventario al equipo fiscalizador.

- De los 512 edificios, 16 constan adscritos a “varias” consejerías, no identificándose una consejería que se haga responsable del edificio.

No obstante, a pesar de la inconsistencia señalada, se ha considerado conveniente incluir los datos de adscripción facilitados a efectos de contextualizar el número de edificios afectados por los contratos destinados a mejorar el ahorro y la eficiencia energética.

Como se puede observar en el cuadro anterior, el porcentaje de edificios de titularidad autonómica sobre los que se ha realizado algún contrato para la mejora de su eficiencia energética en el periodo estudiado ronda el 32 % (164 de 512). Destacan la Consejería de Salud, incluido el Servicio Murciano de Salud, y la Consejería de Educación y Formación Profesional como principales motores de la contratación, tanto por el número de contratos, como por el importe total de los mismos, principalmente para la instalación de fotovoltaicas y rehabilitación energética de IES, CEIP, hospitales y centros de salud. Es reseñable también por su importe (1,6 millones de euros) la renovación de la climatización y ventilación de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (RM-024 y RM-064).

No ha resultado posible calcular el gasto estimado por m² de edificio público de la Comunidad, puesto que la superficie de cada inmueble no se pudo facilitar por la Comunidad de todos sus edificios y tampoco se pudo obtener al faltar también la referencia catastral.

A su vez, partiendo de la clasificación de las recomendaciones y buenas prácticas incluidas en el Plan +SE entre medidas gerenciales y contractuales (véase apartado II.1.2), se han organizado en el siguiente cuadro los 113 contratos no menores tramitados por la Región de Murcia en función de las nueve medidas de carácter contractual a las que dan respuesta y de los edificios a los que han afectado, considerando que cada contrato puede incluir en su objeto la consecución de varias medidas y afectar a más de un edificio, lo que hace que con los 113 contratos resulten afectados un total de 123 edificios. Por otra parte, conviene recordar que el objeto de estos 113 contratos no es exclusivamente la realización de estas nueve medidas, sino también la de otras actuaciones no recogidas expresamente en el Plan +SE o incluso contratos que no se refieren a ninguna de estas medidas. De ahí la diferencia entre los 165 edificios afectados por todos los contratos mencionados en el cuadro anterior y los 123 afectados solo por las 9 medidas contractuales recogidas en el Plan +SE.

Además, para la adecuada interpretación del cuadro también hay que tener en cuenta que la fila “total de edificios afectados por tipo de uso” no coincide con la suma de cada una de sus columnas porque en cada edificio se puede haber implementado más de una medida. Así, por ejemplo, el número total de edificios de otros usos afectados es de 1; sin embargo, la suma de todas las actuaciones es de 2, lo que quiere decir que en un mismo edificio se han ejecutado 2 medidas.

Cuadro 12 NÚMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS SEGÚN EL TIPO DE MEDIDA Y USO DEL EDIFICIO – REGIÓN DE MURCIA


MEDIDAS CONTRACTUALES DEL PLAN +SE	TIPOS DE USO DE LOS EDIFICIOS AFECTADOS				TOTAL (512)
	EDUCATIVO (161)	ADTVO. (110)	SANITARIO (158)	OTROS (82)	
Realizar auditorías energéticas	0	0	0	0	0
Adaptar mediante termostatos la temperatura de los espacios	5	3	22	1	31
Sustituir los sistemas de climatización por renovables	4	0	13	0	17
Sustituir las lámparas incandescentes y halógenas por LED	4	0	19	0	23
Ajustar el nivel de iluminación en función del uso de cada espacio	3	0	19	0	22
Instalar sensores de presencia	3	0	12	0	15
Optar por equipos eléctricos del más alto etiquetado energético	4	3	35	1	43
Utilizar las cubiertas del edificio para implantar fotovoltaicas	18	3	78	0	99
Disponer de algún sistema de cierre de puertas automático	0	0	3	0	3
TOTAL DE EDIFICIOS AFECTADOS POR TIPO DE USO	19	6	97	1	123
% DE EDIFICIOS AFECTADOS POR ESTAS MEDIDAS	12	5	61	1	24

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la CA y obtenidos en la PLACSP.

En lo relativo al tipo de uso, destaca significativamente el 61 % de los inmuebles sanitarios sobre los que se han ejecutado contratos, debido principalmente a los contratos RM-049 y RM-085 para la implantación de fotovoltaicas en 67 centros de salud.

En cuanto a la presencia de las medidas “contractuales” recomendadas en el Plan +SE en los 113 contratos estudiados, destaca la de “Utilizar las cubiertas de los edificios para implantar fotovoltaicas”, que figura en el 61 % de los mismos. Las siguientes medidas con mayor incidencia han sido la adquisición de equipos del más alto etiquetado energético y la adaptación mediante termostatos de la temperatura.

Gráfico 5 PORCENTAJE DE PRESENCIA DE LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN +SE EN EL TOTAL DE CONTRATOS ESTUDIADOS – REGIÓN DE MURCIA



Fuente: elaboración propia.

II.4. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELATIVAS AL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Son muy numerosas las normas que establecen actuaciones que deben llevar a cabo las comunidades autónomas en relación con el ahorro y la eficiencia energética de los edificios públicos y que determinan, asimismo, requisitos o limitaciones que han de ser tenidos en cuenta en las intervenciones públicas sobre la materia.

Las normas cuyo cumplimiento ha sido verificado son:

- ⇒ Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios:
- ✓ Artículo 9: a partir del 31 de diciembre de 2018, todos los edificios públicos nuevos que estén ocupados deben ser edificios “de consumo de energía casi nulo”⁵⁷.

⁵⁷ En el artículo 2.2) de esta Directiva se define el “edificio de consumo de energía casi nulo” como aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad con el anexo I. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables. Coincide con la DA segunda, punto 2 del RD 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios: “Los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública deben ser edificios de consumo de energía casi nulo”.

- ⇒ Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética:
 - ✓ Artículo 5: obligación de renovar cada año el 3 % de la superficie total de sus edificios de más de 250 m² con calefacción y/o sistema de refrigeración⁵⁸.
- ⇒ Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios:
 - ✓ Artículo 3.c), Artículo 16.1 y disposición final (DF) tercera: los edificios públicos sujetos (superiores a 250 m² que no estén excluidos por otros motivos) deben contar con el certificado de eficiencia energética actualizado (tienen una duración de 10 años) y exhibir la etiqueta de eficiencia energética en lugar destacado y bien visible por el público.
 - ✓ DA tercera: en un plazo de doce meses desde la entrada en vigor de este real decreto, el órgano competente de cada Comunidad autónoma adaptará la base de datos para los certificados de eficiencia energética de acuerdo con lo regulado en el apartado séptimo del artículo 6⁵⁹.
 - ✓ Disposición adicional (DA) quinta y Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la DG de Política Energética y Minas, por la que se desarrolla el procedimiento, contenido y formato del envío de información para el Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética de los edificios en formato electrónico: el órgano competente en materia de certificación energética de edificios de la Comunidad autónoma debe remitir un extracto de la información recogida en el informe de evaluación energética del edificio a la DG de Política Energética y Minas del MTED, en el plazo máximo de tres meses, a efectos de su inscripción en el registro administrativo creado al efecto, y facilitar anualmente una estadística de los certificados registrados y de las inspecciones realizadas al MTED y al MTMA.

El certificado de eficiencia energética (CEE) o certificado energético es un documento oficial que incluye información objetiva sobre las características energéticas de un inmueble. La certificación califica energéticamente cada inmueble sobre la base del consumo anual de energía necesario en condiciones normales de ocupación y funcionamiento.

⁵⁸ Cuando un Estado miembro establezca que la obligación que tiene la Administración central de renovar cada año el 3 % de la superficie total de sus edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración se extiende a la superficie que tengan en propiedad y ocupen órganos administrativos de un nivel inferior al de la Administración central, ese 3 % se calculará sobre la superficie total de los edificios con una superficie útil total de más (...) de 250 m² que tengan en propiedad. En España esta extensión a las CCAA se contempla como uno de los mecanismos previstos de la medida 2.8 “*Eficiencia energética en la edificación del sector terciario*” para la consecución del objetivo de eficiencia energética en los edificios públicos del PNIEC 2021-2030, cuya versión final fue adoptada por el Acuerdo del Consejo de ministros de 16 de marzo de 2021, publicado mediante Resolución de 25 de marzo de 2021, conjunta de la DG de Política Energética y Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático.

⁵⁹ “Art.6.7. Las bases de datos en las que se registran los certificados de eficiencia energética deben permitir la recopilación de datos sobre consumo de energía medido o calculado, cumplimentándose estos campos cuando se registre un certificado desde la entrada en vigor de lo dispuesto en el presente Real Decreto. Estos datos estarán disponibles, previa solicitud, para el propietario del edificio. Los datos agregados y anonimizados cumpliendo con los requisitos de protección de datos nacionales y de la Unión Europea estarán disponibles para uso estadístico y de investigación.”

La escala de calificación energética es de siete letras consecutivas: A (edificio más eficiente energéticamente) y G (edificio menos eficiente energéticamente).

En relación exclusivamente con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

⇒ Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, modificada por la Ley 11/2015, de 30 de marzo:

- ✓ Artículo 13: determina la obligatoriedad de la planificación energética regional, con carácter periódico, en el marco de la planificación europea y estatal y en colaboración con los agentes del sector energético.

Los resultados obtenidos en relación con el cumplimiento de tales normas son los siguientes:

II.4.1. Comunidad Autónoma de La Rioja

II.4.1.1. Los edificios públicos nuevos deben ser “de consumo de energía casi nulo”

La Comunidad, durante el periodo fiscalizado (enero 2022 a marzo 2024) ha incorporado 19 edificios públicos si bien ninguno ha sido por nueva construcción, sino por otras vías como la adquisición, cesión en uso o arrendamiento de edificios preexistentes, por lo que no ha sido posible verificar el cumplimiento de esta prescripción.

La CA manifiesta que comprueba el cumplimiento de este requisito por una triple vía, por un lado, los arquitectos que redactan los proyectos de ejecución incluyen esta prescripción en los mismos, por otro lado, los técnicos de la oficina de supervisión del Gobierno de La Rioja revisan los pliegos y proyectos de las obras nuevas y, por último, los técnicos facultativos que llevan a cabo la dirección de la obra revisan la correcta ejecución de los proyectos.

II.4.1.2. Se debe renovar cada año el 3 % de la superficie de los edificios de más de 250 m²

Sin perjuicio de que, tal y como se ha puesto de manifiesto en el punto II.2. de este Informe, la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el periodo fiscalizado, ha llevado a cabo numerosas actuaciones dirigidas a renovar y mejorar la eficiencia energética de sus edificios públicos, la Comunidad no verifica el cumplimiento de esta obligación, por lo tanto, no es posible determinar si las actuaciones llevadas a cabo alcanzan el porcentaje del 3 % establecido en la Directiva 2012/27/UE.


La CA no ha indicado a este Tribunal las causas de tal carencia; no obstante, esta falta de verificación puede ser consecuencia, por un lado, de la ausencia de un inventario fiable que recoja todos los edificios públicos propiedad de la Comunidad y que contenga, entre otra información, las dimensiones de todos ellos, de manera que pueda servir de base para el cálculo del citado 3 %; y, por otro, de no disponer de información centralizada de las actuaciones llevadas a cabo por las distintas consejerías.

II.4.1.3. Deben existir y exhibirse los certificados de eficiencia energética actualizados

Tal y como se indicó en el [subepígrafe II.1.2.1.](#), de los 391 edificios públicos de La Rioja, se solicitó sobre 106 diversa información a las correspondientes consejerías de adscripción. Entre la información requerida se incluyó la correspondiente a los certificados de eficiencia energética de

los edificios, informando la Comunidad únicamente en relación con 76 edificios de los 106. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico:

Gráfico 6 ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA MUESTRA DE 76 EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA RIOJA



Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas de los responsables de los edificios públicos de la Comunidad.

Los datos anteriores se han contrastado con el [portal de datos abiertos de la Comunidad](#), donde se publica diariamente la relación de todos los certificados energéticos inscritos en el Registro de Certificados Energéticos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, incluyendo referencia catastral, fecha de validez del certificado, tipo, uso y localización del edificio, niveles de emisiones, consumos y calificaciones energéticas; resultando que, a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2014), únicamente consta la publicación de los certificados de 18 de los 32 edificios sobre los que la CA ha indicado que disponen del mismo.

Hay que señalar que la serie de los datos contenidos en esta base comienza el 31 de enero de 2015, por lo que, de disponer de certificado energético vigente (tienen una validez de 10 años), tales certificados deberían de estar incluidos en la base, salvo que se hubieran emitido del 1 al 30 de enero de 2015, o no se hubieran llegado a inscribir en el Registro.



Foto: etiquetas de eficiencia energética exhibidas en la Biblioteca pública de Logroño (ILR063) y en el edificio de la UNED de la calle Barriocepo (ILR333)

Como también se señaló en el [subepígrafe II.1.2.1.](#), se realizó una inspección física de 12 edificios de la muestra de 106 para verificar la consistencia de las respuestas remitidas. Además del cumplimiento de las recomendaciones del Plan +SE, también se comprobaron sus contestaciones en relación con la existencia de CEE en vigor y con la exhibición de las etiquetas de eficiencia energética en un lugar visible, obteniendo los siguientes resultados:

Según las contestaciones recibidas, 9 de los 12 edificios disponían de CEE (8 exhibían la etiqueta) y 3 carecían del mismo estando obligados. Los resultados derivados de la comprobación *in situ* son los siguientes:

- Se ha comprobado la corrección de 5 de los 9 certificados y su inscripción en el Registro.
- En 3 casos se aportó un certificado en el que figuraba la referencia catastral incorrecta, puesto que constaba la de la parcela en lugar de la del inmueble. No obstante, se ha verificado su inscripción con este dato erróneo en el Registro.
- El último tenía, en el momento de la visita (enero 2025), el CEE recién caducado.

En los 9 CEE entregados se han detectado las siguientes anomalías⁶⁰:

- ✓ Solo 2 estaban firmados y solo uno electrónicamente.

⁶⁰ La Consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja argumenta, en el trámite de alegaciones, que los primeros años de funcionamiento de este registro y ante los problemas informáticos que se daban en esos momentos iniciales para acceder con el certificado digital y para la firma de documentos, se estableció que con la firma de la inscripción del certificado por el técnico se daba por firmada toda la documentación presentada; pero que, posteriormente, y ante la mejora de las aplicaciones se está exigiendo que los documentos vengan firmados digitalmente. No obstante, lo que este Tribunal está poniendo de manifiesto es que, sobre una muestra muy pequeña de CEE, se han detectado diversas deficiencias, no solo las relativas a la firma.

- ✓ En 5 de ellos figuraban a lo largo del documento fechas distintas entre sí, con meses de diferencia, incluso una con 2 años, sin especificar a qué acto se refería cada una de las fechas.
- ✓ En 3 figuraba la referencia catastral incorrecta.
- ✓ En varios faltaban datos obligatorios como el nombre y los datos del certificador (1), la fecha de la visita física al edificio (1) o las recomendaciones de mejora (1).

Además, con independencia de la inspección física de los certificados entregados, se ha cruzado el Registro de CEE con el inventario de edificios públicos de la CA. Teniendo en cuenta la falta de consistencia en el dato de la referencia catastral del Registro de CEE, señalada anteriormente, esta comprobación arroja el siguiente resultado a 31 de diciembre de 2024:

De los 391 edificios públicos de La Rioja, de 58 se desconoce su superficie, del resto, 61 tenían una superficie menor de 250 m² y 7 estaban exentos de la obligación de tener CEE por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que debían disponer de CEE en vigor al menos 265 edificios. Sin embargo, solo 103 disponían de CEE en vigor, lo que representa un 39 % de los obligados y un 26 % del total de edificios públicos. De esos 103 la distribución de calificaciones energéticas (emisiones kg CO₂ / m² año) es la que se expone a continuación (“A” es la mejor calificación y “G” la peor):

Cuadro 13 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA (EMISIONES) – EDIFICIOS PÚBLICOS – LA RIOJA

CALIFICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	TOTAL
Número	13	4	22	28	28	5	2	103
%	13	4	21	28	27	5	2	100

Fuente: elaboración propia a partir de datos abiertos de la Comunidad.

Según el artículo 11 del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, corresponde a la CA establecer y aplicar un sistema de control independiente de los certificados de eficiencia energética⁶¹. Este sistema debe incluir lo siguiente:

- La comprobación de la validez de los datos de base del edificio utilizados para expedir el certificado y de los resultados consignados en este, incluidas las recomendaciones de mejora formuladas
- La visita *in situ* del edificio, con el fin de comprobar la correspondencia entre las especificaciones que constan en el certificado de eficiencia energética y el edificio certificado.

Asimismo, según el artículo 12 del precitado RD, corresponde al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de certificación energética de edificios disponer cuantas inspecciones sean necesarias con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de la obligación de certificación de eficiencia energética de edificios. A la fecha de finalización de los trabajos de campo

⁶¹ La Consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja señala, en el trámite de alegaciones, que en 2023 se adjudicó un contrato menor (LR M 014) a una empresa externa para el control de una muestra de 75 CEE. Esos 75 certificados controlados suponen un 1,5 % de los registrados en 2022 y un 0,2 % sobre el total de CEE registrados hasta ese año; no consta la adjudicación de otros contratos posteriores, en 2024 o 2025, para la realización de estos controles.

(diciembre 2024), no consta la realización de ningún requerimiento por órgano alguno de la Comunidad a los responsables de los edificios públicos no exentos sin CEE vigente para que procedan a subsanar este incumplimiento.

II.4.1.4. Se debe adaptar la base de datos para los certificados de eficiencia energética

Se ha constatado que la base de datos pública de certificados de eficiencia energética recoge los datos sobre el consumo de energía primaria calculado en KW/h y en KW/h por m².

II.4.1.5. Se debe enviar al MTED un extracto del informe de evaluación energética del edificio y una estadística de los certificados registrados y de las inspecciones realizadas y sus resultados

Aunque la obligación de remitir dicha información se estableció en junio de 2021 y el procedimiento de remisión se determinó en Resolución de 24 de noviembre de 2021 de la Dirección General de Política Energética y Minas, no ha sido hasta el segundo trimestre de 2024 cuando la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, órgano competente en materia de certificación energética de edificios de la Comunidad de La Rioja, ha enviado los primeros informes al Ministerio.

Tal remisión se ha realizado a través de “EVADINE”, la aplicación que la DG de Política Energética y Minas del MTED había desarrollado al efecto. Desde entonces hasta la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) se habían realizado 17 envíos con el objeto de ponerse al día, desde entonces se ha fijado con el Ministerio un envío semestral.

Respecto de los informes anuales de Certificación Energética de Edificios se envían regularmente cada ejercicio desde 2022 en adelante.

II.4.2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

II.4.2.1. Los edificios públicos nuevos deben ser “de consumo de energía casi nulo”

No se verifica el cumplimiento de que a partir del 31 de diciembre de 2018 todos los edificios públicos nuevos que estén ocupados sean edificios de “de consumo casi nulo”. No hay directrices para la exigencia de este requisito en las licitaciones ni, en consecuencia, control durante la ejecución de las obras, ni comprobaciones en las recepciones.

Por otro lado, la CA señala que no se han incorporado edificios públicos de nueva construcción en el ámbito temporal de la fiscalización, enero 2022 a marzo 2024.

II.4.2.2. Se debe renovar cada año el 3 % de la superficie de los edificios de más de 250 m²

Sin perjuicio de que, tal y como se ha puesto de manifiesto en el punto II.2. de este Informe, la Comunidad Autónoma de Región de Murcia, en el periodo fiscalizado, ha llevado a cabo numerosas actuaciones dirigidas a renovar y mejorar la eficiencia energética de sus edificios públicos, la Comunidad no verifica el cumplimiento de esta obligación, por lo tanto, no es posible determinar si las actuaciones llevadas a cabo alcanzan el porcentaje del 3 % establecido en la Directiva 2012/27/UE.


La CA ha indicado a este Tribunal que tal carencia se debe a la falta de medios humanos disponibles; no obstante, esta falta de verificación también podría ser consecuencia, por un lado,

de la ausencia de un inventario fiable que recoja todos los edificios públicos propiedad de la Comunidad y que contenga, entre otra información, las dimensiones de todos ellos, de manera que pueda servir de base para el cálculo del citado 3 %; y, por otro, de no disponer de información centralizada de las actuaciones llevadas a cabo por las distintas consejerías.

II.4.2.3. Deben existir y exhibirse los certificados de eficiencia energética actualizados

Tal y como se indicó en el [subepígrafe II.1.2.2.](#), de los 512 edificios públicos de la Región de Murcia, sobre 123 se solicitó diversa información a las correspondientes consejerías de adscripción. Entre la información requerida se incluyó la correspondiente a los certificados de eficiencia energética de los edificios, habiéndose obtenido información sobre 96 edificios de los 123. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico:

Gráfico 7 ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA MUESTRA DE 96 EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA



Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas de los responsables de los edificios públicos de la Comunidad.

Los datos anteriores se han contrastado con el [portal de datos abiertos de la Comunidad](#), donde se publica diariamente la relación de todos los certificados energéticos inscritos en el Registro de Certificados Energéticos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, incluyendo referencia catastral, fecha de inscripción del certificado, localización del edificio, niveles de emisiones, consumos y calificaciones energéticas; resultando que, a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2014), únicamente consta la publicación de los certificados de 24 de los 44 edificios sobre los que la CA ha indicado que disponen del mismo, incluido en estos un Bien de Interés Cultural. De tres de los restantes se desconocía su referencia catastral, lo que ha impedido su comprobación, y los otros 17 no estaban incluidos en la base de datos.

Además, hay que significar que 8 edificios, cuyos responsables indicaron que carecían del certificado, sí disponen de él y en vigor, según se desprende de las comprobaciones efectuadas en la base de datos. Con ello, el porcentaje de edificios de la muestra que carecen del certificado de eficiencia energética en vigor con obligación de disponer de él se reduciría al 48 %.

Es importante señalar que la serie de los datos contenida en esta base comienza el 1 de enero de 2020, por lo que, de disponer de certificado energético vigente (tienen una validez de 10 años), tales certificados deberían de estar incluidos en la base, salvo que se hubieran emitido del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019, o no se hubieran llegado a inscribir en el Registro.



Foto: etiqueta de eficiencia energética exhibida en la Sede de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de Murcia (IRM230)

Como también se señaló en el [subepígrafe II.1.2.2.](#), se realizó una inspección física de 19 edificios, de la muestra de 123, para verificar la consistencia de las respuestas remitidas. Además del cumplimiento de las recomendaciones del Plan +SE, también se comprobaron sus contestaciones en relación con la existencia de CEE en vigor y con la exhibición de las etiquetas de eficiencia energética en un lugar visible, obteniendo los siguientes resultados:

Según las contestaciones recibidas, 8 de los 19 edificios disponían de CEE (6 exhibían la etiqueta) y 11 carecían del mismo estando obligados. Los resultados derivados de la comprobación *in situ* son los siguientes:

- Se ha comprobado la corrección de 7 de los 8 certificados y la inscripción en el Registro de 6 de ellos, puesto que el séptimo se expidió con anterioridad a la creación de la base de datos del Registro.
- En un caso se aportó un certificado en el que figuraba la referencia catastral incorrecta. No obstante, se ha verificado su inscripción con este dato erróneo en el Registro.

En los 8 CEE entregados se han detectado las siguientes anomalías:

- ✓ Uno estaba sin firmar.
- ✓ En 2 de ellos figuraban a lo largo del documento fechas distintas entre sí, en uno de ellos con 6 meses de diferencia, sin especificar a qué acto se refería cada una de las fechas.
- ✓ En uno no figuraba la fecha de la visita física al edificio.

Además, con independencia de la inspección física de los certificados entregados, se ha cruzado el Registro de CEE con el inventario de edificios públicos de la CA. Esta comprobación arroja el siguiente resultado a 31 de diciembre de 2024:

De los 512 edificios públicos de la Región de Murcia, de 85 se desconoce su superficie (17 %), del resto, 31 tenían una superficie menor de 250 m² y 7 estaban exentos de la obligación de tener CEE por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que debían disponer de CEE en vigor al menos 389 edificios. Sin embargo, solo 236 disponían de CEE en vigor, lo que representa un 61 % de los obligados y un 46 % del total de edificios públicos. De esos 236 la distribución de calificaciones energéticas (emisiones kg CO₂ / m² año) es la que se expone a continuación (“A” es la mejor calificación y “G” la peor):

Cuadro 14 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA (EMISIONES) – EDIFICIOS PÚBLICOS – REGIÓN DE MURCIA

CALIFICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	TOTAL
Número	7	38	89	57	31	7	7	236
%	3	16	38	24	13	3	3	100

Fuente: elaboración propia a partir de datos abiertos de la Comunidad.

Según el artículo 11 del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, corresponde a la CA establecer y aplicar un sistema de control independiente de los certificados de eficiencia energética. Este sistema debe incluir lo siguiente:

- La comprobación de la validez de los datos de base del edificio utilizados para expedir el certificado y de los resultados consignados en este, incluidas las recomendaciones de mejora formuladas.
- La visita *in situ* del edificio, con el fin de comprobar la correspondencia entre las especificaciones que constan en el certificado de eficiencia energética y el edificio certificado.

Asimismo, según el artículo 12 del precitado RD, corresponde al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de certificación energética de edificios disponer cuantas inspecciones sean necesarias con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de la obligación de certificación de eficiencia energética de edificios. No consta la realización de ningún requerimiento, por órgano alguno de la Comunidad, a los responsables de los edificios públicos no exentos sin CEE vigente, para que procedan a subsanar este incumplimiento.

II.4.2.4. Se debe adaptar la base de datos para los certificados de eficiencia energética

Se ha constatado que la base de datos pública de certificados de eficiencia energética recoge los datos sobre el consumo de energía primaria calculado en KW/h y en KW/h por m².

II.4.2.5. Se debe enviar al MTED un extracto del informe de evaluación energética del edificio y una estadística de los certificados registrados y de las inspecciones realizadas y sus resultados

La Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la DG de Política Energética y Minas, por la que se desarrolla el procedimiento, contenido y formato del envío de información para el Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética de los edificios en formato electrónico, en su apartado tercero determina que: *“Alternativamente a la publicación de la información en datos abiertos, el órgano competente en materia de certificación energética de edificios de la comunidad autónoma podrá realizar el envío de los informes de evaluación energética de los edificios en formato electrónico (XML) registrados utilizando la aplicación que la Dirección General de Política Energética y Minas ha desarrollado para tal propósito (EVADINE)”*.

Y en el apartado cuarto añade: *“Adicionalmente, el órgano competente en materia de certificación energética de edificios de la comunidad autónoma comunicará a la Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la opción elegida para el envío para el año 2022 y, en lo sucesivo, anualmente, solo si se modifica la opción de envío elegida. Esta comunicación se realizará durante el primer semestre del año, por vía electrónica ...”*

El procedimiento establecido por la CARM es publicar los datos en abierto y no comunicar los datos a través de EVADINE.

Esta alternativa a la remisión de los datos a través del programa EVADINE se hizo saber oficialmente al MTED por correo electrónico y por SIR el 30 de mayo de 2022.

Así mismo la Comunidad envía información periódica al Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) sobre Certificación Energética en la Región de Murcia. El último informe se envió al IDAE el 9 de abril de 2024, con datos a 31 de diciembre de 2023.

II.4.2.6. Se debe elaborar la planificación energética regional, con carácter periódico, en el marco de la planificación europea y estatal y en colaboración con los agentes del sector energético

Para dar cumplimiento a esta obligación, se elaboró el **Plan Energético de la Región de Murcia 2016-2020**, que sustituía al **Programa Integral de Ahorro y Eficiencia en la Energía en la Región de Murcia 2010-2016**, y perseguía dar respuesta a las necesidades existentes en materia de planificación energética de la región.

Para la elaboración de este Plan se abrió un periodo de consulta popular, posterior debate con representantes de la sociedad civil relacionados con el ámbito de las energías y, finalmente, una fase de retorno en la que, una vez sometidas a estudio y valoración las propuestas ciudadanas recogidas en las fases de consulta y debate se incorporaron al texto del Plan las propuestas aceptadas. No obstante, no se produjo la aprobación oficial de este Plan ni de su predecesor, ni su publicación en el Boletín Oficial de la Región.

El 18 de octubre de 2018 se constituyó la Comisión de Seguimiento del Plan Energético de la Región de Murcia 2016- 2020, que redactó dos informes de ejecución del Plan con datos disponibles a abril de 2018 y a mayo de 2019 respectivamente, no constando más actuaciones.

No se ha elaborado un Plan Energético nuevo en sustitución del que finalizó su vigencia en 2020. El 19 de diciembre de 2022 la Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos adjudicó por un importe de 13.100 euros un contrato menor, RM-M-110 en [Anexo 3](#), cuyo objeto fue *“Contratación del servicio para la elaboración de un documento de planificación energética para la*

Región de Murcia 2022-2027". El documento tenía como objetivo la elaboración de la planificación energética regional, pero la finalización de su elaboración coincidió con los efectos de la invasión rusa de Ucrania, que tuvo un impacto fuerte en los precios del gas y del petróleo agravando la crisis energética que ya venía afectada por las consecuencias de la pandemia debida al COVID-19. Todo ello introdujo variables que no habían sido contempladas en la elaboración del documento y provocaron que no diera lugar a un nuevo Plan Energético.

Por otra parte, actualmente se está trabajando en la fase final de la elaboración del **Plan Industrial de la Región de Murcia 2025-2030**, que está íntimamente conectado con el sector energético y con la política energética regional.

El documento de planificación energética anteriormente citado se está teniendo en cuenta para la elaboración de este Plan Industrial, el cual tiene definido un objetivo específico de sostenibilidad:

“Objetivo 6: Industria más sostenible: Utilizar la necesaria transformación energética como un motor de desarrollo y oportunidades. La sostenibilidad ambiental debe ir de la mano del crecimiento económico y del empleo. Debemos promover la eficiencia energética, la descarbonización, la economía circular, la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la gestión de residuos. Todo ello debe impulsar la creación de nuevas empresas, la atracción de inversiones y la generación de oportunidades laborales en toda la Región de Murcia.”

II.5. SISTEMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA EL AHORRO DE ENERGÍA Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. EFICACIA DE LAS MEDIDAS

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, ninguna de las dos comunidades autónomas analizadas ha dispuesto de un Plan referido a la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos que, sobre la base de un diagnóstico de la situación de partida, contemple los objetivos a alcanzar y los indicadores que permitan verificar su consecución.

Por este motivo, como prueba alternativa de auditoría, se ha acudido a los programas europeos que han financiado numerosas de las actuaciones realizadas y que contienen objetivos e indicadores para realizar el seguimiento y evaluación de algunas de dichas actuaciones, aunque no en todos los casos se ajustan a la materia específica analizada (edificios públicos).

Así, el marco de rendimiento de los programas FEDER incluyen indicadores de realización y de resultado vinculados a sus objetivos, existiendo para cada CA un Plan de Evaluación específico de cada Programa: FEDER 2014-2020 y 2021-2027.

Por su parte, el PRTR es un instrumento basado en resultados que desembolsa fondos en función de la consecución de los hitos y objetivos establecidos para las reformas e inversiones que integran dicho Plan. Además, en el caso concreto de las actuaciones financiadas por el PIREP, el MTMA tiene elaborada una *“Guía de Seguimiento y Justificación de Actuaciones PIREP Autonómico”*. En ella se recoge la información que deben remitir las comunidades autónomas durante la fase de seguimiento y justificación de las actuaciones.

A continuación, se recogen los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en las dos comunidades autónomas fiscalizadas.

II.5.1. Comunidad Autónoma de La Rioja

II.5.1.1. FEDER 2014-2020

Como se ha expuesto en el [subepígrafe II.2.1.2](#) la CA de La Rioja adjudicó dos contratos financiados con cargo a este programa cuya ejecución se extendió durante el periodo fiscalizado (LR-02 y LR-03).

Los dos objetivos en los que se enmarcaron dichos contratos cuentan con los siguientes indicadores de resultado asociados a los edificios públicos:

Cuadro 15 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES FEDER 14-20 – LA RIOJA

Objetivo específico 040c1 - OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos.							
Identificación	Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Valor previsto (2023)	Fuente de datos	Periodicidad de la información
R049G	Consumo de energía eléctrica en la Administración y otros servicios públicos	MW/h	162.966,90	2013	153.188,00	Instituto de Estadística de La Rioja	Anual

Objetivo específico 040c2 - OE.4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo.							
Identificación	Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Valor previsto (2023)	Fuente de datos	Periodicidad de la información
R041D	% de energías renovables en consumo energético final (hidráulica, eólica, solar, geotérmica, biomasa y biocarburantes)	% del consumo energético total	14,42	2012	20,00	Dirección General de Innovación, Industria y Comercio del Gobierno de La Rioja	Anualmente

Fuente: Programa Operativo Regional de La Rioja FEDER 2014-2020

El indicador de resultados establecido para el primero de los objetivos se ha cumplido según los datos facilitados por la Comunidad, puesto que el consumo real de energía eléctrica en la Administración y otros servicios públicos en el año 2023 ha sido de 150.491,73 MW/h, frente al dato previsto de 153.188,00. Esta cifra, sin embargo, no ha podido ser contrastada con la información contenida en la web del Instituto de Estadística de La Rioja, fuente de la que, según la información facilitada se había obtenido el dato, debido a que la compañía suministradora, en marzo de 2024, cambió la forma de enviar los datos desagregados, provocando una ruptura de la serie. A partir de dicha fecha, el “Consumo de Energía Eléctrica de las Administraciones Públicas” lo proporcionan agregado al de Comercio, por lo que, en la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024), en la web del Instituto aparecen los datos agregados de: “Administración, comercio y servicios públicos” y no los datos desagregados.

El indicador de resultados establecido para valorar el grado de consecución del segundo objetivo se define conjuntamente, sin diferenciar edificación e infraestructuras públicas lo que imposibilita su valoración al superar las infraestructuras el ámbito de los edificios públicos que constituye la materia específica de la fiscalización.

Respecto a este indicador, la única información de la que se ha podido disponer se refiere a la evolución del porcentaje de generación de energía eléctrica mediante energías renovables respecto del total generado en la Comunidad de La Rioja en el periodo 2019-2023. Según esta información este porcentaje pasó del 48,75 % en 2019 al 45,99 % en 2023.

En el cuadro siguiente se recoge este porcentaje por años:

Cuadro 16 PORCENTAJE DE ENERGÍAS RENOVABLES SOBRE EL TOTAL DE ENERGÍA GENERADA – LA RIOJA

AÑO	2019	2020	2021	2022	2023
% Energías renovables sobre total energía generada	48,75	60,30	55,45	47,71	45,99

Fuente: [Red Eléctrica de España](#)

A pesar del ligero descenso del porcentaje en el periodo del que se ha obtenido información, hay que considerar que el punto de partida según el indicador, aunque referido al consumo, era del 14,42 % en 2012 y el objetivo previsto para 2023 era solo del 20 %, por lo que, comparado con el 45,99 % de energía renovable generada en ese año, se puede deducir el cumplimiento del segundo objetivo.

Además, el programa operativo regional de La Rioja, referido al ámbito objetivo de la fiscalización, incluye el siguiente indicador de productividad:

Cuadro 17 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD FEDER 14-20 – LA RIOJA

Identificación	Indicador	Unidad de medida	Fondo	Categoría de la región	Valor previsto (2023)	Fuente de datos	Periodicidad de la información
CO32	Eficiencia energética: Descensos del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos	kWh/año	FEDER	Más desarrolladas	1.472.908,38	Entidad encargada de gestionar las operaciones	Anual. Los datos se cuantificarán una vez realizado el desarrollo

Fuente: Programa Operativo Regional de La Rioja FEDER 2014-2020

De acuerdo con la información facilitada por la Comunidad la disminución alcanzó la cifra de 1.640.187,28 kWh/año, lo que supone un 111,36 % de ejecución sobre el importe previsto.

II.5.1.2. FEDER 2021-2027

La Comunidad Autónoma de La Rioja adjudicó dos contratos con cargo al programa referido (LR-05 y LR-06). Los dos objetivos en los que se enmarcan dichos contratos tienen asociado el siguiente indicador de realización referente a los edificios públicos:

Cuadro 18 OBJETIVO ESPECÍFICO E INDICADOR FEDER 21-27 – LA RIOJA

Objetivo específico RSO2.1. Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.			
Indicador de realización	Unidad de medida	Hito (2024)	Objetivo (2029)
Edificios públicos con rendimiento energético mejorado	metros cuadrados	16.336,44	57.177,53

Fuente: Programa Operativo Regional de La Rioja FEDER 2021-2027

Según la información facilitada por la Comunidad, a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024), no se había llevado un seguimiento de este indicador, por lo que no es posible determinar si el hito previsto para 2024 ha sido cumplido y si resulta factible el cumplimiento del objetivo fijado para 2029.

II.5.1.3. PRTR

Los programas del PRTR bajo los que La Rioja ha formalizado contratos durante el periodo fiscalizado -o bien se extiende durante el mismo la ejecución de contratos formalizados con anterioridad- sobre los que se puede verificar el cumplimiento de objetivos definidos, son los siguientes:

1ª) Inversión C2.I5 Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP).

En el [cuadro 4](#) constan detalladas las actuaciones que, según el convenio suscrito el 30 de diciembre de 2021 con el MTMA, se habían de llevar a cabo en ejecución de este programa.

En el convenio citado se determina el procedimiento para el seguimiento del logro de hitos y objetivos asociados al programa. Además, para valorar el grado de compromiso y ejecución de los fondos y, en su caso, el reintegro anticipado del saldo no comprometido o no ejecutado, en el convenio se establecen varios objetivos de control, de los cuales afectan a la evaluación de las actuaciones para el ahorro de energía y la mejora de la eficiencia energética y, en consecuencia, a la eficacia de las medidas, los dos siguientes:

- *La finalización y recepción antes del 30 de septiembre de 2024 de las obras de la fase 1, con una reducción media de, al menos, un 30 % del consumo de energía primaria no renovable.*

Con fecha 26 de septiembre de 2024 se firmó por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (anterior Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de La Rioja una adenda al convenio original por la que se modificó, de mutuo acuerdo, el plazo de finalización de las actuaciones de Fase 1, estableciéndose el 31 de diciembre de 2024 como fecha máxima de terminación de las obras de esta Fase, sustituyendo así a la de 30 de septiembre de 2024 prevista en el Convenio suscrito el 30 de diciembre de 2021.

Como se señala en el [cuadro 2](#), solo había una obra proyectada en la fase 1 del convenio, la reforma energética del edificio de la UNED, la cual fue recibida de conformidad el 18 de diciembre de 2024, cumpliendo así el plazo fijado en la adenda del convenio.

- *La finalización y recepción antes del 31 de marzo de 2026 de las obras de la fase 2 en el anexo I del convenio, con una reducción media de, al menos, un 30 % del consumo de energía primaria no renovable (al menos 1.230.000 metros cuadrados).*

A pesar de los incumplimientos de las fechas de inicio y de finalización previstas en el convenio (ver [cuadro 4](#)), a fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre de 2024) aún resultaba factible cumplir el objetivo del control.

2ª) Inversión C14.I4 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad, a través del desarrollo de productos turísticos, de la eficiencia energética y la economía circular en el sector turístico.

El 29 de noviembre de 2022 el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo transfirió 2.500.000 euros a la Comunidad autónoma de La Rioja según lo dispuesto en el Real Decreto 1074/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las actuaciones financiables eran la rehabilitación del edificio contenedor de la antigua iglesia de San Miguel de Nájera (1.080.000 euros) y la del antiguo palacio abacial y botica del Monasterio de Santa María la Real (1.420.000 euros).

A fecha de finalización de los trabajos (diciembre de 2024) únicamente se había adjudicado el contrato de redacción del proyecto de la primera actuación; no obstante, el plazo para su finalización dado por la UE se extiende hasta el segundo trimestre de 2026.

Hay que indicar que, a pesar de que en el citado Real Decreto 1074/2021 se establece entre las obligaciones de las entidades beneficiarias de las subvenciones, y específicamente de las comunidades autónomas, la de remitir la información al sistema de gestión que el Ministerio de Hacienda y Función Pública elabore para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, no se tiene constancia de que esta información se esté elaborando, al no haber sido aportada al equipo fiscalizador.

3ª) Inversión C26.I2 Plan de transición ecológica de instalaciones deportivas.

En el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte de 8 de noviembre de 2021, relativo a la distribución territorial y criterios de reparto del PRTR en relación con el plan referido, se asignó a la CA de La Rioja un importe para 2021 de 1.513.696 euros y una previsión de 803.185 euros para el periodo 2022-2023, fijándose como hito objetivo la reforma de dos centros deportivos antes de finalizar 2025.

Como se ha indicado en el [subepígrafe II.2.1.3.](#), hasta la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre de 2024), únicamente se habían licitado dos contratos (uno de ellos, ya adjudicado), ambos referentes a un mismo centro deportivo, el Centro de Tecnificación Deportiva (CTD) Javier Adarraga de Logroño; si bien, para la consecución del hito previsto de realización de actuaciones en dos centros antes de finalizar 2025, se tiene prevista la realización de las obras para la mejora de la eficiencia energética de la iluminación exterior e interior del CTD Prado Salobre de Lardero.

II.5.2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

II.5.2.1. FEDER 2014-2020

Como se ha expuesto en el [epígrafe II.2.1.](#), la CA de la Región de Murcia adjudicó 32 contratos con cargo a este programa cuya ejecución se extendió durante el periodo fiscalizado (RM01-RM032).

En el cuadro siguiente se recoge el único indicador de resultado referido a edificios públicos:

Cuadro 19 OBJETIVO ESPECÍFICO E INDICADOR FEDER 14-20 – REGIÓN DE MURCIA

Objetivo específico 040c1 - OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos.							
Identificación	Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Valor previsto (2023)	Fuente de datos	Periodicidad de la información
R049G	Consumo de energía eléctrica en la Administración y otros servicios públicos	MW/h	10.973,00	2016	8.450,00	Comunidad autónoma	Anual

Fuente: Programa Operativo Regional de la Región de Murcia FEDER 2014-2020

Este indicador lo obtuvo la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera extrapolando los datos de una serie de auditorías energéticas que se realizaron en los principales edificios de las Consejerías de la CARM y centros educativos, si bien no se incluyó el Servicio Murciano de Salud ni otros centros asistenciales, por lo que no representa, ni se acerca, al “Consumo de energía eléctrica en la Administración”. En cuanto al objetivo del 2023 se estimó un ahorro del 23 % y de ahí se obtuvo la cifra de 8.450 Mw/h. La DG de Energía y Actividad Industrial y Minera dejó de facilitar este indicador en 2020 por falta de colaboración del resto de la Administración, que no les facilitaba la información. Actualmente la DG de Patrimonio está trabajando en una futura contratación de suministro eléctrico de forma centralizada y está en proceso de recabar la información, pero a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024), no se ha podido facilitar el consumo de 2023.

II.5.2.2. FEDER 2021-2027

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adjudicó 31 contratos con cargo al primer objetivo del programa referido (RM-033 a RM-63). Este objetivo tiene asociado el siguiente indicador de realización referente a los edificios públicos:

Cuadro 20 OBJETIVO ESPECÍFICO E INDICADOR FEDER 21-27 – REGIÓN DE MURCIA

Objetivo específico RSO2.1. Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.			
Indicador de realización	Unidad de medida	Hito (2024)	Objetivo (2029)
Edificios públicos con rendimiento energético mejorado	metros cuadrados	56.875,00	265.032,20

Fuente: Programa de la Región de Murcia FEDER 2021-2027

Este indicador de realización es el único que puede dar información sobre el grado de cumplimiento del objetivo RSO2.1 al objeto de la fiscalización. Según la Comunidad, está previsto que a fecha fin del 2024 esté sobre los 23.760,23 m² en operaciones finalizadas, incumpléndose, por tanto, el hito establecido. Esto se debe a un retraso en el inicio del Programa FEDER 2021-2027. No obstante, a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) ya se estaban tramitando solicitudes de financiación que superaban los 314.716 m², por lo que es previsible que se cumplirá el objetivo de 2029 (265.032,20 m²).

Respecto al objetivo específico RSO2.2, aunque entre las líneas de acción y de actividades se recoge el fomento de las energías renovables en edificios públicos, ni los indicadores de realización ni los de resultados se refieren de manera diferenciada a los edificios públicos, por lo que tampoco resulta posible valorar la consecución de objetivos. En cualquier caso, a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) no se había iniciado la tramitación de ningún contrato para su implementación.

II.5.2.3. PRTR

Los programas del PRTR bajo los que la Región de Murcia ha formalizado contratos durante el periodo fiscalizado -o bien se extiende durante el mismo la ejecución de contratos formalizados con anterioridad- sobre los que se puede verificar el cumplimiento de objetivos definidos, son los siguientes:

1ª) Inversión C2.I3 Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE):

Con cargo a este programa, se adjudicó el contrato RM-064, referido en el [subepígrafe II.2.2.2](#). Los objetivos establecidos en la normativa reguladora del programa (anexo V del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto⁶²), en el caso de inversiones directas prevén que a los doce meses desde la fecha de entrada en vigor del RD se hayan publicado los pliegos de licitación; y a los dieciocho meses, se hayan adjudicado los correspondientes contratos. Ninguno de estos dos objetivos se ha cumplido en el caso del contrato indicado.

⁶² Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas.

2ª) Inversión C2.I5 Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP):

En el [cuadro 7](#) constan detalladas las actuaciones que, según el convenio suscrito el 30 de diciembre de 2021 con el MTMA, se habían de llevar a cabo de este programa.

En el convenio citado se determina el procedimiento para el seguimiento del logro de hitos y objetivos asociados al programa. Ello, al margen de la aplicación de las órdenes ministeriales HFP1030/2021 y 1031/2021, de 29 de septiembre de 2021.

Además, para valorar el grado de compromiso y ejecución de los fondos y, en su caso, el reintegro anticipado del saldo no comprometido o no ejecutado, en el convenio se establecen varios objetivos de control, de los cuales afectan a la evaluación de las actuaciones para el ahorro de energía y la mejora de la eficiencia energética y, en consecuencia, a la eficacia de las medidas, los dos siguientes:

- *La finalización y recepción, antes del 30 de septiembre de 2024, de las obras correspondientes a las actuaciones que se proponen para la fase 1 en el anexo I del convenio, con una reducción media de, al menos, un 30 % del consumo de energía primaria no renovable (al menos 290.000 metros cuadrados).*

De acuerdo con la información aportada por los responsables, solo se había recibido de conformidad el contrato RM-067, encontrándose en ejecución todavía los contratos RM-065 y RM-066.

- *La finalización y recepción, antes del 31 de marzo de 2026, de las obras correspondientes a las actuaciones que se proponen para la fase 2 en el anexo I del convenio, con una reducción media de, al menos, un 30 % del consumo de energía primaria no renovable (al menos 1.230.000 metros cuadrados).*

A pesar de los incumplimientos en las fechas de inicio previstas en el anexo del convenio, este objetivo de control no ha sido aún incumplido. A fecha de envío del Anteproyecto a alegaciones (marzo de 2025) aún se cuenta con tiempo para efectuar la finalización y recepción antes de la fecha límite.

3ª) Inversión C7.I1 Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos:

En el marco de este componente la CA ha adjudicado un contrato (RM-085) para la redacción de los proyectos técnicos de instalaciones y para la dirección técnica y coordinación de seguridad y salud en relación con las obras de instalación de energía solar fotovoltaica que afectan a 67 centros de salud. A pesar de que el contrato se adjudicó a finales de octubre de 2022, con un plazo de ejecución de cinco meses para la redacción de los proyectos, más la duración de las obras, a la fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) continuaba su ejecución al no haber finalizado el correspondiente contrato de obras (RM-049).

En cualquier caso, los hitos y objetivos fijados para el mismo son comunes para las subvenciones a terceros y para los contratos que se pudieran licitar, por lo que su valoración excede el ámbito de la presente fiscalización.

II.6. TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA

Las pruebas efectuadas para comprobar el cumplimiento de las prescripciones de transparencia establecidas por la normativa se han limitado a la verificación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. En concreto, se ha comprobado (en diciembre de 2024) en los portales de transparencia y de datos abiertos la inclusión de los contratos, los convenios y las subvenciones concedidas y recibidas, referidos todos ellos al ámbito objetivo de la fiscalización, así como de la relación de bienes inmuebles de la Comunidad.

II.6.1. Comunidad Autónoma de La Rioja

La Comunidad Autónoma de La Rioja dispone de normativa propia en materia de transparencia, constituida por la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja que, básicamente, coincide con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno respecto de los contenidos de publicidad activa.

En el artículo 10 de la Ley 3/2014 se recoge la información económica, presupuestaria y estadística que deberá hacerse pública, entre la que cabe destacar, en relación con el objeto de la presente fiscalización, la relativa a:

- ✓ Los contratos formalizados.
- ✓ Los convenios suscritos.
- ✓ Las subvenciones y ayudas públicas concedidas y recibidas.
- ✓ La relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

Respecto a los contratos, el Portal de transparencia incluye un apartado de contratación pública en el que se recogen las contrataciones administrativas publicadas por el Gobierno de La Rioja entre los que se encuentran mencionadas las suscritas en desarrollo de las actuaciones relativas a eficiencia energética recogidos en el presente informe.

En relación con los convenios, hay que indicar que el Portal de Transparencia incluye el Registro electrónico de convenios en el que se encuentran los convenios suscritos con el entonces MTMA (PIREP) y con el BEI, a los que se ha hecho referencia en este informe.

Respecto a las subvenciones concedidas y recibidas, el Portal de Transparencia incluye un apartado de subvenciones concedidas, que recoge su objeto, descripción y beneficiarios. Sin embargo, no se incluye información sobre subvenciones recibidas.

Por último, en relación con los bienes inmuebles, el Portal incluye el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que recoge información de cada uno de ellos sobre: epígrafe y número de bien (datos de la CA), denominación, municipio, Consejería de adscripción, titularidad o derecho (adscripción, propiedad, entregado uso general, etc.), tipología (edificio, finca rústica, carretera, etc.) y uso (cultural, docente, sanitario, etc.). Esta relación es distinta a la facilitada por la Comunidad en el curso de la fiscalización.

II.6.2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dispone de normativa propia en materia de transparencia, constituida por la Ley 12/2014 de 16 de diciembre de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que, básicamente, coincide con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno respecto de los contenidos de publicidad activa.

Por lo que se refiere a los contratos, el Portal de Transparencia ofrece información de los inscritos en el Registro Público de Contratos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia entre los que se encuentran mencionadas los suscritos en desarrollo de las actuaciones relativas a eficiencia energética recogidos en el presente informe.

En relación con los convenios, el Portal de Transparencia incluye el Registro de Convenios en el que se encuentra el convenio suscrito con el entonces MTMA (PIREP), al que se ha hecho referencia en este informe.

El Portal de Transparencia incluye un Portal de Subvenciones y Ayudas concedidas por la Comunidad de la Región de Murcia, que ofrece información complementaria a la existente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Sin embargo, no se incluye información sobre subvenciones recibidas.

Por último, en relación con los bienes inmuebles, el Portal incluye la “*Relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real*”, con los siguientes datos de cada inmueble: municipio, código (de la propia CA), denominación, dirección postal, calificación (demanal, patrimonial), competencia (no coincide con las consejerías, hay 41 categorías distintas), derecho CARM (propiedad, uso, arrendamiento, etc.) y titular (la CARM y otros 10 distintos). Esta relación es distinta a las facilitadas por la Comunidad en el curso de la fiscalización.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

III.1. EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE PLANES DE AHORRO ENERGÉTICO, DESPLIEGUE DE AUTOCONSUMO E INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (SUBAPARTADO II.1)

1. En respuesta a la exigencia contenida en el Plan +SE de elaboración de un plan de ahorro energético, despliegue de autoconsumo e incorporación de cláusulas de ahorro energético en la contratación pública, la Comunidad Autónoma de La Rioja ha elaborado el ***Plan contra el despilfarro energético para la transición energética*** y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el ***Plan de choque para la reducción y optimización del gasto energético***.

Ninguno de estos dos Planes fue formalmente aprobado por el Consejo de Gobierno correspondiente ni por otro órgano, así como tampoco publicado en el Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma. Tampoco consta, en ninguno de los dos casos, la realización previa de un diagnóstico de la situación que se trata de mejorar ni se cuantifican los objetivos a alcanzar. No se establecen indicadores de seguimiento y evaluación de la consecución de las medidas, ni se indica el órgano o unidad responsable ni el periodo de ejecución de las actuaciones previstas, tampoco se estudia la incidencia presupuestaria de las actuaciones a realizar y su financiación. Los Planes no fueron ejecutados en su integridad, aunque sí algunas de las medidas en ellos incluidas.

RECOMENDACIÓN N.º 1:

A la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

Que se adopten en el menor plazo posible las medidas oportunas necesarias para la aprobación de un **Plan de ahorro y eficiencia energética en los edificios públicos de la CARM**, en consonancia con el PNIEC español, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y las demandas de la UE en relación con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sería conveniente que el Plan fuera aprobado formalmente y publicado en el Boletín Oficial de la CA, además de en su portal institucional. Este Plan debería contener, al menos:

- Una evaluación previa de la situación mediante la realización de auditorías energéticas a todos los edificios públicos de la CA que no dispongan de una vigente.
- Cuantificación y priorización de los objetivos a alcanzar y definición precisa de las medidas para conseguirlo, del cronograma y de los órganos o unidades responsables.
- Estudio del impacto presupuestario de las actuaciones y de su posible financiación.
- Indicadores de seguimiento y evaluación de la consecución de las medidas que permitan la realización de correcciones en caso de desviaciones y el estudio de la eficacia una vez ejecutadas las actuaciones.

2. En la Comunidad Autónoma de La Rioja se aprobó, el 5 de diciembre de 2023, el **Plan para la transición energética de los edificios de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja**. Este Plan, cuyo objetivo primordial es adoptar el principio de (*sic*) *eficiencia energética primero* en las decisiones relativas a los edificios públicos, con todo lo que ello conlleva de ahorro energético, reducción de emisiones, fomento del uso de energías renovables, efecto ejemplarizante de la Administración, etc., define las partes esenciales de un Plan de eficiencia energética: objetivos, ámbito subjetivo, temporal (señalándose su vinculación a la duración del convenio con el Banco Europeo de Inversiones (BEI)), procedimiento de implementación y ejecución, ejes y líneas de actuación, financiación, gobernanza e indicadores con base en los que hacer un seguimiento del cumplimiento del Plan.

RECOMENDACIÓN N.º 2:

A la Comunidad Autónoma de La Rioja:

Que se desvincule el Plan de la existencia del acuerdo con el BEI, extendiendo su ámbito temporal más allá del plazo de vigencia del citado acuerdo y que las acciones derivadas del mismo no se circunscriban solo a aquellas cuyo proyecto se financie por el BEI, sino a cualquier actuación relacionada con la eficiencia energética de los edificios públicos de la Comunidad; constituyéndose así el Plan en la principal herramienta que impulse y coordine la política de eficiencia energética de los edificios públicos autonómicos.

3. Se ha constatado, en la Región de Murcia, la carencia de una planificación general relativa a la eficiencia energética para el conjunto de la administración. Tampoco han existido protocolos globales de actuación diseñados por órganos transversales que vincularan al conjunto del sector público autonómico. Ni siquiera en ámbitos competenciales inferiores, como pudieran ser las consejerías, se han dado instrucciones que afectaran al conjunto de edificios adscritos a las mismas. Ello ha conllevado una gran dispersión en la implementación de medidas y que estas fueran dependientes de la concienciación en la materia de las personas trabajadoras en cada uno de los edificios, puesto que, además, tampoco se han llevado a cabo acciones encaminadas al seguimiento y control de su efectiva aplicación.

RECOMENDACIÓN N.º 3:

A la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

Que se estudie la creación de un órgano transversal, coordinado por la DG de Energía y Actividad Industrial y Minera (DG con competencias en materia de energía y transición energética), que colabore para la creación del Plan anteriormente mencionado, su control, evaluación y posibles modificaciones. En dicho órgano deberían estar representados, al menos: la DG anteriormente citada; así como las unidades o servicios con competencia en Patrimonio, Contratación, Presupuestos y Fondos Europeos.

4. En ambas Comunidades Autónomas se ha comprobado la falta de un control centralizado sobre los consumos energéticos de todos los edificios públicos de la Comunidad, así como de su origen: calefacción, climatización, iluminación, etc. Esta limitación impide verificar la eficacia y eficiencia de las medidas que se han tomado o se vayan a desarrollar en un futuro.

RECOMENDACIÓN N.º 4:

A la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno en La Rioja y a la DG de Patrimonio en colaboración con la DG de Energía y Actividad Industrial y Minera en Murcia:

Que se centralice el control del consumo energético de los edificios públicos de la Comunidad, llevándose a cabo tal control con una periodicidad al menos mensual, distinguiendo las causas del consumo y los orígenes de la energía utilizada, así como la definición de indicadores que permitan la identificación de patrones de consumo y de desviaciones respecto a series históricas o estándares de eficiencia de consumo energético.

5. Se ha verificado igualmente en las dos Comunidades la ausencia de un inventario íntegro y actualizado de todos los edificios públicos, de uso común y exclusivo para todos los órganos, unidades y servicios que integran la Comunidad, faltando en algunas ocasiones datos relevantes como la dirección del inmueble, los metros cuadrados, la referencia catastral o la consejería u organismo al que están adscritos los edificios; desconociéndose, asimismo, los consumos energéticos por edificio. Tal situación dificulta la implementación de una estrategia energética global eficiente y que, a posteriori, se pueda medir el impacto de las medidas tomadas.

RECOMENDACIÓN N.º 5:

A la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja y a la DG de Patrimonio de la Región de Murcia:

Que se desarrolle un sistema centralizado de gestión de inventario de edificios públicos, de uso común y obligatorio por todos los órganos, unidades y servicios de la Comunidad Autónoma, que garantice la unicidad y actualización de la información. Ello contribuiría a la mejora de la transparencia, trazabilidad y fiabilidad de la información relativa a los edificios públicos, facilitando la coherencia con el Portal de Datos Abiertos de la Comunidad Autónoma, así como el ejercicio del control interno y externo.

6. La Comunidad Autónoma de La Rioja no ha informado acerca de 30 edificios de los 106 sobre los que se requirieron datos relativos a la implementación de las recomendaciones y buenas prácticas contempladas en el Plan +SE (los 106 suponen el 27 % del total de edificios públicos de la Comunidad, que ascienden a 391). Respecto de los que se ha dispuesto de información -derivada tanto de la respuesta de las correspondientes consejerías como de la inspección *in situ* efectuada- ha resultado que 10 de las 20 medidas contenidas en el Anexo A del Plan +SE fueron implementadas en más del 50 % de los edificios. A pesar de que el cumplimiento de las recomendaciones de carácter gerencial⁶³ no implica, *a priori*, un coste económico, no se ha detectado una diferencia significativa en el cumplimiento de estas respecto de las que requieren un gasto específico: el cumplimiento medio de las primeras es 52 %, mientras que el de las segundas ha alcanzado el 45 %.
7. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no ha informado en relación con 27 edificios de los 123 sobre los que se requirieron datos relativos a la implementación de las recomendaciones y buenas prácticas contempladas en el Plan +SE (los 123 suponen el 24 % del total de edificios públicos de la Comunidad, que ascienden a 512). Respecto de los que se ha dispuesto de información -derivada tanto de la respuesta de las correspondientes consejerías como de la inspección *in situ* efectuada- ha resultado que 9 de las 20 medidas contenidas en el Anexo A del Plan +SE fueron implementadas en más del 50 % de los edificios. Tampoco se ha detectado en el caso de Murcia una diferencia significativa en el cumplimiento de las recomendaciones de carácter gerencial respecto de las que requieren un gasto específico: el cumplimiento medio de las primeras es 50 %, mientras que el de las segundas ha alcanzado el 45 %.

III.2. EN RELACIÓN CON LOS CONTRATOS PARA EL AHORRO Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LOS EDIFICIOS PÚBLICOS AFECTADOS POR DICHA CONTRATACIÓN (SUBAPARTADOS II.2 Y II.3)

8. La Comunidad Autónoma de La Rioja realizó, en el periodo objeto de estudio (enero 2022-marzo 2024), una inversión total de 36.873.589 euros en contratos relacionados con la mejora de la eficiencia energética de sus edificios públicos. Del total, 27 contratos por importe de 34.363.663 euros (el 93 % de la cuantía) fueron financiados en mayor o menor medida con fondos europeos; 13 contratos, cuyo importe asciende a 2.126.249 euros (el 6 %) fueron financiados exclusivamente por la CA y otros 157 expedientes se tramitaron mediante contratación menor y alcanzaron un importe global de 383.677 euros (el 1 %).

Por su parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia realizó una inversión total de 73.668.182 euros, de los que 50.499.127 euros (el 69 % del importe) se tramitaron a través de 85 contratos financiados, con distinto porcentaje, con fondos europeos; 19.440.897 euros (que representa el 26 % de la cuantía total) se gestionaron a través de 28 contratos financiados exclusivamente por la CA y el resto, 3.728.158 euros (el 5 %) se ejecutaron mediante 596 contratos menores.

⁶³ Para facilitar su análisis, en el presente Informe se han dividido las 20 recomendaciones y buenas prácticas incluidas en el Plan +SE en los dos siguientes grupos: 1) medidas susceptibles de implantación mediante las correspondientes instrucciones de las personas responsables de la gestión en cada uno de los edificios y las consiguientes actuaciones de los trabajadores en dichos edificios (se han denominado actuaciones gerenciales) y 2) medidas que requieren de una intervención pública de mayor alcance, normalmente articulada a través de contratos administrativos (se han denominado actuaciones contractuales).

RECOMENDACIÓN N.º 6:

A la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

Que antes de acudir a la financiación propia, siempre que el objeto de los contratos se incluya entre las actuaciones financiadas por algún fondo, se intente aprovechar la financiación europea.

9. A pesar de que la formalización de contratos marco se contempla como una de las recomendaciones del Plan +SE, solo se han formalizado dos, ambos por la Comunidad Autónoma de La Rioja: un acuerdo marco suscrito para el suministro de energía eléctrica y gas natural del sector público de la comunidad y otro formalizado por la Universidad de La Rioja por un importe de 203.421 euros para la sustitución de luminarias antiguas por led.

RECOMENDACIÓN N.º 7:

A la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de la CALR y a la DG de Patrimonio y a la DG de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada en la CARM:

Que se utilicen, en la medida de lo posible, acuerdos marco para objetos relacionados con la eficiencia energética, como pueden ser los suministros energéticos, la instalación de plantas fotovoltaicas, la adquisición de luminarias, la sustitución de equipos de climatización, etc.

10. El Gobierno de La Rioja firmó un acuerdo con el BEI para el desarrollo y ejecución del Proyecto Atenea (Acción para la Transición Energética de Edificios Administrativos y Alumbrado) en el marco del Mecanismo Europeo de Ayuda Energética Local (ELENA). Hasta diciembre de 2024 se habían efectuado 40 estudios energéticos y 5 auditorías energéticas sobre edificios propiedad de la Comunidad con cargo a este Mecanismo.
11. Los programas europeos financiadores de gran parte de las actuaciones para la mejora energética de los edificios públicos fueron el FEDER 2014-2020, el FEDER 2021-2027 y el PRTR.
12. Los recursos europeos del programa FEDER 2014-2020 para la Comunidad Autónoma de La Rioja fueron de 3,2 millones de euros y dicho programa financió contratos por importe de 2,9 millones de euros, lo que supone un aprovechamiento del 91 %. Los correspondientes a la Región de Murcia fueron 33,8 millones, y únicamente se tiene constancia de que tales fondos han servido para financiar contratos por importe de 5,5 millones de euros, un 16 %.
13. Del programa FEDER 2021-2027 la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene programados 10,2 millones de euros, de los que a la finalización de los trabajos (diciembre de 2024) se habían tramitado o estaban en proceso 2,8 millones euros (un 27 %). La Región de Murcia ha programado 77,7 millones de euros, con una tramitación al cierre de 2024 de 12,7 millones de euros (un 16 %).

El motivo fundamental de la baja utilización del FEDER 2021-2027 en ambas Comunidades hasta la fecha indicada es que su ámbito objetivo es, en gran medida, coincidente con el de los componentes del PRTR que afectan a la mejora energética, siendo el horizonte temporal del PRTR inferior al del FEDER, por lo que se ha dado prioridad a la ejecución del primero.

14. El componente del PRTR de mayor importe en ambas Comunidades fue el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) para cuya ejecución se firmaron, el 30 de diciembre de 2022, sendos convenios entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las Comunidades. En virtud de los mismos el Ministerio abonó 3.235.200 euros a LR y 15.288.000 euros a RM, estableciéndose un calendario de ejecución de las obras conveniadas.

Por lo que se refiere a LR, en la fecha de finalización de los trabajos de auditoría (diciembre de 2024) únicamente se habían adjudicado 4 de las 8 actuaciones (lo que supone un incumplimiento de los plazos previstos para todas ellas) y se había desestimado la realización de otra. A su vez, en la RM en la fecha indicada se habían adjudicado 6 de las 20 actuaciones previstas en el convenio y desechado otra (con retrasos en los plazos de 4 de las adjudicadas y de las 13 pendientes).

No obstante, en ambas Comunidades y de forma coincidente con el desarrollo de la presente fiscalización, se produjo una reactivación de los procesos de contratación en el primer semestre de 2024, de forma que, a pesar de los incumplimientos de las fechas de inicio y de finalización previstas en el convenio, a fecha de finalización de los trabajos de campo (diciembre de 2024) aún resultaba factible cumplir con los objetivos establecidos.

15. El número de edificios afectados por la contratación no menor para la mejora del ahorro y de la eficiencia energética durante el periodo fiscalizado ha sido de 84 de los 391 edificios públicos de la CA de La Rioja (el 21 %) y de 165 de los 512 de la Región de Murcia (el 32 %). En ambos casos los edificios sobre los que, en mayor medida, se han realizado actuaciones han sido los centros de salud y los centros educativos.

Por lo que respecta al tipo de intervenciones recogidas en las recomendaciones del Plan +SE, la que más se ha implementado en La Rioja ha sido la regulación de la temperatura de los espacios mediante termostatos (en 45 de los 84 edificios afectados por las reformas), seguida de la realización de auditorías (33 edificios) y de la utilización de las cubiertas de los edificios para instalar placas fotovoltaicas (28 edificios). En la Región de Murcia la actuación que más se ha realizado es la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas (en 99 de 123 afectados), seguida de la adquisición de equipos eléctricos de etiquetado energético óptimo (43 edificios) y de la regulación de la temperatura mediante termostatos (31 edificios).

La contratación menor se ha utilizado, fundamentalmente y en ambas Comunidades Autónomas, para la sustitución de sistemas de iluminación antiguos por led.

III.3. EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELATIVAS AL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (SUBPARTADO II.4)

16. Los resultados más importantes obtenidos en relación con la comprobación del cumplimiento de normas específicas relativas al ahorro y a la mejora energética de los edificios públicos son los siguientes:
 - a. Sin perjuicio de que ambas comunidades realizan numerosas actuaciones tendentes a renovar y mejorar la eficiencia energética de sus edificios públicos, ninguna de ellas verifica si se cumple la obligación establecida en la Directiva 2012/27/UE de renovar cada año el 3 % de la superficie de los edificios de más de 250 m² con calefacción y/o sistema de refrigeración.

- b. En relación con la obligación de que los edificios con una superficie mayor a 250 m² dispongan de certificado de eficiencia energética (CEE) en vigor, de los 391 edificios públicos de La Rioja se desconoce la superficie de 58 y del resto, 61 tenían una superficie menor de 250 m² y 7 estaban exentos de esta obligación por su condición de Bien de Interés Cultural, por lo que debían disponer de CEE al menos 265 edificios. Sin embargo, solo 103 disponían de dicho documento en vigor (el 39 %).
- c. A su vez, de los 512 edificios públicos de la Región de Murcia no se ha dispuesto del dato de superficie de 85, 31 tenían una superficie menor de 250 m² y 7 son Bienes de Interés Cultural y, en consecuencia, no están obligados a contar con CEE; por lo que debían disponer de certificado de eficiencia energética (CEE), al menos, 389 edificios. No obstante, de los 389, únicamente contaban con el certificado en vigor 236 edificios (el 61 %).
- d. Ambas Comunidades han dado cumplimiento a la obligación prevista en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, en relación con la actualización de sus respectivas bases de datos públicas de certificados de eficiencia energética, de forma que ambas recogen los datos sobre el consumo de energía primaria calculado en KW/h y en KW/h por m².

RECOMENDACIÓN N.º 8:

A la Comunidad Autónoma de La Rioja y a la DG de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

Que, en consonancia con la función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos descrita en la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo, se emitan CEE y se exhiba la correspondiente Etiqueta de Eficiencia Energética en todos los edificios públicos de la Comunidad, con independencia de que estén o no obligados legalmente.

RECOMENDACIÓN N.º 9:

A la DG de Empresa, Energías e Internacionalización en La Rioja y a la DG de Patrimonio en colaboración con la DG de Energía y Actividad Industrial y Minera en Murcia:

Que se revisen los sistemas de control interno en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de tal manera que se impida la inscripción en el Registro de un CEE en el que no se cumplimenten todos los apartados, o se incluyan datos erróneos, como en lo relativo a las referencias catastrales, dirección o dimensión del edificio. Asimismo, se debería centralizar el control de la vigencia de los CEE de los edificios públicos y de sus renovaciones para que no se produzcan lapsos de tiempo sin CEE vigentes.

III.4. EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA EL AHORRO DE ENERGÍA Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. EFICACIA DE LAS MEDIDAS (SUBAPARTADO II.5)

- 17. Ninguna de las Comunidades ha dispuesto de un Plan referido a la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos que, sobre la base de un diagnóstico de la situación de partida, contemple los objetivos a alcanzar y los indicadores que permitan verificar su seguimiento y evaluación.

**III.5. EN RELACIÓN CON LA TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA
(SUBAPARTADO II.6)**

18. Ambas Comunidades recogen en sus Portales de transparencia información sobre contratos formalizados, convenios suscritos, subvenciones y ayudas públicas concedidas y la relación de bienes inmuebles de su propiedad; si bien ambas carecen de información sobre las subvenciones recibidas.

Madrid, 26 de junio de 2025

LA PRESIDENTA



Enriqueta Chicano Jávega



RELACIÓN DE ANEXOS

I. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y MARCO NORMATIVO	95
1.1. OBJETIVOS Y MEDIDAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.....	95
1.2. MARCO NORMATIVO	96
II. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	101
2.1. PALANCAS, COMPONENTES E INVERSIONES DEL PRTR RELATIVAS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.....	101
III. DETALLE DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS O PLANIFICADOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA RIOJA Y DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SUS EDIFICIOS PÚBLICOS AGRUPADOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN PREVISTA.....	107
3.1. CONTRATOS NO MENORES EJECUTADOS O PLANIFICADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.....	107
3.2. CONTRATOS NO MENORES EJECUTADOS O PLANIFICADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.....	113
3.3. CONTRATOS MENORES EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.....	125
3.4. CONTRATOS MENORES EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	135
IV. INVENTARIOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS, FACILITADOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL CURSO DE LA FISCALIZACIÓN, AGRUPADOS POR CONSEJERÍAS DE ADSCRIPCIÓN.....	177
4.1. INVENTARIO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA	177
4.2. INVENTARIO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.....	197

I. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y MARCO NORMATIVO

ANEXO 1.1

OBJETIVOS Y MEDIDAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera del sector público

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas

M 1: Desarrollar fiscalizaciones en las que se determinen las irregularidades y deficiencias detectadas en la organización, gestión y control de las entidades públicas fiscalizadas, así como los progresos y buenas prácticas de gestión observadas.

M 3: Fiscalizar actuaciones económico-financieras de relevancia y actualidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.: Incrementar las fiscalizaciones operativas

M 1: Acortar los plazos de ejecución de las fiscalizaciones.

Fuente: Elaboración propia.

[IR A ÍNDICE](#)

MARCO NORMATIVO

El marco jurídico que regula el ahorro y la eficiencia energética de los edificios públicos está compuesto, básicamente, por las siguientes disposiciones:

A) NORMATIVA AUTONÓMICA**Comunidad Autónoma de La Rioja.**

- Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. BOE núm. 238, de 1 de octubre de 2014.
- Plan contra el despilfarro energético para la transición energética. Remitido al MTED en noviembre de 2022 (no se dispone de fecha de aprobación ni publicación).
- Ley 13/2022, de 2 de noviembre, de creación de la Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático. BOE núm. 276, de 17 de noviembre de 2022.
- Decreto del Presidente n.º 6/2023, de 1 de julio, por el que se modifica el número, denominación y competencias de las consejerías de la Administración General de la Comunidad autónoma de La Rioja. BOLR núm. 134 de 02 de julio de 2023.
- Decreto 55/2023, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad autónoma de La Rioja. BOLR núm. 145 de 17 de julio de 2023.
- Resolución 1449/2023, de 7 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Gobierno por el que se aprueba el "Plan para la transición energética de los edificios de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja". BOLR núm. 246 de 12 de diciembre de 2023.
- Ley 13/2023, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2024. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2024.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia. BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2007.
- Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BOE núm. 8, de 9 de enero de 2015.
- Ley 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia. BOE núm. 104, de 1 de mayo de 2015.

- Plan de choque para la reducción y optimización del gasto energético. Remitido al MTED en noviembre de 2022 (no se dispone de fecha de aprobación ni publicación).
- Decreto del Presidente n.º 42/2023, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Decreto n.º 31/2023, de 14 de septiembre, de reorganización de la Administración Regional. BORM núm. 13 de 22 de septiembre de 2023.
- Decreto n.º 242/2023, de 22 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. BORM núm. 13 de 22 de septiembre de 2023.

B) NORMATIVA ESTATAL

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2013.
- Instrumento de ratificación del Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015. BOE núm. 28, de 2 de febrero de 2017.
- Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, aprobado en Consejo de Ministros de 29 de junio de 2018.
- Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. BOE núm. 212, de 6 de agosto de 2020.
- Resolución de 25 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Política Energética y Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta la versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2021.
- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. BOE núm. 121, de 21 de mayo de 2021.
- Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. BOE núm. 131, de 2 de junio de 2021.
- Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE núm. 155, de 30 de junio de 2021.

-
- Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas. BOE núm. 185, de 4 de agosto de 2021.
 - Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2021.
 - Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte de 8 de noviembre de 2021, relativo a la distribución territorial y criterios de reparto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE núm. 277, de 19 de noviembre de 2021.
 - Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se desarrolla el procedimiento, contenido y formato del envío de información para el Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética de los edificios en formato electrónico. BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2022.
 - Real Decreto 1072/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, F.C.P.J., en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE núm. 293, de 8 de diciembre de 2021.
 - Real Decreto 1074/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE núm. 293, de 8 de diciembre de 2021.
 - Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE núm. 305, de 22 de diciembre de 2021.
 - Orden ICT/1363/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para el Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE núm. 7, de 9 de enero de 2023.
 - Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal. BOE núm. 125, de 26 de mayo de 2022.
-

- Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. BOE núm. 184, de 2 de agosto de 2022.
- Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), aprobado por Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2022.
- Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. BOE núm. 251, de 19 de octubre de 2022.
- Extracto de la Resolución, de 24 de noviembre de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se convocan ayudas a las entidades titulares de instalaciones deportivas para obras de modernización de instalaciones deportivas para acoger eventos deportivos internacionales en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE núm. 286, de 29 de noviembre de 2022.
- Orden CUD/702/2023, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas del Consejo Superior de Deportes a entidades públicas titulares de infraestructuras para mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE núm. 155, de 30 de junio de 2023.
- Extracto de la Resolución, de 4 de julio de 2023, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se convocan ayudas a las entidades públicas titulares de infraestructuras para mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE núm. 164, de 11 de julio de 2023.
- Real Decreto 986/2024, de 24 de septiembre, por el que se aprueba la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. BOE núm. 232, de 25 de septiembre de 2024.

C) NORMATIVA EUROPEA

- Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. DOUE núm. 153, de 18 de junio de 2010.
- Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. DOUE núm. 315, de 14 de noviembre de 2012.

-
- Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. DOUE núm. 282, de 19 de octubre de 2016.
 - Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. DOUE núm. 328, de 21 de diciembre de 2018.
 - Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 663/2009 y (CE) 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE núm. 328, de 21 de diciembre de 2018.
 - Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 relativa a la eficiencia energética y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2023/955. DOUE núm. 231, de 20 de septiembre de 2023.
 - Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición de la Directiva 2010/31/UE). DOUE núm. 1.275, de 8 de mayo de 2024.
-

Fuente: Elaboración propia.

[IR A ÍNDICE](#)

II. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

ANEXO 2

PALANCAS, COMPONENTES E INVERSIONES DEL PRTR RELATIVAS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Consejo Europeo de 21 de julio de 2020 acordó un paquete de medidas de gran alcance para impulsar la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea y la puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU por valor de 750.000 millones de euros. Hay múltiples palancas, componentes e inversiones del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que coadyuvan en la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos y que, al coincidir con el ámbito objetivo de la fiscalización, han sido objeto de estudio. Se describen a continuación las más importantes:

✓ **Palanca I Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura**

- **Componente 2 Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana**

- **Inversión C2.I2 Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes**, centrado en el impulso a las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en ámbitos urbanos como rurales, con el marco estratégico de la Agenda Urbana española, fomentando también la construcción de vivienda en alquiler social con estándares de la máxima calidad y eficiencia.

Actuaciones realizadas para impulsar esta inversión:

Este Programa se regula en el RD 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del PRTR y tiene por objeto el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción o la rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda sobre terrenos de titularidad pública, tanto de administraciones públicas, organismos públicos y demás entidades de derecho público, como de empresas públicas, público-privadas y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las administraciones públicas, para ser destinadas al alquiler o cesión en uso de acuerdo con las condiciones previstas en este programa. En este RD se establecen los requisitos técnicos para garantizar que en la construcción de edificios se logra un consumo de energía primaria al menos un 20 % inferior al requisito de los edificios de consumo de energía casi nulo con arreglo a las directrices nacionales.

En el artículo 5 del RD se distribuye por comunidades autónomas el porcentaje de participación en el crédito total del Programa.

- **Inversión C2.I3 Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE)**, promueve la rehabilitación energética de edificios existentes de viviendas y otros usos mediante actuaciones de ahorro y eficiencia energética e incorporación energías renovables.

Actuaciones realizadas para impulsar esta inversión:

El programa PREE fue aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mediante el RD 737/2020, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, coordina y hace el seguimiento de las ayudas, gestionadas por las Comunidades y Ciudades Autónomas, beneficiarias directas de las mismas.

El objetivo del PREE es dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación existente en nuestro país mediante actuaciones que van desde cambios en la envolvente térmica a la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles de origen fósil por generación térmica basada en fuentes renovables como la biomasa, la geotermia, la solar térmica, la bomba de calor, o la generación eléctrica renovable para el autoconsumo y la incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la mejora en la eficiencia energética en la iluminación.

- **Inversión C2.I4 Programa de regeneración y reto demográfico**, dirigido a proyectos públicos y privados en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes para la eficiencia energética de edificios, la generación y consumo de energías renovables y asegurar el despliegue de la movilidad eléctrica.

Actuaciones realizadas para impulsar esta inversión:

El Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), regulado por el RD 691/2021, de 3 de agosto. Está dirigido a dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación mediante actuaciones que van desde cambios en la envolvente térmica a la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles de origen fósil por generación térmica basada en fuentes renovables como la biomasa, la geotermia, la solar térmica, la bomba de calor, o la generación eléctrica renovable para el autoconsumo y la incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la mejora en la eficiencia energética en la iluminación.

De acuerdo con las bases reguladoras de la concesión de ayudas por las comunidades autónomas a los destinatarios últimos, contenidas en el Capítulo III de este RD, las AAPP se encuentran entre los posibles beneficiarios de las ayudas.

En el anexo II del RD se distribuye por comunidades autónomas el presupuesto destinado a las actuaciones que se realicen en los municipios de reto demográfico.

- **Inversión C2.I5 Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)**, persigue la rehabilitación sostenible del parque público institucional de comunidades autónomas y entidades locales para todo tipo de edificios de titularidad pública de uso público con una clara vocación ejemplarizante y el carácter integrado que reclama la Agenda Urbana Española y la nueva Bauhaus europea (sostenibilidad, inclusión y estética), sin perder de vista el principal objetivo del ahorro energético.

Actuaciones realizadas para impulsar esta inversión:

El MTMA suscribió convenios con las comunidades autónomas para la concesión de ayudas directas en orden a garantizar la ejecución del Programa, que persigue la rehabilitación sostenible del parque público institucional de Comunidades y Ciudades Autónomas para todo tipo de edificios de titularidad pública y uso público por un importe de 480 millones de euros provenientes del fondo europeo *Next Generation* asignado al MRR, mediante la acción coordinada de las dos Administraciones firmantes de este acuerdo.

Como anexo I de los convenios se incluyen las actuaciones que se van a realizar, distinguiéndolas en dos fases.

Las actuaciones financiadas se deben ejecutar entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de septiembre de 2024 para las actuaciones adscritas sólo a la Fase 1 o, hasta el 31 de marzo de 2026, para las de la Fase 2.

✓ **Palanca III Transición energética justa e inclusiva**

- **Componente 7: Despliegue e integración de energías renovables**

- **Inversión C7.I1 Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos.** Uso de distintas líneas de ayudas a la inversión en actuaciones como despliegue de renovables integradas en edificios, empresas e industrias; proyectos de integración de renovables en el entorno; integración de renovables en procesos industriales o desarrollo de renovables innovadoras; así como la inversión pública directa en proyectos piloto o iniciativas innovadoras.

Actuaciones realizadas para impulsar esta inversión:

A fin de promover el despliegue de las energías renovables, tanto térmicas como eléctricas, en los distintos sectores consumidores, fomentar un mayor control del consumo mediante el desarrollo de los sistemas de almacenamiento detrás del contador y el impulso a la industria y al sector empresarial asociado, se aprobó el RD 477/2021, de 29 de junio, que tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter extraordinario, y por razones de interés público, social y económico, de ayudas a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como la aprobación de los seis programas de incentivos de autoconsumo, almacenamiento y usos térmicos de energías renovables.

Entre los programas de incentivos recogidos en el RD, aquellos cuyos beneficiarios pueden ser las AAPP son los siguientes:

- Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las AAPP y el tercer sector, con o sin almacenamiento.
- Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las AAPP y el tercer sector.

Posteriormente, el 21 de diciembre, se aprobó el RD 1124/2021, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de dos programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del PRTR, siendo el segundo objeto de esta fiscalización:

- Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público.

Según el anexo V del RD a la Comunidad Autónoma de La Rioja le corresponde un presupuesto inicial de 1.447.383 euros y a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 4.480.972 euros.

✓ **Palanca V Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora**

• **Componente 14 Plan de modernización y competitividad del sector turístico**

▪ **Inversión C14.I1 Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad.**

Incluye varias submedidas, estando relacionadas con el objeto de este informe:

- La elaboración de la Estrategia de Turismo Sostenible España 2030 para marcar la hoja de ruta del sector a medio plazo, impulsando los tres pilares de la sostenibilidad (medioambiental, socioeconómica y territorial).
- La elaboración de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, a través de los que se financian actuaciones transformadoras en el sector turístico en los ámbitos de la transición verde, de la transición digital y de la competitividad turística.

- **Inversión C14.I4 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad**, a través del desarrollo de productos turísticos, de la eficiencia energética y la economía circular en el sector, mediante inversiones en el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico de uso turístico y en la mejora de zonas comerciales con impacto sobre la actividad turística, que permitan aumentar la competitividad.

Actuaciones realizadas para impulsar estas inversiones:

En el marco de estas inversiones se aprueban dos RD:

- RD 1074/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, en el marco del PRTR, recoge las actuaciones a financiar, entre las que se encuentra la mejora de la eficiencia energética y las actuaciones de climatización y adaptación al cambio climático, entre otras. Entre las entidades beneficiarias, en el marco del Plan Nacional Turístico Xacobeo 2021-2022, se encuentra la Comunidad Autónoma de La Rioja, con una dotación máxima de 2.500.000 euros.
- RD 1072/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, F.C.P.J., en el marco del PRTR, recoge, como mecanismo de financiación, el otorgamiento de préstamos con cargo al Fondo a aquellos proyectos que desarrollen las empresas turísticas que se dirijan a mejorar la competitividad del sector turístico, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización de los destinos turísticos, y de innovación y modernización de los servicios.

La Orden ICT⁶⁴/1363/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para el Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2022, en el marco del PRTR, recoge a las comunidades autónomas entre los posibles beneficiarios.

✓ Palanca IX Impulso de la industria de la cultura y el deporte

• Componente 26 Plan de fomento del sector del deporte

- **Inversión C26.I2 Plan de transición ecológica de instalaciones deportivas.** Orientado a fomentar el turismo deportivo sostenible y a promover la modernización de las infraestructuras deportivas en Centros de Alto Rendimiento y la red de las CCAA. Asimismo, buscará incrementar los niveles de actividad física en la población rural a través de la creación de una red coordinada de promotores de la actividad física en las zonas rurales.

Actuaciones realizadas para impulsar esta inversión:

El Plan de fomento del sector del deporte recoge, dentro de sus inversiones, el Plan de Transición Ecológica de Instalaciones Deportivas, orientado a fomentar el turismo deportivo sostenible y a promover la modernización de las infraestructuras deportivas en los tres centros de alto rendimiento deportivo (Madrid, Sierra Nevada y León) y de la Red de Centros existente en las comunidades a través del proyecto Plan Energía 2.0 (Modernización de las instalaciones deportivas), en el que se proyectan diversas actuaciones destinadas a la sustitución de las energías actuales que emplean en su funcionamiento por otras con menores emisiones contaminantes y la renovación de equipos para la obtención del máximo rendimiento energético de cada uno de los sistemas de que disponen.

⁶⁴ Una Orden ICT se refiere a una orden ministerial emitida por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, específicamente en el área de Industria, Comercio y Turismo (ICT).

Mediante la Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, se publicó el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte de 8 de noviembre de 2021, relativo a la distribución territorial y criterios de reparto del PRTR, le asigna a la Comunidad de La Rioja 1.513.696,07 euros y a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1.905.842,54 euros para 2021 y establece una previsión de 803.185,67 euros (La Rioja) y 1.011.263,39 euros (Región de Murcia) para 2022-2023, estableciendo como hito/objetivo Q4-2025 un mínimo de 2 proyectos en cada comunidad.

Por Resolución, de 24 de noviembre de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, se convocaron ayudas a las entidades titulares de instalaciones deportivas para obras de modernización de instalaciones deportivas para acoger eventos deportivos internacionales en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Mediante la Orden CUD/702/2023, de 26 de junio, establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas del Consejo Superior de Deportes a entidades públicas titulares de infraestructuras para mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, con cargo a los fondos europeos del PRTR.

Además, por Resolución, de 4 de julio de 2023, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes se han convocado ayudas a entidades públicas titulares de infraestructuras para mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, dentro del PRTR.

Fuente: Elaboración propia.

[IR A ÍNDICE](#)

III. DETALLE DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS O PLANIFICADOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA RIOJA Y DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SUS EDIFICIOS PÚBLICOS AGRUPADOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN PREVISTA

ANEXO 3.1-1/6

CONTRATOS NO MENORES EJECUTADOS O PLANIFICADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
PROYECTO ATENEA – Financiado por el BEI a través del mecanismo ELENA								
LR-01	12-7-2.01-0 018/2024	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	Contratación de los servicios de auditoría, certificaciones y estudios energéticos avanzados en el marco del Proyecto ATENEA (Financiado por el Banco Europeo de Inversiones, Mecanismo ELENA). Lote 1: Edificios educativos. Lote 2: Edificios sanitarios. Lote 3: Edificios de Servicios Sociales. Lote 4: Edificios de Entidades Locales. Lote 5: Otra tipología de edificios diferente a los anteriores.	En ejecución	12/06/2024	12 meses	93.617,63 (A)	ILR122 ILR098 ILR250 ILR100 ILR103 ILR094 ILR107 ILR096 ILR309 ILR051 ILR086 ILR345 ILR235 ILR233 ILR083 ILR234 ILR245 ILR279 ILR283 ILR278 ILR255 ILR241 ILR248 ILR272 ILR304 ILR087 ILR349 ILR025 ILR061 ILR081 ILR388 ILR256 ILR108
FEDER 2014-2020								
LR-02	08-1-2.01-0 001/2018	Consejería de Educación y Empleo	Reforma integral del IES "Práxedes Mateo Sagasta" de Logroño (La Rioja)	Recibido	22/11/2018	30 meses	17.644.129,11 (A)	ILR106
LR-03	19-7-2.01-0 022/2019	Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo	Contrato mixto para para desarrollar una solución inteligente de gestión energética y optimización de mantenimiento preventivo en edificios públicos (Compra Pública de Innovación).	Recibido	26/02/2020	18 meses	149.980,00 (A)	ILR262
LR-04	08-1-9.01-0 041/2023	Consejería de Educación y Empleo	Obras de transformación a gas natural de la sala de calderas para calefacción y producción de agua caliente sanitaria en el C.P.I.F.P. -Camino de Santiago- de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)	Recibido	21/11/2023	3 meses	219.000,00 (A)	ILR119
FEDER 2021-2027 - RSO2.1. Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero								
LR-05	08-1-2.01-0 014/2024	Consejería de Educación y Empleo	Obras de la 3ª fase de la reforma de la envolvente del IES "Hermanos D'Elhuyar" de Logroño (La Rioja).	No iniciada la ejecución	24/07/2024	18 meses	1.947.749,19 (A)	ILR105

Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
FEDER 2021-2027 - RSO2.2. Potenciar las energías renovables de conformidad con Directiva (UE) 2018/2001 sobre energías renovables, incluidos los criterios de sostenibilidad que se establecen en ella								
LR-06	15-4-2.01-0070/2022	Servicio Riojano de Salud	Suministro e Implantación de una Instalación solar Fotovoltaica de Autoconsumo en el aparcamiento del Hospital Universitario San Pedro de Logroño	Recibido	30/11/2022	6 meses	2.793.271,69 (A)	ILR282
PRTR - Inversión C2.I2 Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes								
LR-07	65-7-9.01-0005/2024	Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A.	Redacción y dirección del proyecto de rehabilitación de 18 viviendas energéticamente eficientes con destino a alquiler social y/o asequible en Calahorra	Recibido	21/05/2024	3 meses	99.950,00 (A)	ILR386
PRTR - Inversión C2.I4 Programa de regeneración y reto demográfico								
LR-08	05-1-9.01-0025/2022	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	Obras para la mejora de eficiencia energética y autoconsumo del Centro Tecnológico del Champiñón	Recibido	16/10/2022	4 meses	199.682,00 (A)	ILR335
PRTR - Inversión C2.I5 Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)								
LR-09	19-1-9.01-0018/2023	Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo	Obras para reforma energética del edificio de la UNED de Logroño, en Calle Barriocepo 34	Recibido	06/03/2024	3 meses	235.599,36 (A)	ILR333
LR-10	05-7-2.01-0009/2024	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	Servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de Reforma de la Estación Enológica de Haro, dentro del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.	En ejecución	03/06/2024	21 meses	321.149,73 (A)	ILR003
LR-11	05-1-2.01-0003/2024	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	Contrato de obras de reforma de la Estación Enológica de Haro, dentro del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU.	En ejecución	01/06/2024	21 meses	6.149.941,69 (A)	ILR003
LR-12	08-7-9.01-0033/2023	Consejería de Educación y Empleo	Servicio de redacción de proyectos por lotes para implantar el Programa de Impulso a la Rehabilitación en Edificios Públicos "PIREP" en cuatro institutos de Educación Secundaria en La Rioja. (por lotes). Lote 1. IES "Celso Díaz". Calefacción de Biomasa + iluminación tecnología LED. Lote 2. IES "Duques de Nájera". Envolvente térmica SATE + calefacción biomasa + iluminación tecnología LED. Lote 3. IES "Tomas Mingot". Calefacción de Biomasa + iluminación tecnología LED. Lote 4. IES "Virgen de Vico". Envolvente térmica SATE + energía solar fotovoltaica de autoconsumo.	Lotes 1, 2 y 3 se rescinden y Lote 4 Recibido	15/07/2024	3 meses	57.891,93 (A)	ILR095 ILR112 ILR114 ILR096
LR-13	ND	Consejería de Educación y Empleo	Contrato de obras del IES "Celso Díaz" de Arnedo (La Rioja)	Desestimado por sobrecoste	N/A	4 meses	832.041,00 (E)	ILR095

Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
LR-14	ND	Consejería de Educación y Empleo	Contrato de obras del IES "Duques de Nájera" de Logroño (La Rioja)	En redacción el proyecto	N/D	4 meses	293.432,00 (E)	ILR112
LR-15	ND	Consejería de Educación y Empleo	Contrato de obras del IES "Tomás Mingot" de Logroño (La Rioja)	Se contratará redacción del proyecto	N/D	4 meses	202.125,00 (E)	ILR114
LR-16	ND	Consejería de Educación y Empleo	Contrato de obras del IES "Virgen de Vico " de Arnedo (La Rioja)	Próxima licitación	N/D	4 meses	477.207,00 (E)	ILR096
PRTR - Inversión C7.11 Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos								
LR-08	05-1-9.01-0 025/2022	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	Obras para la mejora de eficiencia energética y autoconsumo del Centro Tecnológico del Champiñón	Recibido	16/10/2022	4 meses	199.682,00 (A)	ILR335
LR-17	08-1-9.01-0 046/2023	Consejería de Educación y Empleo	Obras de instalación de energía fotovoltaica en centros docentes públicos de la Rioja (Lotes) en el marco del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU». (por lotes) Lote 1. IES "Inventor Cosme García" de Logroño. Lote 2. IES "Hermanos D'Elhuyar de Logroño. Lote 3. IES "Escultor Daniel" de Logroño. Lote 4. Escuela Infantil de primer ciclo (EIPC) "Nuestra Señora del Carmen" de Calahorra. Lote 5. IES "Manuel Bartolomé Cossío" de Haro. Lote 6. IES "Francisco Tomás y Valiente" de Fuenmayor.	No iniciada ejecución	30/11/2024 (según lote)	4 meses	165.156,46 (A)	ILR107 ILR105 ILR110 ILR005 ILR100 ILR099
LR-18	08-1-9.01-0 027/2024	Consejería de Educación y Empleo	Obras por lotes de instalación de energía fotovoltaica (MRR autoconsumo) en centros docentes Públicos de La Rioja (por lotes) Lote 1: IES "Gonzalo de Berceo" de Alfaro. Lote 2: EIPC "La Florida" de Alfaro. Lote 3: EIPC "Príncipe Felipe" de Rincón de Soto. Lote 4: IES "Rey Don García" de Nájera. Lote 5: IES "Esteban Manuel de Villegas" de Nájera. Lote 6: IES "Valle del Oja" de Santo Domingo de la Calzada. Lote 7: CEIP "El Arco" de Logroño. Lote 8: EOI "El Fuero" de Logroño. Lote 9: IES "Comercio" de Logroño. Lote 10: IES "Duques de Nájera" de Logroño.	En evaluación de ofertas	N/D	3 meses	439.261,54 (L)	ILR094 ILR004 ILR006 ILR117 ILR116 ILR118 ILR294 ILR113 ILR249 ILR112
LR-19	09-4-9.02-0 022/2023	Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación	Instalación fotovoltaica de autoconsumo en las instalaciones del Parque Móvil de La Rioja, adscrito a la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno.	Recibido	19/05/2023	3 meses	30.255,17 (A)	ILR387

Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
LR-20	20-4-9.02-0 063/2023	Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	Implantación de instalaciones fotovoltaicas en la cubierta de los Centros de Participación Activa de Personas Mayores Zona Oeste y Zona Sur de Logroño, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado a través de los fondos Next Generation (por lotes)	Recibido	06/09/2023	2 meses	32.340,48 (A)	ILR081 ILR082
LR-21	06-1-9.01-0 100/2024	Consejería de Salud y Políticas Sociales	Contratación conjunta de proyecto y obra para la instalación de aerotermia en cinco centros de servicios sociales (por lotes) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Next Generation EU. Lote 1: "Zona Sur" de Logroño. Lote 2: "Castañares" de Castañares de Rioja. Lote 3: "Los Jazmines" de Haro. Lote 4: "San José de Calasanz" de Logroño. Lote 5: "La Rioja" de Albelda de Iregua.	Adjudicados, no iniciada ejecución lotes 2-5. En evaluación lote 1	04/12/2024 N/D Lote 1	6 meses	Lotes 2-5: 384.793,17 (A) Lote 1: 209.097,61 (L)	ILR081 ILR320 ILR360 ILR089 ILR335
LR-22	12-1-9.01-0 001/2025	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	Obra de mejora de la calidad térmica del ambiente interior en el edificio adscrito a la Consejería competente en materia de Hacienda sito en calle Portales nº 46 del municipio de Logroño en La Rioja, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU	No iniciada ejecución	26/10/2024	6 meses	187.927,12 (A)	ILR047
LR-23	08-1-9.01-0 032/2024	Consejería de Educación y Empleo	Transformación a biomasa de la sala de calderas para calefacción y producción de agua caliente sanitaria en el Colegio rural agrupado "CAMERO NUEVO"	Presentación de ofertas	N/D	6 meses	167.436,12 (L)	ILR202
PRTR - Inversión C14.I1 Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad								
LR-10	05-7-2.01-0 009/2024	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	Servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de Reforma de la Estación Enológica de Haro, dentro del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.	En ejecución	03/06/2024	21 meses	321.149,73 (A)	ILR003
LR-11	05-1-2.01-0 003/2024	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	Contrato de obras de reforma de la Estación Enológica de Haro, dentro del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU.	En ejecución	01/06/2024	21 meses	6.149.941,69 (A)	ILR003
LR-24	12-1-9.01-0 031/2024	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	Obra para la sustitución de la iluminación exterior existente por tecnología LED en el Recinto Ferial de Albelda del Gobierno de La Rioja, financiado por la Unión Europea -NextGenerationEU.	No iniciada ejecución	12/08/2024	3 meses	97.600,00 (A)	ILR222
LR-25	07-1-9.01-0 030/2024	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	Obra de rehabilitación energética y accesibilidad del museo de la Romanización de Calahorra. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU.	Licitación desierta. En estudio ampliación de precio	N/A	8 meses	454.536,69 (L)	ILR332

Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
PRTR - Inversión C14.I4 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad, a través del desarrollo de productos turísticos, de la eficiencia energética y la economía circular en el sector turístico								
LR-26	07-7-9.01-0014/2024	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	Servicio de redacción del proyecto de rehabilitación del edificio contenedor de la antigua Iglesia de San Miguel de Nájera (La Rioja). En el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea NEXT GENERATION EU.	No iniciada ejecución	24/07/2024	4 meses	29.804,00 (A)	Titularidad municipal
PRTR - Inversión C26.I2 Plan de transición ecológica de instalaciones deportivas								
LR-27	07-1-9.01-0011/2024	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	Contrato de Obras por lotes para la mejora de eficiencia energética del CTD Adarra de Logroño (la Rioja). FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NEXT GENERATIONEU (por lotes)	En ejecución	30/08/2024	6 meses	1.272.755,00 (A)	ILR012
LR-28	07-1-9.01-0003/2023	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	Obras de "sustitución de máquina deshumectadora de piscinas del CTD Adarra de Logroño (La Rioja) para mejora de eficiencia energética" en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.	En ejecución	04/07/2024	6 meses	195.900,00 (A)	ILR012
Financiación propia								
LR-29	15-4-9.01-0013/2020	Servicio Riojano de Salud	Actualización del sistema de gestión técnica de las instalaciones térmicas de producción de agua fría y caliente, climatización, agua caliente sanitaria (ACS), piscina climatizada y fancoils del Centro de Salud Mental de Albelda de Iregua. Servicio Riojano de Salud.	Adjudicado, N/D estado de ejecución	20/05/2020	8 meses	73.000,00 (A)	ILR278
LR-30	20-1-9.01-0044/2021	Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	Instalación de climatización y adecuación de espacios para el Centro de Valoración de la discapacidad y dependencia de Logroño	Adjudicado, N/D estado de ejecución	14/09/2021	4 meses	283.400,00 (A)	ILR088
LR-31	91-1-1.01-0005/2020	Parlamento de La Rioja	Contratación de la reforma de la instalación de climatización (disipación de calor) en el edificio sede del Parlamento de La Rioja.	Adjudicado, N/D estado de ejecución	23/09/2020	2 meses	109.825,00 (A)	ILR052
LR-32	91-1-1.01-0008/2020	Parlamento de La Rioja	Contratación de la reforma de la instalación térmica de la climatización en el edificio sede del Parlamento de La Rioja	Adjudicado, N/D estado de ejecución	13/11/2020	1 mes	46.346,56 (A)	ILR052
LR-33	91-1-2.01-0002/2021	Parlamento de La Rioja	Contratación de la reforma de la instalación térmica de la climatización en el edificio sede del Parlamento de La Rioja	Adjudicado, N/D estado de ejecución	20/05/2021	1 mes	48.900,00 (A)	ILR052
LR-34	06-1-9.01-0010/2020	Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno	Obras de Climatización para la sede de la Consejería de Salud sita en calle Bretón de los Herreros, 33 de Logroño	Adjudicado, N/D estado de ejecución	18/09/2020	3 meses	154.665,00 (A)	ILR237
LR-35	45-1-9.01-0010/2021	Fundación Hospital Calahorra	Obras de reforma de la instalación del sistema de producción de frío de la climatización de Fundación Hospital Calahorra	Adjudicado, N/D estado de ejecución	08/09/2021	6 meses	401.365,85 (A)	ILR235

Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
LR-36	19-1-9.01-0 005/2022	Consejería de Desarrollo Autonómico	Obras de instalación de climatización para las oficinas del "Servicio de Industria y Comercio" sitas en calle Marqués de la Ensenada nº 13-15 bajo	Adjudicado, N/D estado de ejecución	23/08/2022	3 meses	124.482,68 (A)	ILR259
LR-37	20-1-9.01-0 040/2023	Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	Renovación parcial del sistema de climatización del Centro de participación activa "Zona Oeste" de Logroño	Adjudicado, N/D estado de ejecución	11/05/2023	2 meses	62.630,00 (A)	ILR082
LR-38	15-7-2.01-0 019/2023	Servicio Riojano de Salud	Servicios técnicos de mantenimiento y eficiencia energética en Centros de Atención Primaria y Especializada del Servicio Riojano de Salud	Adjudicado, N/D estado de ejecución	25/07/2023	24 meses	410.622,31 (A)	ILR278 ILR277 ILR008 ILR255 ILR241 ILR238 ILR295 ILR243 ILR239 ILR242 ILR248 ILR236 ILR233 ILR234 ILR270 ILR244 ILR232 ILR247 ILR246 ILR245 ILR276 ILR279 ILR272 ILR235
LR-39	60-4-2.01-0 007/2023	La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja (SAU).	Suministro, instalación y mantenimiento de una planta fotovoltaica para autoconsumo en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja (Riojaforum).	Adjudicado, N/D estado de ejecución	19/04/2023	3 meses	136.307,02 (A)	ILR388
LR-40	92-4-9.01-0 027/2022	Universidad de La Rioja	Suministro de material eléctrico de iluminación basado en tecnología led para los espacios y edificios de la Universidad de La Rioja	Adjudicado, N/D estado de ejecución	13/12/2022	1,5 meses	71.284,25 (A)	N/D
LR-41	92-3-6.01-0 012/2023	Universidad de La Rioja	Acuerdo Marco para el suministro de material eléctrico de iluminación basado en tecnología led para los espacios y edificios de la Universidad de La Rioja	Adjudicado, N/D estado de ejecución	25/10/2023	15 meses	203.420,77 (A)	N/D

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Comunidad Autónoma de La Rioja y obtenidos de la [Plataforma de contratación de la Comunidad Autónoma de La Rioja \(PCLR\)](#).

[IR A ÍNDICE](#)

CONTRATOS NO MENORES EJECUTADOS O PLANIFICADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Referencia en el informe	Expediente en la PLACSP	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
FEDER 2014-2020								
RM-001	15007/2022	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética CEIP Ntra. Sra. de los Remedios de Torrealta (Molina de Segura)	Recibido	30/05/2022	2 meses	125.494,30 (A)	Titularidad municipal
RM-002	15007/2023	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética en el CEIP San Antonio de Molina de Segura (Molina de Segura).	Recibido	25/05/2023	2,5 meses	141.910,47 (A)	Titularidad municipal
RM-003	15008/2022	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética CEIP Petra González de La Paca (Lorca)	Recibido	06/06/2022	2 meses	92.000,00 (A)	Titularidad municipal
RM-004	15009/2023	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas en el CEIP "Vicente Aleixandre" de Fortuna (Murcia)	Recibido	07/06/2023	2 meses	396.980,00 (A)	Titularidad municipal
RM-005	15012/2023	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución cubierta e instalación fotovoltaica para mejora energética en el CEIP Artero de Bullas (Murcia)	Recibido	22/05/2023	2 meses	298.899,99 (A)	Titularidad municipal
RM-006	15013/2023	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución cubierta e instalación fotovoltaica en el CEIP San Juan Bautista de Campos del Río.	Recibido	25/05/2023	2 meses	99.863,14 (A)	Titularidad municipal
RM-007	15014/2023	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica en el CEIP "Juana Rodriguez" de Moratalla.	Recibido	25/05/2023	2 meses	88.400,00 (A)	Titularidad municipal
RM-008	15015/2023	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras sustitución cubierta e instalación fotovoltaica en el CEIP "Francisco Caparros" de Mazarrón.	Recibido	24/05/2023	2,5 meses	363.190,93 (A)	Titularidad municipal
RM-009	15018/2020	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de instalaciones de mejora para el ahorro y eficiencia energética en el IES LICENCIADO FCO. CASCALES (Murcia).	Recibido	26/07/2021	3 meses	491.162,36 (A)	IRM269
RM-010	15021/2020	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de instalaciones de mejora para el ahorro y eficiencia energética en el Conservatorio Superior de Música MANUEL MASSOTTI LITTEL de Murcia	Recibido	30/07/2021	6 meses	599.146,57 (A)	IRM395
RM-011	15022/2020	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de instalaciones de mejora para el ahorro y eficiencia energética en la ESCUELA DE ARTE de Murcia	Recibido	21/07/2021	3 meses	362.000,00 (A)	IRM038

Referencia en el informe	Expediente en la PLACSP	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
RM-012	15028/2023	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para mejora eficiencia energética en CEIP "Anita Arnao" de Mula	Recibido	03/07/2023	3 meses	371.727,95 (A)	Titularidad municipal
RM-013	15043/2021	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética IES Vega del Tader de Molina de Segura	Recibido	03/03/2022	3 meses	159.900,00 (A)	IRM493
RM-014	15044/2021	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética IES Alquerías	Recibido	23/02/2022	2 meses	179.980,00 (A)	IRM572
RM-015	15045/2021	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética IES Aljada de Puente Tocinos	Recibido	17/03/2022	3 meses	259.090,55 (A)	IRM439
RM-016	15046/2021	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética IES Miguel de Cervantes de Murcia	Recibido	30/12/2021	2 meses	500.640,92 (A)	IRM381
RM-017	15047/2021	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética IES Diego Tortosa de Cieza	Recibido	07/03/2022	3 meses	407.738,36 (A)	IRM534
RM-018	15048/2021	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética IES Prado 5r de Totana	Recibido	24/02/2022	1,75 meses	137.508,77 (A)	IRM039
RM-019	15049/2021	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética IES Arzobispo Lozano de Jumilla	Recibido	16/03/2022	2 meses	188.082,98 (A)	IRM204
RM-020	15050/2021	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética IES Gines Perez Chirinos de Caravaca de la Cruz	Recibido	04/03/2022	3 meses	295.718,45 (A)	IRM145
RM-021	SG/CA/331 2019	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de instalación de climatización en conservatorio profesional de danza en Murcia	Recibido	08/10/2019	1,5 meses	278.974,06 (A)	IRM033
RM-022	CO/9999/1 100964825/ 20/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de instalación de plantas fotovoltaicas en Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia y Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la Cruz	Recibido	12/03/2021	7 meses	517.710,13 (A)	IRM319 IRM130
RM-023	CO/1700/1 101092509/ 23/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de ampliación de instalación solar fotovoltaica de tipo autoconsumo en cubiertas del Hospital General Universitario Reina Sofía, susceptible de ser financiado en el marco del eje REACT-UE del Programa Operativo FEDER de la Región de Murcia 2014-2020	Recibido	12/06/2023	3 meses	118.988,00 (A)	IRM319
RM-024	12008/2023	Consejería de Salud	Obras para la instalación de energía solar fotovoltaica en el edificio de la Consejería de Salud, financiadas con fondos REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión a la Pandemia COVID -19	Recibido	08/06/2023	3,5 meses	73.180,41 (A)	IRM461

Referencia en el informe	Expediente en la PLACSP	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
RM-025	E-CON-2023-40/OB-AS	Rectorado de la Universidad de Murcia	Instalación de climatización del área departamental de la Facultad de Economía y Empresa para la mejora de la eficiencia energética de la Universidad de Murcia. Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, fondos REACT-UE del PO FEDER Región de Murcia 2014-2020.	Recibido	14/09/2023	2,5 meses	440.132,62 (A)	N/I
RM-026	CO/1100/101107537/23/PASU	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de mejora y adecuación de los sistemas de climatización y ventilación de la unidad de hospitalización oncohematológica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, susceptible de ser financiado en el marco del eje REACT-UE del programa operativo FEDER de la Región de Murcia 2014-2020	Recibido	15/09/2023	2 meses	71.451,62 (A)	IRM559
RM-027	CO/1800/101050553/22/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obra de sustitución de Climatización de una Zona del Centro de Salud Torre Pacheco - Este. Área Salud VIII	Recibido	01/12/2022	4 meses	39.572,01 (A)	IRM482
RM-028	CO/9999/100986969/21/CE	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de renovación de climatización del bloque C del Hospital General Universitario Santa María del Rosell para su adaptación a las necesidades asistenciales de la crisis Sanitaria del COVID 19	Recibido	29/01/2021	3,5 meses	189.000,00 (A)	IRM123
RM-029	12018/2022	Consejería de Salud	Obras de reforma de la instalación de climatización de los centros de salud del Barrio del Carmen, Puente Tocinos, Alquerías y San Andrés, financiadas con fondos React-UE como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia Covid-19	Recibido	31/03/2023	7 meses	2.193.138,96 (A)	IRM158 IRM348 IRM019 IRM002
RM-030	CS/9999/1101099039/23/PA	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Suministro de equipamiento destinado a la mejora de la capacidad de respuesta, aseguramiento de la calidad y continuidad del proceso productivo de la lavandería del Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca" susceptible de ser financiado en el marco del eje REACT-EU del programa operativo FEDER de la Región de Murcia 2014-2020	Recibido	25/07/2023	3 meses	1.540.794,70 (A)	IRM559
RM-031	CO/1700/101066142/22/PA	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras necesarias para la adecuación de cinco Centros de Salud adscritos al Área de Salud VII, Murcia Este, susceptible de ser financiado en el marco del eje REACT-UE del Programa Operativo Feder de la Región de Murcia 2014-2020.	Recibido	12/12/2022	4 meses	128.548,78 (A)	IRM258 IRM158 IRM151 IRM280 IRM200
RM-032	CO/9999/101080698/23/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de mejora de infraestructuras en el Hospital Psiquiátrico Román Alberca. El palmar, Murcia susceptible de ser financiado en el marco del eje REACT-EU del programa operativo FEDER de la Región de Murcia 2014-2020	Recibido	12/04/2023	5 meses	157.645,00 (A)	IRM025

Referencia en el informe	Expediente en la PLACSP	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
FEDER 2021-2027 - RSO2.1. Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero								
RM-033	CO/9999/1 101082697/ 23/PA	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de instalación de plantas de producción de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas en modalidad de autoconsumo sin excedentes, en 9 hospitales del Servicio Murciano de Salud, susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional	Recibido	27/09/2023	7 meses	4.086.584,52 (A)	IRM559 IRM222 IRM123 IRM454 IRM399 IRM177 IRM132 IRM379 IRM025
RM-034	CO/9999/1 101090190/ 23/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de reforma de la instalación de producción de ACS Plantas de hospitalización del Edificio HG del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa FEDER de la Región de Murcia 2021-2027	En ejecución	08/06/2023	21 meses	1.073.541,36 (A)	IRM559
RM-035	CO/9999/1 101134630/ 24/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de rehabilitación energética envolvente de las plantas 2ª y 3ª del Hospital General del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa FEDER de la Región de Murcia 2021-2027	Recibido	20/06/2024	3 meses	290.535,00 (A)	IRM559
RM-036	CO/9999/1 101075834/ 22/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de instalación de caldera de biomasa en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa Feder de la Región de Murcia 2021-2027	Recibido	19/07/2023	6,5 meses	280.800,00 (A)	IRM559
RM-037	CO/9999/1 101090241/ 23/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de rehabilitación energética de la envolvente de las Plantas 4 y 5 del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa FEDER de la región de Murcia 2021-2027	Recibido	08/06/2023	2,7 meses	213.579,24 (A)	IRM559
RM-038	CSE/1100/ 110109738 9/23/PASU	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Servicio de certificación energética de los edificios del Complejo hospitalario Virgen de la Arrixaca y el Centro de Especialidades Médicas Doctor Quesada Sanz, susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Feder de la Región de Murcia 2021-2027	Recibido	16/06/2023	2 meses	8.900,00 (A)	IRM559 IRM273
RM-039	CO/9999/1 101102984/ 23/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de la instalación de aire primario de las plantas baja, 1 y 5 del edificio D del Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia, susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional	Recibido	11/10/2023	4 meses	230.970,21 (A)	IRM177

Referencia en el informe	Expediente en la PLACSP	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
RM-040	CO/9999/1 101084014/23/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de sustitución de máquina enfriadora en el Hospital Psiquiátrico Román Alberca de El Palmar, Murcia susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo De Desarrollo Regional	Recibido	02/06/2023	4 meses	62.398,87 (A)	IRM025
RM-041	CO/1700/1 101107724/23/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras necesarias para la sustitución de caldera en la central térmica del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (caldera nº 1), susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa FEDER de la Región de Murcia 2021-2027	Recibido	10/01/2024	4 meses	59.896,57 (A)	IRM319
RM-042	CS/1800/11 01099974/23/PASU	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Suministro e instalación de variadores de velocidad para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en determinados climatizadores de aire primario de hospitalización	Recibido	09/08/2023	4,5 meses	25.454,55 (A)	IRM132
RM-043	CO/1300/1 101135596/24/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado exterior del Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca, susceptible de ser cofinanciado por Fondo Europeo de desarrollo Regional en el marco del programa FEDER de la Región de Murcia 2021-2027	No iniciada ejecución	04/11/2024	1 mes	33.141,84 (A)	IRM454
RM-044	CO/9999/1 101075964/22/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de instalación de centro de transformación en sustitución del actual en Hospital General Universitario José María Morales Meseguer, susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo De Desarrollo Regional en el marco del programa FEDER de la Región De Murcia 2021-2027	Recibido	05/04/2023	7,5 meses	553.502,12 (A)	IRM177
RM-045	12009/2023	Consejería de Salud de la Región de Murcia	Servicio de redacción del proyecto técnico de instalaciones y dirección técnica durante la ejecución de las obras de ampliación y reforma sostenible y rehabilitación energética del Centro de Salud de Cartagena Santa Ana, susceptible de cofinanciación europea por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) en el marco del programa operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia	Recibido	19/05/2023	19 meses	19.485,93 (A)	IRM563
RM-046	12006/2023	Consejería de Salud	Obras de rehabilitación sostenible de la Fachada del Centro de Salud Público de Cartagena, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia.	Recibido	22/05/2023	4 meses	318.515,04 (A)	IRM218
RM-047	12015/2022	Consejería de Salud	Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las Obras de los Centros de Salud sostenible de Corvera, Abanilla y Barrio del Peral (Cartagena), susceptible de cofinanciación europea por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) en el marco del programa operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia	En ejecución	15/11/2022	19 meses	24.362,20 (A)	IRM574 IRM575 IRM375

Referencia en el informe	Expediente en la PLACSP	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
RM-048	12003/2022	Consejería de Salud	Ejecución de las obras de construcción de nuevo Centro de Salud sostenible de Corvera, demolición y construcción de nuevo Centro de Salud sostenible de Abanilla y construcción de nuevo Centro de Salud sostenible de Barrio del Peral (Cartagena), susceptible de cofinanciación europea por FEDER en el marco del programa operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia	En ejecución	11/10/2022	16 meses	8.500.109,66 (A)	IRM574 IRM575 IRM375
RM-049	12001/2024	Consejería de Salud	Obras de instalación de energía solar fotovoltaica en 67 centros de salud de la CARM cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia	No iniciada ejecución	29/11/2024	8,5 meses	1.814.005,47 (A)	IRM271 IRM357 IRM394 IRM304 IRM089 IRM094 IRM257 IRM482 IRM044 IRM321 IRM178 IRM360 IRM492 IRM057 IRM077 IRM207 IRM002 IRM565 IRM066 IRM348 IRM435 IRM258 IRM169 IRM316 IRM305 IRM163 IRM174 IRM438 IRM429 IRM562 IRM564 IRM242 IRM232 IRM148 IRM345 IRM378 IRM168 IRM481 IRM418 IRM403 IRM104 IRM009 IRM115 IRM431 IRM143 IRM138 IRM223 IRM268 IRM495 IRM538 IRM111 IRM413 IRM158 IRM210 IRM200 IRM280 IRM375 IRM137 IRM205 IRM019 IRM490 IRM185 IRM119 IRM067 IRM243 IRM022 IRM278
RM-050	15002/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP San Antonio Abad.	En ejecución	15/05/2024	2,5 meses	493.999,94 (A)	Titularidad municipal
RM-051	15003/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras sustitución cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP Perez de Hita de Lorca	En ejecución	07/05/2024	2 meses	368.780,88 (A)	Titularidad municipal
RM-052	15004/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el IES María Cegarra Salcedo de la Unión	Recibido	05/06/2024	2,5 meses	405.300,29 (A)	IRM508
RM-053	15005/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP Ramon Gaya Puente Tocinos	En ejecución	17/05/2024	2 meses	259.990,00 (A)	Titularidad municipal
RM-054	15006/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP Ramon y Cajal de Águilas	En ejecución	21/05/2024	2 meses	188.476,46 (A)	Titularidad municipal
RM-055	15007/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP Virginia Perez de El Algar Cartagena	En ejecución	17/05/2024	2 meses	254.889,99 (A)	Titularidad municipal
RM-056	15008/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP Cervantes de Molina de Segura	En ejecución	07/05/2024	2 meses	142.513,69 (A)	Titularidad municipal

Referencia en el informe	Expediente en la PLACSP	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
RM-057	15009/2022	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética CEIP San Antonio de Molina de Segura	Recibido	31/05/2022	2,5 meses	131.790,37 (A)	Titularidad municipal
RM-058	15009/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP La Paz de San Javier	Recibido	10/05/2024	2 meses	308.282,32 (A)	Titularidad municipal
RM-059	15010/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP Ntra. Sra. Rosario de Fuente Librilla	Recibido	22/05/2024	2 meses	162.692,07 (A)	Titularidad municipal
RM-060	15016/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras de sustitución cubierta e instalación fotovoltaica para mejora energética en el CEIP La Asomada - Cartagena	En ejecución	19/06/2024	2 meses	278.962,43 (A)	Titularidad municipal
RM-061	15102/2023	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para mejora eficiencia energética en CEIP Joaquin Carrión Valverde de San Javier	En ejecución	27/03/2024	2,5 meses	373.958,89 (A)	Titularidad municipal
RM-062	15092/2023	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Obras sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para mejora eficiencia energética en CEIP "El Puntal" en El Puntal (Murcia)	En ejecución	14/03/2024	2 meses	199.900,00 (A)	Titularidad municipal
RM-063	15068/2023	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	R.P Obras de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para mejora energética en CEIP Ntra. Sra. de Loreto de Santiago de la Ribera (San Javier)	En ejecución	20/03/2024	2,5 meses	16.950,00 (A)	IRM544
FEDER 2021-2027 - RSO2.2. Potenciar las energías renovables de conformidad con Directiva (UE) 2018/2001 sobre energías renovables, incluidos los criterios de sostenibilidad que se establecen en ella								
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
PRTR - Inversión C2.I3 Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE)								
RM-064	E-CON-2024-60/OB-A S	Rectorado de la Universidad de Murcia	Instalación de Climatización y Ventilación de las Aulas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones del edificio, en el marco del plan de recuperación transformación y resiliencia financiado por la unión europea NextGenerationUE.	En ejecución	21/10/2024	8 meses	1.192.279,39 (A)	N/I
PRTR - Inversión C2.I5 Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)								
RM-065	12010/2022	Consejería de Salud	Servicio de Redacción de los Proyectos Técnicos, Coordinación de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa de las obras de rehabilitación sostenible de 3 Centros de Salud, financiado dentro del plan de impulso a la recuperación de edificios públicos (PIREP), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.	En ejecución	11/10/2022	2,5 meses	62.899,03 (A)	IRM302 IRM383 IRM342

Referencia en el informe	Expediente en la PLACSP	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
RM-066	12020/2023	Consejería de Salud	Obras de rehabilitación sostenible de los Centros de Salud de Alcantarilla-Casco, La Alberca y Yecla Oeste, cofinanciadas dentro del plan de impulso a la recuperación de edificios públicos (PIREP), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea-Next Generation EU	En ejecución	26/12/2023	9 meses	1.752.152,30 (A)	IRM302 IRM383 IRM342
RM-067	11034/2021	Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital	Obras del proyecto básico y ejecución de modificación y mejora de la instalación de climatización del palacio de San Esteban de Murcia	Recibido	29/12/2022	16 meses	817.378,79 (A)	IRM324
RM-068	12032/2023	Consejería de Salud	Servicio de redacción de los proyectos técnicos, coordinador de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de rehabilitación sostenible de 9 centros de salud, financiado dentro del Plan de impulso a la Recuperación de edificios públicos (PIREP), en el marco del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea-Next Generation EU".	En ejecución	12/06/2024	6 meses	168.995,06 (A)	IRM211 IRM330 IRM227 IRM277 IRM187 IRM346 IRM389 IRM110 IRM576
RM-069	N/D	Consejería de Salud	Rehabilitación Integral Sostenible del Centro de Salud de Fuente Álamo	En redacción de proyectos	N/D	12 meses	570.787,00 (E)	IRM211
RM-070	N/D	Consejería de Salud	Rehabilitación Integral Sostenible del Centro de Salud Los Barreros	En redacción de proyectos	N/D	12 meses	333.470,00 (E)	IRM330
RM-071	N/D	Consejería de Salud	Rehabilitación Integral Sostenible del Centro de Salud San Javier	En redacción de proyectos	N/D	12 meses	646.973,00 (E)	IRM227
RM-072	N/D	Consejería de Salud	Rehabilitación Integral Sostenible del Centro de Salud de Zarandona	En redacción de proyectos	N/D	12 meses	512.770,00 (E)	IRM277
RM-073	N/D	Consejería de Salud	Rehabilitación Integral Sostenible del Centro de Salud El Ranero	En redacción de proyectos	N/D	12 meses	548.361,00 (E)	IRM187
RM-074	N/D	Consejería de Salud	Rehabilitación Integral Sostenible del Centro de Salud San Pedro del Pinatar	En redacción de proyectos	N/D	12 meses	553.291,00 (E)	IRM346
RM-075	N/D	Consejería de Salud	Rehabilitación Integral Sostenible del Centro de Salud Torre Pacheco oeste	En redacción de proyectos	N/D	12 meses	489.680,00 (E)	IRM389
RM-076	N/D	Consejería de Salud	Rehabilitación Integral Sostenible del Centro de Salud Águilas norte	En redacción de proyectos	N/D	12 meses	778.434,00 (E)	IRM110
RM-077	N/D	Consejería de Salud	Rehabilitación Integral Sostenible del Centro de Salud Molina sur	En redacción de proyectos	N/D	12 meses	752.118,00 (E)	IRM576
RM-078	N/D	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del IES Sanje	En redacción de proyectos	N/D	8 meses	1.189.992,00 (E)	IRM523

Referencia en el informe	Expediente en la PLACSP	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
RM-079	N/D	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del IES Pedro García Aguilera	En redacción de proyectos	N/D	6 meses	772.794,00 (E)	IRM107
RM-080	15055/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del IES Isaac Peral	En evaluación de ofertas	N/D	8 meses	1.306.742,00 (E)	IRM483
RM-081	15030/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y obras de ejecución de la rehabilitación sostenible de edificios dentro del plan de recuperación transformación y resiliencia (PRTR), enmarcado en el programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) (c02.i05.p01.s13) en el IES Francisco de Goya de Molina de Segura.	No iniciada ejecución	26/12/2024	12,5 meses	1.066.826,43 (A)	IRM078
RM-082	N/D	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del IES Francisco Salzillo	En redacción de proyectos	N/D	12 meses	2.157.624,00 (E)	IRM047
RM-083	15053/2024	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del IES Ricardo Ortega	No iniciada ejecución	26/12/2024	7 meses	905.595,01 (A)	IRM377
RM-084	N/D	Consejería de Fomento e Infraestructuras	Mejora de la eficiencia energética y ambiental del edificio que alberga a la Consejería de Fomento e Infraestructuras	Desestimado	N/D	18 meses	1.003.675,00 (E)	IRM230
RM-114	N/D	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo	Rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del IES Beniaján	En redacción de proyectos	N/D	7 meses	1.287.673,00 (E)	IRM191
PRTR - Inversión C7.11 Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos								
RM-085	12002/2022	Consejería de Salud	Servicio de redacción de los proyectos técnicos de instalaciones y dirección técnica y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras para la instalación de energía solar fotovoltaica en 67 centros de salud de la CARM, susceptible de ser financiado en el marco del -Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión Europea-Next Generation EU-	En ejecución	28/10/2022	5 meses + duración de las obras	148.438,06 (A)	IRM271 IRM357 IRM394 IRM304 IRM089 IRM094 IRM257 IRM482 IRM044 IRM321 IRM178 IRM360 IRM492 IRM057 IRM077 IRM207 IRM002 IRM565 IRM066 IRM348 IRM435 IRM258 IRM169 IRM316 IRM305 IRM163 IRM174 IRM438 IRM429 IRM562 IRM564 IRM242 IRM232 IRM148 IRM345 IRM378 IRM168 IRM481 IRM418 IRM403 IRM104 IRM009 IRM115 IRM431 IRM143 IRM138 IRM223 IRM268 IRM495 IRM538 IRM111 IRM413 IRM158 IRM210 IRM200 IRM280 IRM375 IRM137 IRM205 IRM019 IRM490 IRM185 IRM119 IRM067 IRM243 IRM022 IRM278

Referencia en el informe	Expediente en la PLACSP	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
Financiación propia								
RM-086	15038/2023	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de ampliación de la instalación fija de climatización en el CEIP "Nuestra Señora del Rosario" de Torre Pacheco.	Recibido	27/07/2023	1 mes	124.900,00 (A)	Titularidad municipal
RM-087	15081/2023	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de ampliación potencia y modificación instalación eléctrica de baja tensión y climatización en el CEIP Santiago Apóstol de Portman (La Unión)	En ejecución	03/04/2024	3 meses	138.335,48 (A)	Titularidad municipal
RM-088	18005/2023	Consejería de Política Social, Familias e Igualdad	Suministro e instalación de equipo de climatización con destino al edificio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.	Recibido	18/12/2023	1 mes	20.860,00 (A)	IRM580
RM-089	20001/2023	Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio	Contrato de suministro, instalación y puesta en servicio de una unidad de climatización en el edificio administrativo "Casa Díaz Cassou" sede de la Consejería de Transparencia, Participación y Cooperación	Recibido	01/06/2023	15 meses	17.790,00 (A)	IRM220
RM-090	26-2023	Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia (ICA)	Instalación de climatización en uno de los módulos del edificio Centro de Congresos, anexo al Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.	En ejecución	04/07/2023	2 meses	143.302,89 (A)	IRM519
RM-091	51022/2022	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	Proyecto de sustitución de una enfriadora de climatización en la Residencia Psicogeriátrica de Personas Mayores Virgen del Valle	Recibido	08/06/2022	3 meses	47.000,00 (A)	IRM478
RM-092	51044/2022	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	Proyecto de sustitución de tuberías de climatización en la Residencia Psicogeriátrica Virgen del Valle	Recibido	19/10/2022	2 meses	36.180,00 (A)	IRM478
RM-093	CO/1700/1 101006091/ 21/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de reforma de la instalación de climatización del quirófano número seis de Traumatología, en planta segunda del Hospital General Universitario Reina Sofía	Rescindido por la CA	15/07/2021	3 meses	64.610,00 (A)	IRM319
RM-094	CS/1100/11 01092234/2 3/PASU	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de climatización para el Centro de Salud Mental San Andrés, dependiente de la Gerencia de Salud del Área I Murcia-Oeste	Recibido	15/05/2023	2 meses	18.578,08 (A)	IRM489
RM-095	CO/9999/1 101086867/ 23/PAS	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Obras de instalación de climatización integral invierno-verano y de implantación de central de producción en el Hospital Comarcal del Noroeste y en el centro de Salud de Caravaca	Recibido	20/06/2023	2 meses	425.350,37 (A)	IRM137 IRM130
RM-096	CSE/9999/ 110099634 7/21/AM/B6 8	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Control de calidad de las obras de instalación climatización integral de invierno_ verano y de implantación de central de producción en el Hospital Comarcal Noroeste y en el Centro de Salud de Caravaca de la Cruz , Murcia	Recibido	26/06/2023	Duración de la obra	6.850,00 (A)	IRM137 IRM130

Referencia en el informe	Expediente en la PLACSP	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
RM-097	CSE/9999/110099634 7/21/AM-B1 3	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	BASADO 13 - Control Calidad Proyectos técnicos instalación climatización integral invierno-verano, implantación central producción, Centro Salud Caravaca y de instalación climatización integral invierno-verano, implantación central producción, ampliación Hospital Comarcal Noroeste (Uci- Cma. Consultas y Hospital Día).	Recibido	30/03/2022	Duración de la obra	2.600,00 (A)	IRM137 IRM130
RM-098	CSE/9999/110100195 0/21/AM-B4 1	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Coordinación de seguridad y salud del proyecto de instalación de climatización integral invierno-verano (Centro de Salud de Caravaca & ampliación hosp. comarcal del noroeste (Uci- Cma. Consultas y Hospital Día).	Recibido	08/06/2023	Duración de la obra	2.215,00 (A)	IRM137 IRM130
RM-099	08-2023	Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia (ICA)	Obras de instalación eléctrica de baja tensión para generación fotovoltaica en autoconsumo en el edificio Auditorio y Centro de Congresos "Víctor Villegas" de Murcia, adscrito al instituto de las industrias culturales y las artes de la región de Murcia.	En ejecución	13/12/2023	24 meses	298.751,31 (A)	IRM519
RM-100	15038/2021	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética en el IES Juan Sebastián Elcano de Cartagena	Recibido	28/03/2022	2 meses	343.174,31 (A)	IRM260
RM-101	17014/2023	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	Instalación solar fotovoltaica aislada para suministro a grupo de presión. Embalse "El Turmal", Moratalla (P 85,8 Kw)	Recibido	10/10/2023	5,5 meses	111.773,58 (A)	N/I
RM-102	57006/2024	Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)	Contratación de obras "Proyectos de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en las Oficinas de Empleo de Molina de Segura y Lorca". Lote 1 y Lote 2	Recibido	28/05/2024	1 (3 días)	32.102,07 (A)	IRM445 IRM004
RM-103	CSE/9999/110099634 7/21/AM-B1 1	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	BASADO 11 - Control de Calidad de los Proyectos técnicos de instalación de energía solar fotovoltaica, dirección técnica de la ejecución y coordinación de seguridad y salud en Hospitales del Servicio Murciano de Salud.	Recibido	25/03/2022	Duración de la obra	3.500,00 (A)	IRM559 IRM222 IRM123 IRM454 IRM399 IRM177 IRM132 IRM379 IRM025
RM-104	CSE/9999/110100197 7/21/PA	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Redacción de proyectos técnicas, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para instalaciones solares fotovoltaicas en varios hospitales del Servicio Murciano de Salud	Recibido	11/01/2022	2 meses + Duración de la obra	77.318,36 (A)	IRM559 IRM222 IRM123 IRM454 IRM399 IRM177 IRM132 IRM379 IRM025

Referencia en el informe	Expediente en la PLACSP	Órgano de adjudicación	Objeto	Estado a 30/12/2024	Fecha de adjudicac.	Plazo de ejecución (meses)	Coste estimado (E) Presupuesto de licitación (L) o Importe de adjudicación (A) (sin IVA)	Edificios propiedad de la CA afectados
RM-105	12012/2023	Consejería de Salud	Ejecución de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de Molina Este, nuevo Centro de Salud de Lorquí, ampliación, reforma sostenible y rehabilitación energética del Centro de Salud de Alcantarillo-Sangonera y El Palmar	En ejecución	01/12/2023	20 meses	16.411.442,80 (A)	IRM577 IRM299 IRM119 IRM143
RM-106	12027/2023	Consejería de Salud	Dirección facultativa de las instalaciones de las obras de construcción de nuevo Centro de Salud de Molina Este, y de las obras de ampliación, reforma sostenible y rehabilitación energética de los Centros de Salud de Alcantarilla-Sangonera y El Palmar	En ejecución	02/02/2024	20 meses	65.439,00 (A)	IRM577 IRM119 IRM143
RM-107	12028/2023	Consejería de Salud	Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de construcción de nuevo Centro de Salud de Molina Este; y de las obras de ampliación, reforma sostenible y rehabilitación energética del Centro de Salud de Alcantarilla-Sangonera y de El Palmar	En ejecución	26/01/2024	20 meses	26.141,00 (A)	IRM577 IRM119 IRM143
RM-108	15019/2020	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras de instalaciones de mejora para el ahorro y eficiencia energética en el IES POETA JULIAN ANDUGAR de Santomera (Murcia)	Rescindido por el contratista	29/07/2021	6 meses	979.017,30 (A)	IRM448
RM-109	CSE/9999/110099634 7/21/AM/B-36	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Control de Calidad del proyecto de obras de rehabilitación energética de la envolvente de las plantas cuarta y quinta en el HCU_ Virgen de la Arrixaca, Murcia	Recibido	04/01/2023	2 meses	1.450,00 (A)	IRM559
RM-110	CSE/9999/110099634 7/21/AM-B6 5	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Control de calidad de las obras de rehabilitación energética de la envolvente de las plantas cuarta y quinta en el Hospital General Universitario virgen de la Arrixaca, Murcia	Recibido	05/06/2023	Duración de la obra	3.000,00 (A)	IRM559
RM-111	CSE/9999/110100195 0/21/AM-B3 8	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Coordinación de seguridad y salud del proyecto técnico de rehabilitación energética de la envolvente de las plantas cuarta y quinta del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca	Recibido	25/05/2023	Duración de la obra	995,00 (A)	IRM559
RM-112	CSE/9999/110111298 6/23/AM-B0 1	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	Basado 01 - Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de rehabilitación energética envolvente en plantas 2ª y 3ª del Hospital General (Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca)	Recibido	17/06/2024	Duración de la obra	1.180,00 (A)	IRM559
RM-113	51027/2022	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	Certificados de eficiencia energética de los edificios del IMAS	Recibido	19/10/2022	8 meses	37.040,00 (A)	IRM126 IRM127 IRM318 IRM071 IRM528 IRM336 IRM368 IRM532 IRM300 IRM034 IRM293 IRM173 IRM367 IRM527 IRM040 IRM478 IRM263 IRM049 IRM551 IRM497 IRM441 IRM376 IRM195 IRM561 IRM504 IRM440 IRM203 IRM401 IRM227 IRM052 IRM540 IRM153 IRM166 IRM460 IRM154

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Comunidad Autónoma y obtenidos de la [Plataforma de Contratación del Sector Público](#)

[IR A ÍNDICE](#)

ANEXO 3.3 -1/10

CONTRATOS MENORES EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
Contratos menores relacionados con la emisión y el control externo de certificados de eficiencia energética			15 contratos	Total importe: 35.393,00 euros (sin IVA)		
LR-M-001	2022.GG.05.0000618.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SIA Y SV - Certificado energético instalaciones Centro Tecnológico Champiñón	Servicios	28/03/2022	450,00
LR-M-002	2022.GG.05.0000627.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	EEH - Certificado energético edificios Estación Enológica	Servicios	03/05/2022	450,00
LR-M-003	2022.GG.08.0003642.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE "ECOVAREA".-	Servicios	01/12/2022	300,00
LR-M-004	2022.GG.05.0002550.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SVIV - Redacción informe de rehabilitación energética y certificado de eficiencia.	Servicios	28/12/2022	250,00
LR-M-005	2022.GG.08.0003982.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE LA RIOJA.-	Servicios	30/12/2022	2.500,00
LR-M-006	2022.GG.08.0004328.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SALA GONZALO DE BERCEO	Servicios	30/12/2022	168,00
LR-M-007	2022.GG.08.0004139.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL.-	Servicios	30/12/2022	380,00
LR-M-008	2023.GG.08.0000856.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	Honorarios de realización de certificados de calificación energética en centros	Servicios	14/04/2023	1.700,00
LR-M-009	2023.GG.09.0000831.0000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	CERTIFICADOS ENERGÉTICOS EDIFICIO OBRA PUBLICAS LAB MATERIALES	Servicios	20/04/2023	1.350,00
LR-M-010	2023.GG.09.0000831.0000002	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	CERTIFICADOS ENERGÉTICOS EDIFICIO OBRA PUBLICAS M.NATURAL-LOGROÑO	Servicios	20/04/2023	9.680,00
LR-M-011	2023.GG.09.0000831.0000003	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	CERTIFICADO ENERGÉTICO EDIFICIO OBRAS PUBLICAS LOGROÑO ED OFICINAS	Servicios	20/04/2023	2.130,00
LR-M-012	2023.GG.08.0001051.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO "CHAPITELES", EN PORTALES, 2.-	Servicios	20/04/2023	650,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
LR-M-013	2023.GG.07.0000346.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	CM- BIBL- Certificado Eficiencia Energética - Biblioteca de La Rioja.	Servicios	06/11/2023	2.200,00
LR-M-014	2023.GG.19.0000657.0000001	Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo	SERVICIO CONTROL EXTERNO CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS.-	Servicios	30/11/2023	12.825,00
LR-M-015	2023.GG.12.0001731.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA OAC CERVERA	Servicios	30/12/2023	360,00
Contratos menores relacionados con la implantación de instalaciones fotovoltaicas o renovables			17 contratos	Total importe: 54.173,36 euros (sin IVA)		
LR-M-016	2022.GG.09.0000953.0000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	227.06 STE ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECON. PROPUESTAS ENERGIA RENOVABLE	Servicios	04/04/2022	14.800,00
LR-M-017	2022.GG.15.0000003.0000400	Servicio Riojano de Salud	REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO S.PEDRO MARQUESINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS P/AUTOCON	Servicios	12/09/2022	10.900,00
LR-M-018	2022.GG.08.0004304.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	CENTROS DOCENTES- ESTUDIOS PREVIOS A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS	Servicios	30/12/2022	9.747,00
LR-M-019	2022.GG.08.0004342.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN VARIOS CENTROS DOCENTES	Servicios	30/12/2022	4.245,20
LR-M-020	2022.GG.09.0004080.0000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	Proyecto diseño de implantación de instalación fotovoltaica de 27 kW Parque Móvil	Servicios	30/12/2022	1.500,00
LR-M-021	2023.GG.20.0001284.0000001	Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	Redacción de proyectos instalaciones fotovoltaicas CPA Zona Oeste y Zona Sur	Servicios	15/05/2023	1.550,00
LR-M-022	2023.GG.08.0002316.0000001	Consejería de Educación y Empleo	CENTROS DOCENTES- ESTUDIOS PREVIOS A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS	Servicios	23/08/2023	4.400,00
LR-M-023	2023.GG.06.0003312.0000001	Consejería de Salud y Políticas Sociales	Dirección facultativa y coordinación seguridad y salud instalación fotovoltaica	Servicios	29/12/2023	1.000,00
LR-M-024	2023.GG.15.0000003.0000686	Servicio Riojano de Salud	JUNIO 2023 COORD,SEGURIDAD Y SALUD, EJECUCIÓN PROYECTO APARCAMIENTO SOLAR FOTOVO	Servicios	15/12/2023	695,75
LR-M-025	2023.GG.15.0000003.0000687	Servicio Riojano de Salud	AGOSTO 2023 COORD,SEGURIDAD Y SALUD, EJEC.PROYECTO APARCAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAI	Servicios	15/12/2023	695,75
LR-M-026	2023.GG.15.0000003.0000688	Servicio Riojano de Salud	ABRIL 2023 COORD.,SEGURIDAD Y SALUD, EJEC.PROYECTO APARCAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAI	Servicios	15/12/2023	695,75
LR-M-027	2023.GG.15.0000003.0000689	Servicio Riojano de Salud	JULIO 2023 COORD.,SEGURIDAD Y SALUD, EJEC.PROYECTO APARCAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAI	Servicios	15/12/2023	695,75
LR-M-028	2023.GG.15.0000003.0000691	Servicio Riojano de Salud	MAYO 2023 COORD.,SEGURIDAD Y SALUD, EJEC.PROYECTO APARCAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAIC	Servicios	15/12/2023	695,75
LR-M-029	2023.GG.15.0000003.0000692	Servicio Riojano de Salud	OCTUBRE 2023 COORD.,SEGURIDAD Y SALUD, EJEC.PROYECTO APARCAMIENTO SOLAR FOTOVOLT	Servicios	15/12/2023	695,75
LR-M-030	2023.GG.15.0000003.0000685	Servicio Riojano de Salud	24/03 AL 31/03/2023 COORD.,SEGURIDAD Y SALUD, EJEC.PROY.APARCAMIENTO SOLAR FOTOV	Servicios	15/12/2023	179,55

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
LR-M-031	2023.GG.09.0002673.00000001	Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación	SC SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLAS SOLARES SAN MILLÁN Y LUGAR DEL RIO	Servicios	26/12/2023	869,25
LR-M-032	2023.GG.09.0002737.00000001	Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación	FAROLA SOLAR MODELO URBAN 600 W	Servicios	30/12/2023	807,86
Contratos menores relacionados con la eficiencia energética			10 contratos	Total importe: 85.553,93 euros (sin IVA)		
LR-M-033	2022.GG.12.0000373.00000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	CP 22 02 FOMENTO AUTOCONSUMO Y EFICIENCIA ENERGETICA- CREACIÓN	Servicios	02/05/2022	4.100,00
LR-M-034	2022.GG.05.0001274.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SIA.SV - Redacción de proyecto de mejora de eficiencia energética en el edificio	Servicios	27/06/2022	9.300,00
LR-M-035	2022.GG.08.0004004.00000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	ESTUDIO/REDACCIÓN INFORME REHABILITACIÓN ENERGÉTICA MUSEO ROMANIZACIÓN CALAHORRA	Servicios	30/12/2022	3.500,00
LR-M-036	2022.GG.19.0000919.00000001	Consejería de Desarrollo Autonómico	PROYECTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE	Servicios	30/12/2022	8.950,00
LR-M-037	2023.GG.13.0000272.00000001	Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030	CM Obra PART. - FACHADA SAC Sto. Domingo Calzada. - Mejora Eficiencia Energética.	Obras	29/06/2023	38.253,36
LR-M-038	2023.GG.08.0002994.00000001	Consejería de Educación y Empleo	INSPECC.REGLAM.DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.INSTALAC.TÉRMICA-OFIC.EMPLEO DE LOGROÑO.	Servicios	13/12/2023	450,00
LR-M-039	2023.GG.07.0000484.00000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	CM-MUSEO-Proyecto Básico y Ejecución Rehabili. Energética Museo Romanización	Servicios	22/12/2023	14.950,00
LR-M-040	2023.GG.05.0003093.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SIA - Dirección Obra mejora eficiencia energética en el CTICH- Autol	Servicios	29/12/2023	5.600,00
LR-M-041	2024.GG.06.0000507.00000001	Consejería de Salud y Políticas Sociales	INSPECCION PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CI LA COMETA	Servicios	23/02/2024	350,57
LR-M-042	2024.GG.06.0000567.00000001	Consejería de Salud y Políticas Sociales	Inspección eficiencia energética calefacción del CVDD	Servicios	23/02/2024	100,00
Contratos menores relacionados con la realización de auditorías energéticas			2 contratos	Total importe: 22.500,00 euros (sin IVA)		
LR-M-043	2022.GG.08.0002002.00000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	Auditoría Energética Previa Inicio Obras Instalaciones Deportivas	Servicios	02/08/2022	7.600,00
LR-M-044	2022.GG.12.0001243.00000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	REDACCIÓN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA CAR	Servicios	01/12/2022	14.900,00
Contratos menores relacionados con la sustitución de sistemas de iluminación antiguos por led			95 contratos	Total importe: 65.716,46 euros (sin IVA)		
LR-M-045	2022.GG.19.0000098.00000001	Consejería de Desarrollo Autonómico	SUMINISTRO HNOS. HIRCIO, 5 LÁMPARA CEGASA LED R90 12W 1080 LM E27 BL1 FRIA 5000	Suministros	03/03/2022	21,26
LR-M-046	2022.GG.05.0000077.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SGT - MAZDA 71741700 LEDtube 1200 14,5W 840 1600LM	Suministros	15/03/2022	62,80

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
LR-M-047	2022.GG.05.0000118.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SIA Y SV - SUSTITUCIÓN ALUMBRADO CONVENCIONAL A LED EN C.I.D.A.	Servicios	15/03/2022	640,60
LR-M-048	2022.GG.05.0000119.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SIA Y SV - REPARAR DERIVACIÓN EN ALUMBRADO EXT. E INSTALAR FOCOS 150W LED CIDA	Servicios	15/03/2022	1.168,00
LR-M-049	2022.GG.09.0001041.00000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	SGT- Material de electricidad (tubos led) para arreglos en despachos y pasillos	Suministros	08/04/2022	31,78
LR-M-050	2022.GG.09.0001042.00000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	SGT- Material de iluminación (tubos led) para arreglos en despachos y pasillos	Suministros	08/04/2022	24,54
LR-M-051	2022.GG.19.0000241.00000001	Consejería de Desarrollo Autonómico	4 LÁMPARAS CEGASA LED 6W 12V GU5.3 FRIA, HERMANOS HIRCIO, 5	Suministros	22/04/2022	12,41
LR-M-052	2022.GG.12.0000402.00000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	16 BOMBILLAS LED	Suministros	02/05/2022	71,50
LR-M-053	2022.GG.05.0001088.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SGT - ADQUISICIÓN PHILIPS 57879700 LEDlineal 14-100W R7S 117 830 Reg	Suministros	25/05/2022	216,86
LR-M-054	2022.GG.05.0001025.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SGT - LEDVANCE 517797 Tubo L18W/840	Suministros	03/06/2022	38,97
LR-M-055	2022.GG.09.0001623.00000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	SGT- Adquisición de material de iluminación (tubos led)	Suministros	10/06/2022	78,64
LR-M-056	2022.GG.09.0001642.00000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	adquisición de rotativo de led	Suministros	10/06/2022	38,18
LR-M-057	2022.GG.08.0001687.00000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	REPARACIÓN LUMINARIAS OFICINA REGISTRO ALA ESTE BENEFICENCIA A SISTEMA LED.-	Servicios	16/06/2022	244,50
LR-M-058	2022.GG.05.0001331.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SGT - LEDVANCE 517957 Tubo L58W/840	Suministros	24/06/2022	97,69
LR-M-059	2022.GG.05.0001332.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SGT - UD. SUSTITUCIÓN TUBO FLUORECENTE T8 POR TUBO LED 20W	Suministros	24/06/2022	1.485,00
LR-M-060	2022.GG.08.0001874.00000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD (LÁMPARAS LED) - DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN EDUCATIVA	Suministros	04/07/2022	340,01
LR-M-061	2022.GG.05.0001451.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SGT - MAZDA 71737000 LEDtube 1500 20W 840 2000LM	Suministros	07/07/2022	31,52
LR-M-062	2022.GG.09.0002045.00000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	adquisición de drivers para luces led	Suministros	14/07/2022	23,40
LR-M-063	2022.GG.08.0002259.00000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	SUMINISTROS ELECTRICIDAD (LÁMPARAS LED) - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN EDUCATIVA	Suministros	04/08/2022	244,50
LR-M-064	2022.GG.20.0001935.00000001	Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	Cambio de foco led zona basuras.	Servicios	09/08/2022	145,00
LR-M-065	2022.GG.08.0002494.00000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	ADUISIC. LUMINARIAS Y BOMBILLAS LED.-COLOC.-VESTÍBULOS ALA ESTE.-SEDE CONSEJERÍA	Suministros	24/08/2022	291,90

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
LR-M-066	2022.GG.05.0001613.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SGT - LEDVANCE 517797 Tubo L18W/840	Suministros	14/09/2022	204,12
LR-M-067	2022.GG.05.0002030.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SCoor - LEDVANCE 517797 Tubo L18W/840	Suministros	07/10/2022	50,96
LR-M-068	2022.GG.05.0002031.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SCoor - MDC LÁMPARA STOIS 5-7495-90 LED NEGRA	Suministros	07/10/2022	50,41
LR-M-069	2022.GG.09.0002757.0000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	adquisición de rotativos led	Suministros	14/10/2022	99,05
LR-M-070	2022.GG.08.0002956.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	SUMINISTROS ELÉCTRICOS - LÁMPARAS LED - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN EDUCATIVA	Suministros	25/10/2022	486,00
LR-M-071	2022.GG.06.0000781.0000001	Consejería de Salud y Políticas Sociales	TRABAJOS REPARACION Y SUSTITUCIÓN LED	Servicios	19/12/2022	299,81
LR-M-072	2022.GG.05.0002228.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SGT LEDVANCE 517797 Tubo L18W/840	Suministros	23/12/2022	240,45
LR-M-073	2022.GG.05.0003069.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SIA.SV - lámparas led de farolas en finca "Valdegón"	Suministros	30/12/2022	2.740,40
LR-M-074	2022.GG.15.0000002.0000469	Servicio Riojano de Salud	200 LUMINARIAS LED PARA SUSTITUIR FLUORESCENTES EN PASILLOS Y DESPACHOS DEL HGR	Suministros	30/12/2022	4.600,00
LR-M-075	2022.GG.08.0002944.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	LÁMPARAS LED Y OTROS SUMINISTROS ELECTRÓNICOS - D.G. GESTIÓN EDUCATIVA	Suministros	30/12/2022	515,66
LR-M-076	2022.GG.05.0002850.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SCoor - MAZDA 54103700 MZD LEDtube 1200mm 14.5W 840	Suministros	30/12/2022	60,62
LR-M-077	2022.GG.08.0003983.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	LUMINARIAS LED - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN EDUCATIVA	Suministros	30/12/2022	1.090,00
LR-M-078	2022.GG.09.0003842.0000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	MZD LEDTUBE 1200MM 14.5W 840	Suministros	30/12/2022	101,18
LR-M-079	2022.GG.08.0004173.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	SUSTITUCIÓN APLIQUES DEL VESTÍBULO DEL MUSEO DE LA RIOJA POR APLIQUES LED.-	Servicios	30/12/2022	202,50
LR-M-080	2022.GG.09.0004032.0000002	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	MZD LEDTUBE 1200MM 14.5W 840	Servicios	30/12/2022	88,65
LR-M-081	2022.GG.09.0004032.0000003	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	MZD LEDTUBE 1200MM 14.5W 840	Servicios	30/12/2022	44,33
LR-M-082	2023.GG.09.0000401.0000003	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	MZD LEDTUBE 1500MM 20W 840	Suministros	02/03/2023	141,75
LR-M-083	2023.GG.13.0000012.0000001	Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030	CM.- PAR.- Sustitución 12 paneles LED- SAC Logroño.	Servicios	10/03/2023	494,00
LR-M-084	2023.GG.09.0000641.0000002	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	MZD LED 100W A65 E27 CDL FR ND 1CT/6 G3	Suministros	14/03/2023	6,91

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
LR-M-085	2023.GG.09.0000655.0000003	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	EMERGENCIA LED 150 LUMEN DUNNA D-150L	Servicios	22/03/2023	198,03
LR-M-086	2023.GG.06.0000181.0000001	Consejería de Salud y Políticas Sociales	Trinocular Stereo Zoom Microscope Nexus Zoom EVO 0.65x to 5.5x LED	Servicios	28/03/2023	1.032,65
LR-M-087	2023.GG.05.0000416.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SGT - LEDVANCE 517797 Tubo L18W/840	Suministros	17/04/2023	176,02
LR-M-088	2023.GG.08.0000995.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	DGE - LÁMPARAS LED	Suministros	19/04/2023	190,02
LR-M-089	2023.GG.05.0000582.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SIA SV - TUBO LED 20W 830	Servicios	03/05/2023	263,37
LR-M-090	2023.GG.09.0000988.0000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	APLIQUE SENSOR LED 25015 BLANCO 4K 15W	Suministros	04/05/2023	70,00
LR-M-091	2023.GG.09.0000988.0000002	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	MZD LEDTUBE 1200MM 15.5W 840	Suministros	04/05/2023	103,72
LR-M-092	2023.GG.09.0001032.0000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	adquisición de fluorescentes led y cebador	Suministros	05/05/2023	11,37
LR-M-093	2023.GG.05.0000766.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SGT - LEDVANCE 517797 Tubo L18W/840	Suministros	08/05/2023	86,25
LR-M-094	2023.GG.09.0001712.0000002	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	MZD LEDTUBE 1200MM 15.5W 840	Suministros	29/06/2023	85,04
LR-M-095	2023.GG.12.0000713.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE FOCOS LED EN EDIFICIO ANEXO PALACETE	Servicios	03/07/2023	521,40
LR-M-096	2023.GG.12.0000897.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	DOWNLIGHT LED EMPOTRA. RED. 20W	Suministros	08/08/2023	20,57
LR-M-097	2023.GG.08.0002305.0000001	Consejería de Educación y Empleo	REPARAC.LUMINARIAS Y SUSTITUC.SISTEMA ILUMINACIÓN.-LED-PLANTA BAJA-ALA ESTE-BENE	Servicios	23/08/2023	360,00
LR-M-098	2023.GG.08.0002306.0000001	Consejería de Educación y Empleo	REPARAC.LUMINARIAS Y SUSTITUC.SISTEMA ILUMINACIÓN.-LED-PLANTA BAJA-ALA ESTE-BENE	Servicios	23/08/2023	90,00
LR-M-099	2023.GG.08.0002399.0000001	Consejería de Educación y Empleo	REP.LUMINARIAS Y SUSTITUC.ILUMINACIÓN.-LED-PLANTA BAJA Y PRIMERA-ALA ESTE-BENE	Servicios	06/09/2023	360,00
LR-M-100	2023.GG.08.0002469.0000001	Consejería de Educación y Empleo	REP.LUMINARIAS Y SUSTITUC.ILUMINACIÓN.-LED-PLANTA BAJA (CRIE) ALA ESTE-BENE.	Servicios	25/09/2023	180,00
LR-M-101	2023.GG.19.0000572.0000001	Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo	SUSTITUCION LUMINARIAS POR LUMINARIAS DE LED.- OFICINAS MARQUES ENSENADA 13-15	Suministros	26/09/2023	11.735,73
LR-M-102	2023.GG.12.0000958.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	4 DOWNLIGHT LED EMPOTRA. RED. 20W	Suministros	28/09/2023	41,15
LR-M-103	2023.GG.08.0002576.0000001	Consejería de Educación y Empleo	MATERIAL DE ELECTRICIDAD - LÁMPARAS LED	Suministros	09/10/2023	180,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
LR-M-104	2023.GG.05.0001901.0000003	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	CALA PL LEDS 10W 2 PINS 240V 135 4000K	Suministros	19/10/2023	119,60
LR-M-105	2023.GG.12.0001097.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	BOMBILLAS VELA, LED, ETC.	Suministros	24/10/2023	213,85
LR-M-106	2023.GG.15.0000387.0000001	Servicio Riojano de Salud	SET LED STROBOSCOPE + LS31 LED PARA SERV. OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HUSP	Suministros	02/11/2023	10.995,00
LR-M-107	2023.GG.19.0000640.0000001	Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo	SUMINISTRO 2 FLEXOS CON LUZ LED.- SERVICIO INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN	Suministros	08/11/2023	112,40
LR-M-108	2023.GG.12.0001158.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	MATERIAL ELECTRICO LEDVANCE 517797 TUBO L18W/840, CEBADOR, LÁMPARAS, MAZDA, ETC	Suministros	09/11/2023	127,61
LR-M-109	2023.GG.12.0001179.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	SUSTITUCIÓN LUMINARIAS EN SERVICIO ERAP, POR TUBOS LED	Servicios	10/11/2023	1.172,40
LR-M-110	2023.GG.05.0002397.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SGT.- LEDVANCE 517957 Tubo L58W/840	Suministros	12/12/2023	235,67
LR-M-111	2023.GG.12.0001345.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	REPARACIONES VARIAS Y LÁMPARA VELA LED	Servicios	12/12/2023	238,20
LR-M-112	2023.GG.08.0003045.0000001	Consejería de Educación y Empleo	REP.LUMINARIAS Y SUSTITU.ILUMINAC.-PANELES LED-ESPACIO TRABAJO.OF.EMPLEO LOGROÑO	Servicios	13/12/2023	150,00
LR-M-113	2023.GG.08.0003085.0000001	Consejería de Educación y Empleo	DG - MATERIAL DE ELECTRICIDAD - LÁMPARAS LED	Suministros	15/12/2023	360,00
LR-M-114	2023.GG.08.0003123.0000001	Consejería de Educación y Empleo	INSTALAC.PROYECTORES LED (6 UNID).-ACCESO CAPILLA-EDIF.BENE- (UTILIZ.PLATAFORMA)	Servicios	15/12/2023	1.423,00
LR-M-115	2023.GG.05.0002741.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	ser dn-Adquisición de panel led para Centro Comarcal de Ortigosa.	Suministros	20/12/2023	26,48
LR-M-116	2023.GG.06.0003097.0000001	Consejería de Salud y Políticas Sociales	MAZDA 54063400 MZD LED 100W A65 E27 CW FR ND	Servicios	21/12/2023	231,28
LR-M-117	2023.GG.05.0002481.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SER DN - EMERGENCIA LED 150 LUMEN DUNNA D-150L	Suministros	22/12/2023	168,73
LR-M-118	2023.GG.15.0000504.0000001	Servicio Riojano de Salud	LÁMPARA SOBREMESA LUZ LED PARA BASE DE SOPORTE VITAL AVANZADO	Suministros	30/12/2023	72,00
LR-M-119	2023.GG.07.0000740.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	SUMINISTRO LÁMPARA LED IRJ	Suministros	30/12/2023	15,51
LR-M-120	2023.GG.05.0003501.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SER DN - MZD LED 100W PISCIFACTORIA BRIEVA	Suministros	30/12/2023	4,23
LR-M-121	2024.GG.08.0000112.0000001	Consejería de Educación y Empleo	REP.LUMINARIAS Y SUSTITUC.ILUMINACIÓN.-LED-(DESPACHO SECRETARIA DEL CONSEJERO).	Servicios	06/02/2024	90,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
LR-M-122	2024.GG.12.0000130.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	SUSTITUCION BOMBILLAS A LED VARA DE var de rey 3, 2ª PL - PRESIDENCIA-	Servicios	14/02/2024	960,08
LR-M-123	2024.GG.05.0000012.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	2023 SGT - - MZD LEDTUBE 600MM 8W 840	Suministros	28/02/2024	66,90
LR-M-124	2024.GG.05.0000016.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	2023 SGT Tubo led 1600 mm 6.000K 8w led alimentación 1 lado	Suministros	28/02/2024	77,58
LR-M-125	2024.GG.08.0000319.0000001	Consejería de Educación y Empleo	REPAR.ELÉCTR.-SUSTITUC.FOCOS FUNDIDOS X FOCOS LED.(DEPENDEN.OFIC.EMPLEO-LOGROÑO)	Servicios	07/03/2024	58,10
LR-M-126	2022.GG.20.0001609.0000001	Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	Servicio sustituir LUMINARIAS CCSS Rioja Baja	Servicios	23/06/2022	55,72
LR-M-127	2022.GG.05.0001333.0000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SGT INSTALACION DE LUMINARIAS SOBRE CARRIL EXISTENTE	Obras	14/06/2022	2.828,80
LR-M-128	2022.GG.20.0001983.0000001	Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	Servicio sustituir LUMINARIAS CCSS Rioja Baja	Servicios	25/07/2022	95,81
LR-M-129	2022.GG.13.0000188.0000001	Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030	CM- PART- Cambio de LUMINARIAS- SAC Alfaro.	Servicios	07/07/2022	236,00
LR-M-130	2022.GG.12.0001235.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	LUMINARIAS	Servicios	21/11/2022	260,70
LR-M-131	2022.GG.08.0004081.0000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	SUSTITUCIÓN LUMINARIAS AULAS ED.INFANTIL C.E.I.P. "LA GUINDALERA" DE LOGROÑO	Obras	30/12/2022	7.225,20
LR-M-132	2022.GG.13.0000630.0000001	Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030	CM.- PART.- Renovación LUMINARIAS.- SAC Torrecilla en Cameros.	Servicios	30/12/2022	1.938,00
LR-M-133	2023.GG.13.0000066.0000001	Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030	CM- PART- Instalación de LUMINARIAS - SAC HARO.	Servicios	10/03/2023	583,18
LR-M-134	2023.GG.19.0000228.0000001	Consejería de Desarrollo Autonómico	SERVICIO SUSTITUCIÓN LUMINARIA INMUEBLE H HIRCIO 5 DG EMPLEO DIÁLOGO SOCIAL RELA	Servicios	24/03/2023	88,24
LR-M-135	2023.GG.12.0001180.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y DIFERENCIALES EN PORTALES 71	Servicios	10/11/2023	621,00
LR-M-136	2023.GG.12.0001344.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	BOMBILLAS BAJO CONSUMO Y LUMINARIAS	Servicios	12/12/2023	734,70
LR-M-137	2023.GG.12.0001754.0000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	TRABAJOS REPARACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE LUMINARIAS OAC NÁJERA	Servicios	30/12/2023	432,50
LR-M-138	2024.GG.08.0000274.0000001	Consejería de Educación y Empleo	INSTALAC.DE LUMINARIAS COLGANTES EN DESPACHO.-D.GRAL.DE EMPLEO.-M.MURRIETA,76.-	Servicios	27/02/2024	1.048,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
LR-M-139	2024.GG.12.0000281.00000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	SUMINISTRO TUBOS LUMINARIA +CANON ERAP	Suministros	18/03/2024	118,80
Contratos menores relacionados con la sustitución de sistemas de climatización antiguos por otros más eficientes 18 contratos Total importe: 120.340,66 euros (sin IVA)						
LR-M-140	2022.GG.08.0000706.00000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	EQUIPAMIENTO CFGM INST FRIG Y CLIMATIZACIÓN CFGS MECATRÓNICA IES INVENTOR COSME	Suministros	28/03/2022	2.784,93
LR-M-141	2022.GG.08.0000705.00000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	EQUIPAMIENTO CFGM INST FRIG Y CLIMATIZACIÓN CFGS MECATRÓNICA IES INVENTOR COSME	Suministros	29/03/2022	206,86
LR-M-142	2022.GG.09.0000556.00000001	Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y Portavocía del Gobierno	DGB- Instalación de climatización en la Guardería Forestal de zona de Najerilla	Servicios	03/03/2022	4.068,25
LR-M-143	2022.GG.05.0001701.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SLR -Instalación de equipo de climatización DAIKIN FAS35A en sala de Hornos de Q	Suministros	13/09/2022	2.228,66
LR-M-144	2022.GG.05.0001702.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SLR - Instalación de dos equipos de climatización DAIKIN FAS50A en sala de Croma	Suministros	13/09/2022	5.860,00
LR-M-145	2022.GG.20.0003738.00000001	Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	COORDINACIÓN Seguridad. Y SALUD EJECUCIÓN OBRAS CLIMATIZACIÓN RPM DE NÁJERA	Servicios	29/12/2022	850,00
LR-M-146	2022.GG.08.0003670.00000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	COORDINADOR SEGURIDAD/SALUD OBRA: RENOVACIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN MUSEO BRIONES	Servicios	09/12/2022	1.000,00
LR-M-147	2022.GG.08.0003669.00000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	DIRECCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN MUSEO BRIONES.-	Servicios	05/12/2022	2.800,00
LR-M-148	2022.GG.20.0003503.00000001	Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	Coordinación seguridad y salud obras climatización en CPA de Lobete	Servicios	14/12/2022	590,00
LR-M-149	2022.GG.20.0004024.00000001	Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	SUSTITUCIÓN DE MÓDULO ARES Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CLIMATIZACIÓN.	Servicios	30/12/2022	9.638,24
LR-M-150	2022.GG.08.0004216.00000001	Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	CAMBIO SISTEMA DIGITAL CONTROL DEL SISTEMA CLIMATIZACIÓN DEL MUSEO DE LA RIOJA.-	Obras	30/12/2022	39.999,00
LR-M-151	2022.GG.13.0000373.00000001	Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030	CM- PART- Cambio Equipo Climatización- SAC Calahorra (Sala de Reuniones).	Obras	30/12/2022	2.320,04
LR-M-152	2023.GG.19.0000570.00000001	Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA INSTALACIÓN CLIMATIZACION.-MARQUES ENSENAD	Servicios	10/10/2023	720,00
LR-M-153	2023.GG.06.0002302.00000001	Consejería de Salud y Políticas Sociales	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN CLIMATIZACIÓN ZONA OESTE DE LOGROÑO	Servicios	27/11/2023	2.600,00
LR-M-154	2023.GG.06.0001685.00000001	Consejería de Salud y Políticas Sociales	RPM LARDERO.- INSTALACION DE UNA BOMBA DE CALOR PARA CLIMATIZACION CONSERJERIA	Servicios	30/10/2023	1.830,00
LR-M-155	2023.GG.05.0003779.00000001	Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente	SER LR- SITEMA CLIMATIZACIÓN PARA DEPENDENCIAS DEL LABORATORIO	Suministros	30/12/2023	2.237,76
LR-M-156	2023.GG.12.0001712.00000001	Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno	OBRA: CAMBIO UBICACION DE UNIDADES EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN EN S.P.R.L	Obras	30/12/2023	39.585,72

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
LR-M-157	2024.GG.15.0000003.0000047	Servicio Riojano de Salud	NUEVOS CONTROLADORES DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN H.S.P.	Servicios	04/03/2024	1.021,20

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la [Plataforma de contratación de la Comunidad Autónoma de La Rioja \(PCLR\)](#).

[IR A ÍNDICE](#)

CONTRATOS MENORES EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
Contratos menores relacionados con la emisión y el control externo de certificados de eficiencia energética			4 contratos	Total importe: 37.516,37 euros (sin IVA)		
RM-M-001	2022/038672/1	Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS INMUEBLES DE LAS OO.EE. DEL SEF	Servicios	07/12/2022	6.921,37
RM-M-002	2022/031257/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL DE UNA MUESTRA DE CERTIFICADOS ENERGÉTICOS DE EDIFICIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.	Servicios	20/12/2022	14.850,00
RM-M-003	2023/034425/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL EDIFICIO ANEXO A LA SEDE DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, DONDE SE UBICAN LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA ATRM, PARA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL EDIFICIO.	Servicios	13/11/2023	925,00
RM-M-004	2023/052680/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.	Servicios	27/12/2023	14.820,00
Contratos menores relacionados con la implantación de instalaciones fotovoltaicas o renovables			65 contratos	Total importe: 375.440,36 euros (sin IVA)		
RM-M-005	080711/140013 3188/000001	Consejería de Salud	REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO, DIRECCIÓN DE EJECUCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS DE INSTALACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EDIFICIO DE LA CONSEJERIA DE SALUD	Servicios	N/D	4.688,25
RM-M-006	CM001/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA LA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN IES "MIGUEL DE CERVANTES" DE MURCIA	Servicios	N/D	1.200,00
RM-M-007	CM010/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA LA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP PETRA GONZÁLEZ LA PACA (LORCA)	Servicios	N/D	800,00
RM-M-008	CM008/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EL IES JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PALOMO (ANTIGUO IES ALQUERÍAS), DE ALQUERÍAS	Servicios	N/D	800,00
RM-M-009	CM004/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EL IES ALJADA DE PUENTE TOCINOS (MURCIA)	Servicios	N/D	0,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-010	CM003/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador de seguridad y salud en las obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas en el IES "ARZOBISPO LOZANO" DE JUMILLA	Servicios	N/D	800,00
RM-M-011	CM007/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador de seguridad y salud en las obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas en el IES "VEGA DEL TADER" DE MOLINA DE SEGURA	Servicios	N/D	1.200,00
RM-M-012	CM018/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP ANITA ARNAO de MULA	Servicios	N/D	9.917,36
RM-M-013	CM031/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE SUSTITUCION CUBIERTA E INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL CEIP ARTERO DE BULLAS	Servicios	N/D	1.197,75
RM-M-014	CM019/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP ARTERO de BULLAS	Servicios	N/D	7.985,00
RM-M-015	CM021/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP FRANCISCO CAPARROS de MAZARRÓN	Servicios	N/D	8.680,00
RM-M-016	CM033/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE CUBIERTA E INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL CEIP JUANA RODRIGUEZ DE MORATALLA	Servicios	N/D	442,50
RM-M-017	CM022/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP JUANA RODRÍGUEZ de MORATALLA	Servicios	N/D	2.950,00
RM-M-018	CM020/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética en el CEIP SAN JUAN BAUTISTA de CAMPOS DEL RIO	Servicios	N/D	4.475,00
RM-M-019	2022/005217/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas EN EL IES JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PALOMO (ANTIGUO IES DE ALQUERÍAS) DE ALQUERÍAS (MURCIA).	Servicios	17/11/2022	800,00
RM-M-020	2022/005221/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EL IES PRADO 5R DE TOTANA"	Servicios	30/11/2022	800,00
RM-M-021	2022/005227/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	Contratación de "coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas en EL IES DIEGO TORTOSA DE CIEZA".	Servicios	30/11/2022	1.200,00
RM-M-022	2022/005353/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas en el IES ARZOBISPO LOZANO DE JUMILLA".	Servicios	14/12/2022	800,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-023	2022/005358/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas en EL IES ALJADA DE PUENTE TOCINOS (MURCIA)".	Servicios	13/12/2022	1.200,00
RM-M-024	2022/015791/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "redacción de proyecto básico y de ejecución para sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para mejora de la eficiencia energética en EL CEIP ARTERO DE BULLAS".	Servicios	02/12/2022	7.985,00
RM-M-025	2022/015819/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "redacción de proyecto básico y de ejecución para sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para mejora de la eficiencia energética en el CEIP FRANCISCO CAPARRÓS DE MAZARRÓN".	Servicios	02/12/2022	8.680,00
RM-M-026	2022/016017/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "redacción de proyecto para sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para mejora de la eficiencia energética en el CEIP SAN JUAN BAUTISTA DE CAMPOS DEL RÍO".	Servicios	14/12/2022	4.475,00
RM-M-027	2022/005230/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas en el IES VEGA DEL TÁDER DE MOLINA DE SEGURA".	Servicios	29/12/2022	1.200,00
RM-M-028	2022/005345/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas en el IES MIGUEL DE CERVANTES DE MURCIA"	Servicios	27/12/2022	1.200,00
RM-M-029	2022/005348/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas en el IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS DE CARAVACA DE LA CRUZ".	Servicios	14/12/2023	1.200,00
RM-M-030	2022/006961/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "coordinado de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de la eficiencia energética en EL CEIP PETRA GONZÁLEZ DE LA PACA (LORCA)"	Servicios	29/12/2022	800,00
RM-M-031	2022/006963/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas en el CEIP NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS DE TORREALTA (MOLINA DE SEGURA).	Servicios	29/12/2022	800,00
RM-M-032	2022/006966/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para mejora de la eficiencia energética en EL CEIP SAN ANTONIO DE MOLINA DE SEGURA".	Servicios	30/12/2022	300,00
RM-M-033	2022/011493/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL IES JUAN SEBASTIÁN ELCANO DE CARTAGENA".	Servicios	30/12/2022	800,00
RM-M-034	2022/015825/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP JUANA RODRÍGUEZ DE MORATALLA".	Servicios	29/12/2022	2.950,00
RM-M-035	2022/016695/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP ANITA ARNAO DE MULA".	Servicios	29/12/2022	9.917,36

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-035	2022/017404/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP PÉREZ DE HITA DE LORCA".	Servicios	29/12/2023	9.225,00
RM-M-037	2022/046110/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES EN EL CENTRO DE ARTESANÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA	Obras	24/02/2023	14.933,21
RM-M-038	2022/046841/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES EN EL CIFEA DE TORRE PACHECO	Obras	30/12/2022	14.845,62
RM-M-039	2022/047556/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	MEJORA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DEL PUNTO DE INFORMACIÓN FUENTE LA HIGUERA	Obras	29/12/2022	13.317,27
RM-M-040	2022/051518/1	Consejería de Salud	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EDIFICIO DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	Servicios	21/12/2023	4.688,25
RM-M-041	2022/057949/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	ANÁLISIS PREVIO Y VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PARA DOTAR CON UN SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIANTE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA A LOS EQUIPAMIENTOS Y EDIFICIOS EXISTENTES EN EL COMPLEJO FORESTAL EL VALLE; TODO ELLO CON EL FIN DE CONCRETAR UNA	Servicios	28/12/2022	12.125,00
RM-M-042	2023/007272/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN EL EDIFICIO DEL CRIE EN ALCANTARILLA.	Servicios	05/12/2023	14.350,30
RM-M-043	2023/017421/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	ELABORACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 5 INSTITUTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES.	Servicios	31/05/2023	10.000,00
RM-M-044	2023/021505/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	CÉLULAS FOTOVOLTAICAS MONOFACIALES ORGÁNICAS - 180	Suministros	30/06/2023	4.599,90
RM-M-045	2023/021506/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	CÉLULAS FOTOVOLTAICAS MONOFACIALES CRISTALINAS - 180	Suministros	30/06/2023	3.894,84
RM-M-046	2023/021507/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	CÉLULAS FOTOVOLTAICAS BIFACIALES ORGÁNICAS - 180	Suministros	29/06/2023	4.224,96
RM-M-047	2023/021508/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	CÉLULAS FOTOVOLTAICAS BIFACIALES CRISTALINAS - 180	Suministros	29/06/2023	4.394,88
RM-M-048	2023/023273/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	INSTALACIÓN FAROLAS SUMINISTRO DE FAROLA LED RECARGABLE SOLAR C SENSOR 40W 6500K IP65 10	Suministros	05/06/2023	2.350,00
RM-M-049	2023/026070/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO PARA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL IES MARÍA CEGARRA SALCEDO DE LA UNIÓN. PRESUPUESTO LICITACIÓN: 12.007,50 EUROS PLAZO DE EJECUCIÓN: 2,5 MESES	Servicios	22/12/2023	7.740,04

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-050	2023/026076/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL IES SAN JUAN DE LA CRUZ DE CARAVACA DE LA CRUZ. PRESUPUESTO LICITACIÓN: 6.625,66 EUROS. PLAZO DE EJECUCIÓN: 2,5 MESES	Servicios	28/12/2023	4.950,00
RM-M-051	2023/026081/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP RAMÓN Y CAJAL DE ÁGUILAS. PRESUPUESTO LICITACIÓN: 7.114,80 EUROS. PLAZO DE EJECUCIÓN: 2,5 MESES	Servicios	29/12/2023	5.450,00
RM-M-052	2023/026087/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP CERVANTES DE MOLINA DE SEGURA. PRESUPUESTO LICITACIÓN: 4.885,50 EUROS. PLAZO DE EJECUCIÓN: 2,5 MESES.	Servicios	20/12/2023	3.400,00
RM-M-053	2023/026169/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP SAN ROQUE, CEUTÍ. PRESUPUESTO LICITACIÓN: 14.540,03 EUROS. PLAZO DE EJECUCIÓN: 2,5 MESES	Servicios	29/12/2023	11.400,00
RM-M-054	2023/026172/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP JOAQUÍN CARRIÓN VALVERDE, SAN JAVIER. PRESUPUESTO LICITACIÓN: 13.620,61 EUROS. PLAZO DE EJECUCIÓN: 2,5 MESES	Servicios	15/11/2023	8.970,00
RM-M-055	2023/026757/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN PROYECTO PARA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP RAMON GAYA DE PUENTE TOCINOS - MURCIA.	Servicios	29/12/2023	5.050,00
RM-M-056	2023/026759/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN PROYECTO PARA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP EL PUNTAL DE MURCIA. IMPORTE LICITACIÓN: 6.733,65 EUROS	Servicios	06/11/2023	4.173,55
RM-M-057	2023/027064/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN PROYECTO PARA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP LA ASOMADA DE CARTAGENA.	Servicios	29/12/2023	7.999,97
RM-M-058	2023/027093/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP VIRGINIA PEREZ DE EL ALGAR - CARTAGENA	Servicios	27/12/2023	5.400,00
RM-M-059	2023/028444/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CEIP LA PAZ DE SAN JAVIER	Servicios	29/12/2023	4.900,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-060	2023/028622/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	PROYECTO INSTALACIÓN PLACAS SOLARES	Servicios	15/12/2023	5.965,00
RM-M-061	2023/029530/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	REDACCIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA SOLAR DE LA RESIDENCIA.	Servicios	27/12/2023	14.650,00
RM-M-062	2023/029608/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP SAN ANTONIO ABAD (CARTAGENA)	Servicios	18/12/2023	11.065,00
RM-M-063	2023/033411/1	Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)	EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA OFICINA DE EMPLEO DE ÁGUILAS, CON DOMICILIO EN CALLE SANTA MARÍA, SN ESQUINA CALLE BOLA Y CUBO. CON ESTE CONTRATO SE PRETENDE MEJORA DE LA INST	Obras	29/12/2023	13.317,44
RM-M-064	2023/045723/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO SIN CONEXIÓN A RED A INSTALAR EN EL PUESTO DE VIGILANCIA FIJO EL ALMIREZ N 69 DEL C.U.P. CABEZO DE TIRIEZA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LORCA, DE TITULARIDAD MUNICIPAL; ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIA	Obras	22/12/2023	11.520,00
RM-M-065	2023/046788/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIREC. OBRA Y COORDINACIÓN SEG. Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - PROYECTO INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA PARA SUMINISTRO A GRUPO DE PRESIÓN. EMBALSE EL TURMAL, MORATALLA (P: 85,5 KW)	Servicios	21/12/2023	2.924,40
RM-M-066	2023/052633/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	ANÁLISIS Y PROPUESTAS TÉCNICAS RELACIONADOS CON EXPEDIENTES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS	Servicios	23/12/2023	7.437,50
RM-M-067	2023/055847/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	INSTAL. PLACAS FOTOVOLTAICAS CTP	Suministros	15/12/2023	17.576,24
RM-M-068	Cm.177.2023	Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)	CM.177.2023. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA OFICINA DE EMPLEO DE ÁGUILAS.	Obras	09/08/2023	13.317,44
RM-M-069	2023/026149/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	redacción de proyecto de sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP NTRA. SRA. DEL ROSARIO EN MULA. PRESUPUESTO LICITACIÓN: 6.828,94 EUROS. PLAZO DE EJECUCIÓN: 2,5 MESES	Servicios	02/02/2024	5.041,32
Contratos menores relacionados con la eficiencia energética			68 contratos	Total importe: 409.779,33 euros (sin IVA)		
RM-M-070	CM057/19	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUPERVISION ARQUEOLOGICA OBRAS INSTALACION DE CLIMATICACION DE CONSERVATORIO	Servicios	N/D	3.000,00
RM-M-071	CM056/19	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR OBRAS DE INSTALACION DE CLIMATICACION EN CONSERVATORIO	Servicios	N/D	800,00
RM-M-072	CM008/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE MURCIA	Servicios	N/D	3.040,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-073	CM081/19	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEJORA PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA "MANUEL MASSOTTI LITTEL"	Servicios	N/D	9.500,00
RM-M-074	CM084/19	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEJORA PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ESCUELA DE ARTE	Servicios	N/D	8.950,00
RM-M-075	CM013/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EN LA ESCUELA DE ARTE DE MURCIA	Servicios	N/D	2.022,84
RM-M-076	CM014/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EN EL IES LICENCIADO FCO CASCALES DE MURCIA	Servicios	N/D	2.272,73
RM-M-077	CM080/19	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MEJORA PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL IES LICENCIADO FRANCISCO CASCALES	Servicios	N/D	8.450,00
RM-M-078	CM036/20	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE COBERTURA DE FIBROCEMENTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL IES MIGUEL DE CERVANTES	Servicios	N/D	6.900,00
RM-M-079	CM042/20	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE COBERTURA DE FIBROCEMENTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP PETRA GONZÁLEZ LA PACA (LORCA)	Servicios	N/D	4.132,23
RM-M-080	CM032/20	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO EN EL IES DE ALQUERÍAS	Servicios	N/D	5.657,02
RM-M-081	CM033/20	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO EN EL IES ALJADA DE PUENTE TOCINOS (MURCIA)	Servicios	N/D	8.053,36
RM-M-082	CM034/20	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto para sustitución de cubierta de fibrocemento para mejora de la eficiencia energética en el IES ARZOBISPO LOZANO DE JUMILLA	Servicios	N/D	4.957,85
RM-M-083	CM039/20	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto básico y de ejecución de las obras de sustitución de cubierta de fibrocemento para la mejora de la eficiencia energética en el IES VEGA DEL TADER DE MOLINA DE SEGURA	Servicios	N/D	3.900,00
RM-M-084	CM044/20	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto para sustitución de cubierta de fibrocemento para mejora de la eficiencia energética en el IES GINES PEREZ CHIRINOS de CARAVACA	Servicios	N/D	10.200,00
RM-M-085	CM006/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta de fibrocemento para mejora de la eficiencia energética en el IES DIEGO TORTOSA de CIEZA	Servicios	N/D	1.200,00
RM-M-086	CM035/20	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto para sustitución de cubierta de fibrocemento para mejora de la eficiencia energética en el IES DIEGO TORTOSA de CIEZA	Servicios	N/D	4.900,00
RM-M-087	CM011/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta de fibrocemento para mejora de la eficiencia energética en el CEIP NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS EN TORREALTA (MOLINA DE SEGURA)	Servicios	N/D	800,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-088	CM041/20	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto para sustitución de cubierta de fibrocemento para mejora de la eficiencia energética en el CEIP NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS EN TORREALTA (MOLINA DE SEGURA)	Servicios	N/D	5.995,00
RM-M-089	CM037/20	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto para sustitución de cubierta de fibrocemento para mejora de la eficiencia energética en el CEIP VICENTE ALEIXANDRE de FORTUNA	Servicios	N/D	5.800,00
RM-M-090	CM005/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta de fibrocemento para mejora de la eficiencia energética en el IES PRADO MAYOR DE TOTANA	Servicios	N/D	800,00
RM-M-091	CM038/20	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto para sustitución de cubierta de fibrocemento para mejora de la eficiencia energética en el IES PRADO MAYOR DE TOTANA	Servicios	N/D	6.100,00
RM-M-092	CM040/20	Consejería de Educación y Formación Profesional	Redacción de proyecto para sustitución de cubierta de fibrocemento para mejora de la eficiencia energética en el CEIP SAN ANTONIO EN MOLINA DE SEGURA	Servicios	N/D	5.400,00
RM-M-093	2020/059352/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	contratación de "redacción de proyecto básico y de ejecución de las obras de sustitución cubierta de fibrocemento para la mejora de la eficiencia energética en el IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS DE CARAVACA DE LA CRUZ". - presupuesto de licitación: 14.039,03 euros	Servicios	21/04/2021	10.200,00
RM-M-094	CM002/22	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador de seguridad y salud de las obras de sustitución de cubierta e	Servicios	N/D	1.200,00
RM-M-095	CM037/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN CEIP VICENTE ALEIXANDRE - FORTUNA	Servicios	N/D	800,00
RM-M-096	CM035/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN CEIP SAN ANTONIO - MOLINA DE SEGURA	Servicios	N/D	1.200,00
RM-M-097	CM032/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN CEIP ANITA ARNAO - MULA	Servicios	N/D	1.487,60
RM-M-098	CM034/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinación de SS de ejecución de obra	Servicios	N/D	1.302,01
RM-M-099	CM036/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinación de seguridad y salud de la obra de	Servicios	N/D	671,25
RM-M-100	2021/026253/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS INSTALACIONES DE MEJORA PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MURCIA" - presupuesto de licitación: 4.679,47 euros - plazo de ejecución: 6 meses	Servicios	02/12/2021	760,00
RM-M-101	2021/030440/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES DE MEJORA PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ESCUELA DE ARTE DE MURCIA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 2.794,00 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES	Servicios	30/12/2021	577,27

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-102	2021/030440/2	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES DE MEJORA PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ESCUELA DE ARTE DE MURCIA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 2.794,00 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES	Servicios	13/04/2022	1.731,82
RM-M-103	2021/030811/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES DE MEJORA PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL IES LICENCIADO FRANCISCO CASCALES DE MURCIA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 3.842,69 EUROS. - PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 ME	Servicios	02/12/2021	568,18
RM-M-104	2021/053873/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 2.420,00 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Servicios	24/02/2022	2.000,00
RM-M-105	2021/064046/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE MEJORA PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VARIOS CENTROS DE VARIAS LOCALIDADES (LOTE 2)". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 3.025,00 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Servicios	24/02/2022	2.500,00
RM-M-106	2021/075155/1	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social	INSTALACIÓN MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA MODULO CALLE RUIPEREZ	Obras	30/12/2021	27.700,00
RM-M-107	2021/026253/2	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS INSTALACIONES DE MEJORA PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MURCIA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 4.679,47 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES	Servicios	14/09/2022	2.280,00
RM-M-108	2021/030808/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES DE MEJORA PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL IES MIGUEL ESPINOSA DE MURCIA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 3.826,88 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 SEMANAS	Servicios	21/02/2023	662,50
RM-M-109	2022/004544/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA, CONTROL Y VIGILANCIA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS OBRAS REFORMA Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS REGENERADAS DE LA	Servicios	22/12/2022	2.443,40
RM-M-110	2022/027841/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA PARA LA REGIÓN DE MURCIA 2022-2027.	Servicios	19/12/2022	13.100,00
RM-M-111	2022/044685/1	Consejería de Salud	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA SOSTENIBLE Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CENTRO DE SALUD DE ALCANTARILLA-SANGONERA	Servicios	14/06/2023	7.255,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-112	2022/046133/1	Consejería de Salud	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REFORMA SOSTENIBLE Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CENTRO DE SALUD DE ALCANTARILLA-SANGONERA.	Servicios	14/11/2023	4.150,00
RM-M-113	2022/046177/1	Consejería de Salud	REDACCIÓN DE PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REFORMA SOSTENIBLE Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CENTRO DE SALUD DEL PALMAR.	Servicios	14/11/2023	3.050,00
RM-M-114	2022/046183/1	Consejería de Salud	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA SOSTENIBLE Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CENTRO DE SALUD DE EL PALMAR	Servicios	06/09/2023	8.942,00
RM-M-115	2022/047617/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO DEL P.R. DE SIERRA ESPUÑA	Obras	29/12/2022	34.814,19
RM-M-116	2022/051674/1	Consejería de Salud	Elaboración de la medición, presupuesto y cronograma de los proyectos técnicos para la ampliación y reforma sostenible y rehabilitación energética del centro de salud de alcantarilla-sangonera.	Servicios	28/12/2023	1.800,00
RM-M-117	2022/051749/1	Consejería de Salud	Elaboración de la medición, presupuesto y cronograma de los proyectos técnicos para la ampliación y reforma sostenible y rehabilitación energética del centro de salud el palmar.	Servicios	28/12/2023	1.100,00
RM-M-118	2023/016922/1	Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior	El objeto de este contrato es la realización del diseño de unas creatividades para la difusión de los fondos europeos de eficiencia energética, campaña de ayudas de la región de MURCIA para mejoras en eficiencia energética en hostelería y alojamientos tur	Servicios	11/05/2023	1.980,00
RM-M-119	2023/041439/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	Obras de mejora e instalación nuevos dispositivos para la eficiencia energética y ahorro de la red de agua potable del TM. ALEDO	Obras	27/12/2023	22.812,50
RM-M-120	2023/026142/1	Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior	El objeto de este gasto consistirá en la realización de publicidad en los perfiles de las redes sociales de la dirección general de competitividad y calidad turísticas de la región DE MURCIA, sobre la campaña de ayudas para proyectos de eficiencia energética	Servicios	17/10/2023	7.200,00
RM-M-121	2023/041488/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	Servicio asist. técnica a la d. obra para control, vigilancia y coord. en materia de seg. y salud, obras de mejoras e instalación de nuevos dispositivos para la eficiencia energética y ahorro de la red de agua potable tm. aledo.	Servicios	27/12/2023	1.818,18
RM-M-122	2023/045383/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	Adquisición de material eléctrico para la eficiencia energética del edificio calle SAN CRISTOBAL	Suministros	27/12/2023	597,54
RM-M-123	2023/052213/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	Proyecto de mejora de la funcionalidad de los espacios y optimización de la eficiencia energética de la iluminación existente en edificio calle san CRISTÓBAL, 6 DE MURCIA, SEDE DE ESTA CONSEJERÍA.	Servicios	27/12/2023	3.750,00
RM-M-124	2023/052617/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	Asistencia técnica para la mejora de la eficiencia energética, accesibilidad y adaptación de cambio de uso de pabellón archivo y biblioteca a salón de actos	Servicios	18/12/2023	13.200,00
RM-M-125	2023/052752/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	Mejora de la eficiencia hídrica y energética de los cabezales de filtrado de la comunidad de regantes PANTANO DE LA CIERVA DE MULA (MURCIA).	Obras	27/12/2023	29.303,91

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-126	2023/052916/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	Servicio de asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras de mejora de la eficiencia hídrica y energética de los cabezales de filtrado de la comunidad de REGANTES PANTANO DE LA CIERVA DE MULA (MURCIA)	Servicios	29/12/2023	1.724,79
RM-M-127	2023/053317/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	Elaboración de propuestas de mejora de eficiencia energética en instalaciones de defensa del medio natural de LA REGIÓN DE MURCIA.	Servicios	22/12/2023	12.900,00
RM-M-128	2023/053322/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	La rehabilitación energética de los distintos edificios que componen el cedemur de la pila en cumplimiento del r.d. 56 2016. un proyecto de ampliación de las instalaciones para albergar la brigada helitransportada que de cabida a las necesidades requeridas	Servicios	22/12/2023	13.390,00
RM-M-129	2023/053381/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	Suministro de recambios, material auxiliar y pequeñas herramientas para el mantenimiento correctivo de la instalación eléctrica y de emergencia, así como la mejora de la eficiencia energética de los edificios dependientes de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENT	Suministros	20/12/2023	396,16
RM-M-130	2023/053575/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	El objetivo principal de este trabajo es la redacción del proyecto de técnico: rehabilitación energética y adecuación como base contra incendios forestales de la casa forestal LA NAVELA , con la intención de abordar: la rehabilitación energética del edificio	Servicios	23/12/2023	9.800,00
RM-M-131	2023/055697/1	Consejería de Política Social, Familias e Igualdad	Durante el año 2022 se realizaron diversas obras con la finalidad de mejorar la eficiencia energética del módulo de adolescentes, así mismo se ha visto conveniente que para mejorar la seguridad de los menores acogidos en este módulo era necesario el cambiar la encimera de gas por una eléctrica, estos cambios han supuesto que en determinados momentos tengamos picos de consumo eléctrico que superan la potencia eléctrica contratada en la actualidad (5,5 kw). tras consultar con la empresa que nos lleva el mantenimiento eléctrico, nos aconsejan que para poder ampliar la potencia hay que realizar una serie de adecuaciones en la instalación eléctrica, incluyendo el cuadro de protección, mecanismos, tubo y cableado, adaptándose a la nueva normativa eléctrica	Servicios	13/12/2023	14.780,00
RM-M-132	2021/030811/2	Consejería de Educación y Formación Profesional	Contratación de "coordinador de seguridad y salud de las obras de instalaciones de mejora para el ahorro y la eficiencia energética en el IES LICENCIADO FRANCISCO CASCALES DE MURCIA". - presupuesto de licitación: 3.842,69 euros. - plazo de ejecución: 3 meses	Servicios	08/02/2024	0,00
RM-M-133	2021/031307/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	Contratación de "coordinador de seguridad y salud de las obras de instalaciones de mejora para el ahorro y la eficiencia energética en el IES POETA JULIÁN ANDÚGAR DE SANTOMERA". - presupuesto de licitación: 5.929,00 euros - plazo de ejecución: 6 meses	Servicios	14/02/2024	1.100,00
RM-M-134	2022/053399/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	Ampliación redacción del proyecto básico y de ejecución de adecuación y mejora de eficiencia energética del CV LAS COBATICAS	Servicios	19/12/2022	3.600,00
RM-M-135	2021/041852/1	Consejería de Salud	Redacción de proyecto de cálculo estructural de un edificio destinado a centro de salud sostenible en SANTIAGO Y ZARAICHE.	Servicios	03/11/2022	10.800,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-136	2021/041849/1	Consejería de Salud	Contrato de servicios para la redacción de proyecto técnico y memoria ambiental de instalaciones de las obras de construcción de nuevo centro de salud sostenible en SANTIAGO Y ZARAICHE.	Servicios	16/11/2023	14.500,00
RM-M-137	2022/040181/1	Consejería de Fomento e Infraestructuras	Actualización de los precios de las unidades de obra que conforman el presupuesto del proyecto de ejecución de la fase i, parque sostenible el deporte en canal del estación.	Servicios	27/06/2023	1.000,00
Contratos menores relacionados con la realización de auditorías energéticas			3 contratos	Total importe: 6.800,00 euros (sin IVA)		
RM-M-138	2020/087243/1	Consejería de Fomento e Infraestructuras	REALIZAR UNA AUDITORIA DE PROCESOS EN LA GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS TOMANDO COMO REFERENCIA INNOVADORA LA INCLUSIÓN DE LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA COMO NUEVOS INDICADORES CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y ESTUDIAR L	Servicios	11/02/2021	5.000,00
RM-M-139	2021/044963/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	AUDITORÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES	Servicios	06/10/2021	900,00
RM-M-140	2021/046501/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	Auditoría de eficiencia energética para instalar placas solares	Servicios	06/10/2021	900,00
Contratos menores relacionados con la sustitución de sistemas de iluminación antiguos por led			373 contratos	Total importe: 2.014.934,41 euros (sin IVA)		
RM-M-141	CM059/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP Ortega y Rubio de Mula	Obras	N/D	1.180,00
RM-M-142	CM058/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP Santiago Apóstol de Hoya del Campo de Abarán	Obras	N/D	10.411,03
RM-M-143	CM057/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP San José Artesano de Abarán	Obras	N/D	10.280,91
RM-M-144	CM055/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP Giner de los Ríos de Yecla	Obras	N/D	10.210,00
RM-M-145	CM056/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP Miguel Ortuño de Yecla	Obras	N/D	8.670,00
RM-M-146	CM046/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para la mejora de la eficiencia energética en Escuela Infantil de Torreagüera de Murcia	Obras	N/D	1.650,00
RM-M-147	CM069/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP El Molinico de La Alberca de Murcia	Obras	N/D	3.210,00
RM-M-148	CM067/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP Andrés Baquero de Murcia	Obras	N/D	3.140,40
RM-M-149	CM068/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP Ciudad de Murcia de Murcia	Obras	N/D	7.270,00
RM-M-150	CM066/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP Mariano Aroca de Murcia	Obras	N/D	9.269,35
RM-M-151	CM062/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP La Arboleja de Murcia	Obras	N/D	3.258,87

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-152	CM063/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP Isabel Bellvis de Corvera (Murcia)	Obras	N/D	5.765,31
RM-M-153	CM064/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP Vicente Medina de Sangonera la Seca de Murcia	Obras	N/D	3.952,46
RM-M-154	CM065/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP Ricardo Campillo de Santomera	Obras	N/D	7.997,97
RM-M-155	CM048/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en IES Mar Menor de San Javier	Obras	N/D	16.678,00
RM-M-156	CM047/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en IES Luis Manzanares de Torre Pacheco	Obras	N/D	13.915,87
RM-M-157	CM073/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP La Cañadica de Mazarrón	Obras	N/D	5.615,61
RM-M-158	CM074/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP San Antonio de Mazarrón	Obras	N/D	5.568,61
RM-M-159	CM072/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP Ntra Sra del Mar de Cartagena	Obras	N/D	5.945,09
RM-M-160	CM071/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en Escuela Infantil Pipiripao de Cartagena	Obras	N/D	1.460,08
RM-M-161	CM070/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	Sustitución de luminarias para mejora de la eficiencia energética en CEIP Ciudad Jardín de Cartagena	Obras	N/D	3.336,51
RM-M-162	CM294/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP VIRGINIA PÉREZ EL Algar, Cartagena	Obras	N/D	12.200,00
RM-M-163	CM220/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras Sustitución de luminarias por tecnología LED, Mejora de eficiencia energética CEIP SAN CRISTOBAL Cartagena	Obras	N/D	14.735,54
RM-M-164	CM290/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP SANTIAGO APOSTOL Cartagena	Obras	N/D	6.100,00
RM-M-165	CM296/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP VICENTE MEDINA Cartagena	Obras	N/D	13.800,00
RM-M-166	CM292/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obra Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP PUIG CAMPILLO Isla Plana, Cartagena	Obras	N/D	4.750,00
RM-M-167	CM218/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP VICENTE ROS Cartagena	Obras	N/D	17.970,00
RM-M-168	CM298/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR TECNOLOGIA LED. MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL CEIP ANTONIO MACHADO DE ALHAMA DE MURCIA.	Obras	N/D	28.411,37
RM-M-169	CM248/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP LUIS VIVES El Albujón, Cartagena	Obras	N/D	14.919,12
RM-M-170	CM250/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP GABRIELA MISTRAL Los Dolores, Cartagena	Obras	N/D	17.584,46

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-171	CM258/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP VIRGEN DE LA FUENSANTA La Alberca, Murcia	Obras	N/D	21.681,82
RM-M-172	CM256/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP FRANCISCO COBACHO Algezares, Murcia	Obras	N/D	10.929,75
RM-M-173	CM260/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEE LAS BOQUERAS Murcia	Obras	N/D	7.002,39
RM-M-174	CM264/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS Los Martínez del Puerto, Murcia	Obras	N/D	5.620,56
RM-M-175	CM262/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP PEDRO MARTINEZ CHACAS Barqueros, Murcia	Obras	N/D	10.042,75
RM-M-176	CM252/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP MAESTRO ENRIQUE LABORDA. Módulo infantil y "ram"	Obras	N/D	11.411,17
RM-M-177	CM254/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Obras Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Murcia	Obras	N/D	25.229,83
RM-M-178	CM272/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP TORRETEATINOS EL RAAL, MURCIA	Obras	N/D	6.132,23
RM-M-179	CM274/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP EL PUNTAL ESPINARDO, MURCIA	Obras	N/D	4.801,65
RM-M-180	CM278/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP JOSÉ MORENO MURCIA	Obras	N/D	12.285,12
RM-M-181	CM276/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP HELLÍN LASHERAS JAVALÍ VIEJO, MURCIA	Obras	N/D	12.413,22
RM-M-182	CM210/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP GLORIA FUERTES EL PALMAR, MURCIA	Obras	N/D	11.045,80
RM-M-183	CM214/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EI LOS ROSALES EL PALMAR, MURCIA	Obras	N/D	2.631,16
RM-M-184	CM226/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP VICENTE MEDINA EL ESPARRAGAL, MURCIA	Obras	N/D	11.591,21
RM-M-185	CM224/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA BENIAJÁN, MURCIA	Obras	N/D	9.854,93
RM-M-186	CM222/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP RAMÓN GAYA PUENTE TOCINOS, MURCIA	Obras	N/D	13.124,83
RM-M-187	CM282/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP SAGRADO CORAZÓN, PRIMARI E INFANTIL ZENETA, MURCIA	Obras	N/D	14.637,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-188	CM208/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP CIUDAD DE LA PAZ EL PALMAR, MURCIA	Obras	N/D	16.396,93
RM-M-189	CM206/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP FRANCISCO SALZILLO LOS RAMOS, MURCIA	Obras	N/D	14.992,40
RM-M-190	CM232/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ ALQUERIAS, MURCIA	Obras	N/D	12.436,93
RM-M-191	CM234/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP JOSÉ RUBIO GOMARIZ CABEZO DE TORRES, MURCIA	Obras	N/D	11.966,69
RM-M-192	CM230/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP ESCULTOR GONZÁLEZ MORENO ALJUCER, MURCIA	Obras	N/D	11.557,71
RM-M-193	CM212/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP JOSÉ MARTÍNEZ TORNEL PATIÑO, MURCIA	Obras	N/D	13.510,92
RM-M-194	CM288/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CRA SIERRA DE MOJANTES ARCHIVEL, CARAVACA DE LA CRUZ	Obras	N/D	9.313,41
RM-M-195	CM266/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP EL SALVADOR CARAVACA	Obras	N/D	13.839,04
RM-M-196	CM286/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CRA S. DEL NORTE SABINAR Y CALAR DE LA SANTA EL SABINAR, CALAR DE LA SANTA. MORATALLA	Obras	N/D	6.941,81
RM-M-197	CM270/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CRA VALLE DEL QUIPAR PINILLA, CARAVACA DE LA CRUZ	Obras	N/D	2.753,35
RM-M-198	CM284/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CRA RIO ARGOS. CANARA CEHEGÍN	Obras	N/D	3.793,15
RM-M-199	CM268/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP VIRGEN DE LA CANDELARIA BARRANDA, CARAVACA DE LA CRUZ	Obras	N/D	11.629,18
RM-M-200	CM246/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CRA RIO ARGOS. VALENTÍN Y CAMPILLO CEHEGÍN	Obras	N/D	4.668,57
RM-M-201	CM244/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP SAN FRANCISCO CARAVACA DE LA CRUZ	Obras	N/D	13.119,96
RM-M-202	CM240/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EI GARABATOS BULLAS	Obras	N/D	8.000,11

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-203	CM280/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA IES RUIZ DE ALDA SAN JAVIER	Obras	N/D	39.462,76
RM-M-204	CM300/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR TECNOLOGIA LED. MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL IES VALLE DEL SEGURA DE BLANCA	Obras	N/D	8.218,58
RM-M-205	CM236/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCION LUMINARIAS POR LEDS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL CEIP GREGORIO MIÑANO DE MOLINA DE SEGURA	Obras	N/D	9.800,00
RM-M-206	CM60/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN "CRA VALLE DEL QUIPAR" DE CARAVACA DE LA CRUZ	Obras	N/D	2.790,00
RM-M-207	CM050/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN "IES RIBERA DE LOS DE MULA	Obras	N/D	11.000,00
RM-M-208	CM061/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN "CEIP D. ANTONIO BUITRAGO GOMEZ DE CIEZA	Obras	N/D	10.500,00
RM-M-209	CM216/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN EL CEIP LA ASOMADA DE LA ASOMADA (CARTAGENA)	Obras	N/D	2.013,22
RM-M-210	CM238/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP MICAELA SANZ VERDE (ARCHENA)	Obras	N/D	18.175,00
RM-M-211	CM242/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP LA SANTA CRUZ CARAVACA	Obras	N/D	30.235,43
RM-M-212	2021/053826/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL IES LUIS MANZANARES DE TORRE PACHECO". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 27.018,28 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	22/12/2021	13.915,87
RM-M-213	2021/053829/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL IES MAR MENOR DE SAN JAVIER". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 27.447,37 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	23/12/2021	16.678,00
RM-M-214	2021/053832/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL IES RIBERA DE LOS MOLINOS DE MULA" - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 19.588,40 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	28/12/2021	11.000,00
RM-M-215	2021/055144/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ESCUELA INFANTIL DE TORREAGÜERA (MURCIA)" - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 2.381,59 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	23/12/2021	1.650,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-216	2021/063452/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP ORTEGA Y RUBIO DE MULA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 1.592,53 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	18/02/2022	1.005,00
RM-M-217	2021/063455/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CRA VALLE DEL QUIPAR DE CARAVACA DE LA CRUZ". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 4.181,47 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	30/12/2021	2.790,00
RM-M-218	2021/063490/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP D.ANTONIO BUITRAGO GÓMEZ DE CIEZA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 15.856,31 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	29/12/2021	10.500,00
RM-M-219	2021/063520/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP LA ARBOLEJA DE LA ARBOLEJA (MURCIA)". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 5.510,50 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	28/12/2021	3.258,87
RM-M-220	2021/063522/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP ISABEL BELLVIS DE CORVERA (MURCIA)". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 9.815,80 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	28/12/2021	5.765,31
RM-M-221	2021/063525/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP VICENTE MEDINA DE SANGONERA LA SECA (MURCIA)". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 6.871,20 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	29/12/2021	3.952,46
RM-M-222	2021/063544/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP RICARDO CAMPILLO DE SANTOMERA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 13.690,57 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	28/12/2021	7.997,97
RM-M-223	2021/063643/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP MARIANO AROCA DE MURCIA". - PRESUPUESTO DEL LICITACIÓN: 13.597,70 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	29/12/2021	9.269,35
RM-M-224	2021/063648/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP ANDRÉS BAQUERO DE MURCIA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 5.125,33 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	29/12/2021	3.140,40

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-225	2021/063660/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP CIUDAD DE MURCIA DE MURCIA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 10.398,96 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	30/12/2021	7.270,00
RM-M-226	2021/063668/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP EL MOLINICO DE LA ALBERCA (MURCIA)". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 5.369,39 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	29/12/2021	3.210,00
RM-M-227	2021/063680/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP CIUDAD JARDÍN DE CARTAGENA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 4.263,54 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	30/12/2021	3.336,51
RM-M-228	2021/063729/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ESCUELA INFANTIL PIPIRIPAO DE CARTAGENA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 1.837,31 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	30/12/2021	1.460,08
RM-M-229	2021/063736/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP NTRA. SRA. DEL MAR DE SANTA LUCÍA (CARTAGENA). - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 7.347,81 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	30/12/2021	5.945,09
RM-M-230	2021/063749/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP LA CAÑADICA DE MAZARRÓN". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 6.794,89 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	30/12/2021	5.615,61
RM-M-231	2021/063839/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP SAN ANTONIO DE CAÑADA DE GALLEGO (MAZARRÓN). - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 6.738,02 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	30/12/2021	5.568,61
RM-M-232	2021/064451/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP GINER DE LOS RÍOS DE YECLA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 14.683,93 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Obras	25/02/2022	10.210,00
RM-M-233	2021/064452/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP MIGUEL ORTUÑO PALAO DE YECLA". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 13.094,63 EUROS - PLAZO DE LICITACIÓN: 10 DÍAS	Obras	24/02/2022	8.670,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-234	2021/064508/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP SAN JOSÉ ARTESANO DE ABARÁN". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 13.094,63 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 DÍAS	Obras	30/12/2021	10.280,91
RM-M-235	2021/064514/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CEIP SANTIAGO APÓSTOL DE ABARÁN". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 13.260,37 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 DÍAS	Obras	30/12/2021	10.411,03
RM-M-236	2023/051805/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	TRABAJOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA INSTALAR LUMINARIAS LED EN CEIP VICENTE MEDINA DE EL ESPARRAGAL - MURCIA	Obras	18/12/2023	11.591,22
RM-M-237	2023/052910/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN IES RUIZ DE ALDA - SAN JAVIER	Obras	28/12/2023	39.462,76
RM-M-238	2021/050049/1	Consejería de Fomento e Infraestructuras	SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO EXISTENTE EN EL PUERTO DE MAZARRÓN POR LUMINARIA TIPO LED.	Obras	30/12/2021	15.860,60
RM-M-239	2021/052968/1	Consejería de Fomento e Infraestructuras	SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO EXISTENTE EN EL PUERTO DE ÁGUILAS POR LUMINARIA TIPO LED.	Obras	30/12/2021	13.437,84
RM-M-240	2023/011103/1	Consejería de Fomento e Infraestructuras	SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO EXISTENTE EN LA ZONA PEATONAL ENTORNO A LA FUENTE BRÚJULA EN EL PUERTO DE ÁGUILAS POR LUMINARIA TIPO LED.	Obras	20/06/2023	15.125,00
RM-M-241	2023/049950/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP LA ASOMADA - LA ASOMADA (CARTAGENA)	Obras	19/12/2023	2.013,22
RM-M-242	2023/049984/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP VICENTE ROS (CARTAGENA)	Obras	19/12/2023	17.970,00
RM-M-243	2023/049990/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP SAN CRISTOBAL - LOS DOLORES (CARTAGENA)	Obras	27/12/2023	14.735,54
RM-M-244	2023/050405/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP GLORIA FUERTES - EL PALMAR (MURCIA)	Obras	27/12/2023	11.045,80
RM-M-245	2023/050430/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP JOSE MARTINEZ TORNEL - PATIÑO (MURCIA)	Obras	27/12/2023	13.510,92
RM-M-246	2023/050438/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP ESCULTOR GONZALEZ MORENO - ALJUCER (MURCIA)	Obras	19/12/2023	11.557,71
RM-M-247	2023/050446/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP SAN JOSE DE CALASANZ - ALQUERÍAS (MURCIA)	Obras	18/12/2023	12.436,93
RM-M-248	2023/050457/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP JOSE RUBIO GOMARIZ - CABEZO DE TORRES (MURCIA)	Obras	04/12/2023	11.966,69
RM-M-249	2023/051125/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP FRANCISCO SALZILLO - LOS RAMOS (MURCIA)	Obras	27/12/2023	18.140,80

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-250	2023/051131/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP CIUDAD DE LA PAZ - EL PALMAR (MURCIA)	Obras	27/12/2023	16.396,93
RM-M-251	2023/051139/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP LUIS VIVES - EL ALBUJÓN (CARTAGENA)	Obras	27/12/2023	14.919,12
RM-M-252	2023/051153/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP GABRIELA MISTRAL - LOS GABATOS (CARTAGENA)	Obras	19/12/2023	17.584,46
RM-M-253	2023/051161/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP FRANCISCO COBACHO - ALGEZARES (MURCIA)	Obras	05/12/2023	10.929,75
RM-M-254	2023/051169/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP VIRGEN DE LA FUENSANTA LA ALBERCA (MURCIA)	Obras	18/12/2023	21.681,82
RM-M-255	2023/051180/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEE LAS BOQUERAS (MURCIA)	Obras	19/12/2023	7.002,39
RM-M-256	2023/051191/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP PEDRO MTNZ. CHACAS - BARQUEROS (MURCIA)	Obras	19/12/2023	10.042,75
RM-M-257	2023/051201/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP NTRA. SRA. MARAVILLAS - LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO (MURCIA)	Obras	26/12/2023	5.620,56
RM-M-258	2023/051736/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP RAMÓN GAYA DE PUENTE TOCINOS - MURCIA	Obras	15/12/2023	13.124,83
RM-M-259	2023/051760/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP NATRA. SRA. DE FATIMA DE BENIAJÁN-MURCIA	Obras	27/12/2023	9.854,93
RM-M-260	2023/051828/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP GREGORIO MIÑANO DE MOLINA DE SEGURA	Obras	28/12/2023	9.800,00
RM-M-261	2023/051843/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP MICAELA SANZ DE ARCHENA	Obras	28/12/2023	18.175,00
RM-M-262	2023/052160/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP SAN FRANCISCO DE CARAVACA DE LA CRUZ	Obras	27/12/2023	13.119,96
RM-M-263	2023/052172/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP RIO ARGOS DE VALENTÍN-CEHEGÍN	Obras	29/12/2023	4.668,57
RM-M-264	2023/052273/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP MAESTRO ENRIQUE LABORDA DE MURCIA	Obras	27/12/2023	11.411,17
RM-M-265	2023/052277/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN DE MURCIA	Obras	29/12/2023	25.229,83
RM-M-266	2023/052284/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP EL SALVADOR DE CARAVACA DE LA CRUZ	Obras	19/12/2023	13.839,04
RM-M-267	2023/052312/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP VIGEN DE LA CANDELARIA DE BARRANDA-CARAVACA	Obras	20/12/2023	11.629,18
RM-M-268	2023/052316/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CRA VALLE DEL QUIPAR DE PINILLA - CARAVACA DE LA CRUZ	Obras	28/12/2023	2.753,35

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-269	2023/052317/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP TORRETEATINOS DE EL RAAL - MURCIA	Obras	18/12/2023	6.132,23
RM-M-270	2023/052320/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP EL PUNTAL DE EL PUNTAL - MURCIA	Obras	26/12/2023	4.801,65
RM-M-271	2023/052322/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP HELLIN LASHERAS DE JAVALÍ VIEJO - MURCIA	Obras	26/12/2023	12.413,22
RM-M-272	2023/052324/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP JOSE MORENO DE MURCIA	Obras	20/12/2023	12.285,12
RM-M-273	2023/052918/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP SAGRADO CORAZÓN - ZENETA (MURCIA)	Obras	29/12/2023	14.637,00
RM-M-274	2023/052923/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CRA RIO ARGOS - CÁNARA (CEHEGÍN)	Obras	20/12/2023	3.793,15
RM-M-275	2023/052925/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CRA SIERRAS DEL NOROESTE, SABINAR Y CALAR DE LA SANTA - EL SABINAR (MORATALLA)	Obras	20/12/2023	6.941,81
RM-M-276	2023/052962/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CRA SIERRAS DE MOJANTES - ARCHIVEL (CARAVACA DE LA CRUZ)	Obras	20/12/2023	9.313,41
RM-M-277	2023/052965/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP SANTIAGO APOSTOL - MIRANDA (CARTAGENA)	Obras	18/12/2023	6.100,00
RM-M-278	2023/053131/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP PUIG CAMPILLO - ISLA PLANA (CARTAGENA)	Obras	26/12/2023	4.750,00
RM-M-279	2023/053160/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP VIRGINIA PEREZ - EL ALGAR (CARTAGENA)	Obras	18/12/2023	12.200,00
RM-M-280	2023/053171/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP VICENTE MEDINA - LOS DOLORES (CARTAGENA)	Obras	18/12/2023	13.800,00
RM-M-281	2023/053180/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP ANTONIO MACHADO (ALHAMA DE MURCIA)	Obras	27/12/2023	23.480,47
RM-M-282	2023/053190/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN IES VALLE DEL SEGURA (BLANCA)	Obras	27/12/2023	8.218,58
RM-M-283	2023/065462/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONVALIDACIÓN EXPTE. 2023-050435 POR CAMBIO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA. OBJETO CONTRATO: SUSTITUCIÓN LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN EI LOS ROSALES - EL PALMAR	Obras	28/12/2023	2.631,16
RM-M-284	2023/065499/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONVALIDACIÓN DEL EXPTE. 2023-051870 POR ERROR EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA. OBJETO DEL CONTRATO: SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN EI GARABATOS - BULLAS	Obras	28/12/2023	8.000,11
RM-M-285	2021/050048/1	Consejería de Fomento e Infraestructuras	SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO EXISTENTE EN EL PUERTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR POR LUMINARIA TIPO LED.	Obras	30/12/2021	32.044,08

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-286	2023/051879/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP LA SANTA CRUZ - CARAVACA	Obras	13/12/2023	30.235,43
RM-M-287	CM295/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP VIRGINIA PÉREZ El Algar, Cartagena	Servicios	N/D	500,00
RM-M-288	CM291/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP SANTIAGO APOSTOL Cartagena Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-289	CM281/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética IES RUIZ DE ALDA San Javier	Servicios	N/D	500,00
RM-M-290	CM293/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP PUIG CAMPILLO Isla Plana, Cartagena	Servicios	N/D	500,00
RM-M-291	CM297/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP VICENTE MEDINA Cartagena	Servicios	N/D	500,00
RM-M-292	CM249/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP LUIS VIVES El Albuñón, Cartagena	Servicios	N/D	500,00
RM-M-293	CM251/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP GABRIELA MISTRAL Los Dolores, Cartagena	Servicios	N/D	500,00
RM-M-294	CM219/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP VICENTE ROS Cartagena	Servicios	N/D	500,00
RM-M-295	CM221/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED, Mejora de eficiencia energética CEIP SAN CRISTOBAL Cartagena	Servicios	N/D	500,00
RM-M-296	CM299/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR TECNOLOGIA LED. MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL CEIP ANTONIO MACHADO DE ALHAMA DE MURCIA.	Servicios	N/D	500,00
RM-M-297	CM255/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-298	CM273/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP TORRETEATINOS El Raal, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-299	CM277/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP HELLÍN LASHERAS Javalí Viejo, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-300	CM279/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP JOSÉ MORENO Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-301	CM275/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP EL PUNTAL Espinardo, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-302	CM253/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de Eficiencia energética CEIP MAESTRO ENRIQUE LABORDA. Módulo infantil y "ram" Los Dolores, Murcia	Servicios	N/D	500,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-303	CM235/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP JOSÉ RUBIO GOMARIZ Cabezo de Torres, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-304	CM231/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP Escultor González Moreno Aljucer, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-305	CM233/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ Alquerías, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-306	CM207/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP FRANCISCO SALZILLO Los Ramos, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-307	CM209/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP CIUDAD DE LA PAZ El Palmar, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-308	CM215/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética EI LOS ROSALES El Palmar, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-309	CM213/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP JOSÉ MARTÍNEZ TORNEL Patiño, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-310	CM211/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP GLORIA FUERTES El Palmar, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-311	CM223/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP RAMÓN GAYA Puente Tocinos, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-312	CM283/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP SAGRADO CORAZÓN, primaria e infantil Zeneta, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-313	CM227/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP VICENTE MEDINA El Esparragal, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-314	CM225/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Beniaján, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-315	CM259/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP VIRGEN DE LA FUENSANTA La Alberca, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-316	CM261/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEE LAS BOQUERAS Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-317	CM265/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS Los Martínez del Puerto, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-318	CM263/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP PEDRO MARTÍNEZ CHACAS Barqueros, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-319	CM257/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP FRANCISCO COBACHO Algezares, Murcia	Servicios	N/D	500,00
RM-M-320	CM271/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CRA VALLE DEL QUIPAR Pinilla, Caravaca de la Cruz	Servicios	N/D	500,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-321	CM289/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CRA SIERRA DE MOJANTES Archivel, Caravaca de la Cruz	Servicios	N/D	500,00
RM-M-322	CM285/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CRA RIO ARGOS. CANARA Cehegín	Servicios	N/D	500,00
RM-M-323	CM267/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP EL SALVADOR Caravaca	Servicios	N/D	500,00
RM-M-324	CM269/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP Virgen de la Candelaria Barranda, Caravaca de la Cruz	Servicios	N/D	500,00
RM-M-325	CM287/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CRA S. DEL NORTE SABINAR y CALAR DE LA SANTA El Sabinar, Calar de la Santa. Moratalla	Servicios	N/D	500,00
RM-M-326	CM243/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP LA SANTA CRUZ Caravaca	Servicios	N/D	500,00
RM-M-327	CM241/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética EI GARABATOS Bullas	Servicios	N/D	500,00
RM-M-328	CM245/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CEIP SAN FRANCISCO Caravaca de la Cruz	Servicios	N/D	500,00
RM-M-329	CM247/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	Coordinador Sustitución de luminarias por tecnología LED Mejora de eficiencia energética CRA RIO ARGOS. VALENTÍN y CAMPILLO Cehegín	Servicios	N/D	500,00
RM-M-330	CM301/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINACION DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR TECNOLOGIA LED. MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL IES VALLE DEL SEGURA DE BLANCA	Servicios	N/D	500,00
RM-M-331	CM237/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE SUSTITUCION LUMINARIAS POR LEDS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL CEIP GREGORIO MIÑANO DE MOLINA DE SEGURA	Servicios	N/D	500,00
RM-M-332	CM076/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN VARIOS CEIPS	Servicios	N/D	1.000,00
RM-M-333	CM075/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	Servicios	N/D	2.500,00
RM-M-334	CM077/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	Servicios	N/D	4.000,00
RM-M-335	CM078/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	Servicios	N/D	2.500,00
RM-M-336	CM217/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN EL CEIP LA ASOMADA DE LA ASOMADA (CARTAGENA)	Servicios	N/D	500,00
RM-M-337	CM239/23	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINACION SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP MICAELA SANZ VERDE (ARCHENA)	Servicios	N/D	500,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-338	CM049/21	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN VARIOS CEIPS	Servicios	N/D	2.000,00
RM-M-339	2021/064048/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VARIOS CENTROS DE VARIAS LOCALIDADES (LOTE 1)". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 1.210,00 EUROS. - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Servicios	24/02/2022	1.000,00
RM-M-340	2021/064056/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VARIOS CENTROS DE VARIAS LOCALIDADES (LOTE 3)". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 4.840,00 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Servicios	24/02/2022	4.000,00
RM-M-341	2021/064060/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VARIOS CENTROS DE VARIAS LOCALIDADES (LOTE 4)". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 3.025,00 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES	Servicios	24/02/2022	2.500,00
RM-M-342	2020/084574/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	INSTALACIÓN PANTALLAS LED TECHO PARA CUATRO OFICINAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA (ATRM)	Servicios	17/02/2021	14.250,00
RM-M-343	2021/013121/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FILTRO 457X457X66 H14 - 1 SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FILTRO 915X457X66 H14 - 1 SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FILTRO 1220X762X66 H14 - 1 REPARACIÓN DE LUMINARIA INCLUIDO SUSTITUCIÓN DE BOMBILLA - 1	Servicios	02/09/2021	795,43
RM-M-344	2021/016526/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE BOMBILLAS POR LED, SUSTITUCIÓN DE ALGUNOS FOCOS DEL SALÓN DE ACTOS DE LA BIBLIOTECA REGIONAL DE MURCIA.	Servicios	14/06/2021	1.966,85
RM-M-345	2021/040475/1	Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)	SUSTITUCIÓN DE 3 LUMINARIAS FUNDIDAS EN LA OFICINA DE EMPLEO DE LORCA COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LÁMPARA LED 45W ALTA POT. 4000K.	Servicios	07/09/2021	144,00
RM-M-346	2021/040928/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OCHO TUBOS Y OCHO BOMBILLAS LED PARA EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA.	Servicios	01/09/2021	326,08
RM-M-347	2021/048188/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	INSTALACIÓN DE PANTALLAS LUMINARIAS LED ACCESOS PATIO Y PARKING CON PROGRAMACIÓN CIFEJA JUMILLA	Servicios	29/10/2021	2.207,92
RM-M-348	2021/068397/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	MONTAJE DE SOPORTES PARA FOCOS LED EN LA EXPOSICIÓN DEL BELÉN DEL MUSEO DE SANTA CLARA DE MURCIA.	Servicios	21/12/2021	320,00
RM-M-349	2022/009383/1	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social	CON EL FIN DE MANTENER EN ESTADO ÓPTIMO EL CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (CAVI MURCIA), SE HACE NECESARIA LA REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE PANTALLA.	Servicios	22/03/2022	466,15

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-350	2022/011890/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y DOWN LIGHT EN LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	Servicios	04/05/2022	1.850,00
RM-M-351	2022/021927/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	ADQUISICIÓN DE 20 PANTALLAS LED E INSTALACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Servicios	04/07/2022	1.100,00
RM-M-352	2022/046364/1	Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)	REPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DEL DESPACHO 12 DEL EDIFICIO ASE INFANTE, SECCIÓN DE PERSONAL Y HABILITACIÓN GENERAL, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES POR ILUMINACIÓN LED, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DEL ENCENDIDO.	Servicios	07/12/2022	619,26
RM-M-353	2022/021927/2	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	ADQUISICIÓN DE 20 PANTALLAS LED E INSTALACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Servicios	27/12/2022	9.705,00
RM-M-354	2022/051344/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	DIFERENTES REPARACIONES Y ACTUACIONES EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE ACUICULTURA MARINA: - REFORMA DE PANTALLAS EN ALUMBRADO DE TANQUES EXPERIMENTALES, SUSTITUCIÓN A TUBOS LED. - INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y TOMAS DE CORRIENTE PARA CALE	Servicios	28/12/2022	4.320,00
RM-M-355	2022/055840/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	INSTALACION SUSTITUCION LUMINARIA SALA DE BILLAR CSPM CIEZA	Servicios	30/12/2022	295,24
RM-M-356	2023/002054/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	INSTALACIÓN DE FOCOS LED Y DETECTORES DE PRESENCIA EN EL PARKING DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO	Servicios	16/11/2023	1.490,00
RM-M-357	2023/005720/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS LED CM	Servicios	23/02/2023	1.239,67
RM-M-358	2023/010976/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	REPARACION AVERIA ELECTRICA Y CAMBIO DEL LUMINARIAS CSPM CARTAGENA III	Servicios	31/03/2023	319,72
RM-M-359	2023/010976/2	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	REPARACION AVERIA ELECTRICA Y CAMBIO DEL LUMINARIAS CSPM CARTAGENA III	Servicios	12/06/2023	359,37
RM-M-360	2023/010976/3	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	REPARACION AVERIA ELECTRICA Y CAMBIO DEL LUMINARIAS CSPM CARTAGENA III	Servicios	22/08/2023	326,70
RM-M-361	2023/010976/4	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	REPARACION AVERIA ELECTRICA Y CAMBIO DEL LUMINARIAS CSPM CARTAGENA III	Servicios	03/11/2023	294,03
RM-M-362	2023/020265/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	COLOCACIÓN DE PANTALLAS LED EN PASILLOS CUARTA PLANTA EDIFICIO RECTOR SABATER	Servicios	01/06/2023	55,00
RM-M-363	2023/026799/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE ILUMINACIÓN LED PARA LAS DEPENDENCIAS DE MURCIA	Servicios	25/09/2023	14.671,80
RM-M-364	2023/028666/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	INSTALACIÓN DE CABLEADO BAJO TUVO DE PVC, ABRAZADERAS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CAMPANA LED 200W. 5000K, REGULABLE 1-10V, IP65 6	Servicios	04/08/2023	3.068,00
RM-M-365	2023/036455/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES LED EN EL TECHO DEL DESPACHO DE LA DIRECTORA GENERAL.	Servicios	08/09/2023	541,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-366	2023/049961/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP LA ASOMADA - LA ASOMADA (CARTAGENA)	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-367	2023/049988/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP VICENTE ROS (CARTAGENA)	Servicios	22/12/2023	500,00
RM-M-368	2023/049991/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP SAN CRISTOBAL - LOS DOLORES (CARTAGENA)	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-369	2023/050408/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP GLORIA FUERTES - EL PALMAR (MURCIA)	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-370	2023/050433/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP JOSE MARTINEZ TORNEL - PATIÑO (MURCIA)	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-371	2023/050442/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP ESCULTOR GONZALEZ MORENO - ALJUCER (MURCIA)	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-372	2023/050449/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP SAN JOSE DE CALASANZ - ALQUERÍAS (MURCIA)	Servicios	21/12/2023	500,00
RM-M-373	2023/050460/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP JOSE RUBIO GOMARIZ - CABEZO DE TORRES (MURCIA)	Servicios	19/12/2023	500,00
RM-M-374	2023/051128/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP FRANCISCO SALZILLO - LOS RAMOS (MURCIA)	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-375	2023/051137/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP CIUDAD DE LA PAZ - EL PALMAR (MURCIA)	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-376	2023/051148/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP LUIS VIVES - EL ALBUJÓN (CARTAGENA)	Servicios	26/12/2023	500,00
RM-M-377	2023/051160/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP GABRIELA MISTRAL - LOS GABATOS (CARTAGENA)	Servicios	22/12/2023	500,00
RM-M-378	2023/051167/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP FRANCISCO COBACHO - ALGEZARES (MURCIA)	Servicios	13/12/2023	500,00
RM-M-379	2023/051177/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP VIRGEN DE LA FUENSANTA LA ALBERCA (MURCIA)	Servicios	21/12/2023	500,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-380	2023/051188/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP LAS BOQUERAS (MURCIA)	Servicios	19/12/2023	500,00
RM-M-381	2023/051197/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP PEDRO MTNZ. CHACAS - BARQUEROS (MURCIA)	Servicios	22/12/2023	500,00
RM-M-382	2023/051205/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP NTRA. SRA. MARAVILLAS - LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO (MURCIA)	Servicios	26/12/2023	500,00
RM-M-383	2023/051784/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP RAMON GAYA - PUENTE TOCINOS (MURCIA)	Servicios	19/12/2023	500,00
RM-M-384	2023/051792/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP NTRA. SRA. DE FÁTIMA - BENIAJÁN (MURCIA)	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-385	2023/051858/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP VICENTE MEDINA - EL ESPARRAGAL (MURCIA)	Servicios	19/12/2023	500,00
RM-M-386	2023/051864/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP GREGORIO MIÑANO - MOLINA DE SEGURA (MURCIA)	Servicios	28/12/2023	500,00
RM-M-387	2023/052102/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN EL CEIP MICAELA SANZ VERDE DE ARCHENA	Servicios	28/12/2023	500,00
RM-M-388	2023/052145/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP LA SANTA CRUZ DE CARAVACA DE LA CRUZ	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-389	2023/052166/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP SAN FRANCISCO DE CARAVACA DE LA CRUZ	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-390	2023/052176/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP RIO ARGOS DE VALENTÍN-CEHEGÍN	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-391	2023/052408/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP MAESTRO ENRIQUE LABORDA DE MURCIA	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-392	2023/052409/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN DE MURCIA	Servicios	29/12/2023	500,00
RM-M-393	2023/052410/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP EL SALVADOR DE CARAVACA DE LA CRUZ	Servicios	26/12/2023	500,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-394	2023/052412/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP VIRGEN DE LA CANDELARIA DE BARRANDA - CARAVACA DE LA CRUZ	Servicios	22/12/2023	500,00
RM-M-395	2023/052414/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CRA VALLE DEL QUIPAR DE PINILLA - CARAVACA DE LA CRUZ	Servicios	26/12/2023	500,00
RM-M-396	2023/052415/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP TORRETEATINOS DE EL RAAL - MURCIA	Servicios	22/12/2023	500,00
RM-M-397	2023/052416/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP EL PUNTAL DE EL PUNTAL DE MURCIA	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-398	2023/052418/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP HELLIN LASHERAS DE JAVALÍ VIEJO DE MURCIA	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-399	2023/052419/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP JOSE MORENO DE MURCIA	Servicios	22/12/2023	500,00
RM-M-400	2023/052914/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN IES RUIZ DE ALDA - SAN JAVIER	Servicios	28/12/2023	500,00
RM-M-401	2023/052920/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP SAGRADO CORAZÓN - ZENETA (MURCIA)	Servicios	29/12/2023	500,00
RM-M-402	2023/052921/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	TRANSFORMACIÓN DE FAROLAS EXISTENTES A ILUMINACIÓN LED	Servicios	14/12/2023	1.210,00
RM-M-403	2023/052924/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CRA RIO ARGOS - CANARA (CEHEGÍN)	Servicios	26/12/2023	500,00
RM-M-404	2023/052957/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CRA SIERRAS DEL NOROESTE, SABINAR Y CALAR DE LA SANTA - EL SABINAR (MORATALLA)	Servicios	26/12/2023	500,00
RM-M-405	2023/052964/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CRA SIERRAS DE MOJANTES - ARCHIVEL (CARAVACA DE LA CRUZ)	Servicios	22/12/2023	500,00
RM-M-406	2023/052966/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP SANTIAGO APOSTOL - MIRANDA (CARTAGENA)	Servicios	20/12/2023	500,00
RM-M-407	2023/053158/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP PUIG CAMPILLO - ISLA PLANA (CARTAGENA)	Servicios	22/12/2023	500,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-408	2023/053169/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP VIRGINIA PEREZ - EL ALGAR (CARTAGENA)	Servicios	22/12/2023	500,00
RM-M-409	2023/053177/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP VICENTE MEDINA - LOS DOLORES (CARTAGENA)	Servicios	20/12/2023	500,00
RM-M-410	2023/053187/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN CEIP ANTONIO MACHADO (ALHAMA DE MURCIA)	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-411	2023/053195/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN IES VALLE DEL SEGURA (BLANCA)	Servicios	27/12/2023	500,00
RM-M-412	2023/053214/1	Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior	INSTALACIÓN DE PROYECTORES LED EN EL RECINTO EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL	Servicios	18/12/2023	1.786,68
RM-M-413	2023/053694/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	REPOSICIÓN LUMINARIAS CSPM C.I	Servicios	22/12/2023	274,67
RM-M-414	2023/065493/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONVALIDACIÓN EXPTE. 2023-050436 POR CAMBIO EN PARTIDA PRESUPUESTARIA. OBJETO CONTRATO: COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN EI LOS ROSALES - EL PALMAR	Servicios	28/12/2023	500,00
RM-M-415	2023/065501/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONVALIDACIÓN EXPTE. 2023-051875 POR ERROR EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA. OBJETO CONTRATO: COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN EI GARABATOS - BULLAS	Servicios	28/12/2023	500,00
RM-M-416	2024/013719/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y SU CABLEADO CORRESPONDIENTE EN PABELLÓN A, INCLUYENDO CAMBIO A TECNOLOGÍA LED	Servicios	17/04/2024	4.863,25
RM-M-417	2021/002783/1	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (LÁMPARAS, FOCOS, TUBOS LED.) PARA REPONER LOS QUE SE VAN FUNDIENDO EN EL EDIFICIO SEDE DE LA CONSEJERIA	Suministros	08/03/2021	144,00
RM-M-418	2021/002783/2	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (LÁMPARAS, FOCOS, TUBOS LED.) PARA REPONER LOS QUE SE VAN FUNDIENDO EN EL EDIFICIO SEDE DE LA CONSEJERIA	Suministros	13/05/2021	61,92
RM-M-419	2021/002783/3	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (LÁMPARAS, FOCOS, TUBOS LED.) PARA REPONER LOS QUE SE VAN FUNDIENDO EN EL EDIFICIO SED DE LA CONSEJERIA	Suministros	22/06/2021	126,00
RM-M-420	2021/002783/4	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (LÁMPARAS, FOCOS, TUBOS LED.) PARA REPONER LOS QUE SE VAN FUNDIENDO EN EL EDIFICIO SED DE LA CONSEJERIA	Suministros	25/06/2021	2.100,00
RM-M-421	2021/002783/5	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (LÁMPARAS, FOCOS, TUBOS LED.) PARA REPONER LOS QUE SE VAN FUNDIENDO EN EL EDIFICIO SED DE LA CONSEJERIA	Suministros	08/11/2021	1.101,60

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-422	2021/006184/1	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social	SUMINISTRO TUBOS LED PARA SUSTITUCION PASILLOS Y DESPACHOS	Suministros	17/02/2021	966,00
RM-M-423	2021/013908/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	ADQUISICIÓN DE PANELES LED PARA LA UV MURCIA	Suministros	26/03/2021	1.206,61
RM-M-424	2021/014605/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	ADQUISICIÓN DE 4 LUMINARIAS TRONLED Y 1 MUPPI TACTIL PARA LA NUEVA OFICINA DE LA UNIÓN	Suministros	22/11/2021	10.107,00
RM-M-425	2021/015225/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	ADQUISICIÓN DE 7 LUMINARIAS TRONLED, 1 LUMINARIA DECORATIVA Y 1 MUPPI TACTIL PARA LA NUEVA OFICINA DE CARAVACA	Suministros	30/12/2021	14.344,00
RM-M-426	2021/016959/1	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social	SUMINISTRO BOMBILLAS LED CAVI	Suministros	27/12/2021	141,83
RM-M-427	2021/018834/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	TUBOS DE LUZ LED	Suministros	03/05/2021	41,20
RM-M-428	2021/024408/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	DIEZ BOMBILLAS LED PARA LOS BOLARDOS DEL JARDÍN DE ENTRADA DEL MAM.	Suministros	25/05/2021	94,10
RM-M-429	2021/024658/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	SUMINISTRO 26 LUMINARIAS EXTERIORES Y SUS ADAPTADORES PARA EL RECINTO EXTERIOR DE LA SEDE CONSEJERÍA	Suministros	23/06/2021	13.839,00
RM-M-430	2021/028754/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	SUMINISTRO 80 UNIDADES DOWNLIGHT PANEL LEDME 20 W. CSPM TORRES COTILLAS	Suministros	16/06/2021	580,80
RM-M-431	2021/041792/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	SUMINISTRO 12 PLAFONES SUPERFICIE LED 18W 1980 LM CSPM CARTAGENA I	Suministros	13/09/2021	425,00
RM-M-432	2021/046500/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED Y MAGNETOTÉRMICOS.	Suministros	27/09/2021	14.979,34
RM-M-433	2021/049863/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	SUMINISTRO TUBOS LED Y DETECTOR DE MOVIMIENTO CSPM YECLA	Suministros	16/11/2021	333,55
RM-M-434	2021/052006/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	ADQUISICIÓN DE 60 PANTALLAS LED 40W, 100 DOWNLIGHT 18W 6000K Y 100 DOWNLIGHT 18W 4200K	Suministros	02/11/2021	2.386,00
RM-M-435	2021/054671/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED PARA DESPACHOS DE LA SEDE DE LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE.	Suministros	02/11/2021	4.049,02
RM-M-436	2021/054671/2	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED PARA DESPACHOS DE LA SEDE DE LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE.	Suministros	22/12/2021	6.004,00
RM-M-437	2021/054671/3	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED PARA DESPACHOS DE LA SEDE DE LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE.	Suministros	28/12/2021	2.231,32
RM-M-438	2021/054790/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS LED PARA LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	Suministros	17/11/2021	1.854,30
RM-M-439	2021/055153/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	TUBOS FLUORESCENTES LED CPD CHURRA (421,08)	Suministros	10/11/2021	421,08

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-440	2021/055294/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	EL OBJETO DEL CONTRATO QUE SE INFORMA ES LA ADQUISICIÓN DE DOS PANELES LED PARA UN DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN.	Suministros	04/11/2021	61,63
RM-M-441	2021/055718/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE ILUMINACIÓN: PROYECTORES, LUCES EMERGENCIA, LÁMPARAS 15W, DOWNLIGHT, TUBOS LED.	Suministros	29/11/2021	2.661,14
RM-M-442	2021/055718/2	Consejería de Educación y Formación Profesional	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE ILUMINACIÓN: PROYECTORES, LUCES EMERGENCIA, LÁMPARAS 15W, DOWNLIGHT, TUBOS LED.	Suministros	23/12/2021	91,00
RM-M-443	2021/055718/3	Consejería de Educación y Formación Profesional	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE ILUMINACIÓN: PROYECTORES, LUCES EMERGENCIA, LÁMPARAS 15W, DOWNLIGHT, TUBOS LED.	Suministros	28/12/2021	3.240,14
RM-M-444	2021/056231/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	ADQUISICIÓN PANELES LED UV LORCA	Suministros	08/11/2021	175,45
RM-M-445	2021/057130/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL CRRM.	Suministros	14/12/2021	15,00
RM-M-446	2021/058443/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO LED CSPM CARTAGENA I	Suministros	18/11/2021	489,24
RM-M-447	2021/060705/1	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (TUBO LED, FOCOS) DURANTE EL EJERCICIO DEL 2022	Suministros	25/03/2022	643,78
RM-M-448	2021/061331/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	PLACAS DOWGHTLI DE LED CPD CHURRA (544,50)	Suministros	29/11/2021	544,50
RM-M-449	2021/062205/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	SUMINISTRO BOMBILLAS Y TUBOS LED CSPM LORCA	Suministros	16/12/2021	480,25
RM-M-450	2021/062611/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS TRONLEDS PARA LAS OFICINAS DELEGADAS DE SAN PEDRO Y LIBRILLA PARA SU ADECUACIÓN COMO OFICINAS STORE	Suministros	30/12/2021	12.800,00
RM-M-451	2021/064819/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	TRONLEDS PARA LAS OFICINAS DELEGADAS DE BENIEL Y AGUILAS, PARA SU ADECUACIÓN COMO OFICINAS STORE	Suministros	30/12/2021	9.600,00
RM-M-452	2021/067304/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	LUCES LED	Suministros	21/12/2021	3.514,84
RM-M-453	2022/007264/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	DOWNLED REDONDO EMPOTRABLE 18W BLANCO FRÍO - 100 PANNELLO BASIC 1843 LED 34W 4K CELL BLANCO PMMA - 50 TUBO LED 24W 6500K 2400LM 230V - 100 AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750 1X1.5 AZ - 200 BASE MÚLTIPLE 3 TOMAS CON INTERRUPTOR - 20 IK60N 1P+N 10A C - 5 IK60N 1P+	Suministros	14/06/2022	2.360,14
RM-M-454	2022/009723/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUMINISTRO DE 2 BARRAS DE ILUMINACIÓN LED	Suministros	13/04/2022	1.260,93
RM-M-455	2022/009904/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS TRONLEDS PARA LAS OFICINAS DELEGADAS DE SAN PEDRO, BENIEL Y ÁGUILAS PARA SU ADECUACIÓN COMO OFICINAS STORE	Suministros	18/05/2022	8.000,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-456	2022/011871/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	ADQUISICIÓN DE 100 TUBOS LED PERSEO DE 18W 4200K 165-265V, 100 TUBOS LED PERSEO DE 9W 4200K 165-265V Y L. TOLEDO ESFER.5W SAT. 470LM 840 E27	Suministros	04/05/2022	722,32
RM-M-457	2022/019000/1	Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ADECUANDO LA ILUMINACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA S.G. FORMACIÓN.	Suministros	30/05/2022	7.328,93
RM-M-458	Cm 87.2022	Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ADECUANDO LA ILUMINACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA S.G. FORMACIÓN	Suministros	22/03/2022	7.328,93
RM-M-459	2022/039499/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	LUMINARIAS	Suministros	29/09/2022	1.185,44
RM-M-460	2022/041817/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	ADQUISICIÓN DE TRONLEDS, MUPI Y JUEGO DE LÁMPARAS PARA LA NUEVA OFICINA DE MULA CONFORME AL DISEÑO DE OFICINA STORE DE LA ATRM.	Suministros	05/12/2022	12.744,94
RM-M-461	2022/044071/1	Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)	INSTALACIÓN DE FOCOS PROYECTORES LED PARA ILUMINAR TODO EL PERÍMETRO DEL CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE QUÍMICA, INCLUIDO EL TENDIDO ELÉCTRICO PARA LA ALIMENTACIÓN Y EL MATERIAL NECESARIO PARA DICHA INSTALACIÓN	Suministros	14/11/2022	3.852,00
RM-M-462	2022/044324/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL SÓTANO DE LA CONSEJERÍA	Suministros	05/12/2022	1.590,44
RM-M-463	2022/044906/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	ADQUISICIÓN DE PANELES LED Y DOWNLIGHTS	Suministros	07/11/2022	384,18
RM-M-464	2022/045303/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	SUMINISTRO PANELES LED PARA LA UV LORCA	Suministros	12/12/2022	1.210,13
RM-M-465	2022/049888/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	ADQUISICIÓN DE FOCOS LED REGULABLES PARA LA ILUMINACIÓN DE LA SALA DONDE SE REALIZAN LAS EXPOSICIONES, EN EL ARCHIVO GENERAL.	Suministros	02/12/2022	1.418,88
RM-M-466	2022/053394/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	TUBOS LED	Suministros	14/12/2022	583,34
RM-M-467	2022/039487/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUMINISTRO DE 60 UNIDADES DE FOCOS LED EMPOTRABLES PARA ESTA BIBLIOTECA REGIONAL	Suministros	16/12/2022	454,50
RM-M-468	2022/052214/1	Consejería de Política Social, Familias e Igualdad	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (PANTALLAS LED, TUBOS LED, INTERRUPTORES TÉRMICOS...) CON DESTINO AL EDIFICIO SEDE DE LA CONSEJERÍA	Suministros	23/02/2023	689,00
RM-M-469	2022/052214/2	Consejería de Política Social, Familias e Igualdad	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (PANTALLAS LED, TUBOS LED, INTERRUPTORES TÉRMICOS...) CON DESTINO AL EDIFICIO SEDE DE LA CONSEJERÍA	Suministros	09/05/2023	622,00
RM-M-470	2022/052214/3	Consejería de Política Social, Familias e Igualdad	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (PANTALLAS LED, TUBOS LED, INTERRUPTORES TÉRMICOS...) CON DESTINO AL EDIFICIO SEDE DE LA CONSEJERÍA	Suministros	24/05/2023	48,00
RM-M-471	2022/052214/4	Consejería de Política Social, Familias e Igualdad	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (PANTALLAS LED, TUBOS LED, INTERRUPTORES TÉRMICOS...) CON DESTINO AL EDIFICIO SEDE DE LA CONSEJERÍA	Suministros	13/09/2023	3.350,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-472	2022/052214/5	Consejería de Política Social, Familias e Igualdad	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (PANTALLAS LED, TUBOS LED, INTERRUPTORES TÉRMICOS...) CON DESTINO AL EDIFICIO SEDE DE LA CONSEJERÍA	Suministros	26/10/2023	451,50
RM-M-473	2022/054160/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	ADQUISICIÓN DE CEBADORES, TUBOS FLUORESCENTES Y LÁMPARAS LED, PARA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EDIFICIO RECTOR SABATER	Suministros	27/12/2022	300,00
RM-M-474	2022/055153/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	COOLED CENTRIFUGE EPPENDORF 5810R - 1 ROTOR F34-6-38 EPPENDORF - 1	Suministros	30/12/2022	10.040,00
RM-M-475	2023/004648/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	ADQUISICIÓN DE 4 LUMINARIAS, 1 JUEGO DE 3 LÁMPARAS Y 1 MUPI PARA LA NUEVA OFICINA DE FORTUNA Y SU ADECUACIÓN COMO OFICINA STORE	Suministros	05/04/2023	11.899,98
RM-M-476	2023/006046/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED PARA DESPACHOS DE LA SEDE DE LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	Suministros	27/02/2023	14.954,54
RM-M-477	2023/006166/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	MATERIAL ELECTRICO PANEL LED 60X60	Suministros	08/03/2023	183,39
RM-M-478	2023/008068/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	ADQUISICIÓN PANELES LED	Suministros	11/07/2023	1.106,55
RM-M-479	2023/008068/2	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	ADQUISICIÓN PANELES LED	Suministros	24/11/2023	92,60
RM-M-480	2023/008548/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA SALA DE PRENSA, LLED.DULUX TE42 20W 840 230V HF GX24Q	Suministros	21/04/2023	855,50
RM-M-481	2023/011372/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	SUMINISTRO DE PANEL LED 597X597X30 BLANCO 40W 5000K 4000LM - 40	Suministros	24/04/2023	790,00
RM-M-482	2023/011805/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS LED PARA SUSTITUCIÓN POR LAS EXISTENTES EN LOS PASILLOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, PARA AHORRO ENERGÉTICO.	Suministros	20/04/2023	1.344,00
RM-M-483	2023/013720/1	Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior	ADQUISICIÓN DE FOCOS LED Y CARRIL TRIFÁSICO	Suministros	14/06/2023	2.005,68
RM-M-484	2023/033998/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	ADQUISICIÓN DE 200 PANELES LED Y 50 DOWNLIGHT LED PARA OFICINAS EDIFICIO GALERÍAS Y SEDE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO	Suministros	06/09/2023	5.907,80
RM-M-485	2023/034367/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	ADQUISICIÓN DE 6 TRONLEDS Y 1 CONJUNTO DE 3 LÁMPARAS PARA LA OFICINA DE LOS ALCÁZARES Y SU ADECUACIÓN COMO OFICINA STORE	Suministros	19/12/2023	12.842,86
RM-M-486	2023/035592/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	SUMINISTRO DE VARIOS PANELES LED CSPM ALCANTARILLA	Suministros	13/09/2023	150,00
RM-M-487	2023/037006/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA EXTERIOR LED PARA SUSTITUCIÓN EN FAROLAS	Suministros	04/10/2023	4.890,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-488	2023/041863/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	REPOSICION DE LUMINARIAS. CSPM MOLINA DE SEGURA	Suministros	15/12/2023	266,59
RM-M-489	2023/042210/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	ADQUISICIÓN DE LÁMPARA LED Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA JUAN XXIII	Suministros	19/12/2023	39,18
RM-M-490	2023/045327/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA AULAS ATECA: TELEPRONTER, PANTALLA CROMA PLEGABLE, PANEL DE LUCES LED Y CÁMARA DE 360 GRADOS.	Suministros	22/12/2023	14.790,00
RM-M-491	2023/046757/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	TUBO LED 9W 6500K 125 SENSOR DE MOVIMIENTO DÍA NOCHE 10 INTERRUPTOR CREPUSCULAR CON RETARDO 10 INTERRUPTOR HORARIO 16A 1NA 10 TUBO LED 24W 3000K 25 TUBO LED 24W 6500K 125 TUBO LED 18W 3000K 25 TUBO LED 18W 6500K 125 TUBO LED 9W 3000K 25 TASA RAEE	Suministros	09/11/2023	2.201,00
RM-M-492	2023/046772/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	TUBO UV-C 30W 20 DOWNLIGHT LED REDONDO 18W 50 PANEL LED 60X60 100 TASA RAEE	Suministros	09/11/2023	2.641,10
RM-M-493	2023/046909/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	SUMINISTRO PLAFONES TECHO LED CSPM CARTAGENA I	Suministros	03/11/2023	400,00
RM-M-494	2023/049995/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	TUBOS LED	Suministros	05/12/2023	5.269,17
RM-M-495	2023/051166/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	LUP FLEXO 96 LED 5 DIOPTRIAS 2	Suministros	22/11/2023	257,86
RM-M-496	2023/051337/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	CAMBIO LUMINARIA POR PANELES LED EN LA PRIMERA PLANTA DEL EDIF DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y MAR MENOR, DONDE ACTUALMENTE ESTÁ UBICADA LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN.	Suministros	30/11/2023	5.440,40
RM-M-497	2023/053452/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	ILUMINACION RESIDENCIA LEDS	Suministros	20/12/2023	1.573,93
RM-M-498	2023/053452/2	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	ILUMINACION RESIDENCIA LEDS	Suministros	28/12/2023	338,91
RM-M-499	2023/055452/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PROYECTORES LED DE 135W 4000K MARCA OSRAM PARA SUSTITUCIÓN DE LOS AVERIADOS EN LA PARTE ALTA DEL CENTRO DE ARTESANÍA DE MURCIA	Suministros	12/12/2023	409,09
RM-M-500	2023/063910/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA DESPACHOS DE DIRECCIÓN Y GERENCIA. SEGÚN PRESUPUESTO N 1-87	Suministros	28/12/2023	5.693,52
RM-M-501	2023/065638/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	TUBOS LED	Suministros	28/12/2023	412,96

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-502	2023/065646/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	BOMBILLAS LED CM	Suministros	28/12/2023	405,50
RM-M-503	2023/065648/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	BOMBILLAS LED G24 CM	Suministros	28/12/2023	408,00
RM-M-504	2023/065653/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	PLAFONES LED CM	Suministros	28/12/2023	400,50
RM-M-505	2023/053691/1	Consejería de Política Social, Familias e Igualdad	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (TUBOS LED, PANTALLAS LED, INTERRUPTORES TÉRMICOS...) PARA LAS AVERÍAS EN EL EDIF. CONSEJERÍA DURANTE EL EJERCICIO 2024	Suministros	05/03/2024	499,75
RM-M-506	2024/002566/1	Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICIDAD: FOCOS EMPOTRADOS TECHO LEDS VARIOS TAMAÑOS, PANTALLAS LEDS.	Suministros	19/02/2024	836,85
RM-M-507	2024/007241/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	FOTOCÉLULA PARA PUERTA DE ACCESO DE CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD	Suministros	27/05/2024	309,78
RM-M-508	2024/007241/2	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	FOTOCÉLULA PARA PUERTA DE ACCESO DE CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD	Suministros	28/05/2024	14,00
RM-M-509	2024/010781/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	Suministros	20/03/2024	14.856,53
RM-M-510	2024/012270/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	ADQUISICIÓN DE 140 PANELES LED 60X60 6000K PARA EL EDIFICIO GALERÍAS	Suministros	29/04/2024	2.548,00
RM-M-511	2024/013932/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO CON ILUMINACIÓN LED PASILLOS CSPM YECLA	Suministros	24/06/2024	656,00
RM-M-512	2024/015292/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	ILUMINACION LEDS	Suministros	29/05/2024	1.092,66
RM-M-513	2023-51345	Rectorado de la Universidad de Murcia	SUMINISTRO LUMINARIA FACULTAD ECONOMÍA Y EMPRESA	Suministros	N/D	14.879,86
Contratos menores relacionados con la sustitución de sistemas de climatización antiguos por otros más eficientes			83 contratos	Total importe: 883.687,81 euros (sin IVA)		
RM-M-514	2021/070742/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA ENFRIADORA DE CLIMATIZACION	Obras	29/12/2021	39.774,75
RM-M-515	2023/043644/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE REFORMA PARA SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE IMPULSIÓN Y TUBERÍAS EN LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO	Obras	26/12/2023	39.705,00
RM-M-516	2023/052749/1	Consejería de Salud	CONTRATO DE OBRAS PARA MONTAJE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN TÉCNICA CENTRALIZADA DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TOTANA NORTE.	Obras	28/12/2023	38.815,37
RM-M-517	2023/050968/1	Consejería de Salud	OBRAS DE INSTALACIÓN DE CUATRO NUEVOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y TRES EQUIPOS DE VENTILACIÓN PARA DEPURACIÓN DE AIRE EN EL CENTRO DE SALUD DE ÁGUILAS SUR.	Obras	28/12/2023	38.591,20

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-518	2021/031870/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	OBRA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN JUAN XXIII. COLOCACIÓN DE UN SISTEMA DE IMPULSIÓN (DE AIRE FILTRADO) Y EXTRACCIÓN POR MEDIO DE CAJAS CENTRÍFUGAS Y UNA RED DE CONDUCTOS POR EL FALSO TECHO Y REJILLAS TANTO DE IMPULSIÓN COMO DE EXTRACCIÓN EN TO	Obras	21/07/2021	15.534,00
RM-M-519	2023/051283/1	Consejería de Salud	MEJORAR LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE MORATALLA.	Obras	28/12/2023	38.500,00
RM-M-520	2023/034173/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	OBRAS DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL DESPACHO DE PERSONAL DOCENTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO	Obras	06/11/2023	26.090,78
RM-M-521	2022/034893/1	Consejería de Salud	OBRAS PARA INSTALACIÓN DE TRES MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD MURCIA-SAN ANDRÉS.	Obras	27/09/2022	37.386,00
RM-M-522	2023/049170/1	Consejería de Salud	CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN EL C. S. DE LA MANGA.	Obras	28/12/2023	8.670,00
RM-M-523	2023/053162/1	Consejería de Salud	CONTRATO DE OBRAS PARA MEJORAR LA INSTALACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE CARAVACA, MEDIANTE INSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR PARA PRODUCCIÓN DE ACS.	Obras	28/12/2023	37.003,29
RM-M-524	2023/051239/1	Consejería de Salud	INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y DOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN PARA DEPURACIÓN DE AIRE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA PACA.	Obras	28/12/2023	36.302,39
RM-M-525	2023/049408/1	Consejería de Salud	CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE MOLINOS MARFAGONES.	Obras	28/12/2023	7.640,00
RM-M-526	2023/053181/1	Consejería de Salud	CONTRATO DE OBRAS PARA MEJORAR LA INSTALACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE CEHEGÍN, MEDIANTE INSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO POR CONDUCTOS.	Obras	28/12/2023	35.070,48
RM-M-527	2023/053135/1	Consejería de Salud	CONTRATO DE OBRAS PARA MEJORAR LA INSTALACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CALASPARRA, MEDIANTE INSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR EN LA PLANTA DE URGENCIAS.	Obras	28/12/2023	34.350,91
RM-M-528	2023/052774/1	Consejería de Salud	CONTRATO DE OBRAS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN ZONA DE RECEPCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BULLAS.	Obras	28/12/2023	23.851,12
RM-M-529	2023/052847/1	Consejería de Salud	CONTRATO DE OBRAS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN CINCO BOXES DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO DE SALUD DE MURCIA-SUR.	Obras	28/12/2023	22.420,83
RM-M-530	2023/052901/1	Consejería de Salud	CONTRATO DE OBRAS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE POZO ESTRECHO.	Obras	28/12/2023	28.220,00
RM-M-531	2023/052911/1	Consejería de Salud	CONTRATO DE OBRAS PARA MEJORAR LA INSTALACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE BARRANDA, MEDIANTE INSTALACIÓN DE CALDERA DE CONDENSACIÓN DE GASÓIL.	Obras	28/12/2023	25.871,40

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-532	2023/049208/1	Consejería de Salud	CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN.	Obras	28/12/2023	31.840,00
RM-M-533	2023/049268/1	Consejería de Salud	CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN EL C. S. DE MAZARRÓN.	Obras	28/12/2023	30.573,30
RM-M-534	CM129/18	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCION DE PROYECTO PARA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DE MURCIA	Servicios	N/D	5.900,00
RM-M-535	2023-51531	Rectorado de la Universidad de Murcia	AUTOMATIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN FACULTAD ECONOMÍA Y EMPRESA	Servicios	N/D	14.628,00
RM-M-536	2023-51629	Rectorado de la Universidad de Murcia	PROGRAMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA	Servicios	N/D	9.912,00
RM-M-537	2023-51630	Rectorado de la Universidad de Murcia	DIRECCIÓN DE OBRA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA	Servicios	N/D	14.910,96
RM-M-538	2023-51631	Rectorado de la Universidad de Murcia	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA	Servicios	N/D	2.450,00
RM-M-539	2023-51774	Rectorado de la Universidad de Murcia	INSTALACIÓN DE CAUDALÍMETRO PARA CLIMATIZACIÓN ZONA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA	Servicios	N/D	2.900,00
RM-M-540	2023-26365	Rectorado de la Universidad de Murcia	HONORARIOS PROYECTO CLIMATIZACION ÁREA D. FACULTAD ECONOMÍA Y EMPRESA	Servicios	N/D	14.910,96
RM-M-541	2020/043965/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	CONTRATACIÓN DE "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO EDUCATIVO EN EL CEIP ANTONIO DELGADO DORREGO DE SANGONERA LA VERDE (MURCIA)". - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 1.210,00 EUROS - PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES	Servicios	03/05/2021	795,00
RM-M-542	2021/049023/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	REPARACION CLIMATIZACION DESPACHO SUBVENCIONES JUAN XXIII	Servicios	29/10/2021	792,55
RM-M-543	2021/070540/1	Consejería de Salud	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL TERMOSTATO Y REPROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE LA 2 PLANTA DE LOS LOCALES DE CALLE PINARES, SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN, FARMACIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Servicios	14/02/2022	442,67
RM-M-544	2022/041116/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	TRABAJOS DE INSTALACIÓN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN	Servicios	07/12/2022	163,35
RM-M-545	2022/051820/1	Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)	SERVICIO MÍNIMO DE GRÚA AUTOPROPULSADA DE 80 TONELADAS PARA SUBIR MAQUINARIA DE CLIMATIZACIÓN A TORREÓN DEL EDIFICIO, INCLUSO CORTE DE VÍA PÚBLICA, OCUPACIÓN DE LA MISMA Y SERVICIO DE PALETAS PARA EL DESVÍO DEL TRÁFICO Y TASAS.	Servicios	27/12/2022	1.582,70
RM-M-546	2022/057760/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CLIMATIZACIÓN DE LAS AULAS DEL CIFEA DE TORRE PACHECO.	Servicios	30/12/2022	8.250,00
RM-M-547	2023/010445/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y AISLAMIENTO DEL AULA DE LA FINCA DE LA MAESTRA, DEL CIFEA DE JUMILLA.	Servicios	27/03/2023	3.799,99

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-548	2023/017891/1	Consejería de Salud	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL TÉCNICO DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANDRÉS.	Servicios	28/12/2023	6.800,00
RM-M-549	2023/017892/1	Consejería de Salud	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL TÉCNICO DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BARRIO DEL CARMEN.	Servicios	21/12/2023	3.000,00
RM-M-550	2023/017893/1	Consejería de Salud	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL TÉCNICO DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ALQUERÍAS.	Servicios	21/12/2023	2.250,00
RM-M-551	2023/017894/1	Consejería de Salud	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL TÉCNICO DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUENTE TOCINOS.	Servicios	21/12/2023	4.000,00
RM-M-552	2023/017895/1	Consejería de Salud	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BARRIO DEL CARMEN.	Servicios	21/12/2023	3.507,08
RM-M-553	2023/017896/1	Consejería de Salud	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ALQUERÍAS.	Servicios	21/12/2023	3.400,79
RM-M-554	2023/017897/1	Consejería de Salud	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUENTE TOCINOS.	Servicios	21/12/2023	4.676,10
RM-M-555	2023/018057/1	Consejería de Salud	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANDRÉS.	Servicios	30/10/2023	3.151,21
RM-M-556	2023/018057/2	Consejería de Salud	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANDRÉS.	Servicios	31/10/2023	1.160,97
RM-M-557	2023/018057/3	Consejería de Salud	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANDRÉS.	Servicios	21/12/2023	1.687,82

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-558	2023/022988/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN E INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN MÓDULO DE INFANTIL EN EL CEIP RÍO SEGURA DE JAVALÍ NUEVO (MURCIA). PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 4.235,00 EUROS. PLAZO DE EJECUCI	Servicios	29/12/2023	3.500,00
RM-M-559	2023/028447/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	REDACCIÓN PROYECTO ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y CLIMATIZACIÓN EN CEIP SANTIAGO APOSTOL EN PORTMAN DE LA UNIÓN	Servicios	14/09/2023	2.900,00
RM-M-560	2023/032232/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FIJA DE CLIMATIZACIÓN EN EL CEIP NTRA. SRA. DEL ROSARIO (TORRE PACHECO)	Servicios	29/12/2023	500,00
RM-M-561	2023/032488/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE PERSONAL DOCENTE	Servicios	20/10/2023	650,00
RM-M-562	2023/032685/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	MEMORIA VALORADA A TÉCNICO DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS, BOMBAS Y VÁLVULAS DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EL EL EDIFICIO SEDE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO	Servicios	11/10/2023	500,00
RM-M-563	2023/040972/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	MEJORA CLIMATIZACIÓN INVERNADERO CTP1	Servicios	13/10/2023	6.249,83
RM-M-564	2023/044101/1	Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior	INFORME PREVIO PARA LA RENOVACIÓN Y POSIBLE ACTUALIZACIÓN LEGAL DE LA CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO AGUIRRE (MUSEO DE ARTE MODERNO), CARTAGENA.	Servicios	21/12/2023	1.500,00
RM-M-565	2023/050715/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	CLIMATIZACIÓN	Servicios	01/12/2023	3.874,00
RM-M-566	2023/055351/1	Consejería de Fomento e Infraestructuras	INSTALACIÓN DE UN APARATO DE CLIMATIZACIÓN.	Servicios	29/12/2023	175,00
RM-M-567	2024/002188/1	Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	Servicios	28/02/2024	272,25
RM-M-568	2024/002188/2	Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	Servicios	08/03/2024	232,20
RM-M-569	2023-51489	Rectorado de la Universidad de Murcia	SUSTITUCIÓN MAQUINARIA CLIMATIZACIÓN	Suministros	N/D	14.818,00
RM-M-570	2023/052684/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN, PARA LOS CICLOS FORMATIVOS -EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA- DEL IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR, -INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN- DEL	Suministros	28/12/2023	5.915,60
RM-M-571	2021/009876/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN SALA DE CROMATÓGRAFO DEL PABELLÓN F, EQUIPO DE HORTICULTURA	Suministros	26/03/2021	1.000,00
RM-M-572	2021/011264/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN MARCA MITSUBISHI ELECTRIC MOD. MSLZ-35VA 3.010 FRIG-HR, EN LABORATORIO PABELLÓN J	Suministros	13/05/2021	800,00
RM-M-573	2021/034609/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN SALA CROMATOGRAFO MITSUBSHI ELECTRIC, MODELO: SERIE S	Suministros	10/08/2021	2.550,00

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-574	2021/047441/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN LA D.G. DISCAPACIDAD	Suministros	05/11/2021	2.600,00
RM-M-575	2021/056038/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	Suministros	29/12/2021	1.379,99
RM-M-576	2021/056804/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	SUSTITUCIÓN DE FANCOILS EN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE LA RPM FUENTE CUBAS DE CARTAGENA	Suministros	25/02/2022	10.317,00
RM-M-577	2021/061568/1	Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN LA OFICINA DE EMPLEO DE FORTUNA, 1 UNIDAD SPLIT 1X1 CONDUCTOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN LA OFICINA DE EMPLEO DE YECLA, 1 UNIDAD SPLIT CASSETTE SISTEMA INVERTER NÚMERO	Suministros	22/12/2021	14.174,45
RM-M-578	2021/069955/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	ADQUISICIÓN TERMOSTATO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN PLANTA BAJA MAESTRO	Suministros	22/12/2021	223,00
RM-M-579	2021/071924/1	Consejería de Salud	SUMINISTRO DE UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN PARA INSTALAR EN EL CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA.	Suministros	01/03/2022	590,00
RM-M-580	2023/061003/1	Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN (INCLUYENDO UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES)	Suministros	29/12/2023	37.779,00
RM-M-581	2022/045432/1	Consejería de Salud	ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA E INVESTIGACIÓN.	Suministros	17/11/2022	1.961,75
RM-M-582	2022/041768/1	Consejería de Política Social, Familias e Igualdad	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA TERCERA PLANTA DEL EDIFICIO GALERÍAS DONDE SE UBICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Suministros	21/12/2022	2.850,00
RM-M-583	2022/050970/1	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	ADQUISICIÓN DE SEIS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN INDIVIDUALIZADOS PARA LA DGSC: DESPACHOS-SALA SAI-SALA DE CRISIS-SALA PROCESO DATOS-SALA COMUNICACIONES	Suministros	21/12/2022	8.824,00
RM-M-584	2022/058775/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN	Suministros	30/12/2022	2.930,00
RM-M-585	2022/060179/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS ZONA LAVANDERÍA.	Suministros	30/12/2022	7.155,00
RM-M-586	2023/009400/1	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN EL CRIE - 2023	Suministros	13/06/2023	4.933,33
RM-M-587	2023/031793/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	INSTALACIÓN EQUIPO CLIMATIZACIÓN EN OFICINA DE CALASPARRA	Suministros	29/12/2023	986,00
RM-M-588	2023/034369/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	SUSTITUCIÓN EQUIPO CLIMATIZACIÓN	Suministros	02/10/2023	700,00
RM-M-589	2023/044652/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA CLIMATIZACIÓN, PARA LOS CICLOS FORMATIVOS -EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA- DEL IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR Y -INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN- DEL IES MIGUEL HERN	Suministros	13/12/2023	10.787,83

Tipo de objeto / Referencia en el informe	Expediente en la PCLR	Órgano de adjudicación	Objeto	Tipo de contrato	Fecha	Importe
RM-M-590	2023/044772/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA, PARA LOS CICLOS FORMATIVOS -EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA- DEL IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR E -INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN- DEL IES MIGUEL H	Suministros	28/11/2023	3.644,48
RM-M-591	2023/044772/2	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA, PARA LOS CICLOS FORMATIVOS -EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA- DEL IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR E -INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN- DEL IES MIGUEL H	Suministros	13/12/2023	4.518,34
RM-M-592	2023/048334/1	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial	ADQUISICIÓN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN PARA SALA INFORMÁTICA CSPM ALCANTARILLA	Suministros	27/12/2023	1.200,79
RM-M-593	2023/049604/1	Consejería de Salud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN UN ESPACIO DE LA PLANTA SEGUNDA DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA.	Suministros	29/12/2023	1.266,00
RM-M-594	2023/051729/1	Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)	ADQUISICIÓN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN SALA DE JUNTAS DE LA ATRM EN MURCIA	Suministros	26/12/2023	3.350,00
RM-M-595	2023/053306/1	Consejería de Educación y Formación Profesional	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CON DESTINO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE -INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN- DEL IES MIGUEL HERNÁNDEZ Y -EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA- DEL IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO.	Suministros	29/12/2023	4.552,00
RM-M-596	2024/004555/1	Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio	ADQUISICIÓN DE TERMOSTATO PARA LAS UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN DE LA TERCERA PLANTA.	Suministros	06/03/2024	245,00

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la [Plataforma de Contratación del Sector Público](#).

[IR A ÍNDICE](#)

IV. INVENTARIOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS, FACILITADOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL CURSO DE LA FISCALIZACIÓN, AGRUPADOS POR CONSEJERÍAS DE ADSCRIPCIÓN

ANEXO 4.1-1/19

INVENTARIO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno				48 edificios		2 edificios afectados por contratos	
ILR001	PALACIO GOBIERNO DE LA RIOJA-LOGROÑO	Logroño	VARA DE REY 3	4.233,26	5817515WN4051N0001HZ	ADMINISTRATIVO	
ILR009	OFICINAS AV. G.BERCEO 2-12 ENTREPLANTA 9-LOGROÑO	Logroño	GONZALO DE BERCEO 2-12 ENTREP. 9	650,58	4918901WN4041N0023WP	ADMINISTRATIVO	
ILR018	SERVICIO PREVENCIÓN R.LABORALES-LOGROÑO	Logroño	JUAN PABLO II 2 BAJO	529,29	6611902WN4061S0002AA	ADMINISTRATIVO	
ILR019	SEDE CONSEJERÍAS C/MURRIETA 76-LOGROÑO	Logroño	MURRIETA 76	29.761,91	4418603WN4041N0001OJ	ADMINISTRATIVO	
ILR033	PISO C/CALVO SOTELO 11 1ºD DGSJ-LOGROÑO	Logroño	CALVO SOTELO 11 1ºD	266,00	5817508WN4051N0003TM	ADMINISTRATIVO	
ILR034	PISO C/CALVO SOTELO 11 1ºI DGSJ-LOGROÑO	Logroño	CALVO SOTELO 11 1ºI	224,00	5817508WN4051N0003TM	ADMINISTRATIVO	
ILR037	PISO C/ BETI JAI 6 - 1º DCHA - LOGROÑO	Logroño	BETI JAI 6-1º DCHA.	71,00	5817507WN4051N0006XE	ADMINISTRATIVO	
ILR040	LOCAL C/SAN FERNANDO 77 BAJO-NÁJERA	Nájera	SAN FERNANDO 77 BAJO	226,06	2464306WM2926C0049TF	OTROS	
ILR041	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO-ALFARO	Alfaro	PASAJE SAN FRANCISCO 7	331,23	3206409XM0730E0017ET	ADMINISTRATIVO	
ILR044	LOCAL C/CIGÜEÑA 61-LOGROÑO	Logroño	CIGÜEÑA 61-3	30,00	7117801WN4071N0006HA	OTROS	
ILR045	ALBERGUE JUVENIL	Muro en Cameros	MURO EN CAMEROS	696,00	7319902WN4871N0001KI	OTROS	
ILR047	OFICINAS C/PORTALES 46 HACIENDA-LOGROÑO	Logroño	PORTALES 46	2.860,00	5419419WN4051N0001ZZ	ADMINISTRATIVO	LR-22
ILR048	OFICINAS C/PORTALES 71 3º HACIENDA - LOGROÑO	Logroño	PORTALES 71 3º	1.379,00	5418303WN4051N0026YJ	ADMINISTRATIVO	
ILR049	EDIFICIO C/MURO DE LA MATA 8-LOGROÑO	Logroño	MURO DE LA MATA 8	4.241,41	5717615WN4051N0001TZ	OTROS	
ILR050	PALACIO DE GOBIERNO-PALACETE.LOGROÑO	Logroño	VARA DE REY 3	1.496,53	5817515WN4051N0001HZ	ADMINISTRATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR060	LOCAL TRAV.CALVO SOTELO-CASALARREINA	Casalarreina	TRAV. CALVO SOTELO/ALTA	167,00	7509601	OTROS	
ILR069	LOCALES EDIFICIOS VERDI-MALHER.HARO	Haro	JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 2	1.147,00	2633802WN1123S	OTROS	
ILR093	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO-LOGROÑO	Logroño	BETI JAI 1	256,33	5917602WN4051N0007BR	ADMINISTRATIVO	
ILR221	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO-SANTO DOMINGO C.	Santo Domingo de la Calzada	DOCE DE MAYO 1	447,53	4488104WM0948N0007LO	ADMINISTRATIVO	
ILR222	RECINTO FERIAL DE LA RIOJA P-K. ALBELDA I.	Albelda de Iregua	CR. N-111 KM.8	9.069,00	3537901WM4933N0000MU	OTROS	LR-24
ILR228	CENTRO RIOJANO EN SESTAO	Sestao	Mª. ASUNCIÓN MENÉNDEZ 4-6	100,00	U0127884P	EDUCATIVO	
ILR251	ESCUELA RIOJANA ADMÓN.PÚBLICA-LOGROÑO	Logroño	PZ. JOAQUÍN ELIZALDE 24	1.004,00	6712412WN4061S0001RP	EDUCATIVO	
ILR252	SEDE Cª.HACIENDA Y A.P. C/VARA DE REY 1-LOGROÑO	Logroño	VARA DE REY 1	3.141,20	5817501WN4051N0001OZ	ADMINISTRATIVO	
ILR263	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO-TORRECILLA C.	Torrecilla en Cameros	SAGASTA 16-A	165,00	0584603WM3708S0001DZ	ADMINISTRATIVO	
ILR265	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO-HARO	Haro	JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 2	523,85	2733802WN1123S0001EB	ADMINISTRATIVO	
ILR275	GARAJES-3 CTRA.SERRADERO SN-TORRECILLA C.	Torrecilla en Cameros	CR. SERRADERO SN	61,00	0585504WM3708N0002QF	OTROS	
ILR282	ARCHIVO GENERAL P-8. ALBELDA I.	Albelda de Iregua	CTRA. N-111 KM.8	4.884,00	3433401WM4933S0001GH	ADMINISTRATIVO	
ILR285	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO-ARNEDO	Arnedo	SEVILLAS 1	547,69	4351501WM7745S0007FJ	ADMINISTRATIVO	
ILR293	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO-CALAHORRA	Calahorra	PLAZA EUROPA 7 BAJO	1.160,87	5743713WM8854S0003OJ	ADMINISTRATIVO	
ILR305	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO-NÁJERA	Nájera	MAYOR 45	926,00	1963311WM2916D0001ZY	ADMINISTRATIVO	
ILR311	OFICINAS Y GARAJES-3 C/VARA DE REY 42-LOGROÑO	Logroño	VARA DE REY 42 5º, 6º, 7º Y SOT. 1	910,13	5512908WN4051S0023AX	OTROS	
ILR327	PISO EN CALLE HUERTAS, 7	Arnedo	HUERTAS, 7 - 2º DCHA.	126,38	4253902WM7745S0010AJ	OTROS	
ILR328	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO-CERVERA R.A. ARRENDAMIENTO	Cervera del Río Alhama	AV. LA RIOJA 6	146,00	6712311WM8561130002	ADMINISTRATIVO	
ILR329	OFICINAS EN C/GRAN VÍA 33-35 Y C/MÚGICA 1, 3, 5 - LOGROÑO. ARRENDAMIENTO.	Logroño	GRAN VÍA 33-35 Y C/MÚGICA 1, 3, 5	81,51	5315601WN4051N0016OP	ADMINISTRATIVO	
ILR330	VIVIENDA C/JUAN CARLOS I 23 ALBERGUE P.-HARO	Haro	JUAN CARLOS I 23	160,00	2335329WN1123N0002ID	EDUCATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR334	LOCALES C/CAMEROS 10-GRUPO ESPERANZA.LOGROÑO	Logroño	CAMEROS 10	270,50	6919601WN4061N0002YE	OTROS	
ILR348	LOCAL C/TEATRO 13 BAJO CARITAS-CALAHORRA	Calahorra	TEATRO 13	358,55	5542932WM8854S0001TG	OTROS	
ILR350	PISO C/SAN ANTÓN 6 2ºA-ASOC.FARO-LOGROÑO	Logroño	SAN ANTÓN 6	111,86	5514105WN4051S0008XD	OTROS	
ILR354	ALBERGUE "SAN FRANCISCO"-M.VERDURA-CALAHORRA	Calahorra	SAN FRANCISCO 2	1.261,00	5938411WM8853N0001BD	EDUCATIVO	
ILR358	LOCAL C/MADRE DE DIOS 3-ARAD-LOGROÑO	Logroño	MADRE DE DIOS 3	94,72	6122203WN4062S0007IP	OTROS	
ILR359	LOCAL C/RODANCHA 3-ARAD-LOGROÑO	Logroño	RODANCHA 3	132,81	6122204WN4062S0010JP	OTROS	
ILR364	LOCALES AV.BAILÉN 4-8 CASAS REGIONALES-LOGROÑO	Logroño	AV. BAILÉN 4-8	95,00	4820701WN4042S0002TB	EDUCATIVO	
ILR375	VIVIENDA C/JUAN CARLOS I 29-LUDOTECA.HARO	Haro	JUAN CARLOS I 29	130,00	2335329WN1123N0005AH	EDUCATIVO	
ILR376	VIVIENDA C/JUAN CARLOS I 31-LUDOTECA.HARO	Haro	JUAN CARLOS I 31	145,00	2335329WN1123N0006SJ	EDUCATIVO	
ILR379	PALACIO "MARQUÉS DE SAN NICOLÁS"- AYTO.BRIONES	Briones	ESPAÑA 11	580,00	7408007WN1170N0001WR	ADMINISTRATIVO	
ILR380	OFICINA C/VARA DE REY 42 5º UPL-LOGROÑO	Logroño	VARA DE REY 42 5º	271,00	5512908WN4051S0023AX	EDUCATIVO	
ILR381	OFICINA FUNDACIÓN TRIBUNAL LABORAL-LOGROÑO	Logroño	AV.GRAN VIA 54	178,58	5017301WN4051N0038QE	OTROS	
ILR384	LOCAL ASOC. AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO - LOGROÑO	Logroño	INMACULADA 8	57,50	7119227WN4071N0001HY	OTROS	
Consejería de Salud y Políticas Sociales				83 edificios		37 edificios afectados por contratos	
ILR008	HOSPITAL DE LA RIOJA-LOGROÑO	Logroño	AVDA. DE VIANA 1	11.159,00	6021101WN4052S0001YM	SANITARIO	LR-38
ILR025	RESIDENCIA INFANTIL LA COMETA-LOGROÑO	Logroño	GONZALO DE BERCEO 33	892,32	4418608WN4041N0001IJ	OTROS	LR-01
ILR030	LOCAL 1-B C/LABRADORES 48-LOGROÑO	Logroño	LABRADORES, 48 - BAJO	131,24	4712903WN4041S0001DW	OTROS	
ILR031	LOCAL 1-C C/LABRADORES 48-LOGROÑO	Logroño	LABRADORES, 48 - BAJO	132,88	4712903WN4041S0001DW	OTROS	
ILR036	PISO C/CALVO SOTELO 11 2ºI P.E.FAMILIAR-LOGROÑO	Logroño	CALVO SOTELO 11 2º I	224,00	5817508WN4051N0004YQ	ADMINISTRATIVO	
ILR039	OFICINAS C/BELCHITE 2-S.SOCIALES-LOGROÑO	Logroño	BELCHITE 2 ENTREP.	515,00	5713310WN4051S0002ZU	ADMINISTRATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR057	HOSPITAL DE LA RIOJA-C.DROGODEPENDIENTES	Logroño	AVDA. DE VIANA 1	302,58	6021101WN4052S0001YM	OTROS	
ILR059	CENTRO COORDINACIÓN OPERATIVA -SOS-.LOGROÑO	Logroño	PRADO VIEJO 62	2.157,50	3406701WN4030N0001YL	ADMINISTRATIVO	
ILR075	CENTRO P. ACTIVA - CENTRO DÍA LOBETE-LOGROÑO	Logroño	OBISPO RUBIO MONTIEL 2	3.453,55	6712413WN4061S0001DP	OTROS	
ILR076	CENTRO DE DÍA C/PALETILLAS-CALAHORRA	Calahorra	PALETILLAS 9-11	1.102,53	5443309WM8854S0004OK	OTROS	
ILR077	CENTRO P. ACTIVA-CENTRO DÍA-HARO	Haro	M.FLORENTINO RODRÍGUEZ SN	1.290,68	2439201WN1123N0001QS	OTROS	
ILR078	CENTRO P. ACTIVA - ALFARO	Alfaro	BURGO VIEJO SN	1.550,85	3307322XM0730G0001MP	OTROS	
ILR079	CENTRO P. ACTIVA - ARNEDO	Arnedo	DOCTOR CASTROVIEJO 3	1.099,23	4555109WM7745N0002MR	OTROS	
ILR080	CENTRO P. ACTIVA - RINCÓN DE SOTO	Rincón de Soto	AV. DE NAVARRA 2	1.139,10	4967106WM9746H0001ID	OTROS	
ILR081	CENTRO P. ACTIVA - CENTRO DÍA ZONA SUR-LOGROÑO	Logroño	DIVINO MAESTRO 2	1.495,35	5009701WN4050N0001PR	OTROS	LR-01 LR-20 LR-21
ILR083	CENTRO P. ACTIVA - NÁJERA	Nájera	AV. LA RIOJA SN	701,63	2165405WM2926E0001HL	OTROS	LR-01
ILR084	CENTRO P. ACTIVA - SANTO DOMINGO C.	Santo Domingo de la Calzada	ALFONSO PEÑA 13	430,81	4085504WM0948N0003WT	OTROS	
ILR085	CENTRO P. ACTIVA - CENTRO DÍA-AUTOL	Autol	Pº. CIDACOS SN	1.724,96	2545721WM8724N0001HD	OTROS	
ILR087	CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA SANTA LUCIA DE FUENMAYOR	Fuenmayor	Príncipe de Asturias, 3	5.727,00	5821902WN3052S0001HA	OTROS	LR-01
ILR088	CENTRO VALORACIÓN DISCAPACIDAD-LOGROÑO	Logroño	TRINIDAD 13 BAJO	1.500,00	4918901WN4041N0023WP	OTROS	LR-30
ILR089	CENTRO DE DÍA C/S.JOSÉ CALASANZ-LOGROÑO	Logroño	SAN JOSE CALASANZ 3	1.400,00	6820708WN4061N0001QW	OTROS	LR-21
ILR108	I.E.S. COMERCIO ANTIGUO-LOGROÑO (Parte Centro Atte. Temprana)	Logroño	LUIS DE ULLOA 37	2.623,00	7119602WN4071N0001XY	EDUCATIVO	
ILR227	CENTRO S.SOCIALES-SANTO DOMINGO C.	Santo Domingo de la Calzada	MAYOR 67	358,00	3889010WM0938N0001LX	OTROS	
ILR230	CENTRO S.SOCIALES C/SASTRES 22-CALAHORRA	Calahorra	SASTRES 22	792,00	5939515WM8853N0001LD	OTROS	
ILR232	CENTRO DE SALUD-ALBERITE	Alberite	PÍO SICILIA 17	563,00	6450306WM4965S0001SH	SANITARIO	LR-38
ILR233	CENTRO DE SALUD-ALFARO	Alfaro	AV. BURGO VIEJO 1	1.600,00	3105801XM0730E0001YG	SANITARIO	LR-01 LR-38
ILR234	CENTRO DE SALUD AVDA.NUMANCIA-CALAHORRA	Calahorra	AV. NUMANCIA 37	2.769,00	4739702WM8843N0001OO	SANITARIO	LR-01 LR-38

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR235	HOSPITAL DE CALAHORRA-FUNDACIÓN H.C.	Calahorra	CR. LOGROÑO SN	15.026,00	4152503WM8845S0001QT	SANITARIO	LR-01 LR-35 LR-38
ILR236	CENTRO DE SALUD-CERVERA R.A.	Cervera del Río Alhama	AV. CONSTITUCIÓN 10	1.280,00	6813410WM8561D0001YH	SANITARIO	LR-38
ILR237	SEDE C³.SALUD C/BRETÓN HERREROS 33-LOGROÑO	Logroño	BRETÓN HERREROS 33 ENT.	1.211,00	5417801WN4051N0005AW	ADMINISTRATIVO	LR-34
ILR238	CENTRO DE SALUD G.BERCEO-LOGROÑO	Logroño	GONZALO DE BERCEO 37	1.615,00	4418602WN4041N0001MJ	SANITARIO	LR-38
ILR239	CENTRO DE SALUD LABRADORES-LOGROÑO	Logroño	LABRADORES 40	2.226,00	4813811WN4041S0001TW	SANITARIO	LR-38
ILR240	ESCUELA ENFERMERÍA ANTIGÜA - LOGROÑO	Logroño	D. VICTORIA 81	2.593,00	6915803WN4061N0001AW	EDUCATIVO	
ILR241	CENTRO DE SALUD ESPARTERO-LOGROÑO	Logroño	PÍO XII BIS	4.704,00	5811402WN4051S0001UY	SANITARIO	LR-01 LR-38
ILR242	CENTRO DE SALUD R.PATERNA-LOGROÑO	Logroño	RODRÍGUEZ PATERNA 23	1.880,00	5921717WN4052S0001HM	SANITARIO	LR-38
ILR243	CENTRO DE SALUD J.ELIZALDE-LOGROÑO	Logroño	SAN MILLAN 20	2.289,00	6820711WN4061N0001QW	SANITARIO	LR-38
ILR244	CENTRO DE SALUD-MURILLO RÍO LEZA	Murillo de Río Leza	JESÚS RUIZ DEL RÍO 4	541,00	5750203WM5955S0001DQ	SANITARIO	LR-38
ILR245	CENTRO DE SALUD-NAVARRETE	Navarrete	CR. ENTRENA 7	544,00	6473324WM3967S0001ZG	SANITARIO	LR-01 LR-38
ILR246	CENTRO DE SALUD CAMERO VIEJO-SAN ROMÁN C.	San Román de Cameros	JULIÁN ÍÑIGUEZ 1	35,00	4558001WM4745N0001UD	SANITARIO	LR-38
ILR247	CENTRO DE SALUD CAMERO NUEVO-TORRECILLA C.	Torrecilla en Cameros	CR. LOGROÑO 5	89,00	0585505WM3708N0001OD	SANITARIO	LR-38
ILR248	CENTRO DE SALUD SIETE INFANTES-LOGROÑO	Logroño	SIETE INFANTES DE LARA 2	4.021,00	4310302WN4041S0001WW	SANITARIO	LR-01 LR-38
ILR255	CENTRO DE SALUD CASCAJOS-LOGROÑO	Logroño	PEDREGALES 19	2.566,00	6506608WN4060N0001RI	SANITARIO	LR-01 LR-38
ILR260	OFICINA AV.GRAN VÍA 7-5º C.A.MUJER-LOGROÑO	Logroño	GRAN VÍA 7-5º LOCAL 7	268,38	5614901WN4051N0008PT	ADMINISTRATIVO	
ILR269	CENTRO P. ACTIVA - CENTRO DÍA MANZANERA-LOGROÑO	Logroño	Pº. DEL PRIOR 41	2.393,00	6624601WN4062S0001HR	OTROS	
ILR270	CENTRO DE SALUD PUERTA DE ARNEDO	Arnedo	AV. BENIDORM 57	3.627,00	4756408WM7745N0001FE	SANITARIO	LR-38
ILR272	CENTRO DE SALUD V.ALEIXANDRE-HARO	Haro	VICENTE ALEIXANDRE 2	4.416,00	2732102WN1123S0001HB	SANITARIO	LR-01 LR-38
ILR273	OFICINA A.V.D. JUZGADOS-CALAHORRA	Calahorra	AV. NUMANCIA 26	30,00	5242618WM8854S0001FG	ADMINISTRATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR274	CENTRO DE SALUD RINCÓN DE O.-CERVERA R.A.	Cervera del Río Alhama	ESCUELAS 2	102,00	5661101WM8556B0001HP	SANITARIO	
ILR276	CENTRO DE SALUD AV.LA RIOJA-NÁJERA	Nájera	AV. LA RIOJA 7	2.705,00	2165406WM2926E0001WL	SANITARIO	LR-38
ILR277	CENTRO ALTA RESOLUCIÓN P.A.-CARPA-LOGROÑO	Logroño	OBISPO LEPE 2	14.818,00	6814901WN4061S0001MP	SANITARIO	LR-38
ILR278	CENTRO DE SALUD MENTAL P-1. ALBELDA I.	Albelda de Iregua	CR. N-111 KM.8	29.160,00	3736901WM4933N0001EI	SANITARIO	LR-01 LR-29 LR-38
ILR279	CENTRO DE SALUD-SANTO DOMINGO C.	Santo Domingo de la Calzada	WINNENDEN 2	3.437,00	4185101WM0948N0001KE	SANITARIO	LR-01 LR-38
ILR283	HOSPITAL SAN PEDRO-HOSPITAL SERIS	Logroño	PIQUERAS S/N	134.403,00	7302901WN4070S0001IB	SANITARIO	LR-01 LR-06
ILR284	CENTRO P. ACTIVA -CENTRO DÍA-CALAHORRA	Calahorra	NUMANCIA 35	1.435,00	4739748WM8843N0001HO	OTROS	
ILR295	CENTRO DE SALUD LA GUINDALERA-LOGROÑO	Logroño	NESTARES 3	4.489,00	4701703WN4040S0000PU	SANITARIO	LR-38
ILR296	CENTRO DE DÍA P.MAYORES-CASALARREINA	Casalarreina	Pº LA FLORIDA 16	210,25	7108006WN0170N0003LJ	OTROS	
ILR298	CENTRO DE DÍA EN SANTO DOMINGO C.	Santo Domingo de la Calzada	ENRIQUE TRASTÁMARA	646,00	4588505WM0948N0001UE	OTROS	
ILR300	PISO C/G.NÁJERA 11 P.E.FAMILIAR-CALAHORRA	Calahorra	GARCÍA DE NÁJERA 11 1ºF	79,00	4841401WM8844S0004QF	ADMINISTRATIVO	
ILR303	JUZGADOS PZA.CASTAÑARES 4-HARO (Edificio Paternina-Punto E.F.)	Haro	PL. CASTAÑARES R. 4	2.753,00	2136801WN1123N0001AS	ADMINISTRATIVO	
ILR308	EDIFICIO C/VARA DE REY 8-SALUD.LOGROÑO	Logroño	VARA DE REY	4.084,13	5615207WN4051N0001AZ	ADMINISTRATIVO	
ILR312	ESCUELA DE ENFERMERÍA-EMERGENCIAS. LOGROÑO	Logroño	AUTONOMÍA DE LA RIOJA 3-5	5.199,50	6814902WN4061S0001OP	SANITARIO	
ILR320	CENTRO DE DÍA P. MAYORES EN CASTAÑARES R.	Castañares de Rioja	Miguel Villanueva, 35	458,64	5969025WN0056N0001YS	OTROS	LR-21
ILR322	LOCAL CALLE RIO ISLA, 2 - PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	Logroño	Río Isla, 2	869,40	4113702WN4041S0001EW	OTROS	
ILR325	CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA Y CENTRO DE DIA, C/ SIERVAS DE JESUS	Haro	Siervas de Jesús, 2	930,40	2840101WN1124S0001QF	OTROS	
ILR335	RESIDENCIA P.MAYORES-C.DÍA P-K.ALBELDA I.	Albelda de Iregua	CTRA. SORIA KM.8	15.984,00	3537903WM4933N0001LI	OTROS	LR-21
ILR337	PISO C/DUQUES DE NÁJERA 66-1ºA.MENORES-LOGROÑO	Logroño	DUQUES DE NÁJERA 66 1ºA	96,00	4812607WN4041S0026WZ	OTROS	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR341	PISO C/SOLIDARIDAD 15 1º-I.F.T.MENORES-LOGROÑO	Logroño	SOLIDARIDAD 15 1º IZDA	270,80	6014827WN4051S0003SI	OTROS	
ILR347	PISO C/CALVO SOTELO 21 5ºIZDA MENORES-LOGROÑO	Logroño	CALVO SOTELO 21-5º IZDA	117,15	6117726WN4061N0011AO	OTROS	
ILR349	CENTRO OCUPACIONAL DISCAPACITADOS ÁNCORA-CALAHORRA	Calahorra	SAN LÁZARO 20	3.600,62	6931003WM8863S0001Y W	OTROS	LR-01
ILR351	LOCAL C/TORREMUÑA 3-5 AMIN - LOGROÑO	Logroño	TORREMUÑA 5	123,00	4913802WN4041S0016QF	OTROS	
ILR356	CENTRO DE MENORES "V.VALVANERA"-LOGROÑO	Logroño	PIQUERAS 1	1.854,00	6709201WN4060N0001HI	OTROS	
ILR360	RESIDENCIA P.MAYORES LOS JAZMINES-HARO	Haro	SEVERO OCHOA 5	6.232,00	2731903WN1123S0001YB	OTROS	LR-21
ILR362	CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIAL AUTISTAS LEO KANNER-LOGROÑO	Logroño	PASEO DE JERÓNIMO JIMÉNEZ 1	2.518,00	4604304WN4040S0001RI	OTROS	
ILR365	CENTRO DE DÍA P.MAYORES LA ESTRELLA-ALFARO	Alfaro	LA ESTRELLA 16	460,00	3210201XM0731S0001UY	OTROS	
ILR368	PISO C/PÉREZ GALDÓS 1 8ºD CRUZ ROJA-LOGROÑO	Logroño	PÉREZ GALDÓS 1-8º DCHA	92,00	5512905WN4051S0018TB	OTROS	
ILR370	CENTRO DE DÍA P.MAYORES-FUENMAYOR	Fuenmayor	AV. ESTACIÓN 12	606,00	6123401WN3062S0001BG	OTROS	
ILR371	HOSPITAL SAN PEDRO-CIBIR-RIOJASALUD	Logroño	PIQUERAS SN	22.366,00	7302901WN4070S0001IB	OTROS	
ILR372	CENTRO DE DÍA P. MAYORES - BADARÁN	Badarán	HOYOS 2B Y 4	598,75	5809714WM1950N0001DZ	OTROS	
ILR373	CENTRO SOCIO SANITARIO SEVERO OCHOA-HARO	Haro	SEVERO OCHOA 5	450,00	2731903WN1123S0001YB	SANITARIO	
ILR374	CENTRO SOCIO SANITARIO H.VEDADA-CALAHORRA	Calahorra	HOYA VEDADA	4.775,00	26036A038000100001SH	SANITARIO	
ILR377	PISO C/SOLIDARIDAD 15 1º D-F.T.MENORES-LOGROÑO	Logroño	SOLIDARIDAD 15 1º DCHA	105,40	6014827WN4051S0004DO	ADMINISTRATIVO	
ILR390	Piso-Garaje y trastero	Logroño	Parque San Adrián 21, 5º A	171,00	4608504WN4040N0113ZS	OTROS	
ILR391	Piso-Garaje - Atención P. Discapacidad	Logroño	SOLIDARIDAD, 68-1º CTRO-Tipo B-Torre 2	152,72	6411202WN4061S0010RH	OTROS	
Consejería de Educación y Empleo				163 edificios		28 edificios afectados por contratos	
ILR004	ESCUELA INFANTIL LA FLORIDA-ALFARO	Alfaro	LA ESTRELLA 1	1.376,42	3208101XM0730G0001IP	EDUCATIVO	LR-18
ILR005	ESCUELA INFANTIL N.S.CARMEN-CALAHORRA	Calahorra	GENERAL GALLARZA 26	1.818,00	5344701WM8854S0001OG	EDUCATIVO	LR-17

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR006	ESCUELA INFANTIL PRÍNCIPE FELIPE-RINCÓN DE SOTO	Rincón de Soto	AV. RÍO ALFARO 1 BIS	1.190,20	5163809WM9756C0001TK	EDUCATIVO	LR-18
ILR010	PALACIO DE LOS CHAPITELES-IER.LOGROÑO	Logroño	PORTALES 2	1.951,75	5819808WN4051N0001WZ	ADMINISTRATIVO	
ILR013	RESIDENCIA UNIVERSITARIA STO.DOMINGO-LOGROÑO	Logroño	MAGISTERIO 1	4.739,24	7119603WN4071N0001IY	EDUCATIVO	
ILR055	ANTIGUA GUARDERÍA INFANTIL LAS LUCES-HARO	Haro	EL MAZO 9	1.073,74	2335326WN1123S0001EB	EDUCATIVO	
ILR064	ESCUELA INFANTIL NTRA. SRA. DE VICO-ARNEDO	Arnedo	Cidacos 24	1.380,00	3551804WM7735S0001KU	EDUCATIVO	
ILR091	CENTRO ESCOLAR G. DE BERCEO-LOGROÑO	Logroño	ESTAMBRERA 28	3.758,00	6406910WN4060N0001GI	EDUCATIVO	
ILR094	I.E.S. GONZALO DE BERCEO-ALFARO	Alfaro	Pº. FLORIDA 25	14.908,00	3109112XM0730G0001QP	EDUCATIVO	LR-01 LR-18
ILR095	I.E.S. CELSO DÍAZ-ARNEDO	Arnedo	AV. NUMANCIA 19	4.963,00	3350101WM7735S0001BU	EDUCATIVO	LR-12 LR-13
ILR096	I.E.S. VIRGEN DE VICO-ARNEDO	Arnedo	AV. ELISEO LERENA SN	3.805,00	4450801WM7745S0001UA	EDUCATIVO	LR-01 LR-12 LR-16
ILR097	I.E.S. VALLE DEL CIDACOS-CALAHORRA	Calahorra	BASCONIA 6	5.834,00	5445901WM8854N0001FU	EDUCATIVO	
ILR098	I.E.S. M.F.QUINTILIANO-CALAHORRA	Calahorra	BASCONIA 6	6.392,00	5445901WM8854N0001FU	EDUCATIVO	LR-01
ILR099	I.E.S. F.TOMÁS Y VALIENTE-FUENMAYOR	Fuenmayor	AV. PRINCIPE DE ASTURIAS 5	4.146,75	5821901WN3052S0001UA	EDUCATIVO	LR-17
ILR100	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO" - CALLE MAZO	Haro	MAZO 9	3.821,00	2335309WN1123S0001LB	EDUCATIVO	LR-01
ILR101	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO" - PLAZA M. BARTOLOME COSSÍO	Haro	PZ. M.BARTOLOMÉ COSSÍO 6	5.025,00	2335302WN1123N0001WS	EDUCATIVO	
ILR102	CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA-HARO	Haro	LA VEGA SN	1.740,00	2440113WN1124S0001XF	EDUCATIVO	
ILR103	I.E.S. LA LABORAL-LARDERO	Lardero	CTRA. SORIA 72	18.584,65	5286921WM4958N0001WO	EDUCATIVO	LR-01
ILR104	COLEGIO PÚBLICO SAN PÍO X-LOGROÑO	Logroño	RÍO ALHAMA 1	2.479,00	7302909WN4070S0001AB	EDUCATIVO	
ILR105	I.E.S. HERMANOS DELHUYAR-LOGROÑO	Logroño	ALBIA DE CASTRO 9	8.202,94	6413201WN4061S0001XP	EDUCATIVO	LR-05 LR-17
ILR106	I.E.S. P.MATEO SAGASTA-LOGROÑO	Logroño	DUQUESA DE LA VICTORIA 1	9.617,00	5918701WN4051N0001FZ	EDUCATIVO	LR-02
ILR107	I.E.S. INVENTOR COSME GARCÍA-LOGROÑO	Logroño	REPÚBLICA ARGENTINA 68	8.891,96	5106305WN4050N0001UR	EDUCATIVO	LR-01 LR-17
ILR109	ESCUELA DE ARTE SUPERIOR Y DISEÑO-LOGROÑO	Logroño	AV. DE LA PAZ 9	7.582,00	6019501WN4061N0001RW	EDUCATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR110	I.E.S. ESCULTOR DANIEL Y POLIDEPORTIVO-LOGROÑO	Logroño	GONZALO DE BERCEO 35	5.881,55	4418601WN4041N0001FJ	EDUCATIVO	LR-17
ILR111	CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FP A DISTANCIA (ANTIGUO CEPA PLUS ULTRA)-LOGROÑO	Logroño	AV. DE LOBETE 17	1.101,00	6611904WN4061S0001TP	EDUCATIVO	
ILR112	I.E.S. DUQUES DE NÁJERA-LOGROÑO	Logroño	DUQUES DE NÁJERA 100	10.833,00	4415704WN4041S0001UW	EDUCATIVO	LR-12 LR-14 LR-18
ILR113	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS-LOGROÑO	Logroño	JUAN PABLO II 4	4.475,00	6611903WN4061S0001LP	EDUCATIVO	LR-18
ILR114	I.E.S. TOMÁS MINGOT-LOGROÑO	Logroño	SIETE INFANTES DE LARA 1	5.630,80	4510601WN4041S0001SW	EDUCATIVO	LR-12 LR-15
ILR115	I.E.S. BATALLA DE CLAVIJO-LOGROÑO	Logroño	GENERAL URRUTIA 34	3.997,00	4922603WN4042S0001BL	EDUCATIVO	
ILR116	I.E.S. ESTEBAN MANUEL VILLEGAS-NÁJERA	Nájera	CR. HUÉRCANOS 10	4.610,00	3165104WM2936E0001IM	EDUCATIVO	LR-18
ILR117	I.E.S. REY DON GARCÍA - NÁJERA	Nájera	CR. URUÑUELA 2	4.810,00	2765501WM2926F0001TT	EDUCATIVO	LR-18
ILR118	I.E.S. VALLE DEL OJA-SANTO DOMINGO C.	Santo Domingo de la Calzada	CR. GALLINERO 3	3.749,00	4184017WM0948S0001AA	EDUCATIVO	LR-18
ILR119	CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CAMINO DE SANTIAGO - STO. DOMINGO DE LA CALZADA	Santo Domingo de la Calzada	MAYOR 83	2.100,00	3889002WM0938N0001BX	EDUCATIVO	LR-04
ILR120	CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS-ALFARO	Alfaro	PASEO FLORIDA	771,00		EDUCATIVO	
ILR121	CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS-CALAHORRA	Calahorra	RASILLO DE SAN FRANCISCO	837,00	5938402WM8853N0001SD	EDUCATIVO	
ILR122	CENTRO ED. ESPECIAL MARQUÉS DE VALLEJO-LOGROÑO	Logroño	CR. NACIONAL 232 SN	5.094,00	26900A035002770001SY	EDUCATIVO	LR-01
ILR123	COLEGIO PÚBLICO SAN PRUDENCIO-ALBELDA	Albelda de Iregua	SAN PRUDENCIO 6	3.965,00	3299330WM4839N0001PD	EDUCATIVO	
ILR124	COLEGIO PÚBLICO OBISPO E. MORENO-ALFARO	Alfaro	PASEO FLORIDA	5.602,00	3109000XM0730G0001GP	EDUCATIVO	
ILR125	COLEGIO PÚBLICO A.DELGADO CALVETE-ARNEDO	Arnedo	AV. DEPORTIVA 21	3.676,00	4048104WM7744N0001BO	EDUCATIVO	
ILR126	COLEGIO PÚBLICO SAN PELAYO-BAÑOS R.TOBÍA	Baños de Río Tobía	MARTÍNEZ SOMALO	2.060,00	0166002WM2806N0001ZK	EDUCATIVO	
ILR127	COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL OLIVÁN-CALAHORRA	Calahorra	PZ. ERAS 5	1.880,00	5843303WM8854S0001SG	EDUCATIVO	
ILR128	COLEGIO PÚBLICO AURELIO PRUDENCIO-CALAHORRA	Calahorra	CR. MURILLO 14	4.775,00	5250101WM8854N0001IU	EDUCATIVO	
ILR129	COLEGIO PÚBLICO QUINTILIANO-CALAHORRA	Calahorra	AV. VALVANERA 13	4.550,00	4844001WM8844S0001BA	EDUCATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR130	COLEGIO PÚBLICO GREGORIA ARTACHO-CENICERO	Cenicero	ARRAÑALES 1	1.340,00	9234001WN2093S0001YO	EDUCATIVO	
ILR131	COLEGIO PÚBLICO SAN LORENZO-EZCARAY	Ezcaray	DR. ELÍSEO CADARSO 1	1.340,00		EDUCATIVO	
ILR132	COLEGIO PÚBLICO CERVANTES-FUENMAYOR	Fuenmayor	DONANTES DE SANGRE SN	2.685,00	3109111XM0730G0001GP	EDUCATIVO	
ILR133	COLEGIO PÚBLICO N.S.DE LA VEGA-HARO	Haro	GONZALO DE BERCEO SN	5.555,00	3037340WN1123N0001US	EDUCATIVO	
ILR134	COLEGIO PÚBLICO SAN FELICES-HARO	Haro	AV. LA RIOJA 2	1.981,00	2339904WN1123N0001KS	EDUCATIVO	
ILR135	COLEGIO PÚBLICO GLEZ.GALLARZA-LARDERO	Lardero	SAN MARCIAL 3	4.765,00	4579109WM4947N0001BA	EDUCATIVO	
ILR136	COLEGIO PÚBLICO BRETÓN DE LOS HERREROS-LOGROÑO	Logroño	VILLAMEDIANA 30	3.240,00	6219901WN4061S0001RP	EDUCATIVO	
ILR137	COLEGIO PÚBLICO CABALLERO DE LA ROSA-LOGROÑO	Logroño	MADRE DE DIOS 51	2.925,00	7320801WN4072S0001KI	EDUCATIVO	
ILR138	COLEGIO PÚBLICO DOCTOR CASTROVIEJO-LOGROÑO	Logroño	DUQUES DE NÁJERA 115	3.293,00	4313604WN4041S0001QW	EDUCATIVO	
ILR139	COLEGIO PÚBLICO DUQUESA DE LA VICTORIA-LOGROÑO	Logroño	DSA. DE LA VICTORIA 64	4.895,00	6515902WN4061N0001GW	EDUCATIVO	
ILR140	COLEGIO PÚBLICO ESCULTOR VICENTE OCHOA-LOGROÑO	Logroño	PONIENTE 9	3.449,00	4421601WN4042S0001FL	EDUCATIVO	
ILR141	COLEGIO PÚBLICO GENERAL ESPARTERO-LOGROÑO	Logroño	BELCHITE 19	1.565,00	5811403WN4051S0001HY	EDUCATIVO	
ILR142	COLEGIO PÚBLICO LAS GAUNAS-LOGROÑO	Logroño	REPÚBLICA ARGENTINA 62	3.909,00	5108301WN4050N0001RR	EDUCATIVO	
ILR143	COLEGIO PÚBLICO MADRE DE DIOS-LOGROÑO	Logroño	CANTABRIA 10-12	3.176,00		EDUCATIVO	
ILR144	COLEGIO PÚBLICO MILENARIO DE LA LENGUA-LOGROÑO	Logroño	RAMÍREZ DE VELASCO 1	1.950,00		EDUCATIVO	
ILR145	COLEGIO PÚBLICO NAVARRETE EL MUDO-LOGROÑO	Logroño	GENERAL URRUTIA 16	3.386,00		EDUCATIVO	
ILR146	COLEGIO PÚBLICO OBISPO BLANCO NÁJERA - LOGROÑO	Logroño	OBISPO FIDEL GARCIA 4	3.093,00	7013802WN4071S0001IF	EDUCATIVO	
ILR147	CENTRO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS "CEPA PLUS ULTRA" (Antiguo CEIP San Francisco).	Logroño	SAN FRANCISCO 5	2.543,00		EDUCATIVO	
ILR148	COLEGIO PÚBLICO VARIA-LOGROÑO	Logroño	ESTANISLAO DEL CAMPO 2-4	1.471,00	8814206WN4081S0001BK	EDUCATIVO	
ILR149	COLEGIO PÚBLICO VÉLEZ DE GUEVARA-LOGROÑO	Logroño	VÉLEZ DE GUEVARA 33	1.556,00	4814213WN4041S0001RW	EDUCATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR150	COLEGIO PÚBLICO VUELO MADRID MANILA-LOGROÑO	Logroño	REPÚBLICA ARGENTINA 54 BIS	3.870,00	5210301WN4051S0001FY	EDUCATIVO	
ILR151	COLEGIO PÚBLICO SAN FERNANDO - NÁJERA	Nájera	Pº. MARTÍN GAMERO SN	1.678,00		EDUCATIVO	
ILR152	COLEGIO PÚBLICO SANCHO III - NÁJERA	Nájera	CR. HUÉRCANOS SN	3.258,00	3165103WM2936E0001XM	EDUCATIVO	
ILR153	COLEGIO PÚBLICO N.S.SAGRARIO-NAVARRETE	Navarrete	CR. ENTRENA SN	3.030,00	6473312WM3967S0001OG	EDUCATIVO	
ILR154	COLEGIO PÚBLICO J.ORTEGA VALDERRAMA-PRADEJÓN	Pradejón	LA FUENTE 23	4.031,00	6972009WM7867S0001ZS	EDUCATIVO	
ILR155	COLEGIO PÚBLICO DE RINCÓN DE SOTO	Rincón de Soto	AV. LA RIOJA SN	2.328,00	4668001WM9746H001AD	EDUCATIVO	
ILR156	C.E.I.P. BEATO JERÓNIMO HERMOSILLA - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	Santo Domingo de la Calzada	CR. GALLINERO 9	4.586,00	4184016WM0948S0001W A	EDUCATIVO	
ILR157	COLEGIO PÚBLICO G.BERCEO-VILLAMEDIANA I.	Villamediana de Iregua	ALBINA BALDA 2	6.628,95	8070603WM4987S0001PS	EDUCATIVO	
ILR158	COLEGIO PÚBLICO DE AGONCILLO	Agoncillo	J.M. DE LA VEGA SN	568,00		EDUCATIVO	
ILR159	COLEGIO PÚBLICO DE ARRÚBAL	Arrubal	ESCUELAS SN	432,00		EDUCATIVO	
ILR160	COLEGIO PÚBLICO DE AUSEJO	Ausejo	CEMENTERIO 4	1.703,00	8882808WM6888S0001ZW	EDUCATIVO	
ILR161	COLEGIO PÚBLICO DE CORERA	Corera	MAYOR 18	704,00	4281603WM6848S0001TO	EDUCATIVO	
ILR162	COLEGIO PÚBLICO DE GALILEA	Galilea	FDEZ. BALMADEA SN	208,00		EDUCATIVO	
ILR163	COLEGIO PÚBLICO DE RIBAFRECHA	Ribafrecha	LAS PARRAS SN			EDUCATIVO	
ILR164	COLEGIO PÚBLICO DE SAN ROMÁN C.	San Román de Cameros	SIMÓN DE AGREDA SN			EDUCATIVO	
ILR165	COLEGIO PÚBLICO DE BADARÁN	Badarán	TRAVESÍA HOYOS 9		5708107WM1950N0001W Z	EDUCATIVO	
ILR166	COLEGIO PÚBLICO DE BOBADILLA	Bobadilla	PZ. MAYOR 2			EDUCATIVO	
ILR167	COLEGIO PÚBLICO DE ESTOLLO	Estollo	PZ. AYUNTAMIENTO SN			EDUCATIVO	
ILR168	COLEGIO PÚBLICO DE SAN MILLÁN C.	San Millán de la Cogolla	CR. ESTOLLO SN			EDUCATIVO	
ILR169	COLEGIO PÚBLICO DE VILLAR DE TORRE	Villar de Torre	ALTA SN			EDUCATIVO	
ILR170	COLEGIO PÚBLICO DE VINIEGRA ABAJO	Viniegra de Abajo	REP. ARGENTINA 1			EDUCATIVO	
ILR171	COLEGIO PÚBLICO DE CASALARREINA	Casalarreina	ESCUELAS SN		7707204WN0170N0001MG	EDUCATIVO	
ILR172	COLEGIO PÚBLICO DE ANGUCIANA	Anguciana	DRES. CASTROVIEJO SN			EDUCATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR173	COLEGIO PÚBLICO DE CIHURI	Cihuri	CR. ANGUCIANA SN			EDUCATIVO	
ILR174	COLEGIO PÚBLICO DE CUZCURRITA R.T.	Cuzcurrita-Río Tirón	SAN SEBASTIÁN SN			EDUCATIVO	
ILR175	COLEGIO PÚBLICO DE TIRGO	Tirgo	PZ. ESPAÑA SN			EDUCATIVO	
ILR176	COLEGIO PÚBLICO DE ZARRATÓN	Zarrazón	CR. SANTO DOMINGO SN			EDUCATIVO	
ILR177	COLEGIO PÚBLICO DE CASTAÑARES	Castañares de Rioja	MIGUEL VILLANUEVA SN			EDUCATIVO	
ILR178	COLEGIO PÚBLICO DE BAÑARES	Bañares	PZ. ESPAÑA SN			EDUCATIVO	
ILR179	COLEGIO PÚBLICO DE GRAÑÓN	Grañón	CR. HUMILLADERO SN			EDUCATIVO	
ILR180	COLEGIO PÚBLICO DE SANTURDE	Santurde	PZ. FUNDADOR SN			EDUCATIVO	
ILR181	COLEGIO PÚBLICO BALTASAR ÁLVAREZ-CERVERA R.A.	Cervera del Río Alhama	ESCULTOR DANIEL SN			EDUCATIVO	
ILR182	COLEGIO PÚBLICO DE AGUILAR DE RÍO ALHAMA	Aguilar del Río Alhama	JIMÉNEZ MONTERO SN			EDUCATIVO	
ILR183	COLEGIO PÚBLICO DE CABRETÓN-CERVERA R.A.	Cervera del Río Alhama	CABRETÓN SN			EDUCATIVO	
ILR184	COLEGIO PÚBLICO DE VALVERDE-CERVERA R.A.	Cervera del Río Alhama	CR. CERVERA SN			EDUCATIVO	
ILR185	COLEGIO PÚBLICO J.ELORZA ARISTORENA-IGEA	Igea	MAYOR 5			EDUCATIVO	
ILR186	COLEGIO PÚBLICO DE CORNAGO	Cornago	CR. ARNEDO SN			EDUCATIVO	
ILR187	COLEGIO PÚBLICO DE GRÁVALOS	Grávalos	MARTÍNEZ BRETÓN SN			EDUCATIVO	
ILR188	COLEGIO PÚBLICO RINCÓN OLIVADO-CERVERA R.A.	Cervera del Río Alhama	CR.IGEA SN			EDUCATIVO	
ILR189	COLEGIO PÚBLICO DE NALDA	Nalda	PZ. LA TELA SN			EDUCATIVO	
ILR190	CENTRO ESCOLAR EN ENTRENA	Entrena	AV. LA RIOJA 23		8930805WM3983S0001IQ	EDUCATIVO	
ILR191	COLEGIO PÚBLICO DE ISLALLANA-NALDA	Nalda	CR. SORIA SN			EDUCATIVO	
ILR192	COLEGIO PÚBLICO DE SORZANO	Sorzano	ESCUELAS SN			EDUCATIVO	
ILR193	COLEGIO PÚBLICO DE VIGUERA	Viguera	PZ. ESPAÑA SN			EDUCATIVO	
ILR194	COLEGIO PÚBLICO DE QUEL	Quel	AV. FERROCARRIL SN		8257101WM7785G0001DW	EDUCATIVO	
ILR195	COLEGIO PÚBLICO DE ARNEDILLO	Arnedillo	CR. BALNEARIO SN		2937619WM6723N0001PK	EDUCATIVO	
ILR196	COLEGIO PÚBLICO DE ENCISO	Enciso	PORTILLO SN			EDUCATIVO	
ILR197	COLEGIO PÚBLICO DE HERCE	Herce	CR. SORIA-TAFALLA SN			EDUCATIVO	
ILR198	COLEGIO PÚBLICO DE PRÉJANO	Préjano	CR. ARNEDILLO SN			EDUCATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR199	COLEGIO PUBLICO DE TUDELILLA	Tudelilla	OBISPO MARRODAN SN			EDUCATIVO	
ILR200	COLEGIO PÚBLICO DE EL VILLAR A.	El Villar de Arnedo	SANTO CRISTO SN			EDUCATIVO	
ILR201	COLEGIO PÚBLICO DE EL RASILLO	El Rasillo	CR. LOGROÑO SN			EDUCATIVO	
ILR202	COLEGIO PÚBLICO DE TORRECILLA	Torrecilla en Cameros	SAGASTA SN		0784509WM3708S0001QZ	EDUCATIVO	LR-23
ILR203	COLEGIO PÚBLICO DE ORTIGOSA C.	Ortigosa	ALBERCO 9		5394801WM2659S0001RK	EDUCATIVO	
ILR204	COLEGIO PÚBLICO DE VILLOSLADA C.	Villoslada de Cameros	LA PLAZA SN			EDUCATIVO	
ILR205	COLEGIO PÚBLICO DE SAN VICENTE S.	San Vicente de la Sonsierra	LA PLANA SN			EDUCATIVO	
ILR206	COLEGIO PÚBLICO DE ÁBALOS	Abalos	EL RAMAL SN			EDUCATIVO	
ILR207	COLEGIO PÚBLICO DE BRIONES	Briones	CR. SAN VICENTE SN			EDUCATIVO	
ILR208	COLEGIO PÚBLICO DE SAN ASENSIO	San Asensio	AV. LA RIOJA SN			EDUCATIVO	
ILR209	COLEGIO PÚBLICO DE URUÑUELA	Uruñuela	GENERAL FRANCO SN			EDUCATIVO	
ILR210	COLEGIO PÚBLICO ALESANCO	Alesanco	ESCUELAS SN			EDUCATIVO	
ILR211	COLEGIO PÚBLICO DE ARENZANA DE ABAJO	Arenzana de Abajo	CR. TRICIO 9			EDUCATIVO	
ILR212	COLEGIO PÚBLICO DE AZOFRA	Azofra	MAYOR SN			EDUCATIVO	
ILR213	COLEGIO PÚBLICO DE CAMPROVÍN	Camprovín	PZ. IGLESIA 1			EDUCATIVO	
ILR214	COLEGIO PÚBLICO DE CÁRDENAS	Cárdenas	MAYOR SN			EDUCATIVO	
ILR215	COLEGIO PÚBLICO DE CORDOVÍN	Cordovín	CR. TRICIO 9			EDUCATIVO	
ILR216	COLEGIO PÚBLICO DE HORMILLA	Hormilla	DEL PERO SN			EDUCATIVO	
ILR217	COLEGIO PÚBLICO DE HUÉRCANOS	Huércanos	DEL MUELO SN			EDUCATIVO	
ILR218	COLEGIO PÚBLICO DE TRICIO	Tricio	LOS ESPINOS SN3			EDUCATIVO	
ILR219	ESCUELA HOGAR DE ORTIGOSA C.	Ortigosa	CIRUJALES 1		4998001WM2649N0001MY	EDUCATIVO	
ILR220	SECCION ED. SECUNDARIA DE CERVERA	Cervera del Río Alhama	SAN MIGUEL SN			EDUCATIVO	
ILR223	ESCUELA INFANTIL EL CARRUSEL-LOGROÑO	Logroño	OBISPO RUBIO MONTIEL 4	1.246,00	6712414WN4061S0001XP	EDUCATIVO	
ILR225	CONSERVATORIO MÚSICA RIOJA BAJA-CALAHORRA	Calahorra	STA. TERESA DE JESUS JORNET SN	1.328,00	5843302WM8854S0001EG	EDUCATIVO	
ILR226	CENTRO ESCOLAR SIETE INFANTES DE LARA-LOGROÑO	Logroño	CLUB DEPORTIVO 80	6.799,00	4310301WN4041S0001HW	EDUCATIVO	
ILR229	CENTRO ESCOLAR EN AUTOL	Autol	Pº CIDACOS SN	7.608,00	2545701WM8724N0001TD	EDUCATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR249	I.E.S. COMERCIO Y POLIDEPORTIVO-LOGROÑO	Logroño	Pº. PRIOR 97	13.781,00	7023201WN4072S0001PI	EDUCATIVO	LR-18
ILR250	I.E.S. VALLE CIDACOS-PABELLÓN EUROPA-CALAHORRA	Calahorra	BASCONIA	200,00	5445901WM8854N0001FU	EDUCATIVO	LR-01
ILR253	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA-LOGROÑO	Logroño	MARQUÉS DE MURRIETA 76	5.279,00	44118603WN4041N0001	EDUCATIVO	
ILR257	CENTRO ESCOLAR A.M. MATUTE-LOGROÑO	Logroño	ALEMANIA 19	13.730,00	3115901WN4031N0001XD	EDUCATIVO	
ILR258	CENTRO DE FORMACIÓN ECOVAREA - LOGROÑO	Logroño	CIRCUNDE 18	1.609,00	9308414WN4090N0001LB	EDUCATIVO	
ILR280	CENTRO ESCOLAR EN ALBERITE	Alberite	MANUEL NAVARRO DÍAZ 1	7.007,00	6450317WM4965S0001GH	EDUCATIVO	
ILR286	CENTRO ESCOLAR LA GUINDALERA-LOGROÑO	Logroño	NESTARES 4	5.348,00	4901502WN4040S0001QI	EDUCATIVO	
ILR287	ESCUELA INFANTIL LAS LUCES-HARO	Haro	GONZALO DE BERCEO 10	2.632,00	3037380WN1123N0001YS	EDUCATIVO	
ILR289	CENTRO ESCOLAR EN MURILLO R.LEZA	Murillo de Río Leza	JESÚS RUIZ DEL RÍO 10	3.151,00	5750202WM5955S0001RQ	EDUCATIVO	
ILR291	CENTRO ESCOLAR EN ANGUIANO	Anguiano	PLAZA DEL SOL 14	221,00	8887229WM1788N0001LZ	EDUCATIVO	
ILR294	CENTRO ESCOLAR EL ARCO-LOGROÑO	Logroño	MANUEL DE FALLA 10	5.327,00	3108310WN4030N0001OL	EDUCATIVO	LR-18
ILR301	CENTRO EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA MIGUEL ÁNGEL SÁINZ	Aldeanueva de Ebro	AV. RINCÓN DE SOTO 8	4.198,00	2560002WM9726S0001IZ	EDUCATIVO	
ILR306	CENTRO ESCOLAR EN ALCANADRE	Alcanadre	TEJADA 60 C	1.358,00	2752044WM7925S0000YS	EDUCATIVO	
ILR309	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS-HARO	Haro	M.BARTOLOMÉ COSSÍO 8	1.805,00	2236501WN1123S0001FB	EDUCATIVO	LR-01
ILR310	CENTRO ESCOLAR EN MEDRANO	Medrano	AV. MONCALVILLO 2	734,00	6726817WM3962N0001TF	EDUCATIVO	
ILR313	CENTRO ESCOLAR VILLA PATRO-LARDERO	Lardero	RIO LINARES	4.965,00	4785301WM4948N0001QT	EDUCATIVO	
ILR314	CENTRO ESCOLAR LA ESTACIÓN-ARNEDO	Arnedo	REYES CATÓLICOS 12	7.700,00	4253907WM7745S0001RA	EDUCATIVO	
ILR315	CENTRO ESCOLAR VILLAMEDIANA I.-PARCELA AMPLIACIÓN	Villamediana de Iregua	PORTILLO 17	3.576,04	8070605WM4987S0001TS	EDUCATIVO	
ILR319	EDIFICIO MARÍA DÍAZ - HARO	Haro	VIRGEN DE LA VEGA 47	1.649,75	2238006WN1123N0001ES	EDUCATIVO	
ILR321	CENTRO ORIENTACIÓN EMPLEO - LOGROÑO	Logroño	LOPE DE VEGA 41-43-45 (locales 4-5-6 y 7)	908,46	6406904WN4060N0003DP	ADMINISTRATIVO	
ILR324	LOCAL C/PRESIDENTE LEOPOLDO CALVO SOTELO 23-25 - LOGROÑO (OFICINA EMPLEO)	Logroño	Presidente Leopoldo Calvo Sotelo 23-25	462,00	6117725WN4061N0001KW	ADMINISTRATIVO	
ILR333	EDIFICIO C/BARRIOCEPO 34 UNED-LOGROÑO	Logroño	BARRIOCEPO 34	1.295,49	5302526WN4052S0001XM	EDUCATIVO	LR-09

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR343	ALBERGUE DE PEREGRINOS-NAVARRETE	Navarrete	TRAVESIA MAYOR BAJA 2	365,56	6277209WM3967N0001KU	OTROS	
ILR344	OFICINA G.BERCEO 2-12 ENTREP. 4 FAPA-LOGROÑO	Logroño	GONZALO BERCEO 2-12 ENTREP. 4	55,88	4918901WN4041N0027YF	OTROS	
ILR385	LOCAL CALLE CAMEROS, 10.- ASOC.PROINFANCIA RIOJANA.LOGROÑO	Logroño	CAMEROS 10	191,00	6919601WN4061N	OTROS	
Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud				40 edificios		5 edificios afectados por contratos	
ILR011	ALBERGUE "LAS ESCUELAS"-VENTROSA	Ventrosa	EL RIO 1	248,00	2373901WM1627S0001OY	OTROS	
ILR012	CENTRO TEC.DEPORTIVA ADARRAGA - LOGROÑO	Logroño	CAMINO LAS NORIAS 1	16.616,20	5125102WN4052N0001FG	OTROS	LR-27 LR-28
ILR014	MUSEO DE LA RIOJA-LOGROÑO	Logroño	SAN AGUSTIN 19-21	1.436,00	5418005WN4051N0001HZ	EDUCATIVO	
ILR015	MONASTERIO DE SUSO-SAN MILLÁN C.	San Millán de la Cogolla	SUSO	729,00	26130A005001090000XX	OTROS	
ILR016	ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL-LOGROÑO	Logroño	RODRIGUEZ PATERNA 24	2.955,00	5920901WN4052S0001JM	EDUCATIVO	
ILR017	ALBERGUE "HAYEDO DE SANTIAGO"-MUNILLA	Munilla	CIPRIANO MARTINEZ 29	754,00	8110501WM5781S0001MR	OTROS	
ILR021	CENTRO TEC.DEPORTIVA PRADO SALOBRE-LARDERO	Lardero	PRADO SALOBRE	2.905,18	2545701WM4924N0001TZ	OTROS	
ILR024	CASA GRANDE-ORTIGOSA C.	Ortigosa	MARIANO CAÑADA 5	1.400,00	5296201WM2659N0001ZP	OTROS	
ILR026	ALBERGUE "LA ESTACIÓN"-HERCE	Herce	FRAY ATANASIO LOBERA 37	238,00	8940601WM6784S0001XZ	OTROS	
ILR027	ALBERGUE "CONDESTABLE"-CORNAGO	Cornago	TS. CERRILLO 6	341,09	4976904WM7547F0001YQ	OTROS	
ILR028	PALACIO "MARQUÉS DE SAN NICOLÁS"-MUSEO.BRIONES	Briones	PLAZA ESPAÑA 11	1.245,00	7408007WN1170N0001WR	OTROS	
ILR032	SALA CULTURA GONZALO DE BERCEO-LOGROÑO	Logroño	CALVO SOTELO 11 BAJO	343,00	5817508WN4051N0001EZ	EDUCATIVO	
ILR038	PISO C/ D.VICTORIA 17-19 ENTLO-LOGROÑO	Logroño	VICTORIA 17-19/LA PAZ 16 ENTLO	311,00	6117106WN4061N0011XO	EDUCATIVO	
ILR042	LOCAL C/MARQUÉS DE MURRIETA 56-LOGROÑO	Logroño	MARQUES DE MURRIETA, 56	254,00	4617705WN4041N0003SL	OTROS	
ILR043	MUSEO ETNOGRÁFICO SAN ANDRÉS-LUMBRERAS	Lumbreras	SAN ANDRÉS DE LUMBRERAS	262,00	4405004WM3640N0001DE	EDUCATIVO	
ILR046	ALBERGUE "HOSPITAL SAN JOSÉ"-SOTO C.	Soto en Cameros	SAN JOSÉ 15	870,00	7319902WM4871N0001KI	OTROS	
ILR061	CLUB NÁUTICO. VIVIENDA	El Rasillo	LA LOBERA	125,00		OTROS	LR-01
ILR063	BIBLIOTECA PÚBLICA-LOGROÑO	Logroño	LA MERCED 1	5.271,00	5319503WN4051N0001IZ	EDUCATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR066	CONCHA DEL ESPOLÓN-LOGROÑO	Logroño	Pº DEL ESPOLÓN	600,08	5617402WN4051N0001UZ	ADMINISTRATIVO	
ILR067	ALBERGUE "REHOYO"-EZCARAY	Ezcaray	MONTE DEMANDA Y AGREGADOS	268,13	26061A014010940000YL	OTROS	
ILR073	ALBERGUE "ALHAMA"-ALFARO	Alfaro	CARRETIL DE LA CARCEL 1	960,00	3409401XM0730G0001OP	OTROS	
ILR074	ALBERGUE EN EL RASILLO DE CAMEROS	El Rasillo	SOMERA 2	211,00	5117009WM2751N0001WJ	OTROS	
ILR224	LOCAL CALLE LOS BAÑOS 1-LOGROÑO	Logroño	LOS BAÑOS 1 BAJO	197,40	5920913WN4052S0001YM	OTROS	
ILR256	PALACIO DE DEPORTES DE LA RIOJA-LOGROÑO	Logroño	AV. MONCALVILLO 2	9.600,00	4804301WN4040S0001UI	OTROS	LR-01
ILR268	CENTRO RIOJANO EN MADRID	Madrid	SERRANO 25	120,00		EDUCATIVO	
ILR288	MUSEO TORREÓN MEDIEVAL-HARO	Haro	PLAZA LA PAZ 9	1.048,00	2641031WN1124S0001MF	EDUCATIVO	
ILR307	OFICINA TURISMO C/PORTALES 50-LOGROÑO	Logroño	PORTALES 50	375,00	5219502WN4051N0001UZ	ADMINISTRATIVO	
ILR318	LOCAL C/CALVO SOTELO 39 -LOGROÑO (MEMORIA HISTÓRICA)	Logroño	CALVO SOTELO 39	350,00	6117720WN4061N0001LW	ADMINISTRATIVO	
ILR331	ATENEO RIOJANO - LOGROÑO	Logroño	MURO DE CERVANTES 1-1º	353,00	5919701WN4051N0004XQ	EDUCATIVO	
ILR332	MUSEO DE CALAHORRA C/A.OLIVAN 8	Calahorra	ANGEL OLIVAN 8	1.802,76	5840803WM8854S0001JG	EDUCATIVO	LR-25
ILR336	ALBERGUE EL HÓRREO-ALTURA-PRADILLO	Pradillo	SALVADOR PEREDA 11	190,00	9795505WM2699N0001UE	EDUCATIVO	
ILR340	CENTRO RIOJANO EN VENEZUELA	Sin municipio	RIO DE JANEIRO 35-BARUTA	2.291,94		EDUCATIVO	
ILR342	ALBERGUE "SEÑORÍO DE CAMEROS"-CABEZÓN C.	Cabezón de Cameros	ERILLA 2	370,00	9718305WM3791N0001PX	OTROS	
ILR346	SALA USOS MÚLTIPLES AMÓS SALVADOR-LOGROÑO	Logroño	ONCE DE JUNIO 4	715,00	5319501WN4051N0001DZ	EDUCATIVO	
ILR357	CENTRO RIOJANO EN SAN SEBASTIÁN	San Sebastián	Pº. SALAMANCA 13-14	464,00	PD1A042	EDUCATIVO	
ILR363	CENTRO RIOJANO C/BELGRANO 952-960-BUENOS AIRES	Sin municipio	BELGRANO 952-960	1.095,00	CIR13SEC12MAN73PAR6	EDUCATIVO	
ILR366	CENTRO ESTUDIOS EMIGRACIÓN - TORRECILLA C.	Torrecilla en Cameros	PZ. SAN FRANCISCO 1	630,00	0385405WM3708N0001ZD	EDUCATIVO	
ILR382	OFICINA FUNDACIÓN SAN MILLÁN - LOGROÑO	Logroño	GONZALO DE BERCEO 2-6	204,14	4918901WN4041N0036SB	EDUCATIVO	
ILR383	OFICINA FUNDACIÓN P. MATEO SAGASTA - LOGROÑO	Logroño	GONZALO DE BERCEO 2-12	43,71	4918901WN4041N0036SB	EDUCATIVO	
ILR388	Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja (Riojaforum).	Logroño	Calle San Millán 25	26.180,00	6925201WN4062N0001RL	OTROS	LR-01 LR-39

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo				4 edificios		2 edificios afectados por contratos	
ILR002	OFICINAS ENTREPLANTA GRAN VÍA 52-56.LOGROÑO	Logroño	AV.GRAN VIA 52-56	1.138,00	5017301WN4051N0038QE	ADMINISTRATIVO	
ILR231	OFICINA DE EMPLEO EN LOGROÑO	Logroño	CALVO SOTELO 25-27-29	1.085,03	6117723WN4061N0001MW	ADMINISTRATIVO	
ILR259	OFICINAS C/MARQUÉS DE LA ENSENADA 13-15 BAJO - LOGROÑO	Logroño	M. DE LA ENSENADA 13-15 BAJO	462,79	6316201WN4061N0043YO	ADMINISTRATIVO	LR-36
ILR262	CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA-LA FOMBERA.LOGROÑO	Logroño	AV.ZARAGOZA 21	11.198,00	26900A045000740001SU	ADMINISTRATIVO	LR-03
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente				24 edificios		2 edificios afectados por contratos	
ILR003	ESTACIÓN VITICULTURA Y ENOLOGÍA - HARO	Haro	BRETON DE LOS HERREROS 4	4.105,35	2038601WN1112N0001ZF	ADMINISTRATIVO	LR-10 RL-11
ILR020	CASA FORESTAL EN VILLAVELAYO	Villavelayo	VILLAVELAYO	557,07	1246601WM0614N0001JM	OTROS	
ILR053	LA GRAJERA-CENTRO REUNIONES.LOGROÑO	Logroño	CARRETERA DE BURGOS	1.453,00		OTROS	
ILR054	LA GRAJERA-BODEGA.LOGROÑO	Logroño	CARRETERA DE BURGOS	888,00		OTROS	
ILR056	LA FOMBERA-CASA FORESTAL	Logroño	CARRETERA ZARAGOZA KM 3	3.424,00	001200300WN40B0001RW	OTROS	
ILR062	CENTRO INVESTIGACIÓN Y D.A.-CIDA-AGONCILLO	Agoncillo	SOTO DE VALDEGON	4.001,59	26002A00100010001RW	ADMINISTRATIVO	
ILR068	CENTRO FORESTAL EN SAN ROMÁN C.	San Román de Cameros	CARRETERA 19-21	396,20	4457406WM4745N0001WD	OTROS	
ILR070	SEDE Cª.AGRICULTURA AV.PAZ 8-LOGROÑO	Logroño	AV. DE LA PAZ 6-8-10	4.476,58	6117103WN4061N0002SE	ADMINISTRATIVO	
ILR071	CASA FORESTAL RIVABELLOSA-ALMARZA C.	Almarza de Cameros	MONTE RIVABELLOSA	150,00	26012A001005140000IL	OTROS	
ILR072	CENTRO INTERPRETACIÓN S.CEBOLLERA-VILLOSLADA C.	Villoslada de Cameros	AGUSTÍN MURO 68 B	374,27	7022009WM2672S0001MX	EDUCATIVO	
ILR092	ALMACÉN-SILO DE ARNEDO	Arnedo	AV. CONSTITUCION 134	358,00	3653703WM7735S0001UU	OTROS	
ILR261	ALBERGUE EN PAZUENGOS	Pazuengos	DS. PAZUENGOS 14	259,00	001700500WM08F0001QG	OTROS	
ILR264	CENTRO INTERPRETACIÓN TRASHUMANCIA-LUMBRERAS	Lumbreras	VENTA PIQUERAS	100,00	26091A005023750000ZI	EDUCATIVO	
ILR271	BASE CONTRA INCENDIOS FORESTALES-AGONCILLO	Agoncillo	AEROPUERTO AGONCILLO	1.274,00	001100500WN50B0000HT	OTROS	
ILR290	OFICINA COMARCAL AGRARIA-LOGROÑO	Logroño	LUISA MARÍN LACALLE 4-1º	474,00	6114402WN4061N0025JB	ADMINISTRATIVO	
ILR292	LA GRAJERA-BODEGA INST.-EDIFICIO ADMINIST.-LOGROÑO	Logroño	LA GRAJERA	6.970,54	26900A032000390000AJ	EDUCATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
ILR297	CENTRO FORESTAL EN VILLOSLADA C.	Villoslada de Cameros	CR. ERMITA 7	318,00	7122020WM2672S0001FX	OTROS	
ILR299	CENTRO FORESTAL EN VILLAVELAYO	Villavelayo	PRADO LA MONA	557,07	26176A001004030001ZD	OTROS	
ILR323	LOCAL C/ESTAMBRERA, 7-9 (Entrada por JUAN BOSCÁN)	Logroño	ESTAMBRERA 7-9; Esc 1 Puerta B3 (Entrada por Juan Boscán)	428,26	6407301WN4060N0002SO	ADMINISTRATIVO	
ILR353	CENTRO TECNOLÓGICO IND.CÁRNICA-ALESÓN	Alesón	CTRA. URUÑUELA-CASTROVIEJO	1.762,00	5156403WM2955N0001UE	OTROS	
ILR355	CENTRO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN DEL CHAMPIÑÓN - AUTOL	Autol	INESTRAL	3.860,00	26021A001000530000OS	OTROS	LR-08
ILR367	CENTRO TECNOLÓGICO IND.ALIMENTARIA-CALAHORRA	Calahorra	HUERTOS 2	927,00	6730007WM8863S0001UW	OTROS	
ILR369	VIVIENDA C/PAMPLONA 59 FEAPS-LOGROÑO	Logroño	PAMPLONA 59 BAJO C	185,00	2610119WN4021S0004RB	OTROS	
ILR389	Centro de acogida de animales	Cañas	Tuepo, 14	367,00	26040B010004890001PJ	OTROS	
Consejería de Política Local, Infraestructuras y lucha contra la despoblación				8 edificios		2 edificios afectados por contratos	
ILR022	PARQUE OBRAS PÚBLICAS-LOGROÑO	Logroño	S. OLOZAGA 121	6.067,20	3706503WN4030N0001GL	OTROS	
ILR023	PARQUE OBRAS PÚBLICAS-CALAHORRA	Calahorra	CR.LOGROÑO SN	2.125,67	4252703WM8864N0001QA	OTROS	
ILR058	LABORATORIO MATERIALES O.PÚBLICAS-LOGROÑO	Logroño	TEJERAS 2	410,00	3706506WN4030N0001LL	ADMINISTRATIVO	
ILR254	EDIFICIO C/PRADOVIEJO 62 BIS-M.NATURAL-LOGROÑO	Logroño	PRADOVIEJO 62 BIS	6.092,68	3406701WN4030N0001YL	ADMINISTRATIVO	
ILR266	CENTRO INTERPRETACIÓN SOTOS DE ALFARO	Alfaro	PZ. ESPAÑA 1	233,60		EDUCATIVO	
ILR361	CENTRO DEL TRANSPORTE EL SEQUERO-ARRÚBAL.	Arrubal	EL SEQUERO	445,00		EDUCATIVO	
ILR386	18 viviendas energéticamente eficientes con destino a alquiler social y/o asequible en Calahorra	Calahorra	c/Carretera de Logroño 12-7 a 12-24	2.268,00	4252703WM8864N0001QA	OTROS	LR-07
ILR387	Parque Móvil de la Rioja	Logroño	S.OLOZAGA 121	14.871,00	3706503WN4030N0001GL	OTROS	LR-19
Parlamento de La Rioja				3 edificios		1 edificio afectado por contratos	
ILR052	PARLAMENTO DE LA RIOJA-LOGROÑO	Logroño	MARQUÉS DE SAN NICOLÁS 111	3.400,00	5319502WN4052S0001XM	ADMINISTRATIVO	LR-31 LR-32 LR-33
ILR316	LOCAL1 C/BARRIOCEPO 45-LOGROÑO	Logroño	BARRIOCEPO 45	93,62	5319301WN4052S0001TM	OTROS	
ILR317	LOCAL 2 C/BARRIOCEPO 45-LOGROÑO	Logroño	BARRIOCEPO 45	163,98	5319301WN4052S0002YQ	OTROS	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
Consejo Consultivo de La Rioja				1 edificio		Ningún edificio afectado por contratos	
ILR035	PISO C/CALVO SOTELO 11 2ºD-C.CONSUMTIVO-LOGROÑO	Logroño	CALVO SOTELO 11 2ºD	266,00	5817508WN4051N0005UW	ADMINISTRATIVO	
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja				1 edificio		Ningún edificio afectado por contratos	
ILR090	AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO-LOGROÑO	Logroño	MURO DE LA MATA 13	1.169,00	5717610WN4051N0001YZ	ADMINISTRATIVO	
Extinta Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública				16 edificios		5 edificios afectados por contratos	
ILR007	SEDE Cª. S.SOCIALES C/VILLAMEDIANA-LOGROÑO	Logroño	VILLAMEDIANA 17	3.908,33	6013108WN4061S0001ZP	ADMINISTRATIVO	
ILR029	LOCAL 1-A	Logroño	LABRADORES, 48 - BAJO	89,75	4712903WN4041S0001DW	OTROS	
ILR051	RESIDENCIA P.MAYORES LOS MANITOS-CALAHORRA	Calahorra	CTRA. DE LOGROÑO SN	7.582,16	4152502WM8845S0001GT	OTROS	LR-01
ILR065	INMUEBLE CALLE HERMANOS HIRCIO	Logroño	HERMANOS HIRCIO 5	2.845,28	5806622WN4050N0001HR	ADMINISTRATIVO	
ILR082	CENTRO P. ACTIVA - CENTRO DÍA ZONA OESTE-LOGROÑO	Logroño	GONZALO DE BERCEO 35	1.812,36	4418607WN4041N0001XJ	OTROS	LR-20 LR-37
ILR086	RESIDENCIA P.MAYORES DE LARDERO	Lardero	CTRA. SORIA 25	10.259,78	5286902WM4958N0001MO	OTROS	LR-01
ILR267	RESID. P. MAYORES "STA. MARIA LA REAL DE NÁJERA"-CENTRO DÍA	Nájera	PEÑAESCALERA 6	5.957,00	26103A00600351000LS	OTROS	
ILR281	OFICINA A.V.D. JUZGADOS-HARO	Haro	PL. CASTAÑARES 4	30,00		ADMINISTRATIVO	
ILR302	JUZGADOS AV.NUMANCIA 26-CALAHORRA	Calahorra	AV. NUMANCIA 26	1.735,00	5242618WM8854S0001FG	ADMINISTRATIVO	
ILR304	PALACIO DE JUSTICIA - LOGROÑO	Logroño	MARQUÉS DE MURRIETA 45-47	29.278,04	4615202WN4041N0001XJ	ADMINISTRATIVO	LR-01
ILR326	PISO AVDA. PÉREZ GALDÓS, 43 2º D - MENORES	Logroño	Pérez Galdos, 43 - 2º B	159,25	5114601WN4051S0032UT	OTROS	
ILR338	PISO C/LABRADORES 25-2ªA.MENORES-LOGROÑO	Logroño	LABRADORES 25 2º PUERTA 1	104,00	4812607WN4041S0059EX	OTROS	
ILR339	PISO C/LABRADORES 25-1ªB.MENORES-LOGROÑO	Logroño	LABRADORES 25 1º PUERTA 2	125,00	4812607WN4041S0058WZ	OTROS	
ILR345	RESIDENCIA P.MAYORES Y CENTRO DÍA-ARNEDO	Arnedo	CRUZ ROJA 36-39	4.755,00	4150909WM7745S0001GA	OTROS	LR-01
ILR352	RESIDENCIA ENF. ALZHEIMER "EL SOL"-LOGROÑO	Logroño	SERRADERO 25	5.476,00	3700501WN4030S0001DR	OTROS	
ILR378	RESIDENCIA TERCERA EDAD-GERONTORIOJA.CENICERO	Cenicero	GREGORIA ARTACHO 3	3.062,00	9234907WM2093S0001RO	OTROS	

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Comunidad Autónoma.

[IR A ÍNDICE](#)

INVENTARIO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes				3 edificios		Ningún edificio afectado por contratos	
IRM296	Antiguo Colegio Sagrado Corazón	Puerto Lumbreras	Manuel de Falla 11	N/I	N/I	EDUCATIVO	
IRM386	ESCUELA REGIONAL DE ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE	Murcia	Reina Violante 2	N/I	N/I	ADMINISTRATIVO	
IRM402	Oficina de Turismo Joven	Murcia	Infante Juan Manuel 3	N/I	N/I	ADMINISTRATIVO	
Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias				17 edificios		2 edificios afectados por contratos	
IRM072	Centro de Cualificación Turística propiedad ITREM	Murcia	AV JUANA JUGAN 2	7.273,00	5764604XH6056S0001QG	OTROS	
IRM219	Anexo al Auditorio y Centro de Congresos	Murcia	Primero de Mayo 2	12.893,00	5759403XH6055N0001BD	OTROS	
IRM226	Palacio de Aguirre	Cartagena	Merced 16	N/I	8339807XG7683N0001RK 8339809XG7683N0001XK 8339810XG7683N0001DK	ADMINISTRATIVO	
IRM285	Museo Regional de Arte Moderno (MURAM)	Cartagena	Merced 15	N/I	N/I	OTROS	
IRM298	Oficinas en Calle Isaac Albéniz	Murcia	Isaac Albéniz 2	244,00	N/I	ADMINISTRATIVO	
IRM324	Edif S. Esteban, Sede Presidencia	Murcia	Acisclo Díaz 4 [D]	5.934,00	3963401XH6036S0003DO	ADMINISTRATIVO	RM-067
IRM358	Museo de Santa Clara de Murcia	Murcia	Avenida Alfonso X el Sabio	N/I	N/I	OTROS	
IRM361	Sede del Boletín Oficial de la Región de Murcia	Murcia		8.531,00	6691036XH6069S0001LQ	OTROS	
IRM382	Centro-Taller de Artes Plásticas "José María Párraga"	Murcia	Cartagena	789,60	4054401XH6035N0001BT	OTROS	
IRM397	Centro de Alto Rendimiento "Infanta Cristina"	Alcázares, Los	Pintor Velázquez 2	N/I	N/I	OTROS	
IRM426	Filmoteca Regional "Francisco Rabal"	Murcia	Fontes 3	1.196,00	4360609XH6046S0009UL (C/ Madrigal, 4) 4360605XH6045N0005DD (Plaza Fontes, 3)	OTROS	
IRM434	Gran Cine Central	Cartagena	Don Roque 2	N/I	N/I	OTROS	
IRM437	Centro de Restauración	Alcantarilla	Polígono Industrial	N/I	N/I	OTROS	
IRM456	Oficinas en Plaza S. Agustín (D.G. Unión Europea	Murcia	Plaza S. Agustín 5	512,00	3661312XH6036S	ADMINISTRATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM466	Oficinas en "Complejo Princesa"	Murcia	Doctor Gregorio Marañón 2	887,00	N/I	ADMINISTRATIVO	
IRM519	Auditorio "Víctor Villegas"	Murcia	Primero de Mayo 16	14.933,00	5759401XH6055N0002EF	OTROS	RM-099 RM-090
IRM536	Iglesia de las Verónicas	Murcia	Verónicas 4	1.492,00	3959620XH6035N0001HT	OTROS	
Consejería de Educación y Formación Profesional				191 edificios		24 edificios afectados por contratos	
IRM001	Escuela Infantil de Los Dolores-Cartagena	Cartagena	Otón 2	1.466,00	5980810XG7658S0001QU	EDUCATIVO	
IRM003	Escuela Infantil "Pajarico"	Águilas	Armando Muñoz Calero 17	1.107,00	5108204XG2450G0001RY	EDUCATIVO	
IRM004	Oficina de Empleo de Lorca	Lorca	Diego Pallarés Cachá 4	800,00	3894002XG1639D0001UU	ADMINISTRATIVO	RM-102
IRM010	Escuela Infantil "San Basilio"	Murcia	Rey Pedro I 3	1.221,00	2970102XH6027S0001GB	EDUCATIVO	
IRM011	Escuela Infantil "San Cosme y San Damián"	Abarán	Almazara 373	2.637,00	0494005XH4209C0002TK	EDUCATIVO	
IRM012	Oficina de empleo en calle Sagasta	Murcia	Sagasta 27	377,00	3760611XH6036S0001FU	ADMINISTRATIVO	
IRM013	IES "Luis Manzanares"	Torre Pacheco	Luis Manzanares 1	4.760,00	0094002XG8709C0001OY	EDUCATIVO	
IRM016	IES "Felipe VI"	Yecla	Párroco J Martínez Guillamón 1	5.541,00	3156102XH6735E0001YT	EDUCATIVO	
IRM017	Sede Consejería de Empleo	Murcia	Alejandro Seiquer 11	601,00	4461303XH6046S0022FE 4461303XH6046S0022FE	ADMINISTRATIVO	
IRM021	IES "Antonio Menárguez Costa"	Alcázares, Los	Jaén 2	6.311,00	8896901XG8789F0001JL	EDUCATIVO	
IRM026	IES "Salvador Sandoval"	Torres de Cotillas, Las	Juan de Borbón 50	16.950,00	4897401XH5049N0003ZZ	EDUCATIVO	
IRM030	Escuela Infantil "Infante Juan Manuel"	Murcia	Vicente Alexandre 20	1.060,00	5350304XH6055S0001SZ	EDUCATIVO	
IRM033	Escuela Superior de Arte Dramático y Conservatorio Profesional de Danza	Murcia	Apóstoles 2	6.560,00	4458702XH6045N0003IA	EDUCATIVO	RM-021
IRM035	Escuela Infantil "Niño Jesús"	Mula	Postigos 52	881,00	2817314XH3121N0001YJ	EDUCATIVO	
IRM037	Oficina de Empleo en Ronda Norte	Murcia	Ronda Norte 10	1.006,00	3668204XH6036N0041GR	ADMINISTRATIVO	
IRM038	Escuela de Arte	Murcia	Pintor Inocencio Medina Vera 2	1.393,00	4672601XH6047S0001JT	EDUCATIVO	RM-011
IRM039	IES "Prado Mayor"	Totana	Magallanes 1	5.205,00	1007603XG3810E0001IR	EDUCATIVO	RM-018
IRM042	IES "Villa de Abarán"	Abarán	Constantino Gómez Cano 1	4.396,00	0294204XH4209E0001LS	EDUCATIVO	
IRM045	Oficina de Empleo titularidad del SEF Ronda Sur	Murcia	C/Héroes del Castillo de Olite, bloque III, BJ	776,00	3847801XH6034N0045JB	ADMINISTRATIVO	
IRM047	IES "Francisco Salzilla"	Alcantarilla	Museo de la Huerta 20	9.575,00	7047301XH5064H0001SE	EDUCATIVO	RM-082
IRM050	Escuela Infantil "Virgen de las Maravillas"	Cehegín	Gran Vía 28	1.114,00	5971817XH0157B0001AP	EDUCATIVO	
IRM053	Anexo IES Gerardo Molina (antiguo C.Contaminacion)	Torre Pacheco	Gerardo Molina s/n	N/I	N/I	EDUCATIVO	
IRM054	IES Nuevo Valle de Leyva	Alhama de Murcia	Parricas - Polideportivo El Praico 71	N/I	N/I	EDUCATIVO	
IRM056	IES "Miguel Espinosa"	Murcia	Rey Pedro I 4	5.010,00	3070001XH6037S0002LW	EDUCATIVO	

TRIBUNAL DE CUENTAS

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM058	IES "Alfonso X El Sabio"	Murcia	Ignacio Martín 1	8.260,00	4771001XH6047S0001ET	EDUCATIVO	
IRM059	IES Sangonera la Verde	Murcia	Ctra.Mazarrón Km 5 30833 S/N	5.590,00	7191832XG5979S0001XM	EDUCATIVO	
IRM073	IES "Los Cantos"	Bullas	Miguel Indurain 1	1.556,00	7520201XH1172B0001QF 7421802XH1172A0001QT	EDUCATIVO	
IRM074	Oficina de Empleo titularidad del SEF	Cieza	Camino de Murcia 70	339,00	8334609XH3383C0028PU	OTROS	
IRM076	Escuela Infantil "La Gaviota"	Cartagena	Torre Pacheco 3	596,00	8052706XG7685S0001RF	EDUCATIVO	
IRM078	IES "Francisco de Goya"	Molina de Segura	Luchador 63	6.920,00	6941301XH5164B0001SM	EDUCATIVO	RM-081
IRM079	IES "Los Albares"	Cieza	Vereda de Morcillo 3	4.946,00	9732101XH3393B0001YR	EDUCATIVO	
IRM081	IES "Ingeniero de la Cierva"	Murcia	Torre Penchos 43	7.347,00	4134101XH6043S0001XY	EDUCATIVO	
IRM084	CEIP "Antonio de Ulloa"	Cartagena	Enrique Martínez Muñoz 68	2.211,00	7155501XG7675N0001FW	EDUCATIVO	
IRM085	IES "Francisco Ros Giner"	Lorca	Jerónimo Santa Fe 3	4.530,00	4801001XG1740B0001EY	EDUCATIVO	
IRM087	IES "Alquibla"	Murcia	CCR Molinico 3	5.810,00	3315801XH6031N0001WY	EDUCATIVO	
IRM088	IES "Rambla de Nogalte"	Puerto Lumbreras	San Javier 6 y 8	5.652,00	6387008XG0568G0001TS	EDUCATIVO	
IRM090	ITV de Alcantarilla	Alcantarilla	La Coroneja Polígono Industrial 17	380,00	4951217XH5045B0001LR	OTROS	
IRM091	Escuela Infantil de Guadalupe	Murcia	Tierno Galván 2	1.107,00	0275201XH6007S0001LS	EDUCATIVO	
IRM093	IES "Doctor Pedro Guillén"	Archena	Polígono V3	6.900,00	0298902XH5109S0001EH	EDUCATIVO	
IRM096	IES "Ramón Arcas Meca"	Lorca	Juan Carlos I 72	5.600,00	5309007XG1750G0001SO	EDUCATIVO	
IRM100	Oficina de Empleo de Moratalla	Moratalla	Huerto Ramayo 23	135,00	7475201WH9277E0003RO	ADMINISTRATIVO	
IRM102	CIFP de Ciencias de la Salud. Edificio F	Lorca	UA Sancho Dávila 1	N/I	N/I	EDUCATIVO	
IRM106	IES "San Isidoro"	Cartagena	Juan García-Los Dolores 9	6.421,00	6581101XG7668S0001GA	EDUCATIVO	
IRM107	IES "D. Pedro García Aguilera"	Moratalla	Campo San Juan 75	4.325,00	6967301WH9266H0001BD	EDUCATIVO	RM-079
IRM128	IES Federico Balart	Pliego	Av. Alhama, s/n, 30176 Pliego S/N	4.631,00	30032A010000100001AI	EDUCATIVO	
IRM133	IES "Emilio Pérez Piñero"	Calasparra	Cultura 3	5.949,00	3324901XH1332C0001DJ 3224901XH1332C0001CZ	EDUCATIVO	
IRM140	Oficina de Empleo titularidad del SEF	Alhama de Murcia	C/Perú 14	333,00	8296201XG3889E0055UJ	ADMINISTRATIVO	
IRM141	IES "El Carmen"	Murcia	Cartagena s/n	5.867,00	4054410XH6035N0001TT	EDUCATIVO	
IRM142	Oficina de Empleo	Caravaca de la Cruz	Martínez Nevado 5	593,00	9284414WH9198C0001AO	ADMINISTRATIVO	
IRM145	IES "Ginés Pérez Chirinos"	Caravaca de la Cruz	Dr. Robles 1	6.939,00	9481201WH9198A0001BF	EDUCATIVO	RM-020
IRM155	IES "Gerardo Molina"	Torre Pacheco	Gerardo Molina 10	5.543,00	9393002XG7799C0001TU	EDUCATIVO	
IRM161	IES "Infante Don Juan Manuel"	Murcia	Miguel de Unamuno 2	4.560,00	3672001XH6037S0001EQ	EDUCATIVO	
IRM167	IES "Poeta Sánchez Bautista"	Murcia	Vereda de la Cruz 43	5.975,00	9582001XH6098S0001OL	EDUCATIVO	

TRIBUNAL DE CUENTAS

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM170	CEIBas Guadalentín	Totana	C/ Escuelas 30	2.136,00	0351301XG4705S0001JB	EDUCATIVO	
IRM172	IES "El Bohío"	Cartagena	Estación Servicio-Ds Plan 1	5.466,00	000700200XG76H0001IO	EDUCATIVO	
IRM175	Escuela Infantil "El Limonar"	Molina de Segura	Alicante 33	1.046,00	6642601XH5164B0001UM	EDUCATIVO	
IRM179	Oficinas en calle García Alix	Murcia	García Alix 9	1.800,00	3660101XH60365	ADMINISTRATIVO	
IRM182	IES "Sabina Mora"	Torre Pacheco	Las Américas (Roldán) 5	5.853,00	5658002XG7855H0001ZL	EDUCATIVO	
IRM183	Oficina de Empleo titularidad del SEF	Calasparra	C/ Mayor 31	188,00	4121406XH1342A0021BJ	ADMINISTRATIVO	
IRM189	Oficina de Empleo titularidad del SEF	Chegín	Poniente 1	417,00	5270503XH0157A0013YP	OTROS	
IRM191	IES "Beniaján"	Murcia	Monteazahar 9	4.166,00	9850001XH6094N0002OD	EDUCATIVO	RM-114
IRM192	IES "Monte Miravete"	Murcia	El Secano 2 [E]	4.827,00	0647102XH7004N0001SA	EDUCATIVO	
IRM201	IES "Juan Carlos I"	Murcia	Reina Sofía 1	9.043,00	3875609XH6037N0001YH	EDUCATIVO	
IRM204	IES "Arzobispo Lozano"	Jumilla	de Levante 20	6.856,00	6399001XH4569G0001PM	EDUCATIVO	RM-019
IRM213	IES "La Basílica"	Murcia	Joaquín Almedo 7	5.089,00	2995305XG5529N0001UZ	EDUCATIVO	
IRM216	IES JOSÉ L CASTILLO PUCHE	Yecla	C/ Játiva 2	6.108,00	4749001XH6744H0001UL	EDUCATIVO	
IRM221	IES "Ribera de los Molinos"	Mula	Molino Pintado 19	7.328,00	1816102XH3111S0001FZ	EDUCATIVO	
IRM229	Escuela Oficial de Idiomas de Murcia	Murcia	San Isidoro 1	3.634,00	3269201XH6036N0002ZM	EDUCATIVO	
IRM234	Oficina de Empleo	Archena	Azalea 14	480,00	8604206XH4280S0001QE	ADMINISTRATIVO	
IRM240	Oficinas en Edificio Florencia	Murcia	De la Fama 17	412,00	5163301XH6056S0071IK	ADMINISTRATIVO	
IRM241	Escuela Infantil Torreagüera	Murcia	Huerto San Blas 1 [E]	890,00	0551002XH7005S0001ZD	EDUCATIVO	
IRM245	IES "Felipe II"	Mazarrón		4.500,00	30026A046002290000ZS	EDUCATIVO	
IRM246	IES "Oróspeda"	Caravaca de la Cruz		3.093,00	30015A156002670001XU	EDUCATIVO	
IRM248	ISSL	Murcia	Lorca 70	3.990,00	1212025XH6001S0001UW	ADMINISTRATIVO	
IRM249	IES "Dos Mares"	San Pedro del Pinatar	Cabo San Antonio 28	2.440,00	5692706XG9859A0001AW	EDUCATIVO	
IRM250	IES "Europa"	Águilas	Domingo García Mula	3.454,00	6319801XG2462A0001GD	EDUCATIVO	
IRM254	IES "Octavio Carpena Artés"	Santomera	Calle del Este 10	4.063,00	1647601XH7114N0001DB	EDUCATIVO	
IRM260	IES "Juan Sebastián El Cano"	Cartagena	Poblado Marina 51	5.547,00	4747706XG7644N0001QL	EDUCATIVO	RM-100
IRM261	IES "Saavedra Fajardo"	Murcia	San Juan de la Cruz 8	8.666,00	5254901XH6055S0001FZ	EDUCATIVO	
IRM262	Oficina de Empleo	Fortuna	Juan Carlos I 7	210,00	4575812XH6247F0001TR	ADMINISTRATIVO	
IRM265	Oficina de Empleo titularidad del SEF	Murcia	Jorge Juan	800,00	N/I	OTROS	
IRM266	IES "J. Martínez Ruiz Azorín"	Yecla	Real 3	3.873,00	4361011XH6746A0001JD	EDUCATIVO	

TRIBUNAL DE CUENTAS

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM269	IES "Licenciado Francisco Cascales"	Murcia	Teniente Flomesta 2	6.414,00	4458705XH6045N0001PO 4458705XH6045N0003SA	EDUCATIVO	RM-009
IRM270	Escuela Infantil "Eliosol"	Lorca	Sector 18	800,00	5219002XG1751G0001PE	EDUCATIVO	
IRM274	Oficina de Empleo titularidad del SEF	Bullas	Pza España 6	132,00	6723906XH1162D0001FT	OTROS	
IRM281	IES "Carthago Spartaria"	Cartagena	Manuel Bobadilla 53	5.890,00	51016A134002000001ZH	EDUCATIVO	
IRM282	IES "Gil Junterón"	Beniel	Todos los Santos 3	5.551,00	5734501XH7153D0001EZ	EDUCATIVO	
IRM283	Oficina de Empleo de Águilas	Águilas	St. María 14	318,00	5913701XG2451D0001SL	ADMINISTRATIVO	
IRM284	Escuela Infantil Vista Alegre	Murcia	Doctor Alonso Espejo 1	2.382,00	4373001XH6047S0001XT	EDUCATIVO	
IRM287	Instituto de Seguridad y Salud Laboral	Murcia	Lorca 76	N/I	N/I	ADMINISTRATIVO	
IRM288	IES "Santa Lucía"	Cartagena	Doña Constanza-Santa Lucía 2	4.100,00	9636701XG7693N0001SX	EDUCATIVO	
IRM289	Escuela Oficial de Idiomas de Cartagena	Cartagena	El Ferrol 12 [A]	2.726,00	8052704XG7685S0001OF	EDUCATIVO	
IRM290	Escuela superior de Diseño	Murcia	Santiago 1 [A]	3.598,00	4375103XH6047N0001IB	EDUCATIVO	
IRM295	IES "Príncipe de Asturias"	Lorca	Juan Antonio Dimas 5	5.317,00	5713002XG1751D0001OX	EDUCATIVO	
IRM297	Oficina de Empleo de Cieza	Cieza	Padre Salmerón 30	339,00	8334609XH3383C0028PU	ADMINISTRATIVO	
IRM308	Parque Móvil Regional	Murcia	Estrecha 16	12.455,00	5856408XH6055N0001LD	ADMINISTRATIVO	
IRM310	Casa del Niño	Cartagena	Real 72	4.644,00	7642802XG7674S0001FH	EDUCATIVO	
IRM322	IES "Santa María de los Baños"	Fortuna	Federico García Lorca 13	4.644,00	3779401XH6237B0001MP	EDUCATIVO	
IRM323	IES "Sierra Almenara"	Lorca	Purías Sectoriz Res	3.420,00	30024A149002550000XE	EDUCATIVO	
IRM325	Oficina de Empleo titularidad del SEF	Unión, La	San Gil 6	335,00	6962601XG8666S0001US	OTROS	
IRM327	IES "Eduardo Linares Lumeras"	Molina de Segura	Milán-RC Molineta	6.112,00	8128035XH5182G0001RL	EDUCATIVO	
IRM329	IES "Politécnico"	Cartagena	Grecia 42	10.879,00	8852003XG7685S0001MF	EDUCATIVO	
IRM332	IES "Alquipir"	Cehegín	San Agustín 2	7.218,00	5966902XH0156F0001SY	EDUCATIVO	
IRM333	IES "Mar Menor"	San Javier	Cabo Bagur 1	6.492,00	1960901XG9816B0001DD	EDUCATIVO	
IRM340	IES "Ben Arabi"	Cartagena	Antonio Lauret Navarro 6 [B]	8.983,00	7753502XG7675S0002SA	EDUCATIVO	
IRM344	IES "Cañadas de las Eras"	Molina de Segura	Escuelas 5	8.950,00	8039701XH5183G0001HD	EDUCATIVO	
IRM349	Centro de Educación Especial "Ascruz"	Caravaca de la Cruz	Mairena 26	3.569,00	8682801WH9188S0001BB	EDUCATIVO	
IRM350	CP "Juan XXIII"	Abarán	Juan XXIII 3	2.745,00	2798507XH7029N0001KS	EDUCATIVO	
IRM354	IES "Vicente Medina"	Archena	Vaso Ibérico de Guerreros 16	8.958,00	8405301XH4280N0001RK	EDUCATIVO	
IRM355	IES "José Planes"	Murcia	Maestro P. Pérez Abadía 2	4.892,00	2681004XH6028S0001QF	EDUCATIVO	
IRM359	IES "Rector D. Francisco Sabater García"	Murcia	De la Juventud 5	6.486,00	4811101XH6141S0001LM	EDUCATIVO	
IRM362	Sede de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes	Murcia	Fama 15	8.301,00	5163401XH6056S0003AJ	ADMINISTRATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM364	IES "Rey Carlos III"	Águilas	Acacias 25	6.585,00	4610901XG2441B0001HB	EDUCATIVO	
IRM365	Oficina de Empleo Murcia-Este, titularidad SEF	Murcia	CL EMBAJADOR INOCENCIO ARIAS 6	753,00	4280108XH6048S0060BJ	ADMINISTRATIVO	
IRM371	Centro Nacional de Formación Ocupacional	Cartagena	Goya 12	3.500,00	7771619XG7677S0001JZ	EDUCATIVO	
IRM372	Escuela Infantil "Los Rosales"	Murcia	Rosales 9	1.016,00	1403701XH6010S0001AS	EDUCATIVO	
IRM373	IES "Villa de Alguazas"	Alguazas	América 15	5.148,00	3535101XH5133E0001TZ	EDUCATIVO	
IRM374	CEIP "Virgen del Carmen"	Cartagena	Alfonso XIII 55	4.325,00	8544801XG7684S0001DB	EDUCATIVO	
IRM377	IES "Ricardo Ortega"	Fuente Álamo de Murcia	Mar Menor 13	4.877,00	1670512XG6717S0001DD	EDUCATIVO	RM-083
IRM381	IES "Miguel de Cervantes"	Murcia	Miguel de Cervantes 3	3.000,00	3271001XH6037S0001UQ	EDUCATIVO	RM-016
IRM384	IES "Alcántara"	Alcantarilla	Independencia 2	7.235,00	7030016XH5063S0001GW	EDUCATIVO	
IRM388	IES "Felipe de Borbón"	Ceutí	Lorquí 51	6.601,00	2263301XH5126C0001RR	EDUCATIVO	
IRM390	Oficina de Empleo titularidad del SEF	San Javier	C/ Salzillo 2	378,00	0364705XG9806C0017JI	ADMINISTRATIVO	
IRM391	Oficina Provisional de Empleo Ronda Norte titularidad SEF	Murcia	CL MAHONESAS 2	194,00	3858808XH6035N0007WA	ADMINISTRATIVO	
IRM392	IES "La Florida"	Torres de Cotillas, Las	Plan parcial los melocotoneros D	4.591,00	3816602XH5131N0001FX	EDUCATIVO	
IRM393	IES "Sierra Minera"	Unión, La	Ciudad de Linares 53	6.186,00	8061906XFG8686S0001LB	EDUCATIVO	
IRM395	Conservatorio Superior de Música "Manuel Massotti Littel"	Murcia	Alcalde Gaspar de la Peña 21	4.413,00	3856726XH6035N0001ZT	EDUCATIVO	RM-010
IRM400	Oficina de Empleo titularidad del SEF	Mula	C/ Prosperidad 6	312,00	1814502XH3111S0022SD	ADMINISTRATIVO	
IRM409	IES "San Juan Bosco"	Lorca	Francisco de Goya 11	6.341,00	3890002XG1639B0001PS	EDUCATIVO	
IRM410	CIFP "Carlos III"	Cartagena	Carlos III 3	2.444,00	7542002XG7674S0001DH	EDUCATIVO	
IRM411	IES Bartolomé Pérez Casas	Lorca	C/Médico Antonio Pelegrín Medina 12	6.350,00	6018007XG1752B0001PZ	EDUCATIVO	
IRM420	Oficina de Empleo titularidad del SEF	Alcantarilla	CM de la Piedra 27	313,00	7641905XH5074D0010MM	OTROS	
IRM421	IES "José Luis Martínez Palomo"	Murcia	Cura Jiménez 30	5.574,00	2892004XH7029S0001WB	EDUCATIVO	
IRM427	IES "Los Molinos"	Cartagena	Paz de Aquisgrán. Peral S. 4	4.568,00	8167901XG7686N0001LM	EDUCATIVO	
IRM428	IES "Floridablanca"	Murcia	Miguel Hernández 5	7.830,00	5354901XH6055S0002UX	EDUCATIVO	
IRM430	Oficina de Empleo titularidad del SEF	Calasparra	AV Primero de Mayo 30	188,00	4121406XH1342A0021BJ	OTROS	
IRM433	IES "Mediterráneo"	Cartagena	Coral-San Anton 44	6.711,00	6261736XG7666S0001BM	EDUCATIVO	
IRM439	IES "Aljada"	Murcia	Ermita Vieja 24 [C]	9.013,00	6973105XH6067S0002KF	EDUCATIVO	RM-015
IRM443	Centro de Educación de Adultos	Archena	Daniel Ayala 1	N/I	N/I	EDUCATIVO	
IRM444	IES "Miguel Hernández"	Alhama de Murcia	Miguel Hernández 28	3.543,00	8499801XG3889G0001FL	EDUCATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM445	Oficina de Empleo de Molina de Segura	Molina de Segura	Picasso 49	688,00	7639202XH5173H0001DK	ADMINISTRATIVO	RM-102
IRM446	IES "Jiménez de la Espada"	Cartagena	Alfonso XIII 4	6.439,00	7642801XG7674S0001TH	EDUCATIVO	
IRM448	IES "Poeta Julián Andugar"	Santomera	Poeta Julián Andugar 14	7.299,00	0949002XH7104N0001JH	EDUCATIVO	RM-108
IRM455	IES "Romano García"	Lorquí	Avda Maestro José Antonio Sillas 2	6.130,00	3864401XH5136D0001QJ	EDUCATIVO	
IRM457	IES" Pueblos de la "Villa"	Fuente Álamo de Murcia	DS Las Palas	3.896,00	1060119XG6715N0001RJ	EDUCATIVO	
IRM458	IES "Ruiz de Alda"	San Javier	Isaac Peral 21	6.771,00	1263702XG9816C0001HX	EDUCATIVO	
IRM464	IES "Marqués de los Vélez"	Murcia	Libertad 18	4.476,00	1204701XH6010N0001OR	EDUCATIVO	
IRM465	CIFP de Hostelería y Turismo	Cartagena	Ingeniero de la Cierva 24	1.963,00	8747907XG7684N0001QS	EDUCATIVO	
IRM468	IES "José Ibañez Martín"	Lorca	Jerónimo Santa Fe 3	6.148,00	4801001XG1740B0001EY	EDUCATIVO	
IRM470	IES "Salinas del Mar Menor"	Cartagena	Vivero Sur-La Manga 7	5.103,00	1185909YG0618N0002GT	EDUCATIVO	
IRM473	IES "Antonio Arévalo"	Cartagena	Soller 4	5.408,00	8748602XG7684N0001KS	EDUCATIVO	
IRM476	IES de Abanilla	Abanilla	Reyes Católicos 4	4.321,00	1204821XH7310C0001QQ	EDUCATIVO	
IRM480	CEIP "Virgen de Begoña"	Cartagena	Poblado Marina 4	1.987,00	4747748XG7644N0001KL	EDUCATIVO	
IRM483	IES "Isaac Peral"	Cartagena	Alfonso XIII 59	5.641,00	8744403XG7684S0001XB	EDUCATIVO	RM-080
IRM484	Oficina de Empleo titularidad del SEF	YECLA	San Pascual 3	392,00	4359704XH6745G0007BP	OTROS	
IRM485	IES "Domingo Valdivieso"	Mazarrón	Santo Tomás 24	6.751,00	9134901XG4693S0001RJ	EDUCATIVO	
IRM486	Oficina de Empleo de Mazarrón	Mazarrón	Lardines 10	433,00	8728214XG4682N0001DA	ADMINISTRATIVO	
IRM487	IES "Ortega y Rubio"	Mula	Gran Vía 2	3.620,00	2614801XH3121S0001YW	EDUCATIVO	
IRM488	IES "Manuel Tárrega Escribano"	San Pedro del Pinatar	Sancho Panza 16 y 18	6.542,00	3695801XG9839F0001TH	EDUCATIVO	
IRM493	IES "Vega del Táder"	Molina de Segura	Gral. Gutiérrez Mellado 13/15	9.600,00	7039602XH5173G0001IO	EDUCATIVO	RM-013
IRM500	CIFP Politécnico de Murcia	Murcia	Avda. Miguel de Cervantes 3	5.062,00	3271001XH6037S0001UQ	EDUCATIVO	
IRM501	IESO LIBRILLA	Librilla	C/ Alhama s/n	1.800,00	4442301XG4944S0001IY	EDUCATIVO	
IRM502	Oficina de Empleo titularidad del SEF	Torre Pacheco	Avda. Baltasar Garzón, Es.1, 1 dch	387,00	9600601XG7890B0018WW	ADMINISTRATIVO	
IRM503	CPEIBas Isabel Bellvís	Murcia	Ctra de Fuente Álamo 95	5.470,00	1983001XG6818S0001HS	EDUCATIVO	
IRM505	CIFP "Hespérides"	Cartagena	Doña Constanza-Santa Lucía 1	2.300,00	9636701XG7693N0001SX	EDUCATIVO	
IRM506	IES "La Flota"	Murcia	Científico Gabriel Ciscar 1	6.809,00	4973202XH6047S0004JI	EDUCATIVO	
IRM507	IES "Pedro Peñalver"	Cartagena	Madril-El Algar 35	5.223,00	8991902XG8689S0001HW	EDUCATIVO	
IRM508	IES "María Cegarra Salcedo"	Unión, La	Ramón Perello 3	4.100,00	7255901XG8675N0001XF	EDUCATIVO	RM-052
IRM509	Archivo titularidad del SEF	Alcantarilla	Uruguay 1321	412,50	N/I	OTROS	
IRM510	IES "Valle del Segura"	Blanca	Avenida del Río Segura 10	3.596,10	30011A005005410000LA	EDUCATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM511	Oficina de Empleo titularidad del SEF	Totana	C/Calasparra 39 39	346,00	1724702XG3812D0021HB	ADMINISTRATIVO	
IRM512	IESO "Pedanías Altas"	Lorca	Cañada del Aljibe 10	2.510,00	2329506XG0922G0001IY	EDUCATIVO	
IRM513	IES "Mariano Baquero Goyanes"	Murcia	Torre de Romo 102	5.330,00	4848304XH6044N0001PG	EDUCATIVO	
IRM517	IES "Sierra de Carrascoy"	Murcia	Carretera de Mazarrón 2	9.359,00	9001003XH5090S0002DP	EDUCATIVO	
IRM518	IES "San Juan de la Cruz"	Caravaca de la Cruz	Miguel Espinosa 34	5.023,00	9280201WH9198A0001IF	EDUCATIVO	
IRM523	IES "Sanje"	Alcantarilla	Fernando III El Santo 15 y 24	11.368,00	5548909XH5054F0001QR	EDUCATIVO	RM-078
IRM524	Edificio Lazareto del Puerto de Cartagena	Cartagena	Dique de Navidad	988,00	000300400XG76B0001YQ	EDUCATIVO	
IRM534	IES "Diego Tortosa"	Cieza	Juan XXIII 47	9.932,00	8639501XH3383H0001YI	EDUCATIVO	RM-017
IRM537	CEIP Nuestra Señora del Carmen	Murcia	Princesa 21	4.345,00	4352403XH6045S0001RJ	EDUCATIVO	
IRM542	IES "Infanta Elena"	Jumilla	Libertad 10	6.206,00	6398805XH4569G0001RM	EDUCATIVO	
IRM544	CEIP "Nuestra Señora de Loreto"	San Javier	Villanubla 2	3.879,00	3974901XG9837F0001WT	EDUCATIVO	RM-063
IRM545	IES "Alfonso Escámez"	Águilas	Colón 24	6.659,00	7109501XG2471A0001BM	EDUCATIVO	
IRM547	IES "Juan de la Cierva y Codorníu"	Totana	Santomera 1 [D]	5.195,00	1725701XG3812F0001ZQ	EDUCATIVO	
IRM549	Escuela Infantil "Garabatos"	Bullas	Manuel Carreño 32	1.300,00	7122903XH1172A0001B	EDUCATIVO	
IRM552	Conservatorio de Música de Murcia	Murcia	Cartagena	2.884,00	4054402XH6035N0001YT	EDUCATIVO	
IRM555	IES "Galileo"	Cartagena	de Miranda, Pozo Estrecho 29	2.950,00	51016A141050700000BR	EDUCATIVO	
IRM557	IES "Ramón y Cajal"	Murcia	Estrecha 18	6.830,00	6052802XH6065S0002HE	EDUCATIVO	
IRM566	IES "Antonio Hellín Costa"	Mazarrón	Águila Imperial 13	3.798,00	2995305XG5529N0001UZ	EDUCATIVO	
IRM570	IES "Valle de Leyva"	Alhama de Murcia	Dr. Fleming 1	3.865,00	8803022XG3980D0001HT	EDUCATIVO	
IRM571	IES "Vega del Argos"	Cehegín	Virgen del Pilar 2	3.367,00	6267303XH0166E0001WQ	EDUCATIVO	
IRM572	IES "Alquerías"	Murcia	CL CURA JIMENEZ 30, ALQUERIAS	3.296,00	2892004XH7029S0001WB	EDUCATIVO	RM-014
Consejería de Fomento e Infraestructuras					2 edificios	1 edificio afectado por contratos	
IRM230	Sede de la Consejería de Fomento e Infraestructuras	Murcia	Santofía 6	1.653,00	4965305XH6046N0002ZR	ADMINISTRATIVO	RM-084
IRM343	Parque de Zona de Carreteras y Solar por PERI	Murcia	Ciudad de Almería	611,00	3949901XH6034N0001FA	ADMINISTRATIVO	
Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor					3 edificios	Ningún edificio afectado por contratos	
IRM114	Centro de Interpretación de Calblanque-Cartagena	Cartagena	Los Garcías	111,00	51016A038000100001SH	OTROS	
IRM164	Antiguo centro de nuevas tecnologías (Oficinas DG Industria)	Alcantarilla	Descubrimiento 153	1.764,00	8528609XH5082N0001RI	ADMINISTRATIVO	
IRM423	Unidad de defensa contra incendios forestales	Blanca	Campo 189	281,00	002200200XH42H0001UE	OTROS	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad				56 edificios		36 edificios afectados por contratos	
IRM015	Centro de Atención de Menores Tutelados	Murcia	La Parra, La Cueva de Monteagudo	370,00	8303901XH6180S0001EX	OTROS	
IRM118	Centro de Día de Cartagena I	Cartagena	Juan Fernández 24	251,00	7744519XG7674S0001GH	OTROS	0
IRM154	LOCAL VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA, titularidad del IMAS	Murcia	C/ Rector Lostau 1	313,00	4665402XH6046N0081ID	ADMINISTRATIVO	RM-113
IRM126	LOCAL C/ ALONSO ESPEJO, BAJO, propiedad del IMAS	Murcia	C/Mariano Ruiz Funes 20	349,62	4573701XH6047S0002SY	ADMINISTRATIVO	RM-113
IRM532	Casa Juvenil de Vacaciones de Isla Plana-Cartagena	Cartagena	Las Colonias 37	768,52	9102306XG5690S0001WQ	OTROS	RM-113
IRM065	Oficinas en Plaza Juan XXIII	Murcia	Rector Loustau 16	1.260,00	4766601XH6046N0156FM	ADMINISTRATIVO	
IRM460	Oficina para la Dependencia	Murcia	Greco 4	850,30	4665403XH6046N0058EX	ADMINISTRATIVO	RM-113
IRM105	Sede de la Consejería de Mujer	Murcia	Gloria 30	5.977,00	5159501XH6055N0001ID	ADMINISTRATIVO	
IRM109	Centro de Día de San Javier	San Javier	Luis Garay 39	914,00	0564506XG9806D0001SR	OTROS	
IRM113	Casa del Mar	Cartagena	Alfonso XII 20	3.740,33	8534001XG7683S0001GE	OTROS	
IRM504	Centro de Día de Murcia I	Murcia	Marqués de Corvera 19	975,00	4451801XH6045S0151RO	OTROS	RM-113
IRM121	LOCAL C/ REINA VIOLANTE, 2 - BAJO, propiedad del IMAS	Murcia	C/Reina Doña Violante, 2	50,00	4573601XH6047S0003OU	ADMINISTRATIVO	
IRM263	Centro de Día de Archena	Archena	Poligono Q UA 2B -	1.095,37	9006401XH4290E0001SP	OTROS	RM-113
IRM561	Centro de Día de Molina de Segura	Molina de Segura	del Pensionista -	1.132,05	6833701XH5163D0001AQ	OTROS	RM-113
IRM441	Centro de Día de Jumilla	Jumilla	Poeta L Guardiola 2	1.227,00	5897502XH4559F0001XP	OTROS	RM-113
IRM376	Centro de Día de La Unión	Unión, La	Real+D36:D36:W36 65	1.320,76	7359401XG8675N0001FF	OTROS	RM-113
IRM160	Centro de Día de Alcantarilla	Alcantarilla	San Fernando 8	1.535,06	7039601XH5073G0001XR	OTROS	
IRM166	Unidad de Valoración y Diagnóstico de Cartagena	Cartagena	San Antón 29	1.366,00	7147802XG7674N0001PI	ADMINISTRATIVO	RM-113
IRM401	Centro de Día de Roldán-Torre Pacheco	Torre Pacheco	Parque 2	1.377,52	5757802XG7855F0002KW	OTROS	RM-113
IRM176	Centro Educativo Juvenil de El Palmar "Las Moreras"	Murcia	Mercamurcia 2 28	5.457,00	9003003XH5080S0001XT	EDUCATIVO	
IRM186	CAV	Murcia	Inf reserv	N/I	N/I	OTROS	
IRM440	Centro de Día de Murcia II	Murcia	Mar Menor 2	1.441,60	3771101XH6037S0001JQ	OTROS	RM-113
IRM153	UNIDAD DE VALORACION Y DIAGNOSTICO DE MURCIA, propiedad del IMAS	Murcia	C/Huerto de las Bombas	1.468,20	3372901XH6037S0018IG	ADMINISTRATIVO	RM-113
IRM235	Centro Ocupacional de Personas Discapacitadas "Los Olivos"	Cieza		2.388,00	30019A014003820000TO	OTROS	
IRM238	Vivienda en calle Ruipérez	Murcia	Ruipérez 6	148,00	4060708XH6046S0004ZF	ADMINISTRATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM497	Centro de Día de Cieza	Cieza	Juan Carlos I 2	1.480,29	8140703XH3384A0001HI	OTROS	RM-113
IRM203	Centro de Día de Mazarrón	Mazarrón	Mayor 3	1.570,46	3892908XG5539S0001KP	OTROS	RM-113
IRM551	Centro de Día de Cartagena III	Cartagena	Juan Fernández 58	1.658,81	7555801XG7675N0001JW	OTROS	RM-113
IRM309	LOCAL ANEXO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, titularidad del IMAS	Murcia	C/ Dª Violante	N/I	N/I	ADMINISTRATIVO	
IRM317	Punto de Encuentro Familiar en Escuela Infantil Clara Campoamor	Totana	C/ Cruz de los Hortelanos, 1	N/I	N/I	OTROS	
IRM049	Centro de Día de Caravaca	Caravaca de la Cruz	Juan Carlos I 17	1.761,41	9780801WH9198B0001GM	OTROS	RM-113
IRM331	LOCAL C/ REINA VIOLANTE, 2 - BAJO, propiedad del IMAS	Murcia	C/Reina Doña Violante, 2	31,00	4573601XH6047S0002IY	ADMINISTRATIVO	
IRM195	Centro de Día de Sutullena-Lorca	Lorca	Poeta Para Vico [B]	1.979,07	5309017XG1750G0001YO	OTROS	RM-113
IRM540	Centro de Día de Yecla	Yecla	Rambla 55	2.022,88	4760202XH6746B0001EX	OTROS	RM-113
IRM300	Residencia de Personas Mayores de Alhama	Alhama de Murcia	Constitución 3 [A]	2.232,00	8506223XG3980F0001EM	OTROS	RM-113
IRM370	Centro de Menores-Módulo observación media y larga estancia La Albatalla	Murcia	Torre Molina, 32, La Albatalla	630,00	2565205XH6026N0001XK	OTROS	
IRM367	Centro "Francisco Javier Asturiano"	Murcia	Lorca 64	2.480,42	1212020XH6011S0001IY	OTROS	RM-113
IRM318	Centro Ocupacional El Palmar	Murcia	Lorca 66	2.597,85	1212020XH6011S0001IY	OTROS	RM-113
IRM424	CENTRO OCUPAC. ANDRÉS MTEZ. CÁNOVAS, propiedad del IMAS	Unión, La	C/San Gil 45	1.970,45	7071707XG8676N0001LI	OTROS	
IRM436	Complejo Psiquiátrico de El Palmar	Murcia	Lorca 66	48.056,00	1212020XH6011S0001IY	OTROS	
IRM368	Residencia de Tiempo Libre El Peñasco	Mazarrón	Cartagena 90	3.746,00	4298001XG5549N0001PY	OTROS	RM-113
IRM528	Centro Ocupacional de Personas Discapacitadas Churra-Murcia	Murcia	Aguilar Amat 37	4.369,60	3305001XH6130S0001RW	OTROS	RM-113
IRM527	Residencia de Personas Mayores de San Pedro del Pintar	San Pedro del Pinatar	Lo Romero 26	4.495,00	4103901XG9940C0001DY	OTROS	RM-113
IRM477	Complejo Psiquiátrico de El Palmar	Murcia	Lorca 66	1.540,00	1212020XH6011S0001IY	OTROS	
IRM336	Centro Ocupacional "Julio López Ambit"	Murcia	Lorca 60A	4.583,61	1212020XH6011S0001IY	OTROS	RM-113
IRM496	Sede IMAS	Murcia	Virgen de la Soledad 2	2.593,19	4473101XH6047S0001KT	ADMINISTRATIVO	
IRM071	Centro Ocupacional de Personas Discapacitadas de Canteras-Cartagena	Cartagena	Descubrimiento de América 68	5.548,00	4354401XG7645N0001LD	OTROS	RM-113
IRM127	Residencia de Enfermos Mentales Crónicos " Luis Valenciano"	Murcia	Lorca 60B	5.548,23	1212020XH6011S0001IY	OTROS	RM-113
IRM521	LOCAL C/ REINA VIOLANTE, 2 - BAJO, propiedad del IMAS	Murcia	C/Reina Doña Violante, 2	45,00	4573601XH6047S0001UT	ADMINISTRATIVO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM040	Residencia de Personas Mayores de Cartagena	Cartagena	Cibeles 12	7.443,01	6261703XG7666S0001AM	OTROS	RM-113
IRM173	Residencia de Personas Mayores "Obispo Azagra"	Murcia	Lorca 64 A	9.951,60	1212020XH6011S0001IY	OTROS	RM-113
IRM034	Residencia de Personas Mayores San Basilio de Murcia	Murcia	Rey Pedro I 2	11.657,85	3169001XH6036N0033BX	OTROS	RM-113
IRM293	Residencia de Personas Mayores de Lorca	Lorca	Poeta Para Vico 53	15.502,27	5397011XG1659E0001RQ	OTROS	RM-113
IRM052	Centro de Día de Las Torres de Cotillas	Torres de Cotillas, Las	Velázquez 54	1923.32	4299201XH5049N0001ML	OTROS	RM-113
IRM478	Residencia Psicogeriatrica " Virgen del Valle"	Murcia	Lorca 62	N/I	N/I	OTROS	RM-091 RM-092 RM-113
IRM580	M 0513 SEDE DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA	Murcia	CL GLORIA 30	5.977,00	5159501XH6055N0001ID	ADMINISTRATIVO	RM-088
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital					33 edificios	Ningún edificio afectado por contratos	
IRM020	Cine de Invierno de Pliego (sin uso)	Pliego	La Balsa 20	1.086,00	1262006XH3016A0001LX	OTROS	
IRM023	Of Atención Integral al Contribuyente, titularidad de la ATRM	Unión, La	C/ Real 103	212,00	6960601XG8666S0001BS	ADMINISTRATIVO	
IRM027	Sede RTRM y ORM en Murcia titularidad de tercero	Murcia	C/ de la Olma 27	126,00	3262501XH6036S0073WS	ADMINISTRATIVO	
IRM028	Sede RTRM y ORM en Murcia titularidad de tercero	Murcia	C/ de la Olma 27	126,00	3262501XH6036S0059JR	ADMINISTRATIVO	
IRM068	Edificio Foro II Usos Múltiples (antiguo C/241	Cartagena	Murcia 7 [A]	4.456,00	8049602XG7684N0001PS	ADMINISTRATIVO	
IRM122	Sede del INFO	Murcia	de la FAMA 3	5.339,00	5159507XH6055N0001HD	ADMINISTRATIVO	
IRM125	Oficina de Atención al Ciudadano	Mula	C/Picasso 9	275,27	2314601XH3121S0009UP	ADMINISTRATIVO	
IRM129	Oficinas en calle Villaleal Edificio "Alcazar"	Murcia	Villaleal 1	183,00	4360601XH6046S0029KP	OTROS	
IRM147	Oficinas en calle Villaleal Edificio "Centro"	Murcia	Villaleal 2	368,00	4360202XH6046S0001SA	ADMINISTRATIVO	
IRM152	Of Atención Integral al Contribuyente, titularidad de la ATRM	Beniel	Avda del Reinio	93,58	5631101XH7153B0011PP	ADMINISTRATIVO	
IRM156	Edificio Abad Arcos-Escuela Idiomas	Lorca	Abad Arcos 1	2.623,00	4710501XG1741B0001GM	EDUCATIVO	
IRM157	Sede de la Consejería de Hacienda, de la ATRM	Murcia	Teniente Flomesta 3	13.685,00	4458704XH6045N0004RS	ADMINISTRATIVO	
IRM188	Sede RTRM y ORM en Murcia titularidad de tercero	Murcia	C/ de la Olma 27	126,00	3262501XH6036S0072QA	ADMINISTRATIVO	
IRM236	Of Atención Integral al Contribuyente, titularidad de la ATRM	San Pedro del Pinatar	BARON BENIFAYO 17	225,33	4599109XG9849H0006EB	ADMINISTRATIVO	
IRM237	Iglesia-Museo "San Juan de Dios"	Murcia	EULOGIO SORIANO 4	617,00	4458703XH6045N0001GO	OTROS	
IRM272	Of Atención Integral al Contribuyente, titularidad de la ATRM	Mula	C/Camilo Jose Cela 1	165,39	2117005XH3121N0028JG	ADMINISTRATIVO	

TRIBUNAL DE CUENTAS

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM279	Sede en Bruselas titularidad del INFO	Bruselas	Avenve des Arts 3-4-5/5º. 1210 Bruselas	N/I	N/I	ADMINISTRATIVO	
IRM286	Sede de la Consejería de Empresa	Murcia	San Cristóbal 6	2.371,00	4461701XH6046S0002ZS	ADMINISTRATIVO	
IRM306	Of Atención Integral al Contribuyente, titularidad de la ATRM	Abanilla	C/ Francisco Salzillo 17	104,35	1607221XH7310F0001YT	ADMINISTRATIVO	
IRM307	Of Atención Integral al Contribuyente, titularidad de la ATRM	Librilla	Carretera Casas Nuevas	226,00	4745617XG4944N0071HQ	ADMINISTRATIVO	
IRM351	Centro de Artesanía de Lorca	Lorca	Lope Gisbert 10	686,00	5007010XG1750E0001EF	OTROS	
IRM366	Of Atención Integral al Contribuyente, titularidad de la ATRM	Mazarrón	C/ del Pino 5	279,00	8928701XG4682N0023SR	ADMINISTRATIVO	
IRM385	Local de Usos Múltiples de Jumilla	Jumilla	Antonio Machado 2	684,00	6299001XH4569G0041MT	SANITARIO	
IRM404	Edificio de Usos Múltiples "Aseinfante"	Murcia	Infante Juan Manuel 13	16.322,00	5656801XH6055N0001AD	ADMINISTRATIVO	
IRM406	Almacén de la DGIPT	Murcia	Polígono Cánovas - C/Pinatar, nº 3	1.184,00	3742105XH6034S0001XL	OTROS	
IRM408	Sede RTRM y ORM en Murcia titularidad de tercero	Murcia	C/ de la Olma 27	710,00	3262501XH6036S0057GW	ADMINISTRATIVO	
IRM452	Edicio Foro I	Cartagena	Campos	2.766,00	8036902XG7683N0001KK	ADMINISTRATIVO	
IRM467	Centro de Artesanía de Murcia	Murcia	Francisco Rabal 8	1.535,00	3664402XH6036S0001EU	OTROS	
IRM475	Centro de Artesanía de Cartagena	Cartagena	Jara 28	190,00	7937703XG7673N0002OG	OTROS	
IRM516	Archivo Intermedio de la CARM	Alcantarilla	Nicaragua 15	6.570,00	8528608XH5082N0001K	ADMINISTRATIVO	
IRM554	Sede RTRM y ORM en Cartagena titularidad CARM	Cartagena	Paseo Alfonso XIII 51	305,50	8344706XG7684S0001QB	ADMINISTRATIVO	
IRM567	Oficinas Conciliación Laboral	Murcia	Villaleal 2-1B	754,00	4360202XH6046S0037HG	ADMINISTRATIVO	
IRM569	Of Atención Integral al Contribuyente, titularidad de la ATRM	Caravaca de la Cruz	Carretera de Granada 13	193,00	9681924WH9198B0002WQ	ADMINISTRATIVO	
Consejería de Salud					167 edificios	100 edificios afectados por contratos	
IRM002	Centro de Salud Murcia-San Andrés	Murcia	C/ Escultor Sanchez Lozano, 7, Bajo Murcia	7.694,00	3361902XH6036S0001OU	SANITARIO	RM-030 RM-049 RM-085
IRM006	Centro de Salud "Molina-Profesor Jesús Marín López"	Molina de Segura	Enrique Bernal Capel 4	3.674,00	7129101XH5172G0001TG	SANITARIO	
IRM008	Instalación Terapeutica Titularidad SMS	Murcia	El Palmar	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM009	Centro de Salud de Jumilla	Jumilla	Reyes Católicos 13	2.154,00	6399510XH4569G0001GM	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM014	Consultorio La Manga-Cavanna	Cartagena	Copacavanna Playa Manga 2	1.592,00	8791401XG8689S0002RE	SANITARIO	
IRM019	C.S. ALQUERIAS	Murcia	C/Ramon Fdez. Miñarro 8, Alquerias, Murcia	1.022,00	2796336XH7029N0001LS	SANITARIO	RM-030 RM-049 RM-085
IRM022	C.S CARTAGENA CENTRO	Cartagena	Cuesta Maestro Francés 1, Cartagena	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM024	Centro de Salud de Espinardo-Murcia	Murcia	Cruz 37	1.229,00	2289413XH6028N0001TY	SANITARIO	

TRIBUNAL DE CUENTAS

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM025	HOSPITAL PSIQUIATRICO ROMAN ALBERCA	Murcia	Ctra Mazarron, S/N, Bajo El Palma, Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	RM-029 RM-033 RM-040 RM-103 RM-104
IRM029	C.S. EL PALMAR	Murcia	C/ Burgos S/N, El Palmar, Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM032	C.S. STA. MARIA GRACIA	Murcia	C/ Arturo Duperier, S/N Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM041	Centro de Coordinación de Urgencias-CCU, titularidad del SMS	Murcia	Espinardo, Av. Teniente Montesinos 8	560,00	2783008XH6028S0001HF	ADMINISTRATIVO	
IRM044	C. S. MENTAL LORCA	Lorca	C/ Tenor Mario Gabarrón 4, Lorca	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM046	C.S. FORTUNA	Fortuna	Avda. Juan De La Cierva, Fortuna	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM051	Centro de salud de Sutullena-Lorca	Lorca	2 Sector RNP-1 2	6.824,00	5195307XG1659E0001DQ	SANITARIO	
IRM055	Centro de Salud "Cartagena-Casco Antiguo"	Cartagena	Adarve 18	3.571,00	8038616XG7683N0001MK	SANITARIO	
IRM057	Centro de Salud de Sangonera la Verde	Murcia	Rosalinda -	960,00	7299403XG5979N0001LG	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM063	C.S. MOLINA-JESUS MARIN	Molina de Segura	C/ Enrique Bernal Capel 1, Molina De Segura	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM066	Centro de Salud de Puerto Lumbreras	Puerto Lumbreras	Segura 2	2.171,00	5380904XG0558A0001EM	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM067	Centro de Salud de Águilas-Sur	Águilas	Rey Carlos III 38	1.107,00	5308401XG2450G0001GY	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM075	UDAD REHABILITACION S. MENTAL CARTAGENA	Cartagena	C/ Ingeniero De La Cierva, Prox 24, Bajo Cartagena	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM077	C.S. SAN JUAN	Murcia	Plaza Joaquin Costa 1, Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM086	Centro Salud Nonduermas titularidad SMS	Murcia	Nonduermas	300,00	0545633XH6004N0001ZX	SANITARIO	
IRM089	GAP CARTAGENA Y V. CARIDAD	Cartagena	C/ Cabrera, S/N Cartagena	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM094	Centro de Salud Totana-Sur	Totana	Báscula 1	3.303,00	2407807XG3820G0001PE	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM101	Centro de día de salud mental	Cartagena	Real 8	1.361,00	7834210XG7673S0001JX	SANITARIO	
IRM104	Centro de Salud de La Manga-Costa Cálida	San Javier	Polígono Z 1	1.020,00	0025901YG0702N0001EK	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM108	Centro de Salud de Vista Alegre-Murcia	Murcia	Navengante Juan Fernández 2 [E]	2.878,00	4872301XH6047S0001ST	SANITARIO	
IRM110	C.S. AGUILAS NORTE	Águilas	C/ Virgen Del Carmen, 5-1 Aguilas	N/I	N/I	SANITARIO	RM-068 RM-076
IRM111	C.S. CABEZO DE TORRES	Murcia	C/ Carmen, S/N Cabezo De Torres, Murcia	1.037,00	4506402XH6140N0001IZ	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM115	C.S. FORTUNA nuevo	Fortuna	C/ Felix Santiuste, 1 A , Bajo	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM117	Sede central SMS	Murcia	c/ CENTRAL 20	8.092,00	2783018XH6028S0001PF	SANITARIO	
IRM119	Centro de Salud Alcantarilla-Sangonera	Alcantarilla	Mallorca 2	2.822,00	6646301XH5064F0001GI	SANITARIO	RM-049 RM-085 RM-105 RM-106 RM-107
IRM120	Dirección Territorial del INSALUD	Murcia	Pinares 4	765,00	4461310XH6046S	ADMINISTRATIVO	
IRM123	Hospital "Santa María del Rosell"	Cartagena	Alfonso XIII 61	49.923,00	8744401XG7684S0001RB	SANITARIO	RM-032 RM-033 RM-103 RM-104

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM130	Hospital Comarcal del Noroeste	Caravaca de la Cruz	Miguel Espinosa 1	14.169,00	9481211WH9198A0001FF	SANITARIO	RM-022 RM-095 RM-096 RM-097 RM-098
IRM131	Instalación Terapeutica Titularidad SMS	Murcia	El Palmar	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM132	Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor	San Javier	Arcos Mar menor	114.951,00	30035A021001690000XZ	SANITARIO	RM-033 RM-042 RM103 RM-104
IRM134	Centro de Salud de Moratalla	Moratalla	Talanquera 1	2.120,00	7076604WH9277E0001DU	SANITARIO	
IRM135	Bajo Caravaca 2	Caravaca de la Cruz	Avenida De Granada S/N	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM137	Centro de Salud de Barranda-Caravaca	Caravaca de la Cruz	CM Cabezuela de Barranda	568,00	000700400WH91A0001EM	SANITARIO	RM-049 RM-085 RM-095 RM-096 RM-097 RM-098
IRM138	C.S. CIEZA NUEVO	Cieza	C/ Padilla 1, Bajo, Cieza	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM143	Centro de Salud del Palmar-Murcia	Murcia	Progreso 10	1.789,00	0808101XH6000N0002FQ	SANITARIO	RM-049 RM-085 RM-105 RM-106 RM-107
IRM144	Centro de Salud Águilas-Norte	Águilas	Las Majadas 11	2.373,00	6020403XG2462A0001ID	SANITARIO	
IRM148	Centro de Salud de Lorca-Centro	Lorca	Jiménez Díaz 7	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM151	Centro de Salud Murcia-Sur	Murcia	General Ortín 2	4.348,00	4145801XH6044S0001ZM	SANITARIO	RM-027
IRM158	Centro de Salud de Barrio del Carmen-Murcia	Murcia	Roncador 1	4.065,00	4054601XH6045S0002YK	SANITARIO	RM-029 RM-031 RM-049 RM-085
IRM159	Centro de Salud de La Ñora-Murcia	Murcia	Aurora 12	3.128,00	8766005XH5086S0001SG	SANITARIO	
IRM162	Centro de Salud Cieza-Oeste	Cieza	Moreiricas 15 [D]	3.775,00	7832417XH3373B0001OL	SANITARIO	
IRM163	Centro de Salud de los Molinos Marfagones-Cartagena	Cartagena	Puerto Rey 1	542,00	2568602XG7626N0001EX	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM168	Centro de Salud de Las Torres de Cotillas	Torres de Cotillas, Las	Reyes Católicos 34	1.230,00	4203014XH5140S0001DJ	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM169	C.S. MULA	Mula	C/ Juan Viñegla, S/N Mula	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM174	Centro de Salud "Dr. Antonio García"	Molina de Segura	Levante 4	2.306,00	7141404XH5174A0001TK	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM177	Hospital General Universitario "Morales Meseguer"	Murcia	Marqués Vélez 22	61.089,00	4471001XH6047S0001RT	SANITARIO	RM-033 RM-039 RM-044 RM-103 RM-104
IRM178	Centro de Salud de Santomera	Santomera	La Gloria 49	1.432,00	1149403XH7114N0001RB	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM185	Centro de Salud de Alguazas	Alguazas	Gran Vía	1.445,00	4633403XH5143S0001UX	SANITARIO	RM049 RM-085
IRM187	C.S. EL RANERO	Murcia	Pseo Duques De Lugo, S/N, Bajo Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	RM-068 RM-073
IRM194	DG Salud mental-oficina NEXT	Murcia	Avenida Teniente Montesinos, 8-2 2ºA	N/I	N/I	ADMINISTRATIVO	
IRM196	Centro de Salud de Monteagudo-Murcia	Murcia	Constitución	3.046,00	7405407XH6170N0001EP	SANITARIO	
IRM199	Centro de Salud Murcia-Centro	Murcia	San José 24	2.804,00	4859503XH6045N0001EO	SANITARIO	
IRM200	Centro de Salud de Beniel	Beniel	Desamparados 3	1.209,00	5632201XH7153B0001SE	SANITARIO	RM-027 RM-049 RM-085

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM205	Centro de Salud de Archena	Archena	Vicente Alexandre	2.793,00	8906602XH4280F0001DG	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM207	C.S. SAN ANTON - 2.2	Cartagena	Esmeralda Sn-C.S.Sananton, Cartagena Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM208	Centro de Salud de Calasparra	Calasparra	Esparteros 3	1.878,00	3222701XH1332A0001EX	SANITARIO	
IRM210	C.S. BLANCA	Blanca	C/ Federico Garcia Lorca, 40 Blanca	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM211	C.S. FUENTE ALAMO	Fuente Álamo de Murcia	Ronda De Poniente S/N, Fuente Alamo De Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	RM-068 RM-069
IRM212	Centro de Salud "Virgen de la Caridad"	Cartagena	Valldemosa 1	4.758,00	8550804XG7685S0002PG	SANITARIO	
IRM218	Centro Comarcal de Salud de Cartagena	Cartagena	San Agustín 3	2.616,00	7834202XG7673S0001KX	ADMINISTRATIVO	RM-046
IRM222	Hospital General Universitario Santa Lucía	Cartagena	Hospital Santa Lucía 80	115.073,00	0138101XG8603N0001DZ	SANITARIO	RM-033 RM-103 RM-104
IRM223	C.S. CIEZA	Cieza	Camino De Las Zorras, S/N Cieza	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM224	BARTOLOMÉ BERNAL (piso)	Murcia	C/ Bartolomé Bernal, 2 - 3º - Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM227	Centro de Salud de San Javier	San Javier	Cabo Ras 6	4.196,00	1464202XG9816C0001IX	SANITARIO	RM-068 RM-071 RM-113
IRM232	Centro de Salud de San Diego-Lorca	Lorca	Juan Antonio Dimas 1	1.992,00	5713008XG1751D0002KM	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM233	C.S. FRANCISCO PALAO	Yecla	C/ Pintor Juan Albert, S/N Yecla	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM239	Centro de Especialidades de Jumilla	Jumilla	Infante Don Fadrique 2	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM242	Centro de Salud Lorca-Sur	Lorca	Talleres 1	1.329,00	4392018XG1649A0001YU	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM243	Centro de Salud de Abarán	Abarán	Constitución 242	2.747,00	9999803XH3299H0001TJ	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM244	ANEXO H. YECLA	Yecla	C/ Arquitecto Justo Millan 3	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM251	CORECAAS (Coordinación Regional Estratégica para la Cronicidad Avanzada y la Atención Sociosanitaria)	Murcia	Avenida Teniente Montesinos, 8-1 Bajo Murcia, Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM257	Centro de Salud de Totana	Totana	Cruz Hortelanos 2 [A]	2.525,00	1514103XG3811D0001FS	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM258	Centro de Salud Murcia-Infante Juan Manuel	Murcia	Pintor Almela Costa 33	2.125,00	5250905XH6055S0002IX	SANITARIO	RM-027 RM-049 RM-085
IRM267	EMI (Edificio Auxiliar de Mantenimiento e Instalaciones del Hospital Reina Sofía)	Murcia	Luis Fontes Pagán 9	4.125,00	5159502XH6055N0001JD	SANITARIO	
IRM268	Centro de Salud de Ceutí	Ceutí	Ángel Guirao 21	3.000,00	1761307XH5116B0002LG	SANITARIO	RM-49 R-085
IRM271	C.S. ALGEZARES	Murcia	C/ Subida A La Fuensanta, 4, Algezares, Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM273	CENTRO ESPECIALIDADES DR. QUESADA	Murcia	C/ San Andres, 1-1 Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	RM-038
IRM277	Centro de Salud de Zarandona-Murcia	Murcia	Ingeniero José Alegría	3.431,00	5679902XH6057N0001JQ	SANITARIO	RM-068 RM-072
IRM278	C.S. ALJUCER	Murcia	C/ Senda Alta 2, Aljucer, Murcia	3.810,00	2327701XH6022N0001UL	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM280	Centro de Salud de Beniján-Murcia	Murcia	García Lorca 4 [A]	1.722,00	9649203XH6094N0002GD	SANITARIO	RM-031 RM-049 RM-085
IRM291	Casa del Mar de Águilas	Águilas	Ex Del Puerto 6	1.146,00	30003A021090250000XR	SANITARIO	

TRIBUNAL DE CUENTAS

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM294	Anexo a la Dirección Territorial del INSALUD	Murcia	Andrés Baquero 10	1.887,00	4461311XH6046S0002XS	ADMINISTRATIVO	
IRM299	Centro de Salud de Lorquí	Lorquí	Acequia 40	1.365,00	3067106XH5136E0001ZE	SANITARIO	RM-105
IRM302	C.S. ALCANTARILLA-CASCO	Alcantarilla	C/ Alcalde Pedro Cascales Vivancos, S/N, Bajo Alcantarilla	N/I	N/I	SANITARIO	RM-065 RM-066
IRM304	Centro de Salud de Vistabella-Murcia	Murcia	José Maluquer 1 Y 2	1.283,00	5359302XH6055N0002JF	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM305	C.S. MONTEAGUDO	Murcia	Avda Pirncipes De Asturias S/N, Monteagudo Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM311	Centro de Especialidades del Carmen	Murcia	Auroros 2	4.400,00	4454502XH6045S0002WK	SANITARIO	
IRM312	C.S. YECLA MARIANO YAGO	Yecla	Avda Feria, 2-2 Yecla	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM314	C.S. ESPINARDO	Murcia	Avda. Juan Carlos I, C/ La Cruz, S/N Espinardo Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM315	Centro de Salud en San Antón	Cartagena	Diamante 1	4.659,00	6658801XG7665N0001AZ	SANITARIO	
IRM316	C.S. MORATALLA	Moratalla	C/ Tomas El Cura, 25 Moratalla	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM319	Hospital General Universitario Reina Sofía	Murcia	Intendente Jorge Palacios 1	66.628,00	5157102XH6055N0003HG	SANITARIO	RM-022 RM-028 RM-041 RM-093
IRM320	HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA	Lorca	C/ Floridablanca, 1 Lorca	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM321	Centro de Salud de Santa María de Gracia-Murcia	Murcia	Arturo Duperier 6	1.350,00	3572002XH6037S0001BQ	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM328	C.S. LORQUI	Lorquí	C/ Noria, S/N, Bajo Lorqui	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM330	Centro de Salud de Los Barreros-Cartagena	Cartagena	Astorga 1	1.133,00	6969403XG7666N0001YG	SANITARIO	RM-068 RM-070
IRM337	EDIF. HABITAMIA	Murcia	C/ Central, Pol.Industrial 7, Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM339	CASA DEL MAR (CONS. EXTERNAS AGUILAS)	Águilas	C/ Puerto, 1 Aguilas	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM342	Centro de Salud Yecla-Oeste	Yecla	Antonio Ortega 30	2.182,00	3256401XH6735E0001QT	SANITARIO	RM-065 RM-066
IRM345	Centro de Especilidades "Santa Rosa de Lima"	Lorca	Floridablanca 1	9.688,00	5110017XG1751A0001SK	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM346	C.S. SAN PEDRO DEL PINATAR	San Pedro del Pinatar	Avda. De La Salinera, S/N San Pedro Del Pinatar	N/I	N/I	SANITARIO	RM-068 RM-074
IRM348	Centro de Salud de Puente Tocinos-Murcia	Murcia	Pina 1	1.446,00	6772801XH6067S0002ZF	SANITARIO	RM-030 RM-049 RM-085
IRM357	Centro de Salud Yecla-Mariano Yago	Yecla	Feria 12	1.455,00	5059002XH6755G0001TI	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM360	C.S. SANTIAGO EL MAYOR	Murcia	Avda General Ortín 2, Santiago El Mayor, Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM363	C.S. CAVANNA	Cartagena	Gran Vía S/N, La Manga Cartagena	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM375	C.S. BARRIO PERAL	Cartagena	C/ Ulloa, 6 Cartagena	1.836,00	7460719XG7676S0001TR	SANITARIO	RM-047 RM-048 RM-049 RM-085

TRIBUNAL DE CUENTAS

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM378	C.S. LLANO DE BRUJAS	Murcia	Avda Rio Segura 19 Llano De Brujas, Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM379	Hospital de la Vega Guirao	Cieza	Diseminado Partido Arboleja	48.349,00	30019A014003900001YO	SANITARIO	RM-033 RM-103 RM-104
IRM383	Centro de Salud de La Alberca-Murcia	Murcia	José Paredes	1.496,00	3010502XH6021S0002XA	SANITARIO	RM-065 RM-066
IRM389	Centro de Salud Torre Pacheco-Oeste	Torre Pacheco	Rosa Regás	2.869,00	9900101XG7890B0001DA	SANITARIO	RM-068 RM-075
IRM394	C.S. VISTALEGRE-LA FLOTA	Murcia	Paseo I. Sebastian Feringan 18, Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM396	C.S. CORVERA	Murcia	C/ Doctor Alfonso Gonzalez Aparicio, 1, Corvera, Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM399	Hospital "Virgen del Castillo"	Yecla	Feria 10	107.013,00	5059001XH6755G0001LI	SANITARIO	RM-033 RM-103 RM-104
IRM403	C.S. LA ÑORA	Murcia	C/ Sierra Carrascoy 1, Bajo 25, La Ñora	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM405	C.S. JUMILLA	Jumilla	C/ Antonio Machado 3-Bajo, Puerta 1, Jumilla	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM407	Gerencia Salud Mental, titularidad del SMS	Murcia	Espinardo, Av. Teniente Montesinos 8	464,00	2783015XH6028S0306BT	ADMINISTRATIVO	
IRM413	C.S. BULLAS	Bullas	Avda Fco. Puerta Gonzalez-Conde, S/N, Bajo Bullas	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM415	Centro de Salud Alcantarilla-Casco	Alcantarilla	Médico Alfonso Pacheco 2	2.320,00	7641501XH5074B0001AX	SANITARIO	
IRM417	C.S CIEZA - SUMINISTRO SOCORRO	Cieza	C/ Ramon Y Cajal, 67, Bajo 5 Cieza	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM418	Centro de Salud de La Paca-Lorca	Lorca	C/ Centro De Salud, S/N, La Paca, Lorca	592,00	2723123XG0922D0001YW	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM429	C.S. MAR MENOR	Cartagena	C/ Dr. Fernandez Tirado S/N, El Algar, Cartagena	1.592,00	8791401XG8689S0002RE	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM431	Centro de Salud de Floridablanca-Murcia	Murcia	Agrimensores 5	2.699,00	4553601XH6045S0001YJ	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM435	Centro de Salud de Pozo Estrecho-Cartagena	Cartagena	La Estación 15	1.213,00	7357901XG7775N0001QU	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM438	C.S. MAZARRON	Mazarrón	C/ Antonio Peñalver, Mazarron	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM442	Gimnasio RBH titularidad SMS	YECLA	No consta	264,00	4856002XH6745F0004IZ	SANITARIO	
IRM447	UME-8-Emergencias titularidad SMS	Águilas	No consta	294,00	5114220XG2451C0001JP	SANITARIO	
IRM449	PISO TERAPÉUTICO AMISTAD	Murcia	C/Amistad 33 1ª El Palmar, Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM453	UME-Emergencias titularidad SMS	YECLA	No consta	263,00	5059023XH6755G0030XT	SANITARIO	
IRM454	Hospital "Rafael Méndez"	Lorca	Torre Recilla 72 [D]	26.201,00	753200100975320001GE	SANITARIO	RM-033 RM-043 RM-103 RM-104
IRM461	Sede de la Consejería de Sanidad	Murcia	Ronda de Levante 11	8.432,00	4569502XH6046N0001UE	ADMINISTRATIVO	RM-023
IRM469	Centro de Salud de Mula	Mula	En proyecto 1	1.934,00 - 1.685,00	2412602XH3121S0001DW 2412603XH3121S0001XW	SANITARIO	
IRM472	Centro de Hemodonación	Murcia	Garay 2	N/I	5157102XH6055N0003HG	ADMINISTRATIVO	
IRM479	ANTIGUO INST. SOCIAL DE LA MARINA	San Pedro del Pinatar	C/Magallanes 1-2 A, Lo Pagán. San Pedro Del Pinatar	N/I	N/I	SANITARIO	

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM481	Centro de Salud de La Unión	Unión, La	C/ Cristo De Los Mineros S/N La Union	1.575,00	7661403XG8676S0001EH	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM482	Centro de Salud de Torre Pacheco	Torre Pacheco	C/ Venecia, S/N, Torre Pacheco	2.731,00	0893402XG8709D0001WG	SANITARIO	RM-031 RM049 RM-085
IRM489	Centro Salud Mental S.Andres propiedad SMS	Murcia	Mariano Montesinos 1	3.250,00	3360301XH6036S0001JU	SANITARIO	RM-094
IRM490	Centro de Salud de Alhama	Alhama de Murcia	Sierra Espuña 14	1.678,00	8107502XG3980E0001OF	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM492	Centro de Salud de Santa Lucía-Cartagena	Cartagena	Pedro Jorquera 6 [B]	861,00	9033701XG7693S0002MI	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM495	C.S. CEHEGIN	Cehegín	C/ Camino Verde, S/N Cehegin	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM499	Instituto de Medicina Legal	Murcia	Luis Fontes Pagán 2	N/I	5157102XH6055N0003HG	SANITARIO	
IRM514	HOSPITAL VEGA DEL RIO SEGURA	Cieza	Para El Torvedal, 3 Cieza	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM522	Dirección Territorial del INSALUD	Murcia	Pinares 4	3.339,00	4461310XH6046S0002DS	ADMINISTRATIVO	
IRM525	Gimnasio RBH titularidad SMS	Caravaca de la Cruz	No consta	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM533	Casa del Mar de San Pedro del Pinatar	San Pedro del Pinatar	El Varadero 9	917,00	5178101XG9857G0001AX	SANITARIO	
IRM538	C.S. CALASPARRA	Calasparra	C/ Sanidad, 13-1, Bajo Calasparra	N/I	N/I	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM539	Centro de Salud de Mazarrón	Mazarrón	Constitución 56	1.354,00	8830701XG4683S0001XD	SANITARIO	
IRM541	BAJO CARAVACA	Caravaca de la Cruz	C/Junquico, 7 Bajo 1 Caravaca De La Cruz	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM546	SUAP TORRES DE COTILLAS - NUEVO	Torres de Cotillas, Las	C/ Antonio Machado, 70 Torres De Cotillas	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM559	Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca"	Murcia	Primero de Mayo 41	133.266,00	1602001XH6010S0001IS	SANITARIO	RM-025 RM-026 RM-033 RM-034 RM-035 RM-036 RM-037 RM-038 RM-103 RM-104 RM-109 RM-110 RM-111 RM-112
IRM560	C.S. CEUTI	Ceutí	C/ Angel Guirao 21-Bis Bajo, Ceuti- Murcia	N/I	N/I	SANITARIO	
IRM562	Centro de Salud de Los Dolores-Cartagena	Cartagena	Jardines 29	2.174,00	5780501XG7658S0001BU	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM563	Centro de Salud de Santa Ana	Cartagena	C/ Turín-PL Santa Ana 1	480,00	5390506XG7659S0001JQ	SANITARIO	RM-045
IRM564	Centro de Salud de Los Alcázares	Alcázares, Los	Mar Tirreno-Llanamar 58	1.294,00	9004402XG8890C0001AO	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM565	C.S. PUERTO MAZARRÓN	Mazarrón	C/ Sierra De Las Moreras (Urb. Bahía) 30860 Puerto De Mazarrón	3.106,00	3493003XG5539S0001BP	SANITARIO	RM-049 RM-085
IRM568	Centro de Especialidades Dr. Quesada	Murcia	Mariano Montesinos 5	3.769,00	3361901XH6036S0001MU	SANITARIO	
IRM574	Centro de Salud sostenible de Corvera	Murcia	CL TRES CARABELAS	N/I	2591703XG6829S0000HO	SANITARIO	RM-047 RM-048
IRM575	Centro de Salud sostenible de Abanilla	Abanilla	CL MAR MENOR 6	806,00	1705905XH7310F0001KT Y 1705908XH7310F0001XT	SANITARIO	RM-047 RM-048

TRIBUNAL DE CUENTAS

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
IRM576	Centro de Salud Molina sur.MS 1427 CENTRO DE SALUD SUR PROF.J.MARÍN	Molina de Segura	CL ENRIQUE BERNAL CAPEL 4	3.674,00	7129101XH5172G0001TG	SANITARIO	RM-068 RM-077
IRM577	Centro de Salud de Molina Este	Molina de Segura	CL Juan Navarro, 5	N/I	8139602XH5183G0001DD	SANITARIO	RM-105 RM-106 RM-107
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca				20 edificios		Ningún edificio afectado por contratos	
IRM031	Oficina Comarcal Agraria Cartagena-Oeste	Cartagena	Parra 3	451,00	7936302XG7673N0001QF	ADMINISTRATIVO	
IRM036	Estación Sericícola de La Alberca-Murcia	Murcia		14.202,00	4108901XH6040N0001GH	OTROS	
IRM060	Sede de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente	Murcia	Ronda de Levante 21	14.629,00	4868001XH6046N0002LR	ADMINISTRATIVO	
IRM070	Escuela de Capacitación Agraria de Molina de Segura	Molina de Segura	Gral. Gutiérrez Mellado 17	5.500,00	7141402XH5174A0001	EDUCATIVO	
IRM098	Laboratorio Agroalimentario y de Sanidad Animal	Murcia	Carretera Mazarrón 4	4.307,00	0310205XH6000N0001	OTROS	
IRM136	OFICINA COMARCAL AGRARIA NOROESTE	Caravaca de la Cruz	Julián Rivero 7	780,00	9182704009198A0001RL	ADMINISTRATIVO	
IRM181	Oficina Comarcal Agraria "Vega Alta"	Cieza	Polígono S 7	540,00	9135510XH3393E0001QI	ADMINISTRATIVO	
IRM190	Oficina Comarcal Agraria Vega Media	Molina de Segura	Gral. Gutiérrez Mellado 15	5.500,00	7141402XH5174A0001	ADMINISTRATIVO	
IRM209	Centro de Visitantes Salinas S.Pedro (ant. Investigación Humedales Zonas Áridas)	San Pedro del Pinatar	Las Salinas	513,00	5501303XG9950B0001QQ	OTROS	
IRM214	Escuela de Capacitación Agraria y Oficina Comarcal Agraria Cartagena-Mar Menor	Torre Pacheco	Gerardo Molina 12	4.924,85	9393003XG7799C0001	EDUCATIVO	
IRM247	Oficina Comarcal Agraria Fuente Álamo-Mazarrón	Fuente Álamo de Murcia	Gran Vía Castillo de Olite 44	N/I	N/I	ADMINISTRATIVO	
IRM276	Oficina Comarcal Agraria de Murcia	Murcia	Mayor 113	258,00	2088503XH6028N0005UP	ADMINISTRATIVO	
IRM341	Oficina Comarcal Agraria del Río Mula	Mula	Juan Viñegla Escolar 8	493,00	2312004XH3121S0001GW	ADMINISTRATIVO	
IRM353	Centro Comarcal Forestal y de Desarrollo Sostenible	Mula	Caravaca N 24	334,00	9222602XH2192S0001JS	OTROS	
IRM412	Campamento Juvenil "Navarro de Haro"	Alhama de Murcia	Sierra Espuña 3	364,00	D00101400XG39A0001LR	OTROS	
IRM414	Estación Enológica	Jumilla		858,00	5796602XH4559F0001YP	OTROS	
IRM432	Albergue Juvenil de Sierra Espuña	Alhama de Murcia	Sierra Espuña 11	5.221,00	D00100600XG39A0001BR	OTROS	
IRM462	Oficina Comarcal Agraria "Bajo Guadalentín"	Alhama de Murcia	Acisclo Díaz 3	471,00	8200901XG3980A0001LQ	ADMINISTRATIVO	
IRM463	Escuela de Capacitación Agraria y Centro Comarcal Forestal	Lorca		5.800,00	30024A16900053000XE	EDUCATIVO	
IRM543	Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Jumilla	Jumilla	Ingeniero de la Cierva 1	3.300,00	5897507XH4559F0001ZP	EDUCATIVO	
Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social				N/I edificios		Ningún edificio afectado por contratos	
N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I

TRIBUNAL DE CUENTAS

Referencia en el informe	Denominación	Municipio	Dirección	M²	Referencia catastral	Uso	Contratos
Consejo de Transparencia				2 edificios		1 edificio afectado por contratos	
IRM220	Casa Díaz Cassou, Sede extinta Consejería Transparencia y DG Bienes Culturales	Murcia	Santa Teresa 21	1.371,00	3862602XH6036S0001IU	ADMINISTRATIVO	RM-089
IRM494	Sede Consejo Transparencia	Murcia	Frutos Baeza, 3, 2ª 3	241,00	4259112XH6046S0002ZS	ADMINISTRATIVO	
Consejo Jurídico				1 edificio		Ningún edificio afectado por contratos	
IRM103	Sede del Consejo Jurídico	Murcia	Alejandro Seiquer 14	1.492,00	4561204XH6046S0001LA	ADMINISTRATIVO	
Consejo Económico y Social				1 edificio		Ningún edificio afectado por contratos	
IRM080	Sede del Consejo Económico y Social	Murcia	Gaspar de la Peña 3	1.524,00	3856735XH6035N0001YT	ADMINISTRATIVO	
Varios				16 edificios		Ningún edificio afectado por contratos	
IRM007	Oficinas en calle Villaleal Edificio "Centro"	Murcia	Villaleal 2	387,00	4360202XH6046S0037HG	ADMINISTRATIVO	
IRM062	Oficinas en Edificio "Galerías"	Murcia	Gran Vía 32	197,00	4163314XH6046S0062PI	ADMINISTRATIVO	
IRM064	Oficinas en Edificio "Galerías"	Murcia	Gran Vía 32	734,00	4163314XH6046S0111MZ	ADMINISTRATIVO	
IRM069	Oficinas en Edificio "Rector Sabater"	Murcia	Eugenio Úbeda s/n	N/I	N/I	ADMINISTRATIVO	
IRM116	Oficinas en Edificio "Galerías"	Murcia	Gran Vía 32	185,00	4163314XH6046S0037JG	ADMINISTRATIVO	
IRM146	Oficinas en Edificio "Galerías"	Murcia	Gran Vía 32	185,00	4163314XH6046S0041KH	ADMINISTRATIVO	
IRM180	Oficinas en calle Villaleal Edificio "Centro"	Murcia	Villaleal 2	438,00	4360202XH6046S0002DS	ADMINISTRATIVO	
IRM184	Oficinas en Edificio "Galerías"	Murcia	Gran Vía 32	182,00	4163314XH6046S0063AO	ADMINISTRATIVO	
IRM197	Edificio "La Conservera", antiguo Ceutimagina	Ceutí	Lorquí 2	3.177,38	1962303XH5116B0001JF 1962301XH5116B0001XF	OTROS	
IRM217	Complejo Residencial de Espinardo	Murcia	Campus Universitario	5.362,00	0704702XH6019S0001AR	OTROS	
IRM252	Complejo Residencial de Espinardo	Murcia	Campus Universitario	34.756,00	0704701XH6019S0018HK	OTROS	
IRM275	Oficinas en Edificio "Galerías"	Murcia	Gran Vía 32	734,00	4163314XH6046S0109QX	ADMINISTRATIVO	
IRM419	Oficinas en Edificio "Galerías"	Murcia	Gran Vía 32	734,00	4163314XH6046S0110XB	ADMINISTRATIVO	
IRM471	Oficinas en Edificio "Galerías"	Murcia	Gran Vía 32	185,00	4163314XH6046S0035GD	ADMINISTRATIVO	
IRM550	Oficinas en Edificio "Galerías"	Murcia	Gran Vía 32	734,00	4163314XH6046S0112QX	ADMINISTRATIVO	
IRM553	Oficinas en Edificio "Galerías"	Murcia	Gran Vía 32	74,00	4163314XH6046S0115RW	ADMINISTRATIVO	

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Comunidad Autónoma.

[IR A ÍNDICE](#)



ALEGACIONES FORMULADAS

TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS

Los resultados de las actuaciones practicadas se pusieron de manifiesto a los presidentes de las Comunidades Autónomas de La Rioja y de la Región de Murcia, a la Consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja, al Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, así como a quien ostentó el cargo de presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el periodo en el que se extiende la fiscalización, para que se formularan las alegaciones y se presentasen cuantos documentos y justificantes se estimasen pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley de 5 de abril de 1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Dentro del plazo de prórroga concedido se recibieron las alegaciones que, en virtud de lo dispuesto en el mencionado artículo 44, se incorporan a este Informe.

A la vista de las alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto. Respecto de las alegaciones que constituyen meras explicaciones en relación con los hechos recogidos en el Informe y que, por tanto, no implican oposición al contenido del mismo, no se modifica el contenido del Informe, ni se incorporan consideraciones adicionales. En cualquier caso, el resultado definitivo de la fiscalización es el expresado en el presente Informe.

A continuación se adjuntan las alegaciones formuladas. Se ha suprimido la documentación complementaria que no es esencial para comprender lo expuesto en las mismas, así como la información que hace referencia a datos de carácter personal.

.

RELACIÓN DE ALEGACIONES FORMULADAS

ALEGACIONES FORMULADAS POR EL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

ALEGACIONES FORMULADAS POR LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.



**ALEGACIONES FORMULADAS POR EL EXCMO. SR.
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA**

Su número de registro es el 202599900051207.

FORMULARIO 1: IDENTIFICACIÓN

Fernando López Miras

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

No

[REDACTED]

██████████

Viceinterventora General

Correo electrónico:

Anexos de la sección:

Nombre: Autorizacion para remision de alegaciones-GNM-f.pdf, Hash: Vpk/r4YeBIFlgGddbUz8+A==

FORMULARIO 2: ALEGACIONES

Alegaciones al anteproyecto

Grupo 1 de 8

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

26

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párrafo número 2

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

Para comprobar el seguimiento de las recomendaciones y buenas prácticas incluidas en el Anexo A del Plan +SE, se ha seleccionado una muestra de 123 de los 512 edificios públicos de la Región de Murcia. Se ha solicitado información sobre cada uno de ellos a las consejerías a las que están adscritos. La base para la petición de información a cada una de ellas ha sido el inventario de edificios aportado por la Comunidad en el marco de la presente fiscalización (que, tal y como se detalla en el epígrafe II.6.2, relativo a la transparencia, no resulta coincidente con el publicado en el portal web), resultando que, respecto de 24 edificios, las consejerías afectadas han señalado no tener adscrito el inmueble sobre el que se le requería información y en 3 casos no se ha aportado ninguna información. Por lo tanto, los resultados que a continuación se detallan son relativos a 96 edificios.

Alegación:

1.- Alegación Dirección General de Patrimonio:

En el Portal de Transparencia de la CARM figura el Inventario de todos los inmuebles de la CARM y es íntegro y se actualiza anualmente. A fecha 31.12.2023 constaban 669 inmuebles, también solares, fincas agrícolas o medioambientales, parques, pistas, etc..., por lo que consideramos normal que no sea coincidente con los 512 del Inventario de Edificios, ya que éste no existe como tal, y debió elaborarse ex profeso para esta fiscalización, partiendo de los datos generales. Probablemente la ausencia de una definición exacta de edificio o “edificio de uso común”, y la intervención de diferentes autores en cada caso, así como las distintas reorganizaciones administrativas que tuvieron lugar en el periodo fiscalizado sea el motivo por el que se llegaron a facilitar hasta 5 Inventarios diferentes de Edificios.

2.- Alegación Viceintervención General:

La determinación de las Consejerías y Organismos Autónomos a los que estaban adscritos los inmuebles de la muestra seleccionada en el periodo fiscalizado (enero de 2022-marzo 2024) se vio dificultada porque en dicho periodo tuvieron lugar cuatro reorganizaciones administrativas (Decreto 3/2022, de 8 de febrero; Decreto 11/2022, de 12 de mayo; Decreto 2/2023, de 17 de enero y Decreto 31/2023, de 14 de septiembre). Asimismo, dado que las propias Consejerías descargaron de la sede electrónica del Tribunal la muestra de inmuebles a analizar y debían subir a la misma el resultado de su análisis, -indicando los que no tenían adscritos-, no fue posible un mecanismo de depuración y reenvío de los inmuebles que estaban erróneamente asignados a las unidades titulares de los inmuebles en el momento de envío de la información.

A la vista de lo anterior, se acompaña tabla Excel comprensiva de los inmuebles incluidos en la muestra seleccionada por ese Tribunal, en la que se ha recopilado de las actuales unidades de adscripción de los inmuebles la información no cumplimentada inicialmente, y se ha añadido una columna de observaciones para justificar aquellos casos en los que la aportación de los datos no ha sido posible. La información que se añade a la remitida inicialmente en el curso de la fiscalización se ha sombreado en amarillo.

Documentos (descripción de los documentos aportados):

Tabla excel con los datos de la muestra de inmuebles . Se somborean en amarillo los datos de nueva aportación.

Documentos:

Nombre: 01-ATP-Tabla inmuebles cumplimentada.xlsx, Hash: 62ZbbAl8so8ow4hXaF5rkw==

Grupo 2 de 8

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

50

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párrafo 1, Cuadro 7

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

En la fecha citada se ha desestimado la realización del contrato RM-084, no previéndose su sustitución por otra de las actuaciones que figuraban como reservas en el convenio firmado

Alegación:

Alegación Consejería de Fomento e Infraestructuras:

Es correcta la primera frase del texto alegado, “En la fecha citada se ha desestimado la realización del contrato RM-084”, pero no la segunda, “no previéndose su sustitución por otra de las actuaciones que figuraban como reservas en el convenio firmado” dado que se sustituyó al mismo tiempo por otra

actuación que figuraba como reserva en el convenio firmado, la 15R-2 IES Beniaján. En la respuesta de la Consejería de Fomento e Infraestructuras a la petición del Tribunal de Cuentas ya se facilitaba información sobre la Actuación 15\$-2 IES Beniaján “15R-2 IES BENIAJAN: Documentación en redacción; a licitar en primer trimestre del año” (2025).

En el Cuadro 7 ESTADO DE LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO PIREP – REGIÓN DE MURCIA, debe incorporarse la línea con la información del contrato de reserva:
contrato Objeto ESTIMACIONES SEGÚN CONVENIO PIREP SITUACIÓN REAL Fase Fecha prevista de inicio Porcentaje de financiación Fecha prevista de finalización Fecha de adjudicación Estado a 30/12/2024:

Contrato RM-084

Objeto Obras IES Beniaján Fase 2

Fecha prev. inicio 30/03/ 2025

% financiac. 92,5

Fecha prev. finaliz. 30/06/2026

Fecha adjudicación N/D

Estado a 30/12/2024

A licitar primer trimestre 2025

Documentos (descripción de los documentos aportados):

Acta de la Comisión Bilateral entre el Ministerio Vivienda y Anexo I y la CARM - Respuesta Consejería de Fomento a TC IES Beniaján

Documentos:

Nombre: 01-01_Acta Comision Bilateral Murcia_20240624 Firmada_vi.pdf, Hash:

ePb8WV++poEnJCkQ8TrswQ==

Nombre: 01-02_Anexo I actualizado Murcia.xlsx, Hash: jdPtHZmnzq4Yt6MFzk3w2A==

Nombre: 01-03_Respuesta Tribunal Cuentas Medidas Eficiencia Energetica.pdf, Hash:

Q3FkpuXvtT1dfoxGrcnagg==

Grupo 3 de 8

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

59-60

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párr últ p. 59 - Párr 1 p. 60

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

-La adscripción señalada puede contener errores, puesto que de la muestra de 123 edificios de los 512 de la CA, sobre los que se solicitó información a la consejería de adscripción (véase el subepígrafe II.1.2.2.), resultó que, según las respuestas recibidas, el 20 % de los edificios no estaban adscritos a

las consejerías indicadas en el inventario. Las consejerías se habían reestructurado mediante el Decreto nº 31/2023, de Reorganización de la Administración Regional, de 14 de septiembre de 2023, es decir, más de seis meses antes de que se facilitara el inventario al equipo fiscalizador.

-De los 512 edificios, 16 constan adscritos a varias Consejerías, no identificándose una consejería que se haga responsable del edificio.

Alegación:

1.- Alegación de la Dirección General de Patrimonio:

Consta en el Inventario del Portal de Transparencia la Consejería de adscripción de todos los inmuebles a través de 41 competencias de las 10 Consejerías que suelen integrar el organigrama-CARM; esta forma de identificación permite una mejor gestión del Inventario ante los frecuentes cambios orgánicos y permite fácilmente conocer el nombre exacto de cada Consejería en cada momento temporal, ya que supone una media de sólo 4 competencias por Consejería. No compartimos las críticas del Tribunal a este medio de identificación, que consideramos adecuado al necesario equilibrio entre utilidad de la información y gestión de sus modificaciones.

2.- Alegación de la Viceintervención General:

A lo largo del periodo fiscalizado, que abarca desde enero de 2022 a marzo 2024, se produjeron en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cuatro reorganizaciones administrativas que se aprobaron mediante las siguientes disposiciones: Decreto 3/2022, de 8 de febrero; Decreto 11/2022, de 12 de mayo; Decreto 2/2023, de 17 de enero y Decreto 31/2023, de 14 de septiembre, lo que dificultó la concreción de las unidades de adscripción de los inmuebles, así como la preparación y envío de la información solicitada.

Grupo 4 de 8

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

81

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párrafo último

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

Por último, en relación con los bienes inmuebles, el Portal incluye la “Relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real”, con los siguientes datos de cada inmueble: municipio, código (de la propia CA), denominación, dirección postal, calificación (demanial, patrimonial), competencia (no coincide con las consejerías, hay 41 categorías distintas), derecho CARM (propiedad, uso, arrendamiento, etc.) y titular (la CARM y otros 10 distintos). Esta relación es distinta a las facilitadas por la Comunidad en el curso de la fiscalización.

Alegación:

Alegación de la Dirección General de Patrimonio:

Se ha revisado el Inventario del Portal de Transparencia para subsanar los pocos casos en los que no consta la dirección, si bien los datos de superficies o identificación catastral no se reflejan en esta información, que, en cualquier caso, consta en los archivos de cada inmueble en la DG de Patrimonio. También se han detectado un inmueble cuya situación patrimonial está pendiente de baja.

Grupo 5 de 8

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

83

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párrafo número 3

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no ha informado en relación con 27 edificios de los 123 sobre los que se requirieron datos relativos a la implementación de las recomendaciones y buenas prácticas contempladas en el Plan +SE (los 123 suponen el 24 % del total de edificios públicos de la Comunidad, que ascienden a 512). Respecto de los que se ha dispuesto de información -derivada tanto de la respuesta de las correspondientes consejerías como de la inspección in situ efectuada- ha resultado que 9 de las 20 medidas contenidas en el Anexo A del Plan +SE fueron implementadas en más del 50 % de los edificios. Tampoco se ha detectado en el caso de Murcia una diferencia significativa en el cumplimiento de las recomendaciones de carácter gerencial respecto de las que requieren un gasto específico: el cumplimiento medio de las primeras es 50 %, mientras que el de las segundas ha alcanzado el 45 %.

Alegación:

1.- Alegación de la Dirección General de Patrimonio:

La existencia de un 24% de edificios que no fueron identificados como propios por algunas Consejerías no fue por error de Inventario: se ha comprobado que la competencia figura correctamente. Fue debido, por una parte, a desconocimiento de las propias Consejerías, y por otra, a la petición de información a una Consejería equivocada.

2.- Alegación Viceintervención General:

La determinación de las Consejerías y Organismos Autónomos a los que estaban adscritos los inmuebles de la muestra seleccionada en el periodo fiscalizado (enero de 2022-marzo 2024) se vio

dificultada porque en dicho periodo tuvieron lugar cuatro reorganizaciones administrativas (Decreto 3/2022, de 8 de febrero; Decreto 11/2022, de 12 de mayo; Decreto 2/2023, de 17 de enero y Decreto 31/2023, de 14 de septiembre). Asimismo, dado que las propias Consejerías descargaron de la sede electrónica del Tribunal la muestra de inmuebles a analizar y debían subir a la misma el resultado de su análisis, -indicando los que no tenían adscritos-, no fue posible un mecanismo de depuración y reenvío de los inmuebles que estaban erróneamente asignados a las unidades titulares de los inmuebles en el momento de envío de la información.

A la vista de lo anterior, se ha acompañado en la primera alegación (relativa a la página 26 del Anteproyecto de informe) una tabla Excel comprensiva de los inmuebles incluidos en la muestra seleccionada por ese Tribunal, en la que se ha recopilado de las actuales unidades de adscripción de los inmuebles la información no cumplimentada inicialmente, y se ha añadido una columna de observaciones para justificar aquellos casos en los que la aportación de los datos no ha sido posible. La información que se añade a la remitida inicialmente en el curso de la fiscalización se ha sombreado en amarillo.

Grupo 6 de 8

Tipo de alegación

Al anexo

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

115

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

6

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

IRM109

Alegación:

Alegación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS):

No es IRM109 es IRM227

Grupo 7 de 8

Tipo de alegación

Al anexo

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

119

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

9

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

**IRM126 IRM127 IRM318 IRM071 IRM528 IRM336 IRM368 IRM532 IRM300 IRM034 IRM293 IRM173 IRM367
IRM527 IRM040 IRM478 IRM263 IRM049 IRM551 IRM497 IRM441 IRM376 IRM195 IRM561 IRM504 IRM440
IRM203 IRM401 IRM109 IRM052 IRM540 IRM153 IRM166 IRM460 IRM154**

Alegación:

Alegación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS):

QUITAR IRM109

Grupo 8 de 8

Tipo de alegación

Al anexo

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

200

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

7

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

RM-071 RM-113

Alegación:

Alegación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS):

QUITAR RM-071



**ALEGACIONES FORMULADAS POR LA EXCMA. SRA.
CONSEJERA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, EMPRESA
Y TRABAJO AUTÓNOMO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA RIOJA**

[REDACTED] con DNI [REDACTED] ha registrado el trámite Alegaciones al Anteproyecto de Informe de Fiscalización de las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas de La Rioja y la Región de Murcia para el ahorro y la eficiencia energética en sus edificios públicos (enero 2022-marzo 2024) a las 11:46:21, el día 07/05/2025.
Su número de registro es el 202599900050821.

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA RIOJA Y LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SUS EDIFICIOS PÚBLICOS (ENERO 2022-MARZO 2024)

FORMULARIO 1: IDENTIFICACIÓN

Identificación del alegante

Nombre y apellidos:

Belinda León Fernández

Cargo:

Consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo

Entidad:

Comunidad Autónoma de La Rioja

Correo electrónico:

[REDACTED]

En caso de que no vaya a firmar el envío telemático de las alegaciones con el certificado electrónico de la persona que figura más arriba, marque "No" a continuación y cumplimente la información identificativa del representante. En otro caso marque "Sí",

No

Persona autorizada para remitir las alegaciones

Nombre y apellidos:

[REDACTED]

DNI:

[REDACTED]

Cargo:

JEFE DE SERVICIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Correo electrónico:

Anexos de la sección:

Nombre: Autorizaci_n a Javier Ure_a.pdf, Hash: a2Fx4l/08E6laGIZpFk4lQ==

FORMULARIO 2: ALEGACIONES

Alegaciones al anteproyecto

Grupo 1 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

17

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párrafo 8 (dentro del punto 6)

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

El PRACC y el PRIEC están redactados desde diciembre de 2023 y en la fecha de envío del presente Anteproyecto a alegaciones (marzo de 2025) se encuentran en tramitación dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica regulado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Según ha informado la CA se prevé la aprobación, por Decreto del Consejo de Gobierno, de los dos documentos en el segundo trimestre de 2025.

Alegación:

El PRACC y el PRIEC están redactados desde diciembre de 2023 y en la fecha de envío del presente Anteproyecto a alegaciones (marzo de 2025) habían terminado la tramitación dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria regulado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Según ha informado la CA se prevé la aprobación del PRIEC por Decreto del Consejo de Gobierno, y del PRACC, por Resolución de la Consejera, a más tardar en el segundo trimestre de 2025.

Grupo 2 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

55 -56

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Ultimo pg55- 1º y 2º pag56

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

- La adscripción señalada puede contener errores, puesto que de la muestra de 106 edificios de los 391 de la CA, sobre los que se solicitó información a la consejería de adscripción (véase el subepígrafe II.1.2.1.), resultó que, según las respuestas recibidas, el 22 % de los edificios (23) no estaban adscritos a las consejerías indicadas en el inventario. Las consejerías se habían reestructurado mediante el Decreto de Presidencia 6/2003, de 1 de julio, es decir, ocho meses antes de que se facilitara el inventario al equipo fiscalizador.
- De los 391 edificios, 16 constan adscritos a una Consejería, la de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, que fue eliminada con la reestructuración de consejerías aprobada por el decreto anteriormente mencionado

Alegación:

El inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de la Rioja está plenamente actualizado, sin perjuicio de errores puntuales que siempre pueden existir y al margen de que, al extraer la información del mismo, tanto por parte del Servicio de Patrimonio como directamente por las Consejerías de Adscripción se hayan podido facilitar en algún momento datos inadecuados o incompletos. El listado aportado en su día a ese Tribunal a raíz del proceso de fiscalización energética adolecía efectivamente de varios errores en las Consejerías de adscripción, que fueron subsanados en listado de fecha 11 de marzo de 2024 que se adjunta.

Documentos (descripción de los documentos aportados):

listado de inventario a 11 de marzo de 2024 e hilo de correo electrónico de petición y envío

Documentos:

Nombre: INVENT1.XLS, Hash: IDTkRG/Nf/S6zJXpZ5lzZg==

Nombre: 2024031.PDF, Hash: WlrOArchi2JPyfO4XJsMkQ==

Grupo 3 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

83

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párrafo con el nº 5 -1º de pg

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

Se ha comprobado igualmente en las dos Comunidades la ausencia de un inventario íntegro y actualizado de todos los edificios públicos, de uso común y exclusivo para todos los órganos, unidades y servicios que integran la Comunidad, faltando en algunas ocasiones datos relevantes como la dirección del inmueble, los metros cuadrados, la referencia catastral o la consejería u organismo al que están adscritos los edificios (...)

Alegación:

En la Comunidad Autónoma de la Rioja existe un Inventario General de Bienes y Derechos único y de uso común, vivo y en constante evolución, modificación y corrección. Más allá de errores u omisiones puntuales que siempre puedan existir, la ausencia de datos catastrales y de superficie de los inmuebles se circunscribe básicamente a los bienes titularidad de terceros, como son los Colegios Públicos de propiedad municipal, sobre los que, además, el Estado no proporcionó apenas información en el momento de la transferencia de la gestión efectuada en su día. No obstante, se está en vías de recabar y completar esa información.

Documentos (descripción de los documentos aportados):

listado de inventario ya aportado en alegación 2

Grupo 4 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

66

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

ultimo pg 66

Alegación:

El registro de certificados de eficiencia energética de la Rioja competencia de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización; se puso en marcha en 2013. Durante los primeros años de funcionamiento de este registro y ante los problemas informáticos que se daban en esos momentos iniciales para acceder con el certificado digital y para la firma de documentos. Se estableció, que con la firma de la inscripción del certificado por el técnico, se daba por firmado toda la documentación presentada.

Posteriormente y ante la mejora de las aplicaciones se está exigiendo que los documentos vengan firmados digitalmente. Se adjunta como ejemplo muestreos realizados en enero, febrero y marzo de 2025 y algunos oficios notificados a los técnicos para su corrección.

Documentos (descripción de los documentos aportados):

excel comprobación firma inscripciones y algunos requerimientos

Documentos:

Nombre: Archivos Alegacion I.zip, Hash: 7R/FBUQOhWoyXz4cdvt6Vg==

Grupo 5 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

67

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

3º pg 67

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

Según el artículo 11 del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, corresponde a la CA establecer y aplicar un sistema de control independiente de los certificados de eficiencia energética. Este sistema debe incluir lo siguiente: • La comprobación de la validez de los datos de base del edificio utilizados para expedir el certificado y de los resultados consignados en este, incluidas las recomendaciones de mejora formuladas • La visita in situ del edificio, con el fin de comprobar la correspondencia entre las especificaciones que constan en el certificado de eficiencia energética y el edificio certificado

Alegación:

De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, en La Rioja se realiza el control anual de los Certificados de Eficiencia Energética mediante la contratación de un organismo de control externo. De esta forma en 2023, se adjudicó un contrato menor a INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U para el control de una muestra compuesta por 75 certificados de eficiencia energética,. Se adjunta documentación del contrato y de los resultados obtenidos a modo de justificación).En función de los resultados se oficia al técnico firmante.

Documentos (descripción de los documentos aportados):

Información justificativa del contrato y resultados

Documentos:

Nombre: Archivos Alegacion II.zip, Hash: aCav/R+I356kXxyS5qiCGQ==

Grupo 6 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

32

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

tercero punto 1

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

1.“Programas operativos regionales24 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027 de la Región de Murcia y de La Rioja, los cuales incluyen dos objetivos específicos vinculados a la

mejora energética en edificios públicos: -RSO2.1. Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. -RSO2.2. Potenciar las energías renovables de conformidad con Directiva (UE) 2018/2001 sobre energías renovables, incluidos los criterios de sostenibilidad que se establecen en ella. Esta programación se suma a las inversiones que el anterior programa operativo regional, FEDER 2014-2020, ha venido financiando en materia de eficiencia energética de edificios públicos. Las actuaciones subvencionadas por el FEDER 2014-2020 eran financiadas hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que también se han tenido en cuenta cuando su ejecución ha alcanzado el ámbito temporal de esta fiscalización (1 de enero de 2022 hasta marzo de 2024).”

Alegación:

Hay relación con FEDER, no sabemos por qué unos de los proyectos o contratos se tienen en cuenta y otros no para este Informe. Las alegaciones se hacen partiendo de la ayuda FEDER y REACT asignada tanto en el Programa 1420 como en el Programa 2127 de La Rioja para las actuaciones en materia de eficiencia energética y renovables en edificios públicos de la Comunidad Autónoma y de la ayuda ejecutada a través de los Programas para este mismo objetivo.

Consideramos que los proyectos financiados mediante los recursos REACT-EU deben de incluirse en este punto 1 y en las tablas consiguientes que se refieren a los proyectos del FEDER1420. Fueron recursos adicionales que se incluyeron en los Programas correspondientes FEDER1420 y fueron gestionados conforme a las mismas normas del Programa FEDER 1420. Y no vemos el reflejo de los mismos en este Anteproyecto.

Debe de incluirse un párrafo nuevo tras el detalle de los dos OEs que aparecen, RSO2.1 y RSO2.2 de la siguiente forma: “Además, el Programa FEDER de La Rioja 1420 incluye en el Eje 20: REACT- EU un Objetivo Específico REACT OE 4. “Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía verde,” y que, entre otras, incluye actuaciones de mejora de eficiencia energética y renovables en edificios públicos LR 44 REACT.UE-Ahorro y eficiencia energética e impulso de las energías renovables en las infraestructuras y edificios públicos. Por 1.857.843 € de ayuda (Campo de Intervención: 013. Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo).”

Grupo 7 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

32

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Séptimo (punto 2)

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

1.El Fondo de Recuperación y Resiliencia Next Generation²⁵, a través, por un lado, del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), que financia el Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia (PRTR) e incluye actuaciones relativas a la eficiencia energética de los edificios públicos y, por otro lado, mediante el Fondo REACT-EU26, cuyo fin es favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales, y, además, preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. (26) La inclusión de los recursos REACT-EU se realiza a través de la incorporación a los Programas Operativos FEDER 2014-2020 en el Eje Prioritario 20.

Alegación:

Lo que dice el texto es correcto pero los proyectos o recursos REACT del OE 4 para mejora de eficiencia energética y energías renovables en eficiencia energética anteriormente detallados, deben de recogerse en algún punto de este Informe y no aparecen

Grupo 8 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

34

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Cuarto (1ª)

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“1ª) El programa FEDER 2014-2020 para La Rioja incluyó los dos objetivos específicos que se detallan a continuación. Se establecía una financiación europea del 50 % de las inversiones que cumplieran los requisitos, el otro 50 % debía correr a cargo de la Comunidad Autónoma (los recursos europeos del programa para La Rioja fueron de 3,2 millones de euros).”

Alegación:

Modificar los recursos del FEDER1420 en los dos objetivos específicos detallado ya que no es correcta la cifra. Modificarlo así: ”.....los recursos europeos del programa para La Rioja fueron de 3,64 millones de euros.” -

Añadir en este apartado la referencia a: “También se incluyen Fondos REACT- EU cofinanciada a una tasa del 100%. a través del OE REACT 4, línea LR44 REACT para infraestructuras públicas. Los recursos asignados fueron de 1,4 M€” “Así, por tanto, en el Programa de La Rioja FEDER 2014-2020. Los fondos asignados para mejora de eficiencia energética en sus edificios públicos, ha sido de 5M€”

Grupo 9 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

34

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

9º detalle proyectos Anexo 3.1

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“Los contratos licitados por el Gobierno de La Rioja en cumplimiento de estos objetivos, y cuya ejecución se ha extendido al periodo fiscalizado son los siguientes. El detalle de cada uno de ellos se puede consultar en el Anexo 3.1.”

Alegación:

Añadir a los 3 proyectos detallados, los siguientes, que son los que se han cofinanciado y certificado en el Programa FEDER 2014-2020 de La Rioja; “ -

Reforma de la instalación de calefacción del IES "Hermanos D'Elhuyar" de Logroño: Coste Total Operación FEDER 1420: 203.401 € -

Instalaciones fotovoltaicas Centro de Alta Resolución de Procesos Asistenciales (CARPA) y Centro de Salud Joaquín Elizalde: Coste total de la Operación FEDER 1420: 160.736,40 € -Instalación fotovoltaica Centro de Salud de La Guindalera: Coste total de la Operación FEDER 1420: 34.245,31 €

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL SAN PEDRO: Coste total de la Operación FEDER 1420: 429.733,13 €

-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN EL I.E.S. "ESCULTOR DANIEL" DE LOGROÑO: Coste total de la Operación FEDER 1420: 208.036,53 €

-REFORMA DE LA FACHADA NORTE DE LA ENVOLVENTE DEL I.E.S. "HERMANOS D'ELHUYAR" DE LOGROÑO (LA RIOJA): Coste total de la Operación FEDER 1420: 257.334,86 €

-REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS EN IES ESTEBAN MANUEL VILLEGAS DE NAJERA (LA RIOJA): Coste total de la Operación FEDER 1420: 99.970,55 € -REFORMA INTEGRAL DEL IES "PRÁXEDES MATEO SAGASTA" DE LOGROÑO (LA RIOJA): Coste total de la Operación FEDER 1420: 7.885.138,69 €

-Mejora de la eficiencia energética del Palacete de Gobierno de La Rioja, Edificio Anexo y Edificio Fondo: Coste total de la Operación FEDER 1420:532.400 €.

-REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN EL I.E.S. "REY DON GARCÍA" DE NÁJERA (LA RIOJA): Coste total de la Operación FEDER 1420: 312.755,15 €

-REACT OE4-REFORMA DE LA ENVOLVENTE DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL I.E.S. "HERMANOS D'ELHUYAR" DE LOGROÑO: Coste Total de la Operación REACT: 892.324,52 €”.

Grupo 10 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

35

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

pie pg (28)

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“(28) No se incluyen los recursos REACT-EU que posteriormente se incorporaron a los Programas Operativos FEDER 2014-2020 en el Eje Prioritario 20 “

Alegación:

Debe de eliminarse esta nota ya que el proyecto del eje 20 REACT, certificado en el eje 20, de mejora de eficiencia energética en edificios públicos es idéntico a los cofinanciados con recursos FEDER 1420 iniciales, y el eje OE 4 del eje 20 REACT es idéntico al eje 4 FEDER1420.

Grupo 11 de 24

Tipo de alegación

Al cuadro

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

35Cuadro 3

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

Cuadro 3 RECURSOS EFECTIVAMENTE UTILIZADOS DEL FEDER 2014-2020 – LA RIOJA

Alegación:

Se debe de modificar el importe de los recursos del Programa para La Rioja. Se debe de ampliar los contratos cofinanciados y el importe de gasto certificado y ayuda realmente financiada, así consecuentemente el %.

Se adjunta propuesta de tabla a incluir:

Documentos (descripción de los documentos aportados):

Alegación Tabla con proyectos FEDER1420

Documentos:

Nombre: ALEGAC4.XLS, Hash: Uylqyr9hH9C1kQKKIMAYnw==

Grupo 12 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

pag 35

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párrafo cuarto (2ª. Apartado a

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“2ª) El Programa FEDER 2021-2027 de La Rioja incluye también dos objetivos específicos vinculados a la mejora energética en edificios públicos. Se estableció una financiación europea del 60 % de las inversiones que cumplieran los requisitos, correspondiendo el otro 40 % a la Comunidad Autónoma.

Los objetivos son los siguientes:

a)RSO2.1. “Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero” (los recursos del programa para La Rioja son de 6,4 millones de euros).”

Alegación:

Los recursos del Programa para La Rioja en ese OE 2.1 sí que son de 6,4M€. Si bien, no todos están programados para actuaciones de mejora de EE en edificios Públicos. El importe para la línea de actuación de mejora de EE en edificios públicos es de 5,3 M€.

Incluir una frase que recoja el importe FEDER2127 para la línea de Actuación correspondiente: Añadir: ” Los recursos FEDER2127 de La Rioja para la Línea de Actuación LR2A101. 10. Fomento de la eficiencia energética en edificios públicos son de 5,3 M€”.

Grupo 13 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

pg 36

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párrafo segundo

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“Si bien en el ámbito temporal de la fiscalización (desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2024) LR no había formalizado ningún contrato con cargo a este fondo, con posterioridad al mismo se licitó el siguiente:

- Contrato de obras LR-05 de la 3ª fase de la reforma de la envolvente del IES Hermanos D’Elhuyar de Logroño. Adjudicado por un importe de 1.947.749 euros por la Consejería de Educación y Empleo el 24 de julio de 2024, con un plazo de ejecución de 18 meses. En el momento de finalización de los trabajos de campo (diciembre 2024) se encontraba suspendido el inicio de las obras al no haberse aprobado el Plan de Seguridad y Salud.”

Alegación:

Añadir a este, otros 2 proyectos:

-Contrato (ya redactado y que está para licitar): para la mejora de la eficiencia energética en la Escuela Riojana de Administración Pública (ERAP) (Aerotermia y sistema de medición) por un importe

aproximado de 0,4M€ :

-Contrato de “Actuaciones para la reducción de la huella de carbono en la Escuela Riojana de Administración Pública del Gobierno de La Rioja”. Contrato de obras cuya licitación se prevé por la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía de Gobierno. El proyecto de ejecución se ha redactado por personal de la propia Consejería, a 30 de diciembre de 2024 se estaba tramitando el expediente para publicar la licitación de la obra. El proyecto, inicialmente previsto cofinanciar en el OE 2.2, tiene como objetivo la mejora de la eficiencia energética en la ERAP (Aerotermia y sistema de medición) que se licitará próximamente.

-Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones deportivas del CMD Centro Lobete del Ayuntamiento de Logroño: Convenio firmado en el año 2024. Importe de 2M€

Grupo 14 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

pg 36

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párrafo cuarto (2ª. Apartado b

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“2ª) El Programa FEDER 2021-2027 de La Rioja incluye también dos objetivos específicos vinculados a la mejora energética en edificios públicos. Se estableció una financiación europea del 60 % de las inversiones que cumplieran los requisitos, correspondiendo el otro 40 % a la Comunidad Autónoma. Los objetivos son los siguientes:

b)RSO2.2. “Potenciar las energías renovables de conformidad con la Directiva (UE) 2018/2001 sobre energías renovables, incluidos los criterios de sostenibilidad que se establecen en ella” (los recursos del programa para La Rioja son de 4,9 millones de euros).

Alegación:

Los recursos del Programa para La Rioja en ese OE 2.2 sí que son de 4,9M€. Si bien, no todos están programados para actuaciones de mejora de EERR en edificios Públicos. El importe para la línea de actuación de EERR en edificios públicos y residenciales es de 1,13M€.

Incluir una frase que recoja el importe FEDER2127 para la línea de Actuación correspondiente: Añadir: ” Los recursos FEDER2127 de La Rioja para la Línea de Actuación LR2A202. 14. - Fomento de las energías renovables en edificios públicos y edificios residenciales, ascienden a 1,13 M€”.

Grupo 15 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

Pg36

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párrafo sexto (2ª. Apartado b)

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“Se ha licitado un contrato por la CA en cumplimiento de este objetivo:”

Alegación:

Modificar el importe del contrato señalado dado que el precio de adjudicación con IVA ha sido de 3.379.858,74 € y la totalidad del mismo es elegible en FEDER2127. Cambiar importe en este sentido: - “Contrato de obras LR-06 para implantar una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en el aparcamiento del Hospital Universitario San Pedro de Logroño. Fue adjudicado por el Servicio Riojano de Salud el 30 de noviembre de 2022 por 3.379.858,74 euros (IVA Incluido) y con un plazo de ejecución de seis meses. Ha sido certificado en su totalidad por el importe de adjudicación y recibido de conformidad.”

Añadir adicional al contrato de la instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en el aparcamiento del Hospital San Pedro, este otro proyecto ya licitado: “- Contrato 12-1-9.01-0019/2025 Obra de instalación eléctrica solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes en la sede del Gobierno de La Rioja sita en calle General Vara de Rey nº 1 y 3 en el municipio de Logroño, en La Rioja, licitado el 14-11-2024, por la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, adjudicado el 25-03-2025 y formalizado el 1/04/2025 por 65.985,52 (IVA incluido)”

Grupo 16 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

pg 37

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

párrafo segundo

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

-“ “Contrato de “Actuaciones para la reducción de la huella de carbono en la Escuela Riojana de Administración Pública del Gobierno de La Rioja”. Contrato de obras cuya licitación se prevé por la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía de Gobierno. El proyecto de ejecución se ha redactado por personal de la propia Consejería, a 30 de diciembre de 2024 se estaba tramitando el expediente para publicar la licitación de la obra.”

Alegación:

Eliminar este texto con la información de este contrato de este OE 2.2 e incluirlo en el OE 2.1 (Ver alegación Nº 13)

Grupo 17 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

37

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párrafo tercero.

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“En conjunto, el aprovechamiento de los fondos del FEDER 2021-2027 ha alcanzado, hasta diciembre de 2024, la cuantía de 2.844.613 (29) euros, lo que supone el 25 % de los fondos europeos asignados. El motivo fundamental de la baja utilización de estos fondos es que su ámbito objetivo es, en gran medida, coincidente con el de los componentes del PRTR que afectan a la mejora energética, siendo el horizonte temporal del PRTR inferior al del FEDER, por lo que se ha dado prioridad a la ejecución del primero.”

Alegación:

Modificar el texto del párrafo, dado que no está bien calculado el % de aprovechamiento. Para ese cálculo, el informe tiene en cuenta el FEDER programado total en los OEs 2.1 y 2.2 y no el FEDER programado en las líneas de actuación correspondientes de mejora de EE y EERR en edificios públicos (el importe que se ha considerado asignado al programa en estos objetivos concretos contempla además de las actuaciones en edificios públicos (objeto de este Anteproyecto de Informe de fiscalización), otras actuaciones en viviendas y empresas (que no son objeto de este informe). Por tanto, el importe de aprovechamiento asciende:

-A fecha de abril de 2025: una ayuda de 3.402.470,91 € sobre un FEDER programado 2127 que asciende a 6.457.453,80 €), es decir que el aprovechamiento es de un 52,7% de la ayuda (3 proyectos adjudicados (uno de ellos en 2025)).

-A fecha 31 de diciembre de 2024: una ayuda de 3.362.879,60 € sobre un FEDER programado 2127 que asciende a 6.457.453,80 €), es decir que el aprovechamiento es de un 52,08% de la ayuda (2 proyectos adjudicados a 31 de diciembre de 2024).

Modificar el párrafo correspondiente en este sentido (ver si se incluye el proyecto adjudicado en 2025 o solo los 2 proyectos adjudicados a diciembre 2024):

“En conjunto, el aprovechamiento de los fondos del FEDER 2021-2027 ha alcanzado, hasta diciembre de 2024, la cuantía de 3.362.879,60 (29) euros, lo que supone el 52,08 % de los fondos europeos

asignados. El motivo fundamental de la baja utilización de estos fondos es que su ámbito objetivo es, en gran medida, coincidente con el de los componentes del PRTR que afectan a la mejora energética, siendo el horizonte temporal del PRTR inferior al del FEDER, por lo que se ha dado prioridad a la ejecución del primero.”

Ó bien,

“En conjunto, el aprovechamiento de los fondos del FEDER 2021-2027 ha alcanzado, hasta abril de 2025, la cuantía de 3.670.784,85 (29) euros, lo que supone el 52,7 % de los fondos europeos asignados. El motivo fundamental de la baja utilización de estos fondos es que su ámbito objetivo es, en gran medida, coincidente con el de los componentes del PRTR que afectan a la mejora energética, siendo el horizonte temporal del PRTR inferior al del FEDER, por lo que se ha dado prioridad a la ejecución del primero.”

Incluir en el caso en que se considere, cuadro de recursos utilizados en el Programa FEDER La Rioja 2021-2027, similar al cuadro 3 de FEDER 2014-2020. Se adjunta

Documentos (descripción de los documentos aportados):

Cuadro ACTUACIONES EN MARCHA DEL FEDER 2021-2027 – LA RIOJA

Documentos:

Nombre: Alegacion OP FEDER2127.xlsx, Hash: rGaZmv0t8Dg3A461MGY3kg==

Grupo 18 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

pg 37

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Pie de página

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“(29). Esta cifra es el 60 % del importe adjudicado (4.741.021 euros), que es porcentaje financiable por el FEDER 2021-2027.”

Alegación:

Modificar este pie de página por este otro si se tienen en cuenta los 2 proyectos adjudicados a diciembre de 2024: “(29). Esta cifra es el 60 % del importe adjudicado a 31.12.2024 (5.604.799,33 euros), que es porcentaje financiable por el FEDER 2021-2027.” Modificar este pie de página por este otro si se tienen en cuenta los 3 proyectos adjudicados a abril de 2025: “(29). Esta cifra es el 60 % del importe adjudicado a 31.12.2024 (5.670.784,85 euros), que es porcentaje financiable por el FEDER 2021-2027.”

Grupo 19 de 24

Tipo de alegación

Al cuadro

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

74 Cuad15

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Denominación y línea 6

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“Cuadro 15OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES FEDER 14-20 – LA RIOJA”.

línea 6 del cuadro: R041D

Alegación:

Modificar esta denominación de Cuadro 15 por este otro, dado que esos dos indicadores son de Indicadores de Resultados:

“Cuadro 15OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE RESULTADO FEDER 14-20 – LA RIOJA”

Modificar en el cuadro 5 la denominación del Indicador de Resultados que aparece con Código R041D por este otro código correcto: R041O.

Grupo 20 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

pg75

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Párrafo 4

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“Además, el programa operativo regional de La Rioja, referido al ámbito objetivo de la fiscalización, incluye, el siguiente indicador de resultado:

Alegación:

Es errónea la denominación del indicador tanto en el párrafo como en la tabla. Modificar “indicador de resultado” por “Indicador de Productividad”.

Grupo 21 de 24

Tipo de alegación

Al cuadro

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

75Cuadro17

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Título del cuadro

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

Cuadro 17INDICADOR DE RESULTADO FEDER 14-20 – LA RIOJA

Alegación:

Es errónea la denominación del indicador en la tabla. Modificar “indicador de resultado” por “Indicador de Productividad”.

Añadir en el Cuadro 17 otros dos Indicadores adicionales incluidos en el Programa FEDER LR 1410: Indicadores de Productividad asociados a las actuaciones objeto de análisis de este Informe:CO34 y E001W, como se indica en la tabla adjunta.

Se añade valor Previsto a 2023 y valor ejecutado en el Programa a 2023, que son los valores conseguidos con las actuaciones del programa:

Documentos:

Nombre: ALEGAC1.XLS, Hash: A/QsfQiyLZwy+4fOGgDN2g==

Grupo 22 de 24

Tipo de alegación

Al cuadro

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

p76cuadr18

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Denominación y contenido

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“Cuadro 18OBJETIVO ESPECÍFICO E INDICADOR FEDER 21-27 – LA RIOJA

Alegación:

Incluir en la denominación del cuadro que el Indicador es de Realización para diferenciarlo de los indicadores de Resultados que también están incluidos para esta tipología de actuaciones en el Programa FEDER La Rioja 2021-2027.

Añadir en el Cuadro 18 el Indicador de realización asociado al OE 2.2 para el proyecto ya adjudicado de la fotovoltaica de la ERAP ya adjudicada, o al menos que refleje este indicador previsto en el Programa

FEDER LR 2021-2027. También en los Indicadores de Realización cambiar Objetivo 2029 por Meta 2029, ya que Objetivo 2029 está previsto sólo para los indicadores de resultado. Modificarlo con la denominación Cuadro 18OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN FEDER 21-27 – LA RIOJA y el contenido que se adjunta .

Añadir otro Cuadro adicional para FEDER2127 con los Indicadores de Resultado tanto para el OE 2.1 como para el OE 2.2: OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE RESULTADO FEDER 21-27 – LA RIOJA. Se adjunta

Documentos (descripción de los documentos aportados):

Cuadros 18 y adicional con objetivos e indicadores de realización y de resultados FEDER 21-17 La RIOJA

Documentos:

Nombre: ALEGAC2.XLS, Hash: Gs0QqmPkODMr5jpanQWVcA==

Nombre: ALEGAC3.XLS, Hash: JAgkQc/i/5xXCjtOnfqUcw==

Grupo 23 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

pg84

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Puntos 11 y 12

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

“11. Los programas europeos financiadores de gran parte de las actuaciones para la mejora energética de los edificios públicos fueron el FEDER 2014-2020, el FEDER 2021-2027 y el PRTR. La Comunidad Autónoma de La Rioja recibió del FEDER 2014-2020 3,2 millones de euros y financió contratos por importe de 2,9 millones de euros, lo que supone un aprovechamiento del 91 %. La Región de Murcia recibió 33,8 millones, y únicamente se tiene constancia de que tales fondos hubieran servido para financiar contratos por importe de 5,5 millones de euros, un 16 %.

12.Del programa FEDER 2021-2027 la Comunidad Autónoma de La Rioja dispone de 11,3 millones de euros, de los que a la finalización de los trabajos (diciembre de 2024) se habían tramitado o estaban en proceso 2,8 millones euros (un 25 %). A la Región de Murcia le correspondieron 77,7 millones de euros, con una tramitación al cierre de 2024 de 12,7 millones de euros (un 16 %).”

Alegación:

“11. Los programas europeos financiadores de gran parte de las actuaciones para la mejora energética de los edificios públicos fueron el FEDER 2014-2020, el FEDER 2021-2027 y el PRTR. La Comunidad Autónoma de La Rioja programó del FEDER 2014-2020 5,03 millones de euros y financió contratos por

importe de 5,06 millones de euros, lo que supone un aprovechamiento del 100,59% si tenemos en cuenta también el eje 20 REACT incluido en el Programa FEDER 1420. Si no tenemos en cuenta la financiación REACT, el aprovechamiento es de un 117,99%"

12. Del programa FEDER 2021-2027 la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene programados de 11,3 millones de euros en la totalidad de los OEs 2.1 y 2.2, pero solo 6,46 millones de euros si se tienen en cuenta las líneas de actuación en estos Objetivos Específicos para los edificios públicos, de los que a la finalización de los trabajos (diciembre de 2024) se habían tramitado o estaban en proceso 3,36 millones euros (un 52,08%) y a abril de 2025 son 3,4 millones de euros (un 52,7%)."

Grupo 24 de 24

Tipo de alegación

Al texto

Número de página del texto (o número de cuadro o anexo):

pg 84

Párrafo del texto (o línea del cuadro o anexo):

Punto 13

Texto sobre el que se presentan alegaciones:

"13. El componente del PRTR de mayor importe en ambas Comunidades fue el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) para cuya ejecución se firmaron, el 30 de diciembre de 2022, sendos convenios entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las Comunidades. En virtud de los mismos el Ministerio abonó 3.235.200 euros a LR y 15.288.000 euros a RM, estableciéndose un calendario de ejecución de las obras conveniadas.

Por lo que se refiere a LR, en la fecha de finalización de los trabajos de auditoría (diciembre de 2024) únicamente se habían adjudicado 4 de las 8 actuaciones (lo que supone un incumplimiento de los plazos previstos para todas ellas) y se había desestimado la realización de otra."

Alegación:

Respecto de esta conclusión, cabe indicar que el estudio de costes en que se basó el convenio inicialmente firmado, se basó en diversas auditorías energéticas que posteriormente se ha demostrado que habían previsto unos costes muy por debajo de los precios de mercado. De manera que con el dinero recibido no se podía licitar todos los expedientes considerando las condiciones del PIREP, en cuanto a la obtención de una eficiencia energética de, al menos, un 30%.

Las actuaciones que finalmente se van a ejecutar son las siguientes:

ESTACIÓN ENOLÓGICA DE HARO Firmado el contrato y en ejecución

Edificio de UNED en Logroño Ejecutado

IES "Duques de Najera" de Logroño Recibido el proyecto. Licitación en mayo

IES "Tomás Mingot" de Logroño Recibido el proyecto. Licitación en mayo

Instituto de Educación Secundaria "Virgen de vico" Licitado. Se abrió el sobre B el 31-3-2025

Del resto de actuaciones previstas, cabe destacar que la intervención en el Museo de la Romanización (que fue licitada el 10-9-2024 con un presupuesto base de licitación de 549.989,39 euros y que quedó desierto) y financiación con cargo al PRTR (Componente 14.I01, de turismo). Una vez actualizados los precios, se espera volver a licitarlo en mayo de 2025.